ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 25.04.16 № 058/3/1-4475
На № 2034 від 30.03.2016
На № 8691 від 23.03.2016
На № 232/232 від 17.03.2016

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.209 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання у І-ому кварталі 2016 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1 – 2;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 3 – 4.

Додатки: на 17 арк. в 1 прим.

В.о. директора І. Пастухов

Радченко В.М.
Друкар Г.М.
Острянко О.А. 279 12 66

Пояснювальна записка
до щоквартального (проміжного) звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у І-ому кварталі 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Ресурсне забезпечення реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) у І кварталі 2016 року становило 55 778,86 тис. грн. Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів бюджету м. Києва у розмірі 38 674,4 тис. грн., інших не бюджетних джерел у розмірі 17 104,46 тис. грн.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Додаток 1

Інформація про виконання програми у І-ому кварталі 2016 року

1. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування відповідального виконавця програми)

3. **Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)**
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. **Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
			Етап виконання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Створено ОСББ/ЖБК 16
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Управлінням житлово-комунального господарства надається консультаційна та методологічна допомога мешканцям при створенні останніми ОСББ
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000,00	-	80000,00	-	3250,00	-	3250,00	-	Замінено 5 ліфтів у 1-ому кварталі 2016 року

2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000,00	-	100000,00	-	593,90	0,00	535,50	58,400	На сьогоднішній день виконано переобладнання світильників на світильники з LED-стрічками в місцях загального користування в 20-ти житлових будинках (292 плафони) та виконуються роботи в 5-ти житлових будинках.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000,00	-	20000,00	-	-	-	-	-	Оголошено конкурс по енергоефективним проектам з 15.03.2016 по 15.04.2016
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	Розробляється Положення на стимулювання впроваджень енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000,00	-	-	100000,000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												

2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500,00	-	79700,00	108800,000	5974,30	0,00	291,00	5683,300	Бюджет м.Києва: Ведуться проектні роботи по 16 об'єктам. Отримано 4 експертні висновки. По 1му об'єкту проводяться конкурсні торги. НЕФКО: Очікується погодження тендерної документації від НЕФКО.
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	350000,00	317000,00	-	33000,000	784,20	0,00	784,20	0,000	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	6720,00	-	3360,00	3360,000	-	-	-	-	Наразі КП "ГВП" підготовлено резюме перспективних проектів із впровадження відновлюваних і альтернативних джерел енергії в бюджетному секторі міста та опрацьовується можливість залучення фінансових ресурсів на їх реалізацію.
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	4920,00	-	4920,00	-	-	-	-	-	Проведено вивчення ринку з врахуванням останніх змін в чинному законодавстві, розроблено технічне завдання на розробку веб-орієнтованої системи.

2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	Розпочато роботу щодо реалізації пілотного проекту на прикладі одного із об`єктів міста Києва (ДНЗ № 132 вул.Гмирі, 3А). Зокрема було проведено розрахунок базового рівня енергоспоживання зазначеного об'єкту і затверджено його відповідним розпорядження КМДА; підготовлено пакет тендерної документації та розпочато процедуру проведення закупівлі енергосервісу.
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.1.	Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, УКБ «Позняки – Інвест»	2016	22906,80	-	22906,80	-					Фінансування відсутнє, об'єкт не включено до Програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	6000,00	-	6000,00	-		-	-	-	На електронному майданчику Е – tender.biz проведено процедуру визначення виконавця робіт з капітального ремонту 5 бюветних комплексів. Переможцем визнано ТОВ «Будівельна компанія – Альтсервіс». Готуються документи для проведення процедури визначення виконавця робіт з капітального ремонту на електронному майданчику Е – tender.biz на інші об`єкти. Орієнтовно буде проведено до 25.04.2016 року.

2.3.3	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	13000,00	-	13000,00	-		-	-	-	Триває комісійне обстеження спільно з представниками ДП «Інститут «Київінжпроект», ПАТ «АК «Київводоканал» стану технологічного, електротехнічного та технічного обладнання об'єкта із складанням дефектних актів та подальшого опрацювання цих результатів з проектантами.
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											
2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360,10	236360,10	160000,00	-	32627,90	0,00	32627,90	0,000	
2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	Підготовлено проект виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження про визначення замовника робіт
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136,40	-	8136,40	-	-	-	-	-	

2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	80019,20	80019,20	-	-	-	-	-	-	Генпідрядником ТОВ «Альтіс – Констракшн» відповідно до умов договору № БСА-01-АК від 29.09.2015 р. "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" виконано роботи по установленню огорожі будівельного майданчика, завершено роботи по прокладанню тимчасових мереж електропостачання будівельного майданчика.
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	1750000,00	-	-	1750000,000	-	-	-	-	
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	50000,00	-	50000,00	-	-	-	-	-	ПАТ "Укрводпроект" за результатами контрольно-геодезичної зйомки дамб мулового поля № 2 опрацьовує залишки виконання робіт. У зв'язку з внесенням змін до завдання на проектування виникла необхідність уточнення обсягів робіт та внесення змін до проектних рішень.
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											

2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845,90	-	252845,90	-	150,76	0,00	97,30	53,462	Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження проектно-кошторисної документації та визначення замовників будівництва об'єктів: «Ліквідація аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі м. Києва» та «Санація каналізаційного колектора Д=1500-2000 мм по вул. Борщагівській
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300,00	-	202800,00	7500,000					
2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030,00	536030,00	-	-	97,30		97,30		Виконувалися будівельно-монтажні роботи з влаштування каналізаційної камери №20 з монтажем пластикових листів антикорозійного захисту

2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440,00	-	16440,00	-	-	-	-	-	-
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400,00	-	34400,00	-	37,10	0,00	0,00	37,102	-
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377,70	-	70377,70	-	-	-	-	-	Фінансування на 2016 рік не передбачено
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000,00	-	40000,00	-	980,00	-	980,00	-	-
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	96000,00	-	32000,00	64000,000	-	-	-	-	Відповідно до розпорядження КМДА №935 замовником виконання робіт з облаштування житлових будинків приладами обліку теплової енергії визначено КП «ГВП»

2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4.2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463,00	-	32463,00	-	19,90	0,00	0,00	19,898	Розроблено проектну документацію. (ДНЗ № 431в, вул.Шамрила, 4-Б)
2.4.2.2	-в житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	21000,00	-	-	21000,000					
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	5000,00	-	5000,00	-	3150,00	0,00	0,00	3150,000	Встановлено в 5 житлових будинках комунальної власності 7 ІТП
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100000,00	-	100000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	104218,20	-	4218,20	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	24500,00	-	-	24500,000	-	-	-	-	-
2.4.7.	Модернізація об`єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100498,00	-	498,00	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:							-	-	-	-	-
2.4.8.1.	Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	8000,00	-	8000,00	-	-	-	-	-	-

2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	*2016*	142447,40	-	142447,40	-	11,20	-	11,20	-	У 2016 році фінансування передбачено тільки на об'єкт: Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:							-	-	-	-	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700,00	-	7700,00	-	-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:							-	-	-	-	-
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	10000,00	-	-	10000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	*2016*	46300,00	-	-	46300,000	-	-	-	-	Інвестиційна програма ПАТ «Київгаз» на 2016 рік не затверджена
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	282229,50	-	56445,90	225783,600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	21819,50	-	21819,50	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	*2016*	3500,00	-	3500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивації полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-

2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	*2016*	3600,00	-	1200,00	2400,000	197,00	0,00	0,00	197,000	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753,00	-	2753,00	-	-	-	-	-	В кінці березня проведено процедуру закупівлі послуг з виконання робіт на електронному майданчику E-tender.biz. Визначено переможця.Укладено договора на виконання робіт з капітального ремонту на 3- об`єкти. Оплата за договорами орієнтовно буде виконана до 15.04.2016.
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	30,00	0,00	0,00	30,000	-
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	6114,10	0,00	0,00	6114,100	-
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	5000,00	-	-	5000,000	1731,70	0,00	0,00	1731,700	-
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2016	11030,00	-	11030,00	-	-	-	-	-	
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700,00	-	4700,00	-	-	-	-	-	
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	2016	4750,00	-	4750,00	-	-	-	-	-	Розширення Лісового кладовища В зв`язку з відмовою погодження проекту Департаментом містобудування та архітектури роботи з подальшого оформлення проектної документації припинено.

2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	7360,00	-	7360,00	-	-	-	-	-	
2.6.5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	1145,00	-	1145,00	-	-	-	-	-	Будівництво туалету на Лісовому кладовищі, вул.Крайня, 3 По об'єкту проведено електронні торги та визначено проектанта, укладено договір. Виконуються роботи з проектування. Узгоджена архітектурно-планувальна частина. Розпочато проектування внутрішніх мреж.
2.6.6.	Будівництво мереж електро-постачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	*2016*	4300,00	-	4300,00	-	-	-	-	-	
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	52000,00	-	52000,00	-	-	-	-	-	Проектна документація подана на комплексну експертизу в ДП «Укрдержбудекспертизу». Отримано зауваження від експерта щодо проекту та кошторису.
2.7.2.	Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	20000,00	-	20000,00	-	-	-	-	-	

2.7.3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	11000,00	-	11000,00	-	-	-	-	-	Отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 02.02.2016 №28-0683-15-А. Розміщено оголошення №045099 ВДЗ №32 (17.02.2016) на веб порталі державних закупівель про відкриті торги. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться -18.04.2016 року.
2.7.4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000,00	-	8000,00	-	-	-	-	-	Укладено договір з ПАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» на перерахунок кошторисної документації у поточні ціни, стадія «Робочий проект». Кошторисну документацію скореговано на залишок робіт. Документацію планується передати на експертизу до кінця квітня 2016 року.
2.7.5.	Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. .Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	4000,00	-	4000,00	-	-	-	-	-	Укладено договір на проектні роботи з ТОВ «Київська проектна група». Проектно-кошторисну документацію розроблено та передано на розгляд експертизи.
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2016	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	*2016*	60,00	-	10,00	50,000	-	-	-	-	За період з 01.01.2016 конкурси з підготовки управителів майном житлового комплексу не проводились. Станом на 01.04.2016 у Дарницькому районі міста Києва створно 3 ОСББ

3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	*2016*	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	Наразі опрацьовується можливість будівництва центру енергоефективності із діючими зразками енергоефективних технологій та обладнання. Зокрема підготовлено попередню концепцію такого центру та обгрунтування щодо необхідності виділення в бюджеті міста коштів на розробку техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва.
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	Проводяться зустрічі з представниками ЖБК, ОСББ, ОСН (органи самоорганізації населення).
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	*2016*	1500,00	-	1500,00	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-
3.3.3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	100,00	-	100,00	-	29,50	0,00	0,00	29,500	-
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674,700	1169409,300	1840571,800	2651693,600	55778,862	0,000	38674,400	17104,462	-

Пояснювальна записка
до щоквартального (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
(назва міської цільової програми)
у І-ому кварталі 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Ресурсне забезпечення реалізації заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (далі – Програма) у І-ому кварталі 2016 року становило 198,6 тис. грн. Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів бюджету м. Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку на І квартал 2016 року.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020».

Інформація про виконання програми у І-ому кварталі 2016 року

Додаток 3

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

3. Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1												
3.1.2.	Заміна і санація трубопроводів згідно з розробленим планом	ПАТ АК "Київводоканал"	2016	319,53	45,26	41,54	232,73	198,6	0	198,6	0	на 2 об'єктах віконуються роботи