ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 25.07.16 № 058/3/1- 7318
На № 058-4276 від 06.07.2016
На № 8691 від 23.03.2016

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.209 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання у І півріччі 2016 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1 – 2;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 3 – 4.

Додатки: на _____ арк. в 1 прим.

Директор І. Павлик

Богдан В.І.
Острянко О.А. 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми за І півріччя 2016 року

1. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування відповідального виконавця програми)

3. **Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)**
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. **Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
			Етап виконання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечено методичну підтримку та юридичний супровід діяльності ініціативних груп співвласників щодо створення ОСББ, як форми самостійного управління співвласниками належним їм багатоквартирним будинком.
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	152 консультації.Створено 140 ОСББ
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	46 уповноважених осіб
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												

2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000,00	-	80000,00	-	7244,20	-	7244,20	-	Замінено 10 ліфтів у І півріччі 2016 року
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000,00	-	100000,00	-	208,40	-	150,00	58,40	КП «Керуюча компанія» виконуються роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій у системах освітлення під'їздів житлових будинків комунальної власності району. На сьогоднішній день виконано переобладнання світильників на світильники з LED стрічками в місцях загального користування в 20-ти житлових будинках (292 плафони) та виконуються роботи в 5-ти житлових будинках.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	596,67	-	448,00	148,67	Облаштовано 7 майданчіків та 1 знаходиться в роботі.
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	101232,19	-	101226,45	5,74	Згідно розпорядження від 29.01.2016 року №40 в Управлінні житлово-комунального господарства виконано роботи з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за такими адресами: вул. Архітектора Ніколаєва 15, 15А, 15Б; Космонавта Волкова,4, Сабурова 11-а, Бальзака 4, Драйзера 26, просп. Лісовий 2426.

2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	807,00	-	807,00	-	Згідно розпорядження від 17.03.2016 №147 «Про зарахування майна до комунальної власності територіальної громади м. Києва» отримано три колісні трактори «Білорус-320.4 М»
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000,00	-	20000,00	-	-	-	-	-	Оголошено конкурс по енергоефективним проектам з 15.03.2016 по 15.04.2016. Визначено переможців конкурсу 14.06.2016.
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	Рішенням Київською міською радою від 07.07.2016 № 565/565 затверджено Положення на стимулювання впроваджень енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000,00	-	-	100000,000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500,00	-	79700,00	108800,000	27108,79	-	17141,00	9967,791	Ведуться проектні роботи на 16 об'єктах. 13 об'єктів ПКД виконано на 100%, 3 об'єкти - 80%. По об'єкту СШЗ № 264 ведуться будівельно-монтажні роботи, по об'єктах ДВЗ №584 та ДНЗ № 598 розпочато нову процедуру конкурсних торгів (у зв'язку з відміною попередньої).
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	350000,00	317000,00	-	33000,000	2203,03	-	221,00	1982,03	НЕФКО: виконано модернізацію систем освітлення у 5 закладах освіти

2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	390,00	-	390,00	-	Заплановано встановити в ДНЗ Дніпровського району 26 плит, проводиться тендер
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	6720,00	-	3360,00	3360,000	-	-	-	-	-
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	4920,00	-	4920,00	-	-	-	-	-	-
2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	Рішенням Київради від 07.07.2016 № 565/565 затверджено Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, шляхом відшкодування частини кредитів
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.1.	Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, УКБ «Позняки – Інвест»	2016	22906,80	-	22906,80	-	210,00		210,00		-
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	6000,00	-	6000,00	-	3829,00	-	3829,00	-	Роботи виконуються згідно графіку
2.3.3.	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	13000,00	-	13000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											-
2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360,10	236360,10	160000,00	-	110020,90	-	110020,90	-	-
2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												

2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136,40	-	8136,40	-	-	-	-	-	-
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	80019,20	80019,20	-	-	36422,40	36422,40	-	-	Роботи виконуються згідно календарного графіку укладеного Договору.
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	1750000,00	-	-	1750000,000	-	-	-	-	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	50000,00	-	50000,00	-	241,10	-	241,10	-	ПАТ "Укрводпроект" за результатами контрольно-геодезичної зйомки дамб мулового поля № 2 опрацьовує залишки виконання робіт. У зв'язку з внесенням змін до завдання на проектування виникла необхідність уточнення обсягів робіт та внесення змін до проектних рішень. Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі.
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											-
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845,90	-	252845,90	-	2420,16	-	2366,70	53,462	Виконано будівельні роботи з прокладання каналізаційного колектора Д=1 000 мм методом штольневої проходки на захватці № 11-№12 довжиною 25 м погонних. Відновлення благоустрою території. Оплата витрат підрядника за підтримання о'єкту в належному технічному стані.

2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300,00	-	202800,00	7500,000	11,90	-	11,90	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів, розроблена та затверджена документація конкурсних торгів щодо визначення генпідрядника
2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030,00	536030,00	-	-	3657,30	-	3657,30	-	Виконані будівельні роботи з влаштування каналізаційної камери №20 з монтажем пластикових листів антикорозійного захисту Відновлено роботи на об'єкті.Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів, розроблена та затверджена документація конкурсних торгів щодо визначення генпідрядника
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440,00	-	16440,00	-	3,10	-	3,10	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів, розроблена та затверджена документація конкурсних торгів щодо визначення генпідрядника

2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400,00	-	34400,00	-	80,22	-	-	80,22	-
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377,70	-	70377,70	-	345,60	-	345,60	-	
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000,00	-	40000,00	-	547,90	-	547,90	-	Будівництво каналізаційних мереж для приватних будинків на вул.Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакінській, Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, по пров. Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Щусєва, Ризькому, Орловському
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	96000,00	-	32000,00	64000,000	-	-	-	-	-
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4.2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463,00	-	32463,00	-	0,00	-	-	0,00	Роботи не проводились
2.4.2.2.	-в житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	21000,00	-	-	21000,000					

2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	5000,00	-	5000,00	-	2150,00	-	-	2150,00	Встановлено в 5 житлових будинках комунальної власності 7 ІТП
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100000,00	-	100000,00	-	295,00	-	295,00	-	Замінено 7 електрощитових в житлових будинках комунальної власності
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	104218,20	-	4218,20	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	24500,00	-	-	24500,000	-	-	-	-	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100498,00	-	498,00	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:							-	-	-	-	-
2.4.8.1.	Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	8000,00	-	8000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	*2016*	142447,40	-	142447,40	-	4104,90	-	4104,90	-	За результатами електронних торгів у грудні 2015 р. укладено договір з проектною організацією ТОВ «Київське енергобудівельне управління» на завершення проектних робіт. Замовником виконуються передпроектні роботи, а саме: надано запити на отримання вихідних даних (технічних умов) від ПАТ «АК «Київводоканал». Отримано технічні рішення від СВП «Київські теплові мережі» та СВП «Кабельні мережі».

2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:							-	-	-	-	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700,00	-	7700,00	-	-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:							-	-	-	-	-
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	10000,00	-	-	10000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	*2016*	46300,00	-	-	46300,000	-	-	-	-	Інвестиційна програма ПАТ «Київгаз» на 2016 рік не затверджена
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	282229,50	-	56445,90	225783,600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	21819,50	-	21819,50	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	*2016*	3500,00	-	3500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивації полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	*2016*	3600,00	-	1200,00	2400,000	388,00	-	-	388,00	Кількість відремонтованих контейнерів - 181 Кількість нових контейнерів - 864

2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753,00	-	2753,00	-	520,40	-	520,40	-	Укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту на всі об'єкти. Здійснено попередню оплату. Термін виконання робіт на всі об'єкти заплановано до 30.08.2016 р.
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	30,00	-	-	30,00	Кількість нових контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових-3
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	17820,86	-	-	17820,86	Кількість сміттєвозів - 26
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	5000,00	-	-	5000,000	5645,32	-	-	5645,32	Кількість нових та відремонтованих контейнерів- 4055
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2016	11030,00	-	11030,00	-	-	-	-	-	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700,00	-	4700,00	-	-	-	-	-	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	2016	4750,00	-	4750,00	-	-	-	-	-	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	7360,00	-	7360,00	-	-	-	-	-	-
2.6.5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	1145,00	-	1145,00	-	109,60	-	109,60	-	Виконані проектні роботи, ПКД проходить експертизу
2.6.6.	Будівництво мереж електро-постачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-

2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	*2016*	4300,00	-	4300,00	-	-	-	-	-	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	52000,00	-	52000,00	-	322,30	-	322,30	-	Згідно договору з ДП „Інститут «Київінжпроект» Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробичий проектний інститут «Київпроект» розроблено проектно-кошторисну документацію по стадії проектування «Проект».
2.7.2.	Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	20000,00	-	20000,00	-	11854,80	-	11854,80	-	ТОВ «Основа» виконує підготовчі роботи з улаштування під'їзних шляхів, перекладки електричного кабелю та підготовки будівельного майданчика. Укладено 550м2 бетонних плит. Виготовлюються арматурні каркаси КР-1 для улаштування підпірної стінки ПС-1. За звітний період виконано улаштування 166 пальПС-1 та ПС-2.
2.7.3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	11000,00	-	11000,00	-	-	-	-	-	-

2.7.4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000,00	-	8000,00	-	3,00	-	3,00	-	Укладено договір з ПАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» на перерахунок кошторисної документації у поточні ціни, стадія «Робочий проект». Кошторисну документацію скориговано на залишок робіт. Документацію планується передати на експертизу до кінця травня 2016 року. Виникла необхідність проведенні додаткових робіт по обстеженню зелених насаджень. Виконано обстеження зелених насаджень.
2.7.5.	Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. .Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	4000,00	-	4000,00	-	100,00	-	100,00	-	Укладено договір на проектні роботи з ТОВ «Київська проектна група». Проектно-кошторисна документація розроблена. Документацію передано на розгляд експертизи.
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2016	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	*2016*	60,00	-	10,00	50,000	13,75	-	-	13,750	25 послуг
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	*2016*	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												

3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	Організовано та проведено у кожному з 10-ти районів інформаційно-комунікаційних заходів з впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді та права власності у багатоквартирних будинках міста Києва. - участь в організації та проведенні лекцій в рамках роботи «Школи обізнаного киянина» (ШОК), підготовку відповідей (роз'яснень), розміщення в Інтернет-мережі відповідних матеріалів.
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	*2016*	1500,00	-	1500,00	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	110,00	-	110,00	-	100,00	-	100,00	-	Укладено договір на виконання наукової розробки на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
3.3.3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	100,00	-	100,00	-	45,56	-	-	45,56	Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674,700	1169409,300	1840571,800	2651693,600	341083,354	36422,400	266271,150	38389,803	-

Додаток 3

Інформація про виконання програми за I півріччя 2016 року

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

3. Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування млн. грн.				Фактичні обсяги фінансування млн. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Підвищення кваліфікації робітників та постійне інформування населення про якість питної води та стан системи водопостачання	ПАТ АК "Київводоканал"	2016,00	700,00	0,00	0,00	700,00	45,94	0,00	0,00	45,94	-
2	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	31.08.2016	7002,00	0,00	7002,00	0,00	3046,40	0,00	3046,40	0,00	Виконання заходу програми складає 44 %

3	Будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності	СВКП «Київводфонд»	31.08.2016	1799,00	0,00	1799,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	Укладено договори на будівництво арт свердловин на вул. Освіти, 5 та Г. Наумова, 27
4	Перспективне проектування: Будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності	СВКП «Київводфонд»	31.08.2016	760,00	0,00	760,00	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	Укладено договори на виготовлення проектної документації
ВСЬОГО:				**10261,00**	**0,00**	**9561,00**	**700,00**	**3730,54**	**0,00**	**3684,60**	**45,94**	

Додаток 4

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
(назва міської цільової програми)
за січень-червень 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. Для реалізації заходів Програми у 2016 році передбачено 9 561,0 тис. грн з бюджету м. Києва та 700,0 тис. грн за рахунок коштів ПАТ «АК «Київводоканал», що складає 1,3 % від передбачених Програмою на 2016 рік коштів.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки». На сьогодні Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» підписано договір від 26.05.2016 № 58-10-16 на виконання науково-дослідної розробки на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки». Термін виконання роботи за договором становить 6 місяців.

Пояснювальна записка
до щоквартального (проміжного) звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у І півріччі 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Ресурсне забезпечення реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) у І півріччі 2016 року становило 341 083,35 тис. грн. Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів бюджету м. Києва у розмірі 266 271,15 тис. грн., Державним бюджетом у розмірі 36 422,40 тис. грн., інших не бюджетних джерел у розмірі 38 389,80 тис. грн.

Стан виконання основних завдань:

- Реконструкція, заміна та модернізація ліфтового господарства

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік за рахунок спеціального фонду міського бюджету передбачено асигнування у сумі 107 477,0 тис. грн, в тому числі на проектні роботи 1 420,0 тис. грн.

Продовжено роботи по перехідним об'єктам 2015 року (57 адрес). Виконано роботи на 56 об'єктах.

Адресний перелік для виконання робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках у 2016 році затверджений розпорядженням КМДА № від 06.06.2016 року 394.

Проведено електронні торги щодо визначення проектної організації по 85 об'єктах з 101, згідно адресного переліку. Укладно відповідні договори. На сьогодні проектними організаціями розпочато розробку проектно- кошторисної документації.

- Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення

- «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому».

Проект будівництва нової насосної станції першого підйому виділений з загального проекту реконструкції Бортницької станції аерації як першочерговий. Станом на сьогодні ПКД потребує корегування та перезатвердження в установленому порядку. На даний час проводяться роботи із затвердження доповнення до завдання на проектування. На липень 2016 року. заплановано початок процедури визначення виконавця робіт з корегування проектно-кошторисної документації.

- «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

ПКД направлено на експертизу. На даний час ведуться роботи по зняттю зауважень, отриманих від ДП "Укрдержбудекспертиза". Орієнтовно отримання позитивного висновку заплановано на вересень 2016 року.

- Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації

З державного бюджету України на 2016 рік на захід «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аєрації» передбачено асигнування у сумі 63 100,0 тис. грн.

Генпідрядником ТОВ «Альтіс – Констракшн» відповідно до умов договору на Бортницькій станції аерації: завершено роботи з встановлення огорожі, прокладання тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику. Продовжуються роботи з вивезення мулу та демонтажу конструкцій мулових полів (плити, лотки, асфальтобетонне покриття, щебенева основа). Виконуються роботи з влаштування насипів із піску на території перспективного будівництва.

- Продовження будівництва II нитки Головного міського каналізаційного колектора

Завершено улаштування вторинної обробки тунелю.

Виконано вторинної обробки – 8644 м (88,9%).

- Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду

Проведено 2 семінари на тему: «Зміни у законодавстві та їх вплив на систему управління житлово-комунального господарства» в приміщенні Київської міської державної адміністрації.

- Юридична та методологічна підтримка функціонування та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

З метою сприяння функціонуванню та створенню ОСББ на виконання рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», проведено конкурс проектів, за якими передбачається впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування. Визначено 62 переможці конкурсу. Підготовлено проект розпорядження «Про визначення комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником виконання робіт».

Консультації щодо порядку створення та реєстрації ОСББ надаються в ресурсних центрах на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та сервісних центрах Комунального концерну «Центр комунального сервісу».

- Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства» з метою залучення співвласників до контролю за наданням житлово-комунальних послуг проводиться роз'яснювальна робота серед мешканців багатоквартирних будинків щодо обрання уповноваженої особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства.

У колонній залі Київської міської державної адміністрації проведено дві лекції у «Школі обізнаного киянина» (ШОК) на тему: «Хто і як управляє багатоквартирним будинком?». У навчанні взяли участь понад 500 киян, яким розповіли про основні методи управління багатоквартирним будинком, інструктували щодо створення ОСББ тощо.

Одним із головних завдань ШОК стане роз'яснення подальших перспектив багатоквартирних будинків, пов'язаних із прийняттям Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

- Термосанація будівель бюджетної сфери

Ведуться проектні роботи по 16 об'єктам. По 13 об'єктам ПКД готова на 100%, 3 об'єктів – 80%. По 8 об'єктам отримано експертні висновки.

По об'єкту «СШЗ № 264» проведено процедуру відкритих торгів: визначено переможця - ТОВ "Фундаментал Буд". На сьогодні ведуться будівельно-монтажні роботи.

По об'єктам «ДНЗ №584» та «ДНЗ № 598» розпочато процедуру конкурсних торгів.

- Встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках міста Києва

Ведуться будівельно-монтажні роботи на 3-х об'єктах, з яких 2 об'єкти змонтовано у повному обсязі, 1 – 95%.

Проводиться дослідна експлуатація, встановленого у 2015 році обладнання.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.