ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 27. 07. 17 № 058/3/1-6986
На № 058-9500 від 29.06.2017

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання у І півріччі 2017 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 4 – 6.

Зазначаємо, що звіт про виконання результативних показників Комплексної цільової програми, буде надано за підсумками 2017 року, оскільки вони розраховані по рокам.

Додатки: на _____ арк.

Директор Д. Науменко

Друкар
Острянко 279 12 66

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за І півріччя 2017 року

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2017 рік				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів за І півріччя 2017 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0,00	0,00	0,00	0,00	Відповідно до виданих Печерською райдержадміністрацією розпоряджень, проводиться робота щодо передачі житлових будинків з комунальної власності на баланс ОСББ «Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ «Імені Архітектора Добровольського» за адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, ОСББ «П.Мирного, 5» за адресою: вул. П.Мирного, 5, ОСББ «Прогрес 28/19» за адресою: вул. Лютеранська, 28/19, ОСББ «Дніпро» за адресою: вул. Грушевського, 4-А, ОСББ «Зелене подвір'я» за адресою: Велика Васильківська, 45, ОСББ «Печерськ-17»	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Створено 81 ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	13 (уповноважені особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за несвоєчасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи реагування відповідно до наданих повноважень.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	29.02.2017 на засіданні район. штабу з підготовки до 2016-2017, презентація проекту з розвитку Еко-фінансування. Не передбачалися видатки на здійснення фінансової допомоги для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства												
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	80000,00	0,00	80000,00	0,00	По перехідних об'єктах 2016 року за звітний період роботи завершено на 63 об'єктах (76 ліфтів) та введено в експлуатацію, по 6 об'єктам (8 ліфтів) ведуться завершувальні роботи з введення ліфтів в експлуатацію.	25519,90	0,00	25519,90	0,00	-

2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.	107422,51	0,00	107270,51	152,00	-
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	Розпочаті роботи	4503,10	0,00	4503,10	0,00	-
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	Роботи розпочаті	90613,90	0,00	90613,90	0,00	-
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів 2017 року).	961,01	0,00	961,01	0,00	-
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	7000,00	0,00	7000,00	0,00	У І-ому півріччі 2017 року уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 3 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів.	186,56	0,00	186,56	0,00	-

2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	223200,00	0,00	103200,00	120000,00	По 4м закладам бюджетної сфери (ЗНЗ № 200, ДНЗ № 584 "Софії Русової", ДНЗ № 599, СЗШ № 316 - БМР виконує КП "Київбудреконструкція") експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 4м об'єктам (Дитячий садок "Кобзарик", Дитячий будинок інтернат, ДНЗ № 221, ДНЗ № 382 - БМР виконуються за кошти НЕФКО) в червні оголошено торги. По 3м об'єктам (ДНЗ № 701, ДНЗ "Монтесорі-сад", ЗНЗ № 95) експертиза завершена.	20144,57	0,00	17586,70	2557,87	-
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	39000,00	0,00	0,00	39000,00	У II кварталі 2017 р. завершено роботи з модернізації систем освітлення в 2х закладах бюджетної сфери. Роботи виконані на 99%.	1741,74	0,00	0,00	1741,74	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	34000,00	0,00	4000,00	30000,00	Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.09.2016 №904 затверджено 12 закладів освіти, на яких будуть виконуватись роботи. У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати ведеться корегування проектної документації, розробленої в 2016 році.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	3170,00	0,00	3170,00	0,00	В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2000,00	0,00	2000,00	0,00	За 1 півріччя 2017 року фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму в м. Києві відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення маштабної енергомодернізації»	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3. Система водопостачання та водовідведення												

2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.	2054,70	0,00	2054,70	0,00	-
2.3.3.	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КБР, КВК	13000,00	0,00	13000,00	0,00	ДП «Будівельно-дослідний інститут будівельних конструкцій» було проведено випробування зовнішніх інженерних мереж та обстеження електротехнічного обладнання. Для продовження проектних робіт складені дефектні акти обстеження об'єкту, які знаходяться на погодженні в ПАТ «АК «Київводоканал».	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											-
2.3.4.1	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	303120,50	196769,55	106350,95	0,00	Станом на 01.07.17 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 94%. Протягом 2017 року виконувався комплекс будівельно-монтажних робіт по влаштуванню вузлів переключень самопливного колектору від центральної частини міста в районі НСК «Олімпійський», підключенням самопливних колекторів по вул. Глубочицькій, напірних трубопроводів від Подільської КНС по вул. Нижньоюрківській.	90210,47	0,00	90210,47	0,00	-

2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.	Реконструкція Бортницької станції аерації:											-
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	285756,80	0,00	285756,80	0,00	Проходження державної експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	Проходження державної експертизи
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	63150,00	63150,00	0,00	0,00	Станом на 01.07.17 р. загальний відсоток виконання будівельно монтажних робіт від проектних об'ємів, складає – 92 %. Продовжуються роботи по влаштуванню насипів із піску на території попередньо-звільнених «піонерних» мулових полів та території перспективного будівництва. Паралельно триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій.	6563,10	6563,10	0,00	0,00	-
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал»	2730000,00	0,00	0,00	2730000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	276000,00	0,00	276000,00	0,00	Коригування кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	270359,40	0,00	270359,40	0,00	1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи.	5580,22	0,00	4800,30	779,92	-
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	229500,00	0,00	229500,00	0,00	Роботи будуть розпочаті після затвердження Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік в НКРЕКП	54,90	0,00	54,90	0,00	-

2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	532300,00	532300,00	0,00	0,00	Виконуються роботи з обстеження стану колектора	360,20	0,00	360,20	0,00	-

2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	60480,00	0,00	60480,00	0,00	Проводиться коригування проекту. Проводяться конкурсні торги з визначення виконавця досліджень грунтів з використанням геофізичного методу радіолокації.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	132960,00	0,00	132960,00	0,00	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладених Договорів.	18747,36	0,00	0,00	18747,36	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладених Договорів.

2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	65622,90	0,00	65622,90	0,00	Опрацювання питання щодо пошуку джерела фінансування на виконання проектних (РД) та будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Готуються технічні завдання для проведення допорогових закупівель які проводяться через електронні процедури закупівель із застосуванням веб-порталу «E-tender» для виконання будівельних робіт.	7450,00	0,00	7450,00	0,00	Проводяться підготовчі роботи

2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):											-
2.4.2.1.	в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	30550,00	0,00	30550,00	0,00	У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП). НЕФКО (грант E5P): За І півріччя 2017 року укладено 21 договір на виконання будівельно-монтажних робіт з модернізації ІТП в 188 закладах бюджетної сфери. Роботи ведуться. Придбано обладнання.	5367,19	0,00	0,00	5367,19	-
2.4.2.2.	у житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	25000,00	0,00	0,00	25000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи не проводилися в зв'язку з відсутністю фінансування
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	250000,00	0,00	0,00	250000,00	Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року, закуплено матеріали, будівництво не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" На сьогодні доопрацьовується пріоритетний адресний перелік, роботи на яких необхідно виконувати у 2017 році, але який не враховано у розпорядженні ВО КМР (КМДА) від 27.04.2015 №415 (зі змінами).	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	24500,00	0,00	0,00	24500,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Тендерні процедури по закупівлі послуги не проводяться в зв'язку зі зміною інвестиційної програми СВП "КТМ" 2016 і 2017 років	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:											-
2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Створена комісія разом з ПАТ "Київенерго" для проведення пусконалагоджувальних робіт та прийняття обладнання в експлуатацію.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:											-
2.4.9.1.	Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	48000,00	0,00	0,00	48000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.4.9.2.	Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	140,00	0,00	0,00	140,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.3.	Реконструкція котелень з переведенням їх на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	300,00	0,00	0,00	300,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	45000,00	0,00	45000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:											-
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	736000,00	0,00	0,00	736000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	248000,00	0,00	0,00	248000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	469000,00	0,00	0,00	469000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.4.	Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І черга живлення ПС «ВУМ».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	40000,00	0,00	0,00	40000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	50000,00	0,00	0,00	50000,00	Планується перекладка (заміна) газових мереж, які знаходяться в умовах підвищеної корозійної небезпеки" по об'єкту "Софія Київська" (ріш.КМР "Про бюджет м.Києва на 2017рік" від 12.12.2016 №554/1558)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5. Санітарне очищення міста												

2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	43770,50	0,00	8754,10	35016,40	З ІНСТИТУТОМ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОГРАМА НАУКОВОГО СУПРОВОДУ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРЕГУВАННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ (З УРАХУВАННЯМ ЗАУВАЖЕНЬ ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБ ЕКСПЛУАТУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВОДУ ЕНЕРГІЯ) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Е-ТЕНДЕР.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.	Будівництво системи комплексів (заводів) з переробки твердих побутових відходів:											-
2.5.2.1.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються в північно-західній частині м. Києва (розміщення - с. Озера, Бородянського району Київської області)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.2.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – с. Підгірці).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель.процедур закупівель.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.3.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.5.2.4.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Колекторна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00			400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель..	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.5.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – с. Проліски).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	150000,00	0,00	0,00	150000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.6.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі ТЕЦ-6).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Об'єкт передано до КП «Київкомунсервіс», як організації, що здійснює господарську діяльність у сфері поводження з побутовими відходами у м. Києві	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.7.	Створення потужностей з переробки будівельних та великогабаритних відходів на базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс», КП «Київкомунсервіс»	75000,00	0,00	0,00	75000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	21819,50	0,00	21819,50	0,00	Виникла необхідність перерахунку кошторисної вартості з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації. ПрАТ «Київспецтранс», як замовник виконання проектних робіт по цьому об'єкту спільно з ПАТ «Укрводпроект», як автор проекту, подав скориговану проектно-кошторисну документацію на розгляд до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області та отримав негативний висновок.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	3600,00	0,00	1200,00	2400,00	Кількість відремонтованих контейнерів 148. Кількість нових/орендованих контейнерів 349.	455,10	0,00	0,00	455,10	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2369,00	0,00	2369,00	0,00	По укладеним договорам капітальні роботи виконані в повному обсязі. По іншим об'єктам проходить процедура визначення виконавця робіт.	791,50	0,00	791,50	0,00	-
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Кількість сміттєвозів придбаних 5, орендованих 10.	7748,10	0,00	2700,00	5048,10	-
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	5000,00	0,00	0,00	5000,00	Кількість нових, орендованих та відремонтованих контейнерів - 3182.	3421,20	0,00	0,00	3421,20	-
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Виконання проектних робіт з відведення земельної ділянки для будівництва крематорію будуть виконуватися лише після отримання нотаріально засвідченої письмової згоди землекористувача на її вилучення для вищезазначених цілей.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	28190,00	0,00	28190,00	0,00	Розширення Лісового кладовища. Отримано погодження проекту від Департаменту містобудування та архітектури. Проект поданий на подальше узгодження до Державного агентства лісових ресурсів України. Проект пройшов погодження в Державному агентстві лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16).	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	34760,60	0,00	34760,60	0,00	Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями; збір та аналіз інформації, що стосується об"єкту проектування. Визначена організація для виготовлення топографічної зйомки 1:500. Готуються договори	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Виконання робіт з корегування проекту Генерального плану розвитку є неможливим з причини недостатнього фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7. Інженерний захист територій												

2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», КП «СУППР»	20000,00	0,00	20000,00	0,00	НА ДАНИЙ ЧАС НА ОБ'ЄКТІ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ МОНТАЖНОЇ ПЛОЩАДКИ НА ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА ПС, ПРОКЛАДАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЕЛЕКТРОКАБЕЛІВ 0,4 КВ, УЛАШТУВАННЯ БЕТОННОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ОБВ'ЯЗУВАЛЬНОЇ БАЛКИ – 24,3 М3; УЛАШТУВАННЯ ОБВ'ЯЗУВАЛЬНОГО ПОЯСА ДЛЯ ПС – 1,2,3 – 74 М3; ТИМЧАСОВЕ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ – 916 М/П., ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ПО БЕТОНУВАННЮ МОНОЛІТНОГО РОСТВЕРКУ, ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА ЗАСТІЙНОГО ДРЕНАЖУ.	14697,20	0,00	14697,20	0,00	Отримання експертного звіту
2.7.8.	Капітальний ремонт гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	60,00	0,00	10,00	50,00	-При проведенні заходів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення ОСББ голови правлінь ОСББ та ЖБК, а також всі бажаючі направляться на зазначені заходи.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10600,00	0,00	10000,00	600,00	КП «ГВП» продовжує вивчати та опрацьовувати можливість будівництва Центру енергоефективності із діючими зразками енергоефективних технологій та обладнання. Підготовлено попередню концепцію такого центру. Готується проект розпорядження про визначення КП «ГВП» замовником з виконання робіт. Розробляється технічне завдання.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	300,00	0,00	300,00	0,00	Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення.	74,60	0,00	0,00	74,60	-
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	20,00	0,00	20,00	0,00	Постійно районними в місті Києві державними адміністраціями ведеться співпраця з громадськістю та наданні консультацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 03.11.2011 № 996	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												

3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.4.	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	400,00	0,00	400,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЬОГО:			10451899,20	792219,55	2161673,25	7498006,40		414669,13	6563,10	369760,95	38345,08	

Додаток 2

Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у І півріччі 2017 року

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2017 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету - 792 219,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва - 2 161 673,25 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування - 7 498 006,40 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік передбачені видатки у обсязі 1 472 329,2 тис. грн.

У 2017 році фактичне фінансування завдань Програми становить 4 356 384,65 тис. грн., що відповідає 41,68 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 1 447 330,2 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 24 999,0 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 2 884 055,45 тис. грн.

У І півріччі 2017 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.07.17	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	2 161 673,25	1 447 330,2	369 760,95	25,55
Державний бюджет	792 219,55	24 999,0	6 563,10	26,25
Інші кошти	7 498 006,40	2 884 055,45	38 345,08	1,3
Всього:	**10 451 899,20**	**4 356 384,65**	**414 669,13**	**9,52**

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови збереження діючого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

У зв'язку з реформуванням житлово-комунального сектору, прийняттям нових нормативно-правових актів та внесення змін вже до діючих, новоствореним

навчальним центром «Платформа комфорту» розпочато курс лекцій: «Комунальний лікбез»: просто про складне».

Так, на базі 10 районних в місті Києві державних адміністрацій проведено зустрічі та презентації, підготовлені фахівцями уповноважених кредитних установ, щодо умов кредитування ОСББ та ЖБК, компаніями-постачальниками і виробниками – щодо сучасного енергоефективного та енергозберігаючого обладнання і матеріалів, які використовуються у житловому секторі задля покращення комфорту проживання в ньому та зменшення витрат на споживання енергоресурсів.

Широкої популярності серед мешканців та персоналу столичної галузі житлово-комунального господарства набув курс лекцій «Комунальний правовий лікбез: просто про складне», зокрема окремий лекційний блок «Енергоефективність – доступна для всіх», читання якого розпочалося у звітному кварталі 2017 року у навчальному центрі «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу».

Фахівцями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та залученими експертами галузі житлово-комунального господарства протягом звітного кварталу 2017 року забезпечено взаємодію з киянами, які виявили бажання відвідувати лекції та вебінари Школи обізнаного киянина «ШОК», на яких читалися лекції для киян з питань законодавства в сфері житлово-комунального господарства та з інших питань, що цікавили мешканців як співвласників багатоквартирних будинків; в інтерактивному режимі надавалися роз'яснення та відповіді на питання, що цікавили киян.

Крім цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у звітному кварталі 2017 року забезпечено постійне висвітлення на веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та відповідних розділах офіційного сайту Київської міської державної адміністрації актуальної інформації щодо популяризації державної та місцевих програм енергоефективності житлових будинків серед населення.

З метою заохочення ОСББ/ЖБК до реалізації енергоефективних заходів, які дозволять досягти економії тепла й коштів, у звітному кварталі 2017 року у місті Києві пройшов прийом конкурсних пропозицій (проектів) на міський конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках, в яких діють об'єднання співвласників та в кооперативних будинках.

З метою підвищення зацікавленості організованих власників (ОСББ/ЖБК) у впровадження в належних їм будинках сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій у всіх районах столиці, через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального сервісу», протягом I півріччя 2017 року проведено широкомасштабні інформаційні кампанії з представниками районної влади, міжнародними та громадськими організаціями та експертами галузі щодо механізмів та умов проведення зазначеного конкурсу на умовах співфінансування (міська програма: 70 % – кошти місцевого бюджету, 30 % – кошти ОСББ/ЖБК; державна фінансова програма - придбання енергоефективних матеріалів та

обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів, як за рахунок коштів державного бюджету, так і місцевих бюджетів).

У звітному півріччі 2017 року співробітниками Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на базі всіх районних в місті Києві державних адміністрацій, районних підрозділів комунального концерну «Центр комунального сервісу» проведено інформаційну компанію серед мешканців та співробітників комунальних та приватних житлово-експлуатаційних підприємств щодо нової міської програми, що пропонує через механізм співфінансування проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

У І півріччі 2017 року виконувалися такі роботи:

Ліфтове господарство

По перехідних об'єктах 2016 року за звітний період роботи завершено на 63 об'єктах (76 ліфтів) та введено в експлуатацію, по 6 об'єктам (8 ліфтів) ведуться завершувальні роботи з введення ліфтів в експлуатацію.

По нових об'єктах проведено допорогові закупівлі з визначення проектної організації по 117 об'єктах (це 150 ліфтів), укладено договори по 117 об'єктах (це 150 ліфтів). Отримано експертних звітів по 95 об'єктах (це 118 ліфтів).

За звітній період проведено Е-торги визначення для виконання будівельних робіт на 66 об'єктах (це 75 ліфтів). Із них уже укладено договори для виконання будівельно-монтажних робіт по 24 об'єктах (24 ліфта).

Асфальтування

За І півріччя 2017 року відремонтовано 274,3 тис. кв. м. дорожнього покриття.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

Оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів 2017 року).

Розпорядженням від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено 82 проекти, по яким будуть проводитись роботи. Завершується проведення допорогових закупівель на виконання проектних робіт.

Станом на 01.07.2017 укладено 10 договорів з переможцями на розробку проектно-кошторисної документації. Завершується обстеження об'єктів. Ведуться проектні роботи.

Укладено 1 договір на виконання будівельно-монтажних робіт (встановлення ІТП). Сплачено аванс. Проводяться конкурсні торги на БМР по 1-му об'єкту (встановлення ІТП).

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

У І півріччі 2017 року продовжується співробітництво Департаменту житлово-комунальної інфраструктури з уповноваженими банківськими установами, залученими Урядом до Державної програми фінансової підтримки населення щодо впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі (ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України»).

У квітні 2017 року Департаментом житлово-комунальної інфраструктури укладено договір про співробітництво з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», який долучився до кола уповноважених банківських установ, які беруть участь у державній фінансовій підтримці впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному житлі.

З метою популяризації державних програм підтримки організованих власників на впровадження енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках, а також пропагування механізмів їх реалізації, забезпечено розміщення на офіційних веб-сторінках Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій інформаційних матеріалів. Крім цього, було забезпечено організацію та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та зустрічей з населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі районних в м. Києві державних адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані механізми співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі м. Києва.

У І півріччі 2017 року уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 3 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів. Загальна сума відшкодування у звітному період становить 186 556,05 грн.

Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

По 4м закладам бюджетної сфери (ЗНЗ № 200, ДНЗ № 584 "Софії Русової", ДНЗ № 599, СЗШ № 316 - БМР виконує КП "Київбудреконструкція") експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 4м об'єктам (Дитячий садок "Кобзарик", Дитячий будинок інтернат, ДНЗ № 221, ДНЗ № 382 - БМР виконуються за кошти НЕФКО) в червні оголошено торги. По 3м об'єктам (ДНЗ № 701, ДНЗ "Монтесорі-сад", ЗНЗ № 95) експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД.

Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

У І півріччі 2017 року завершено роботи з модернізації систем освітлення в 2х закладах бюджетної сфери. Роботи виконані на 99%.

Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів

В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів

За 1 півріччя 2017 року фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму в м. Києві відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення маштабної енергомодернізації», а саме:

1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об'єктів щодо впровадження енергосервісу (138 закладів освіти у м. Києві);

2. Виконано розрахунки базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

3. Залучено інвесторів; 4. Готується проект розпорядження Київської міської ради (КМДА) про затвердження базових рівнів споживання ПЕР.

3. Надається методична та організаційна підтримка інвесторам, забезпечується проведення технічного огляду та оцінки економічної привабливості об'єктів для інвестування.

Система водопостачання та водовідведення

Відновлення роботи бюветних комплексів - укладено договори по капітальному ремонту 16 об., будівництво 1 бюветного комплексу та будівництво 4х свердловин малої потужності.

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

ДП «Будівельно-дослідний інститут будівельних конструкцій» було проведено випробування зовнішніх інженерних мереж та обстеження електротехнічного обладнання. Для продовження проектних робіт складені дефектні акти обстеження об'єкту, які знаходяться на погодженні в ПАТ «АК «Київводоканал».

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м.Києві

Станом на 01.07.17 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 94%. Протягом 2017 року виконувався комплекс будівельно-монтажних робіт по влаштуванню вузлів переключень самопливного колектору від центральної частини міста в районі НСК «Олімпійський», підключенням самопливних колекторів по вул. Глубочицькій, напірних трубопроводів від Подільської КНС по вул. Нижньоюрківській. Вищевказані роботи продовжуються надалі. Виконується проходка підвідного тунелю по вул.Нижньоюрківській (221 м від загальної довжини 288 м (77%), також виконується штольнева проходка від К12/1 до К12/2 (72 м - 70%) в районі вул. Кирилівської. Введення об'єкту в експлуатацію заплановано на вересень п.р. (крім робіт, які повинні виконуватись після

переключення стоків з 1-ї нитки ГКК на 2-гу нитку ГКК). Завершення всіх робіт заплановано на листопад місяць п. р. (при наявності ритмічного фінансування).

Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації

Станом на 01.07.17 р. загальний відсоток виконання будівельно монтажних робіт від проектних об'ємів, складає – 92 %.

Продовжуються роботи по влаштуванню насипів із піску на території попередньо-звільнених «піонерних» мулових полів та території перспективного будівництва.

Паралельно триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії.

У зв'зку з виникненням додаткових об'ємів робіт по 5 ПК, ПД відкогриговано (в межах І черги) та отримано експертну оцінку від 23.06.2017 №00-0735-17/ІЗ. На липень заплановано виконання додаткових будівельних робіт.

Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій

1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/ІЗ). Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 29.12.2016 №1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера).

Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.

Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій

-Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

-Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал": Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК

"Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

-Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва:Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

-Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

-Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 км в Голосіївському районі м.Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

-Реконструкція КНС «Водопарк» по вул. Мурманській,2 в Деснянському районі м. Києва :Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. Роботи будуть розпочаті після затвердження Інвестиційної програми ПАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік в НКРЕКП.

-Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: територія НВЦ "Україна" в Голосіївському районі м. Києва: Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. Роботи будуть розпочаті після затвердження Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік в НКРЕКП.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)

У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на поведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

НЕФКО (грант Е5Р): За І півріччя 2017 року укладено 21 договір на виконання будівельно-монтажних робіт з модернізації ІТП в 188 закладах бюджетної сфери. Роботи ведуться. Придбано обладнання.

Реконструкція теплових пунктів

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" На сьогодні доопрацьовується пріоритетний адресний перелік, роботи на яких необхідно виконувати у 2017 році, але який не враховано у розпорядженні ВО КМР (КМДА) від 27.04.2015 №415 (зі змінами).

Реконструкція об'єктів газопостачання

Планується перекладка (заміна) газових мереж, які знаходяться в умовах підвищеної корозійної небезпеки" по об'єкту "Софія Київська" (ріш.КМР "Про бюджет м.Києва на 2017рік" від 12.12.2016 №554/1558)

Санітарне очищення міста Києва

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Виникла необхідність перерахунку кошторисної вартості з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації.

ПрАТ «Київспецтранс», як замовник виконання проектних робіт по цьому об'єкту спільно з ПАТ «Укрводпроект», як автор проекту, подав скориговану проектно-кошторисну документацію на розгляд до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області та отримав негативний висновок.

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення відкритих торгів. Опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів для визначення проектної організації UA-2017-05-31-000580-A.

Конкурсні торги по визначенню підрядної організації перенесено на 13.07.2017 року у зв'язку з внесенням змін до документації.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів

- відремонтованих контейнерів – 148 од.
- кількість нових/орендованих контейнерів – 349 од.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва

Кількість нових, орендованих та відремонтованих контейнерів – 3182 од.

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів

У І півріччі 2017 року придбано 5 сміттєвозів та 10 було орендовано.

Ритуальні послуги

Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста

Відповідно до згоди Київського міського голови від 30.07.2007 Д-3155 у 2008 році було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10,16 га (кадастровий номер 62:242:002), яка розташована на вул. Пухівська (біля ЦЕЦ-6) Деснянського району м. Києва для будівництва нового крематорію з колумбарієм.

Відповідно до діючого порядку щодо погодження документації з землеустрою, розроблений проект не був погоджений з КО «Київзеленбуд» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство», оскільки розпорядженням КМУ від 10.04.2008 №610-р надання згоди на вилучення та зміну цільового призначення земельних ділянок було призупинено.

Враховуючи зміни до вищезазначеного розпорядження, які затверджені КМУ від 23.11.2011 №153-р, дозволено змінювати цільове призначення лісових ділянок для розміщення кладовищ.

З метою подальшого опрацювання порушеного питання та отримання необхідних погоджувальних матеріалів, ритуальна служба СКП «Київський крематорій» неодноразово зверталася до землекористувача земельної ділянки КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та КО «Київзеленбуд» з проханням надати нотаріально посвідчену письмову згоду на вилучення зазначеної ділянки площею 10,16 га для будівництва крематорію та колумбарію, на що отримано відмову.

У 2017 році ритуальна служба своїм листом №60 від 10.02.2017 звернулася до КП «Дарницьке лісопаркове господарство» з проханням надати згоду. Нажаль отримано відмову на вилучення земельної ділянки для будівництва крематорію з колумбарієм.

У свою чергу Управління ритуальних послуг ДЖКІ неодноразово зверталось до КП «Дарницьке лісопаркове господарство» щодо надання згоди на вилучення зазначеної ділянки та отримало відповідь, що земельна ділянка, яка пропонується для вказаних цілей належить до земель лісопаркового призначення та використовується для ведення лісового господарства, а також Генеральним планом м. Києва на цій земельній ділянці не передбачено будівництво крематорію.

Виконання проектних робіт з відведення земельної ділянки для будівництва крематорію будуть виконуватися лише після отримання нотаріально засвідченої письмової згоди землекористувача на її вилучення для вищезазначених цілей.

Розширення Лісового кладовища

Отримано погодження проекту від Департаменту містобудування та архітектури. Проект поданий на подальше узгодження до Державного агентства лісових ресурсів України. Проект пройшов погодження в Державному агентстві лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16). Проект подано на державну експертизу землевпорядної документації. Проект пройшов експертизу. Подано документи до Держгеокадастру для отримання номеру земельної ділянки. Проект пройшов державну експертизу землевпорядної документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України.

Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах

Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних;

виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями;

збір та аналіз інформації, що стосується об"єкту проектування.

Визначена організація для виготовлення топографічної зйомки 1:500. Готуються договори.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Директор Д. Науменко

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками у І півріччі 2017 року за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2017 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
1472329,20	1447330,20	24999,00	-	376324,05	369760,95	6563,10	-	1096005,15	1077569,25	18435,90	-