ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 26.07.2018 № 058/3/1-1088
На від

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання за І півріччя 2018 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 4 – 6.

Зазначаємо, що звіт про виконання результативних показників Комплексної цільової програми, буде надано за підсумками 2018 року, оскільки вони розраховані по рокам.

Додатки: на 36 арк.

Заступник директора І. Пастухов

Радченко
Друкар
Гончаренко 279 12 66

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за І півріччя 2018 рік

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2018 рік				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів за І півріччя 2018 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0,00	0,00	0,00	0,00	Експлуатацію та утримання житлового фонду в місті Києві, що переданий в оперативне управління РДА (8384 будинків) здійснюють 10 районних КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду....." та 116 приватних та відомчих ЖЕО.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Створено 64 ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства» за І півріччя 2018 року видано 22 посвідчення уповноваженим особам багатоквартирних будинків. За І півріччя 2018 року в 2478 будинках, які перебувають на обслуговуванні районних підприємств комунальної форми власності КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду», проведено збори з мешканцями щодо надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та проведення ремонтних робіт.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за несвоєчасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи реагування відповідно до наданих повноважень. За результатом розгляду звернень заявникам надаються відповіді із необхідними роз'ясненнями чинного законодавства України.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Рішенням Київради від 19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» були створені ресурсні центри для ОСББ, які діють за принципом «єдиного вікна» і допомагають ОСББ у питаннях реєстрації та функціонування. Зокрема в ресурсних центрах пропонується безкоштовний юридичний і бухгалтерський супровід протягом 6-ти місяців з дня реєстрації ОСББ. Також ресурсні центри надаватимуть безкоштовну допомогу ініціативним групам на етапі створення ОСББ з таких питань: отримання інформації про співвласників будинку; підготовка проведення та допомога у проведенні загальних зборів мешканців будинку; розробка статуту для новостворених ОСББ; проведення письмового опитування співвласників багатоквартирного будинку; проведення державної реєстрації ОСББ; реєстрації ОСББ як неприбуткової організації. Фінансування ресурсних центрів передбачається здійснювати за рахунок міського бюджету.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства												
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												

2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	**Замовник КП "Київбудреконструкція".** Визначено адресний перелік, який затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 №491. У 2018 році на 99 об'єктах (перехідні) заплановано виконати реконструкцію та модернізацію. По 91-у об'єкту виготовлено обладнання та ведуться роботи, із них по 54 об'єктах виконано будівельно-монтажні роботи і ліфти введено в експлуатацію. По 93 об'єктах (нові) проведено та по 96 (нові) розпочато процедуру допорогових закупівель з визначення проектної організації.	39563,50	0,00	39563,50	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	**Замовник КП "Київжитлоспецексплуатація".** Визначено адресний перелік, який затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 №491. Заміна вікон (260 об'єктів) - укладено 126 договорів; сходові клітини (41 об'єкт) - 1 договір; покрівлі (6 об'єктів) - 2 договори; місця загального користування (47 об'єктів) - 26 договорів;електричні мережі (6 об'єктів) - 6 договорів; ІТП - (11 об'єктів) - 11 договорів. За вказаними заходами ведуться будівельні роботи. Фасади (17 об'єктів) - розпочато проектування.	107280,00	0,00	107076,80	203,20	Роботи виконуються відповідно до графіку. Необхідність внесення змін до Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 №491.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	**Замовник КП "Київбудреконструкція".** Визначено адресний перелік, який затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 № 491. Передбачено виконання робіт з облаштування 69 спортивних майданчиків та 9 ігрових майданчиків. Проведено допорогові закупівлі робіт та укладено 36 договорів на спортивні майданчики, отримано експертні висновки по 36 об'єктах. Надані пропозиції щодо внесення змін до Розпорядження (уточнення адрес) -22 об'єкта.	784,50	0,00	784,50	0,00	Роботи проводяться відповідно до графіку. Необхідність внесення змін до Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 №491.
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	35000,00	0,00	35000,00	0,00	**Замовник КП "Київжитлоспецексплуатація".** Визначено адресний перелік, який затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 № 491. Подано пропозиції щодо виключення 5 об'єктів з асфальтування, т.я вказані заходи не відносяться до сфери управління КП "КЖСЄ". **Департамент транспортної інфраструктури.** З 21 об'єкта повністю виконано 5. По іншим тривають роботи в установленому порядку.	2903,70	0,00	2903,70	0,00	КП "КЖСЕ". Вносяться зміни до розпорядження КО (КМР) КМДА від 26.03.2018 № 491 щодо виключення робіт з асфальтування. Деп. транс. інф. Робота виконується в установленому порядку
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	У І півріччі 2018 року з бюджету м. Києва було виділено 5255,6 тис. грн. на оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки в Деснянському районі.	5229,40	0,00	5229,40	0,00	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	50000,00	0,00	50000,00	0,00	**Замовник КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва".** Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 24.05.2018 № 878 затверджено адресний перелік . Укладено 6 договорів на ПКД (по 19 будинкам), 2 договора БМР (2 будинка) - роботи розпочато. По решті об'єктів здійснюються конкурсні торги на ПКД та БМР.	4,70	0,00	4,70	0,00	-
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	10000,00	0,00	10000,00	0,00	У звітному періоді 2018 року на підставі наданих уповноваженими банківськими установами реєстрів позичальників вісьмом позичальникам відшкодовано частину кредитів, у рамках Міської програми здешевлення «теплих кредитів».	677,00	0,00	677,00	0,00	-
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	200000,00	0,00	0,00	200000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												

2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	260000,00	0,00	0,00	260000,00	**КП "Київбудреконструкція":** всього 6 закладів. ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А, ДНЗ №584 "Софії Русової" на просп. Правди, 82, ЗНЗ №200 на вул. Семашка, 9, СЗШ І-ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови на просп. Миколи Бажана, 32-А – підрядними організаціями продовжується виконання будівельних робіт. По іншим об'єктам у зв'язку з обмеженістю коштів на поточний рік недоцільно розпочинати БМР. **КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва":** по 5 закладах освіти передбачено термомодернізацію: Школа-дитячий садок "Ластівка" просп.Оболонський, 32-а та середня загальноосвітня школа №166 Солом'янського району міста – здійснено коригування ПКД, на конкурсниій основі визначено виконавця робіт, ведуться будівельні роботи; по ДНЗ "Монтессорі-Сад" очікується випуск розпорядженняВО КМР (КМДА) щодо передачі функцій замовника до КП "ГВП". По іншим об'єктам у зв'язку з обмеженістю коштів на поточний рік недоцільно розпочинати БМР. Подано пропозиції щодо виключення об'єктів з Програми ПЕСР 2018-2020 рр на 2018 рік.	60103,20	0,00	32103,20	28000,00	Відсутність фінансування з Держаного бюджету відповідно до лімітних довідок у зв'язку з відсутністю надходжень до спецфонду
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	43000,00	0,00	0,00	43000,00	Заміна електромереж УОЗ Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та встановлення енергозберігаючих світильників в 7 закладах освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.	2411,00	0,00	2411,00	0,00	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	11000,00	0,00	11000,00	0,00	Проект завершено в 2014 році	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	34000,00	0,00	4000,00	30000,00	Замовник КП "Група впрвадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва".Проведено процедуру закупівлі на виконання БМР по 8 об'єктам. 30.05.2018 по 6 об'єктам визначено переможця, ТОВ «СТС-СЕРВІС ЛТД» (4 об'єкта), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (2 об'єкта). Укладено договори. По 2-м об'єктам - відміна торгів (пропозиція учасника не відповідає вимогам замовника).	1287,10	0,00	1287,10	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	800,00	0,00	800,00	0,00	В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування. У 2018 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2000,00	0,00	2000,00	0,00	За І півріччя 2018 року прийнято рішення Київської міської ради від 17.04.2018 № 481/4545"Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів". Проведено 49 тендерів на закупівлю енергосервісів районними управліннями освіти та підписано енергосервісні договори.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	6000,00	0,00	6000,00	0,00	**1. Капітальні ремонти бюветних комплексів на 2018 рік (розпорядження ВО КМР КМД №491 від 26.03.18) - 6513,0 тис.грн.:** по 27 об'єктам укладені договори на капітальний ремонт, 14 з них пройшли експертизу кошторисної документації (готуються додаткові угоди, проводяться підготовчі роботи для початку капітального ремонту); по 13 іншим об'єктам очікується отримання експертизи та розпочати роботи. По всім іншим об'єктам адресного переліку очікується випуск розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо зміни назв об'єктів та початок процедур визначення виконавців робіт. **2. Капітальне будівництво бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2018-2020 роки - 11 479,0 тис.грн.,** в тому числі перспективне проектування - 550,0 тис.грн.. Будівництво: по об'єкту будівництво бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 здійснено буріння артезіанської свердловини; по об'єктам будівництво бюветного комплексу на вул. Урлівській, 9 та артезіанської свердловини на вул. Мілютенка, 7 укладено договора, здійснена попередня оплата та проводяться підготовчі роботи для початку будівництва. По двом об'єктам будівництво бюветних комплексів на просп. Григоренка, 14 та вул. Бахмацькій, 10 розпочаті процедури визначення виконавців робіт. Проектування: по двом об'єктам (бювети на просп. Ватутіна, 2-Б та бульв. Перова, 40-А) продовжуються роботи з проектування (перехідні об'єкти з 2017 року). По трьом об'єктам (бювети на вул. Героїв Війни, 14, просп. Голосіївському, 5-15 та альтанки на бульв. Вернадського, 85) розпочаті процедури визначення виконавців робіт.	2239,40	0,00	2239,40	0,00	**1.По 14 об'єктам адресного переліку проводяться підготовчі роботи для початку капітального ремонту, по 13 об'єктам очікується вихід експертних оцінок, а по іншим об'єктам очікується вихід розпорядження щодо зміни назв об'єктів та початок процедур визначення виконавців робіт. 2.По всім об'єктам, по яким заключені договори та наявне достатнє фінансування роботи проводяться згідно з графіком. По двом об'єктам будівництва (артезіанські свердловини на вул. Прирічній, 19 та Богатирській, 2-А) виділених бюджетних коштів недостатньо для початку будівельних робіт.**
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											
2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	100000,00	0,00	100000,00	0,00	У 2018 році вказаний об'єкт не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.	Реконструкція Бортницької станції аерації:											
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	200000,00	0,00	200000,00	0,00	**Замовник ПрАТ «АК «Київводоканал».** Відкоригована проектна документація затверджена розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 06.11.2017 № 1394. 23.06.2018 на сайті ПЗ "ПРОЗОРО" розміщено оголошення про проведення відкритих конкурсних торгів UA-2018-06-23-000440-a на вибір генеральної підрядної організації.	0,00	0,00	0,00	0,00	Триває тендерна процедура вибору генеральної підрядної організації
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал»	2300000,00	0,00	0,00	2300000,00	Об'єкт реалізується в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, яка надається Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.4.	* Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	0,00	0,00	0,00	0,00	За результатами відкритих торгів визначено підрядну організацію - ТОВ "Гарантбуд". Договір підряда № 7-18-КТ від 19.06.2018 р. Сума договору 508 087,7954 тис. грн. Розпочаті роботи з виконання контрольно-геодезичної зйомки.	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											

2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	167437,00	0,00	167437,00	0,00	**ПрАТ "АК "Київводоканал".** **1. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова ,8 у Деснянському районі м. Києва.** Коригування - будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПАТ "АК "Київводоканал" на 2016 рік та завершені в повному обсязі по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. **2. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва:** будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПАТ "АК "Київводоканал" на 2016 рік, продовжувались по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік та завершені по реструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Остаточний розрахунок на виконані роботи заплановано на липень поточного року. **Департамент будівництва та житлового забезпечення. 1.Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка в м. Києві.** Виконувалися будівельно-монтажні роботи (земляні, укладка каналізаційних труб), виконання робіт стримувалося через обмежений ліміт фінансування (ліміт фінансування збільшено у червні). **2. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Києва.** Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. **3. Реконструкція каналізаційного колектора Д=2400 мм по вул.М.Лебедєва у Дніпровському районі м. Києва.** Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. Виконується корегування проектної документації, акти виконаних робіт не оформлялися (ліміт фінансування збільшено у червні). **4. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Бережанській, від вул. Полярної до вул. Лугової.** Будівництво не розпочато.	32730,99	0,00	17092,80	15638,19	**ПрАТ "АК "Київводоканал" 1.** Сертифікат закінченого будівництва отримано. **2. Будівельні роботи завершені.** **Департамент будівництва та житлового забезпечення 1.** Роботи стримуються відсутністю належного фінансування. **2. Будівельно-монтажні роботи не виконувалися через відсутність належного фінансування. Об"єкт призупинений будівництвом у 2008 р., без введення до експлуатації об"єкт безпідсавно експлуатується ПАТ "Київводоканал", частина об'єкта в аварійному стані, необхідне обстеження та прийняття рієння щодо усунення аварійного стану. Пропонується передати об"єкт в існуючому стані ПАТ "Київводоканал".** **3. У червні збільшено ліміт фінансування, розпочато корегування проектної документації, відновлення будівельних робіт передбачається у 2019 році.** **4. Будівництво не розпочато, при виділенні коштів буде відкореговано кошторисну вартість і розпочате будівництво.**
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	552240,00	0,00	552240,00	0,00	**1. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1500-2000 мм по вул. Борщагівській, в частині його санації від КК-6 до КК-26/7а (камера в районі Повітрофлотського мосту) в Солом'янському районі м. Києва** - станом на 01.07.2018 відсоток готовності складає 72 %. На даний час продовжуються роботи з коригування проектної документації. **2. Реконструкція Лівобережного колектору з об'їзною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва** - розроблено та затверджено технічне завдання. Укладено договір на розробку проектної документації, виконання геодезичних робіт та проведення додаткових обстежень колектору необхідних для проектування. **3. Реконструкція ділянки Зеленогірського каналізаційного колектора від вул. Кадетський Гай до вул. Колоскової в Солом'янському районі м. Києва** - В кінці 2017 року прийнято частину проектної документації (45 %). На даний час ведуться роботи з розробки ПКД. У червні отримано Розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо визначення ПрАТ "АК "Київводоканал" замовником виконання робіт **4. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва** - проектні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі на 2017 рік. На даний час роботи з розробки проектної документації продовжуються. Будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **5. Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі – санація** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **6. Перекладка каналізаційного колектора Д=500-800 мм по вул. Меліоративній на ділянці від котельні по вул. Крайній до врізки в колектор Д=900 мм по вул. Петра Запорожця** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **7. Перекладка каналізаційного колектора Д=600 мм по Столичному шосе** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік **8. Перекладка каналізаційного колектора Д=600 мм по вул. Червонопрапорній** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік **9. Перекладка каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Козацькій на ділянці від Амурської площі до вул. Смольної** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **10. Перекладка каналізаційної мережі Д=150 мм по вул. Городецького на ділянці від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **11. Перекладка каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **12. Перекладка каналізаційної мережі Д=300 мм по вул. Іллінській на ділянці від вул. Братської до вул.**	15453,39	0,00	14513,20	940,19	**1. Роботи виконуються відповідно до затверджених графіків укладених договорів.** **2. Роботи в графіку до ПЕСР на 2018 рік** **3. Тривалий процес виходу Розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо визначення функцій Замовника** **4. Роботи по розробки ПКД виконуються відповідно до затверджених графіків укладених договорів.** **5. У червні поточного року укладено договір на розробку ПКД. Надано авансовий платіж на розробку ПКД** **6. У червні поточного року укладено договір на розробку ПКД та надано авансовий платіж** **7. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **8. У червні поточного року укладено договір на розробку ПКД** **9. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **10. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **11. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **12. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **13. Розпочато процедуру укладання договору на розробку ПКД** **14. Процедуру укладання договору на розробку ПКД заплановано на липень** **15. У червні поточного року укладено**

2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	305240,00	305240,00	0,00	0,00	**ПрАТ "АК "Київводоканал".** **1.Будівництво дублера на вул. Луначарського каналізаційного колектора від камери К-5 до камери К-1А в Дніпровському районі м. Києва - в кінці 2017 року прийнято частину проектної документації (36 %).** На даний час ведеться роботи з розробки ПКД . **Департамент будівництва та житлового забезпечення.** **2. Будівництво каналізаційного колектора по вул.Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м.Києві.** Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. **3. Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського в м.Києві, І черга.** Будівельно-монтажні роботи не виконувалися.	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Тривалий процес виходу Розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо визначення функцій Замовника. 2. Завершується коригування проектної документації, відновлення будівельних робіт передбачається у 2019 році. 3. Об'єкт призупинений будівництвом. Роботи не виконувалися через відсутність належного фінансування (недостатньо коштів для початку робіт).
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	44800,00	0,00	44800,00	0,00	**ПрАТ "АК "Київводоканал".** **1. Реконструкція віадука (4 нитки сталевого трубопроводу Ду 1400 мм) через річку Либідь між КК 11 та КК 11а БСА** - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **Департамент будівництва та житлового забезпечення.** **2.Напірний каналізаційний трубопровід від КНС "Пуща Водиця" до вул. Газопровідної в Оболонському районі.**Будівельно-монтажні роботи не виконувалися.	0,00	0,00	0,00	0,00	1. У червні поточного року укладено договір на розробку ПКД та надано авансовий платіж. 2. Об'єкт призупинений будівництвом у 2011 р., необхідне обстеження, корегування і перезатвердження проектної документації. Роботи не виконувалися через відсутність належного фінансування (недостатньо коштів для початку робіт).
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	75000,00	0,00	75000,00	0,00	**1. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Водопарк» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою вул. Мурманська, 2 в Деснянському районі м. Києва** - будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. На даний час роботи завершені. **2. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Пуща-Водиця 1» по вул. Червонофлотській, 41 в Оболонському районі м. Києва** - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **3. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Наводницька» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою вул. Наддніпрянське шосе, 3 в Печерському районі м. Києва** - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік. **4. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Конча-Заспа-6» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 90-А в Голосіївському районі м. Києва** - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.	15795,76	0,00	0,00	15795,76	1. Будівельні роботи завершені. 2. Укладено договір на виконання будівельних робіт. У червні надано авансовий платіж. 3. Укладено договір на виконання будівельних робіт. У червні надано авансовий платіж. 4. Укладено договір на виконання будівельних робіт. У червні надано авансовий платіж.
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	151290,50	0,00	151290,50	0,00	Проектна документація розроблена та затверджена Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 29.12.2016 № 1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера). 30.01.2018 на сайті ПЗ "PROZORRO" розміщено оголошення про проведення ВКТ UA-2018-01-30-003461-С.	0,00	0,00	0,00	0,00	Через відсутність учасників 2 рази торги не відбулись. Опрацьовується питання щодо третього повторного оголошення процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства.

2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	50000,00	0,00	50000,00	0,00	ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ «Київпроект» завершено роботи з коригування проектної документації, здійснюється аудит отриманої документації.	3400,00	0,00	3400,00	0,00	Роботи виконуються відповідно до затверджених графіків укладених договорів в межах виділених асигнувань. Не вирішено питання збільшення поточних капвкладень для завершення коригування у 2018 році.
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):											
2.4.2.1.	в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	30745,00	0,00	30745,00	0,00	**Замовник КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва".**Встановлення індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності - по 3 об'єктам (5 ІТП) проведена допорогова закупівля на виконання проектних робіт. З переможцями закупівлі укладено договори. Здійснюється розробка ПКД. Модернізація індивідуальних теплових пунктів - роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду ЕБР. У І півріччі поточного року завершено роботи по 28 закладам, по 31 об'єкту роботи на завершальній стадії.	5583,10	0,00	4420,80	1162,30	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.4.2.2.	у житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	25000,00	0,00	0,00	25000,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	**Замовник КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва".**Підготовлено зміни до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 в частині доповнення переліку на 143 об'єкти. Усуваються зауваження юридичного управління КМДА. Проведено процедуру закупівлі на виконання будівельно-монтажних робіт по 5 об'єктам. З переможцем ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» укладено договір. Ведуться будівельні роботи.	416,80	0,00	416,80	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	250000,00	0,00	0,00	250000,00	**Замовник КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" та КП "Київтеплоенерго". Реконструкція теплової мережі по вул. Коперника** - підрядною організацією ведуться будівельні роботи, на Харківському шосе , 148-Б розроблено ПКД здійснюється відбір підрядної організації, на просп. Соборності, 16-Б -здійснюється розробка ПКД. По інших об'єктах не вирішено питання отримання проектної документації від ПАТ«КИЇВЕНЕРГО» та надостатній обсяг фінансування для початку робіт.	1636,50	0,00	1636,50	0,00	Не вирішено питання отримання проектної документації від ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та надостатній обсяг фінансування для початку робіт
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	**КП "Київбудреконструкція".** Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Підготовка технічного завдання для проведення допорогових закупівель на виконання проектних робіт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Не визначено проектну організацію

2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	24500,00	0,00	0,00	24500,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:											
2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	КП "Київбудреконструкція". Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням КМДА від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 -відсутні в Програмі 2018 року. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Скоригований робочий проект подано в експертизу у грудні 2017. Звіт експертизи планується отримати у липні місяці 2018. Виконані роботи з теплоізоляції трубопроводів. За вимогою експертизи виконано нове інструментальне обстеження стану будівлі котельні. КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" - котельня "Дніпроводська, 1А" - опрацьовується проект розпорядження ВО (КМР) КМДА щодо визначення замовника.	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Роботи виконуються відповідно до графіку. 2.Прийняття розпорядження ВО (КМР) КМДА щодо визначення замовника.
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:											
2.4.9.1.	Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	48000,00	0,00	0,00	48000,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.2.	Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	1960,00	0,00	0,00	1960,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.3.	Реконструкція котелень з переведенням їх на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	3000,00	0,00	0,00	3000,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:											

2.4.10.4.	Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І черга живлення ПС «ВУМ».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	1012000,00	0,00	0,00	1012000,00	Рішенням Київської міської ради від 20.06.2017 № 439/2661 з 27 квітня 2018 року припинена дія Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією (ПАТ) «КИЇВЕНЕРГО». З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стало КП «Київтеплоенерго». На сьогодні здійснюється організаційно-правові заходи забезпечення роботи комунального підприємства КП "Київтеплоенерго".	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	50000,00	0,00	0,00	50000,00	Проектною організацією, ПП "Теплопроект", розроблено проектну документацію, яка проходить експертизу. У зв'язку з необхідністю отримання додаткових погоджень термін видачі звіту експертизи подовжено до кінця року.	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	*Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	0,00	0,00	0,00	0,00	**КП "Київбудреконструкція".** Виконано проект на стадії "ТЕО" . Отримано експертний звіт №01-0004-18-СБ від 22.03.2018. Продовжується розробка проектної документації стадії РП. Надана заява до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для отримання ТУ на підключення електрообладнання до мережі електропостачання.	57,90	0,00	57,90	0,00	Роботи виконуються відповідно календарного плану.
2.5.2.	Будівництво системи комплексів (заводів) з переробки твердих побутових відходів:											
2.5.2.1.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються в північно-західній частині м. Києва (розміщення - с. Озера, Бородянського району Київської області).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.2.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – с. Підгірці).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.3.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.4.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Колекторна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.5.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – с. Проліски).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	150000,00	0,00	0,00	150000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.6.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі ТЕЦ-6).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.7.	Створення потужностей з переробки будівельних та великогабаритних відходів на базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс», КП «Київкомунсервіс»	75000,00	0,00	0,00	75000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.5.3.	*Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	0,00	0,00	0,00	0,00	У квітні 2018 року ПрАТ «Київспецтранс» отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» по проекту «Реконструкція та та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» № 00-0003-18/ПБ (10-0381-16) від 10.04.2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	Тривалий термін отримання висновку експертизи в ДП "Укрдержбудекспертиза". Для подальшої роботи по проекту та виконанню будівельно-монтажних робіт Департаментом житлово-комунальної інфраструктури здійснюються в установленому порядку заходи щодо внесення змін до Програми ПЕСР на 2018-2020 роки стосовно зміни замовника (на ПрАТ «Київспецтранс»).
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	1100,00	0,00	200,00	900,00	За рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році КП «Київкомунсервіс» закуплено 150 контейнерів для збору небезпечних відходів, що утворюються у складі побутових. Станом на 01.06.2018 року встановлено 125 контейнерів для збору небезпечних відходів на території м. Києва, 6 контейнерів знаходяться в резерві. У І півріччі 2018 року обсяг вивезених роздільно зібраних побутових відходів становить - 44634,96 куб.м.	538,00	0,00	0,00	538,00	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2414,00	0,00	2414,00	0,00	У 2018 році передбачено будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм - пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу. Визначено проектну організацію, ТОВ "Енерго-Інвест". Укладено 6 договорів на проектування за адресами: вул. Михайла Грушевського, 8/16; вул. Трьохсвятительська, 8; вул. Костянтинівська, 5; Контрактова площа, 8; вул. Лаврська, 24; на розі вулиць Великої Васильківської та Євгена Коновальця. Здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. Капітальні ремонти на 2018 рік не передбачені.	172,00	0,00	172,00	0,00	Роботи виконуються відповідно до графіку
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Проводиться робота щодо розробки проектної документації для встановлення підземних контейнерів. Виготовлено 31 проект, з яких отримано - 23. Проводиться робота з встановлення контейнерів.	283,18	0,00	283,18	0,00	Враховуючи, що значна частина місць встановлення підземних контейнерів , вказаних у адресному переліку, знаходитьмя у житлових кварталах центральної частини міста, виникають питання щодо місця їх розташування. Проведення підготовчих робіт потребує значного часу (отримання технічних умов, погодження місць розміщення тощо).
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Оголошено тендери закупівлі за кошти бюджету м. Києва.Очікується укладання договорів. Низький рівень платоспроможності підприємств сфери поводження з відходами.	0,00	0,00	0,00	0,00	Низький рівень платоспроможності підприємств сфери поводження з відходами
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	5000,00	0,00	0,00	5000,00	Виконання заходу здійснювалося за кошти підприємств сфери поводження з відходами.	2169,60	0,00	0,00	2169,60	-
2.6. Ритуальні послуги												

2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	37200,00	0,00	37200,00	0,00	У 2018 році передбачено кошти для відведення земельної ділянки. Роботи не виконувались.	0,00	0,00	0,00	0,00	Не отримано згоду землекористувача земельної ділянки, КП "Дарницьке лісопаркове господарство", на вилучення земельної ділянки для будівництва нового крематорію
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	27190,00	0,00	27190,00	0,00	**Розширення Лісового кладовища.** Отримано погодження проекту від Департаменту містобудування та архітектури. Проект поданий на подальше узгодження до Державного агентства лісових ресурсів України. Проект пройшов погодження в Державному агентстві лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16). Проект пройшов експертизу Державної експертизи землевпорядної документації. Подано документи до Держгеокадастру для отримання номеру земельної ділянки. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України. **Будівництво II черги Південного кладовища.** В 2015 році документи по відведенню земельної ділянки щодо розширення Південного кладовища були виготовлені в повному обсязі та передані на погодження у встановленому порядку у відповідні структури. Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням надати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території. **Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м.Києві.** Ведеться процес проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО". **Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в Голосіївському районі (1 черга).** З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі". Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c). Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'яку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації. Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Розроблена технічнаої документація із землеустрою. **БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ** Видано розпорядженняВО КМР (КМДА) (№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, укладено договір. Будівельні роботи виконано повністю в межах фінансування.	539,40	0,00	539,40	0,00	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	12000,00	0,00	12000,00	0,00	У 2018 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», КП «СУППР»	20000,00	0,00	20000,00	0,00	**Замовник КП "Київбудреконструкція".**У 2018 році передбачено 16 об'єктів. Підрядними організаціями ведуться будівельні роботи на схилі Совської балки, на просп. Червонозоряному та на вул. Нижньоюрківській, 53, розпочато роботи на Дніпровському схилі біля Пішохідного мосту. На об'єктах протизсувні роботи на схилі озера Глинка та Батиєвої гори (вул. Локомотивна) - здійснюється процедура визначення підрядної оранізації. На решта 2-х об'єтах здійснюється розробка ПКД . Ще на 8 об'єктах не вирішено питання внесення змін до назв об'єктів.	23135,40	0,00	23135,40	0,00	Не отримано експертні звіти. Необхідність внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.
2.7.8.	Капітальний ремонт гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	3000,00	0,00	3000,00	0,00	КП "СУППР" щомісячно проводиться поточний ремонт гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі підприєства.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	50,00	0,00	0,00	50,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	15700,00	0,00	100,00	15600,00	У 2018 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на створення центру енергоефективності в м. Києві	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	500,00	0,00	500,00	0,00	КП «Київкомунсервіс» для більш відкритого та всебічного висвітлення діяльності підприємства налагоджено систему систематичного інформування друкованих видань та Інтернет-порталів щодо питань, пов'язаних із поводженням з відходами у місті Києві. У зв'язку з встановленням контейнерів для небезпечних відходів для населення проводиться роз'яснювальна робота щодо поводження з небезпечними відходами, що утворюються у складі побутових. Розроблені методичні матеріали для проведення лекцій та тренінгів у навчальних закладах міста, розповсюджується екологічна розмальовка, проведено роз'яснювальну роботу серед населення.	56,00	0,00	0,00	56,00	У 2018 році не передбачено бюджетних асигнувань. Виконання здійснюється за рахунок коштів КП "Київкомунсервіс"
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	20,00	0,00	20,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ВСЬОГО:			**8948686,50**	**305240,00**	**1829436,50**	**6814010,00**		**324451,52**	**0,00**	**259948,28**	**64503,24**	

* — у зв'язку з недостатнім фінансуванням в 2016-2017 роках реалізація заходів продовжується в 2018 році

Додаток 2

Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
за І півріччя 2018 року

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2018 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету – 305 240,0 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 829 436,5 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 6 814 010,0 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки (далі – ПЕСР) на 2018 рік передбачені видатки у обсязі 750 080,50 тис. грн.

У І півріччі 2018 року фактичне фінансування завдань Програми становить 1 621 040,46 тис. грн., що відповідає 18,11 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 1 285 052,58 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 110 218,47 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 225 769,41 тис. грн.

За І півріччя 2018 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.07.18	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	1 829 436,50	1 285 052,58	259 948,28	20,23
Державний бюджет	305 240,00	110 218,47	0,00	0,00
Інші кошти	6 814 010,00	225 769,41	64 503,24	28,57
Всього:	**8 948 686,5**	1 621 040,46	**324 451,52**	**20,02**

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови збереження економічно обґрунтованого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Протягом звітного періоду районні комунальні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду міста Києва надавали послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за тарифами економічно обґрунтованого рівня (введеними в дію з 01.07.2017 розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 06.06.2017 № 668).

10.06.2018 введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон), яким запроваджується житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком, до складу якої включена послуга з утримання спільного майна багатоквартирного будинку.

Враховуючи вимоги Закону, утримання спільного майна багатоквартирного будинку може здійснюватися виключно управителем житлового будинку. Відповідальність в частині вибору управителя покладена безпосередньо на співвласників багатоквартирного будинку. При цьому комунальні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду міста Києва продовжують надавати послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до обрання в установленому порядку співвласниками багатоквартирного будинку управителя цього будинку.

Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін (співвласниками багатоквартирного будинку та управителем багатоквартирного будинку) та не затверджується органом місцевого самоврядування.

Процес реформування житлово-комунального сектору, прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін до діючих законодавчих актів законодавства в галузі не проходить осторонь зацікавлених киян та організованих будинкових громад. Так, навчальним центром «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу» за весь період його існування проведено 225 семінарів та 4411 слухачів отримали досвід щодо управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках.

Фахівцями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та залученими експертами галузі житлово-комунального господарства протягом звітного періоду 2018 року забезпечено взаємодію з киянами, які виявили бажання відвідувати лекції та вебінари Школи обізнаного киянина «ШОК», на яких читалися лекції з питань законодавства в сфері житлово-комунального господарства та з інших питань, що цікавили мешканців як співвласників багатоквартирних будинків; в інтерактивному режимі надавалися роз'яснення та відповіді на питання, що цікавили киян.

Крім цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у звітному періоді 2018 року забезпечено постійне висвітлення на веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та відповідних розділах офіційного сайту Київської міської державної адміністрації актуальної інформації щодо популяризації державної та місцевих програм енергоефективності житлових будинків серед населення.

З метою заохочення ОСББ та ЖБК до реалізації енергоефективних заходів, які дозволять досягти економії тепла й коштів, у звітному періоді 2018 року у

місті Києві пройшов прийом конкурсних пропозицій (проектів) на міський конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках, в яких діють об'єднання співвласників та в кооперативних будинках у 2018 році.

Рішенням Київради від 19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» були створені ресурсні центри для ОСББ, які діють за принципом «єдиного вікна» і допомагають ОСББ у питаннях реєстрації та функціонування. Зокрема в ресурсних центрах пропонується безкоштовний юридичний і бухгалтерський супровід протягом 6 місяців з дня реєстрації ОСББ.

Також ресурсні центри надаватимуть безкоштовну допомогу ініціативним групам на етапі створення ОСББ з таких питань: отримання інформації про співвласників будинку; підготовка проведення та допомога у проведенні загальних зборів мешканців будинку; розробка статуту для новостворених ОСББ; проведення письмового опитування співвласників багатоквартирного будинку; проведення державної реєстрації ОСББ; реєстрації ОСББ як неприбуткової організації.

Фінансування ресурсних центрів передбачається здійснювати за рахунок міського бюджету.

З метою підвищення зацікавленості організованих власників (ОСББ та ЖБК) у впровадженні в належних їм будинках сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій у всіх районах столиці, через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій, протягом звітного періоду 2018 року проведено широкомасштабні інформаційні кампанії з представниками районної влади, міжнародними та громадськими організаціями та експертами галузі щодо міських програм (механізмів) співфінансування впровадження енергоефективних заходів, співфінансування проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення, реконструкції та реставрації, заохочення до участі у державній програмі фінансової підтримки стосовно придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів, як за рахунок коштів державного бюджету, так і місцевих бюджетів.

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

У І півріччі 2018 року виконувалися такі роботи:

Ліфтове господарство

У 2018 році на 99 об'єктах (перехідні) заплановано виконати реконструкцію та модернізацію. По 91 об'єкту виготовлено обладнання та ведуться роботи, із них по 54 об'єктах виконано будівельно-монтажні роботи і ліфти введено в експлуатацію.

По 93 об'єктах (нові) проведено та по 96 (нові) розпочато процедуру допорогових закупівель з визначення проектної організації.

Капітальний ремонт

Заміна вікон (260 об'єктів) - укладено 126 договорів; сходові клітини (41 об'єкт) - 1 договір; покрівлі (6 об'єктів) - 2 договори; місця загального користування (47 об'єктів) - 26 договорів; електричні мережі (6 об'єктів) - 6 договорів; ІТП - (11 об'єктів) - 11 договорів. За вказаними заходами ведуться будівельні роботи. Фасади (17 об'єктів) - розпочато проектування.

Облаштування ігрових та спортивних майданчиків

Передбачено виконання робіт з облаштування 69 спортивних майданчиків та 9 ігрових майданчиків. Проведено допорогові закупівлі робіт та укладено 36 договорів на спортивні майданчики, отримано експертні висновки по 36 об'єктах. Надані пропозиції щодо внесення змін (уточнення адрес) до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 № 491 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік» - 22 об'єкта.

Асфальтування

Замовник КП "Київжитлоспецексплуатація". Визначено адресний перелік, який затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.03.2018 № 491. Подано пропозиції щодо виключення 5 об'єктів з асфальтування, так як вказані заходи не відносяться до сфери управління КП "КЖСЕ".

Департамент транспортної інфраструктури. З 21 об'єкта повністю виконано 5. По іншим тривають роботи в установленому порядку.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

У І півріччі 2018 року програмою співфінансування енергоефективності в житлових будинках ОСББ та ЖБК було визначено переможцями 119 ОСББ та ЖБК. Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 24.05.2018 № 878 «Про виконання робіт в рамках проектів, які перемогли у 2017-2018 роках у конкурсах проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено адресний перелік (І черга об'єктів). Наразі підготовлено доповнення до цього Розпорядження, яким буде затверджено повний адресний перелік переможців конкурсу 2018 року та перехідних об'єктів конкурсу 2017 року. Замовником робіт за проектами-переможцями визначено КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (далі – КП "ГВП").

У звітному періоді на об'єктах - переможцях конкурсу: розробляється ПКД – 50 об'єктів, проходження експертизи – 1 об'єкт, проводиться закупівля на виконання: БМР – 10 об'єктів, ПКД – 46 об'єктів, укладено договори на: ПКД – 3 об'єкти, БМР – 4 об'єкти.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

У І півріччі 2018 року продовжувалося співробітництво Департаменту

житлово-комунальної інфраструктури з Держенергоефективності та уповноваженими банківськими установами (ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»), залученими Урядом до Державної програми фінансової підтримки населення щодо впровадження енергофективних заходів у житловому секторі.

У звітному періоді 2018 року на підставі наданих уповноваженими банківськими установами реєстрів позичальників вісьмом позичальникам відшкодовано частину кредитів, у рамках Міської програми здешевлення «теплих кредитів». Сума відшкодування у звітному періоді становить 677 000,00 грн.

Будівлі бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

КП "ГВП". По 5 закладах освіти передбачено термомодернізацію: школа-дитячий садок "Ластівка" просп. Оболонський, 32-а та середня загальноосвітня школа № 166 Солом'янського району міста – здійснено коригування ПКД, на конкурсній основі визначено виконавця робіт, ведуться будівельні роботи; по ДНЗ "Монтессорі-Сад" очікується випуск розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо передачі функцій замовника до КП "ГВП". По іншим об'єктам у зв'язку з обмеженістю коштів на поточний рік недоцільно розпочинати БМР. Подано пропозиції щодо виключення об'єктів з ПЕСР 2018-2020 рр. на 2018 рік.

Замовник КП "Київбудреконструкція". Всього 6 закладів: ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А, ДНЗ № 584 "Софії Русової" на просп. Правди, 82, ЗНЗ № 200 на вул. Семашка, 9, СЗШ І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови на просп. Миколи Бажана, 32-А – підрядними організаціями продовжується виконання будівельних робіт. По іншим об'єктам у зв'язку з обмеженістю коштів на поточний рік недоцільно розпочинати БМР.

Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

За звітний період відбулась заміна електромереж УОЗ Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та встановлення енергозберігаючих світильників в 7 закладах освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Замовник КП "ГВП". Проведено процедуру закупівлі на виконання БМР по 8 об'єктам. 30.05.2018 по 6 об'єктам визначено переможця, ТОВ «СТС-СЕРВІС ЛТД» (4 об'єкта), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (2 об'єкта). Укладено договори. По 2 об'єктам - відміна торгів (пропозиція учасника не відповідає вимогам замовника).

Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів

В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування. У 2018 році не передбачено виділення

асигнуваннь з бюджету м. Києва на створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів

За І півріччя 2018 року прийнято рішення Київської міської ради від 17.04.2018 № 481/4545"Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів". Проведено 49 тендерів на закупівлю енергосервісів районними управліннями освіти та підписано енергосервісні договори.

Система водопостачання та водовідведення

Відновлення роботи бюветних комплексів.

Капітальний ремонт бюветних комплексів на 2018 рік (розпорядження ВО КМР КМД № 491 від 26.03.2018) – 6513,0 тис.грн.: по 27 об'єктам укладені договори на капітальний ремонт, 14 з них пройшли експертизу кошторисної документації (готуються додаткові угоди, проводяться підготовчі роботи для початку капітального ремонту); по 13 іншим об'єктам очікується отримання експертизи та розпочати роботи. По всім іншим об'єктам адресного переліку очікується випуск розпорядження ВО КМР (КМДА) щодо зміни назв об'єктів та початок процедур визначення виконавців робіт.

Капітальне будівництво бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2018-2020 роки - 11 479,0 тис.грн., в тому числі перспективне проектування - 550,0 тис.грн. Будівництво: по об'єкту будівництво бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 здійснено буріння артезіанської свердловини; по об'єктам будівництво бюветного комплексу на вул. Урлівській, 9 та артезіанської свердловини на вул. Мілютенка, 7 укладено договори, здійснена попередня оплата та проводяться підготовчі роботи для початку будівництва. По двом об'єктам будівництво бюветних комплексів на просп. Григоренка, 14 та вул. Бахмацькій, 10 розпочаті процедури визначення виконавців робіт. Проектування: по двом об'єктам (бювети на просп. Ватутіна, 2-Б та бульв. Перова, 40-А) продовжуються роботи з проектування (перехідні об'єкти з 2017 року). По трьом об'єктам (бювети на вул. Героїв Війни, 14, просп. Голосіївському, 5-15 та альтанки на бульв. Вернадського, 85) розпочаті процедури визначення виконавців робіт.

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому

Відкоригована проектна документація затверджена розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 06.11.2017 № 1394. 23.06.2018 на сайті ПЗ "PROZORRO" розміщено оголошення про проведення відкритих конкурсних торгів UA-2018-06-23-000440-a на вибір генеральної підрядної організації.

Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації

За результатами відкритих торгів визначено підрядну організацію - ТОВ "Гарантбуд". Договір підряда № 7-18-КТ від 19.06.2018 р. Сума договору 508 087,7954 тис. грн. Розпочаті роботи з виконання контрольно-геодезичної зйомки.

Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій

ПрАТ "АК "Київводоканал":

1. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова ,8 у Деснянському районі м. Києва. Коригування - будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПАТ "АК "Київводоканал" на 2016 рік та завершені в повному обсязі по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

2. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПАТ "АК "Київводоканал" на 2016 рік, продовжувались по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік та завершені по реструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Остаточний розрахунок на виконані роботи заплановано на липень поточного року.

Департамент будівництва та житлового забезпечення.

1.Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка в м. Києві. Виконувалися будівельно-монтажні роботи (земляні, укладка каналізаційних труб), виконання робіт стримувалося через обмежений ліміт фінансування (ліміт фінансування збільшено у червні).

2. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Києва. Будівельно-монтажні роботи не виконувалися.

3. Реконструкція каналізаційного колектора Д=2400 мм по вул.М.Лебедєва у Дніпровському районі м. Києва. Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. Виконується корегування проектної документації, акти виконаних робіт не оформлялися (ліміт фінансування збільшено у червні).

4. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Бережанській, від вул. Полярної до вул. Лугової. Будівництво не розпочато.

Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори

ПрАТ "АК "Київводоканал".

1. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1500-2000 мм по вул. Борщагівській, в частині його санації від КК-6 до КК-26/7а (камера в районі Повітрофлотського мосту) в Солом'янському районі м. Києва - станом на 01.07.2018 відсоток готовності складає 72 %. На даний час продовжуються роботи з коригування проектної документації.

2. Реконструкція Лівобережного колектору з об'їзною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва - розроблено та затверджено технічне завдання. Укладено договір на розробку проектної документації, виконання геодезичних робіт та проведення додаткових обстежень колектору необхідних для проектування.

3. Реконструкція ділянки Зеленогірського каналізаційного колектора від вул. Кадетський Гай до вул. Колоскової в Солом'янському районі м. Києва. В кінці 2017 року прийнято частину проектної документації (45 %). На даний час ведуться роботи з розробки ПКД. У червні отримано розпорядження ВО КМР

(КМДА) від 27. 06.2018 № 1119 щодо визначення ПрАТ "АК "Київводоканал" замовником виконання робіт.

4. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва - проектні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі на 2017 рік. На даний час роботи з розробки проектної документації продовжуються. Будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

5. Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі – санація - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

6. Перекладка каналізаційного колектора Д=500-800 мм по вул. Меліоративній на ділянці від котельні по вул. Крайній до врізки в колектор Д=900 мм по вул. Петра Запорожця - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

7. Перекладка каналізаційного колектора Д=600 мм по Столичному шосе - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік

8. Перекладка каналізаційного колектора Д=600 мм по вул. Червонопрапорній - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік

9. Перекладка каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Козацькій на ділянці від Амурської площі до вул. Смольної - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

10. Перекладка каналізаційної мережі Д=150 мм по вул. Городецького на ділянці від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

11. Перекладка каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

12. Перекладка каналізаційної мережі Д=300 мм по вул. Іллінській на ділянці від вул. Братської до вул. Почайнинської - в розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

13. Перекладка каналізаційної мережі Д=300 мм по пров. Несторівському на ділянці від вул. Кудрявської до Вознесенського узвозу - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

14. Перекладка Ново-Мишоловського каналізаційного колектору у Голосіївському районі м. Києва - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

15. Перекладка каналізаційного колектора Д=600-700 мм по вул. Зрошувальній на ділянці від Дарницького м'ясокомбінату до

вул. Бориспільської - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів

ПрАТ "АК "Київводоканал".

Будівництво дублера на вул. Луначарського каналізаційного колектора від камери К-5 до камери К-1А в Дніпровському районі м. Києва - в кінці 2017 року прийнято частину проектної документації (36 %). На даний час ведеться роботи з розробки ПКД.

Департамент будівництва та житлового забезпечення.

1.Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві. Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. Завершується коригування проектної документації, відновлення будівельних робіт передбачається у 2019 році.

2.Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського в м. Києві, І черга. Будівельно-монтажні роботи не виконувалися. Будівництво об'єкту призупинено. Роботи не виконувалися через відсутність належного фінансування (недостатньо коштів для початку робіт).

Будівництво та реконструкція напірних колекторів

ПрАТ "АК "Київводоканал".

Реконструкція віадука (4 нитки сталевого трубопроводу Ду=1400 мм) через річку Либідь між КК 11 та КК 11а БСА - розробка проектної документації включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

Департамент будівництва та житлового забезпечення.

Напірний каналізаційний трубопровід від КНС "Пуща Водиця" до вул. Газопровідної в Оболонському районі. Будівництво об'єкту призупинено у 2011 році, необхідне обстеження, корегування і перезатвердження проектної документації. Роботи не виконувалися через відсутність належного фінансування (недостатньо коштів для початку робіт).

Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій

1. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Водопарк» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою вул. Мурманська, 2 в Деснянському районі м. Києва - будівельні роботи розпочаті по Інвестиційній програмі ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. На даний час роботи завершені.

2. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Пуща-Водиця 1» по вул. Червонофлотській, 41 в Оболонському районі м. Києва - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

3. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Наводницька» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою вул. Наддніпрянське шосе, 3 в Печерському районі м. Києва - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

4. Реконструкція каналізаційної насосної станції «Конча-Заспа-6» з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за

адресою Столичне шосе, 90-А в Голосіївському районі м. Києва - будівельні роботи включено до Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Проектна документація розроблена та затверджена Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 29.12.2016 № 1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера). 30.01.2018 на сайті ПЗ "PROZORRO" розміщено оголошення про проведення ВКТ UA-2018-01-30-003461-C.

Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору

ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ «Київпроект» завершено роботи з коригування проектної документації, здійснюється аудит отриманої документації.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

Встановлення індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності: по 3 об'єктам (5 ІТП) проведена допорогова закупівля на виконання проектних робіт. З переможцями закупівлі укладено договори. Здійснюється розробка ПКД.

Модернізація індивідуальних теплових пунктів: роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. У І півріччі поточного року завершено роботи по 28 закладам, по 31 об'єкту роботи на завершальній стадії.

Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії

Підготовлено зміни до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 в частині доповнення переліку 143 об'єктами. Усуваються зауваження юридичного управління апарату ВО КМР (КМДА) до проекту. Проведено процедуру закупівлі на виконання будівельно-монтажних робіт по 5 об'єктам. З переможцем ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» укладено договір. Ведуться будівельні роботи.

Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих)

Замовник КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" та КП "Київтеплоенерго". Реконструкція теплової мережі по вул. Коперника - підрядною організацією ведуться будівельні роботи, на Харківському шосе , 148-Б розроблено ПКД здійснюється відбір підрядної організації, на просп. Соборності, 16-Б - здійснюється розробка ПКД. По інших об'єктах не вирішено питання отримання проектної документації від ПАТ«КИЇВЕНЕРГО» та надостатній обсяг фінансування для початку робіт.

Реконструкція теплових пунктів

КП "Київбудреконструкція".

Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Підготовка технічного завдання для проведення допорогових закупівель на виконання проектних робіт.

Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші)

КП "Київбудреконструкція".

Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням КМДА від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 - відсутні в ПЕСР на 2018-2020роки на 2018 рік. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Скоригований робочий проект подано в експертизу у грудні 2017. Звіт експертизи планується отримати у липні місяці 2018. Виконані роботи з теплоізоляції трубопроводів. За вимогою експертизи виконано нове інструментальне обстеження стану будівлі котельні.

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" - котельня "Дніпроводська, 1А" - опрацьовується проект розпорядження ВО (КМР) КМДА щодо визначення замовника.

Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва

Проектною організацією, ПП "Теплопроект", розроблено проектну документацію, яка проходить експертизу. У зв'язку з необхідністю отримання додаткових погоджень термін видачі експертизи подовжено до кінця 2018 року.

Санітарне очищення міста Києва

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва

У зв'язку з недостатнім фінансуванням в 2016-2017 роках, реалізація заходу продовжується в 2018 році. Виконано проект на стадії "ТЕО" . Отримано експертний звіт №01-0004-18-СБ від 22.03.2018. Продовжується розробка проектної документації стадії РП. Надана заява до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для отримання ТУ на підключення електрообладнання до мережі електропостачання.

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

У зв'язку з недостатнім фінансуванням в 2016-2017 роках, реалізація заходу продовжується в 2018 році. У квітні 2018 року ПрАТ «Київспецтранс» отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» по проекту «Реконструкція та та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» № 00-0003-18/ПБ (10-0381-16) від 10.04.2018.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів

За рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році КП «Київкомунсервіс» закуплено 150 контейнерів для збору небезпечних відходів, що утворюються у складі побутових.

Станом на 01.06.2018 року встановлено 125 контейнерів для збору небезпечних відходів на території м. Києва, 6 контейнерів знаходяться в резерві.

У І півріччі 2018 року обсяг вивезених роздільно зібраних побутових відходів становить - 44634,96 куб.м.

Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу

У 2018 році передбачено будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм - пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу. Визначено проектну організацію, ТОВ "Енерго-Інвест". Укладено 6 договорів на проектування за адресами: вул. Михайла Грушевського, 8/16; вул. Трьохсвятительська, 8; вул. Костянтинівська, 5; Контрактова площа, 8; вул. Лаврська, 24; на розі вулиць Великої Васильківської та Євгена Коновальця. Здійснюється розробка проектно-кошторисної документації.

Капітальні ремонти на 2018 рік не передбачені.

Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами

Проводиться робота щодо розробки проектної документації для встановлення підземних контейнерів. Виготовлено 31 проект, з яких отримано - 23. Проводиться робота з встановлення контейнерів.

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами)

Оголошено тендери закупівлі за кошти бюджету м. Києва. Очікується укладання договорів. Низький рівень платоспроможності підприємств сфери поводження з відходами.

Ритуальні послуги

Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста

У 2018 році передбачено кошти для відведення земельної ділянки. Роботи не виконувались.

Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки

Розширення Лісового кладовища. Отримано погодження проекту від Департаменту містобудування та архітектури. Проект поданий на подальше узгодження до Державного агентства лісових ресурсів України. Проект пройшов погодження в Державному агентстві лісових ресурсів України (лист від 04.11.2016 №02-33/6075-16). Проект пройшов експертизу Державної експертизи землевпорядної документації. Подано документи до Держгеокадастру для отримання номеру земельної ділянки. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України.

Будівництво ІІ черги Південного кладовища. В 2015 році документи по відведенню земельної ділянки щодо розширення Південного кладовища були виготовлені в повному обсязі та передані на погодження у встановленому порядку у відповідні структури. Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання

до голови Києво-Святошинської РДА з проханням видати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території.

Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві. Ведеться процес реалізації проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул. Байкова, 6 в Голосіївському районі (1 черга).

З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі".

Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c).

Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'яку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації.

Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Розроблена технічнаої документація із землеустрою. (№113 від 25.09.17). Розроблена технічна документація із землеустрою.

Будівництво туалету на Байковому кладовищі на вул. Байковій, 1-5,6 в м. Києві. Видано розпорядження ВО КМР (КМДА) №1222 від 05.10.2017 щодо будівництва, укладено договір. Будівельні роботи виконано повністю в межах фінансування.

Інженерний захист територій

Виконання робіт з інженерного захисту територій

У 2018 році передбачено роботи на 16 об'єктах. Підрядними організаціями ведуться будівельні роботи на схилі Совської балки, на просп. Червонозоряному та на вул. Нижньоюрківській, 53, розпочато роботи на Дніпровському схилі біля Пішохідного мосту. На об'єктах протизсувні роботи на схилі озера Глинка та Батиєвої гори (вул. Локомотивна) - здійснюється процедура визначення підрядної організації. На решта 2 об'єктах здійснюється розробка ПКД . Ще на 8 об'єктах не вирішено питання внесення змін до назв об'єктів.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд

КП "СУППР" щомісячно проводиться поточний ремонт гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі підприємств.

Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери

Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів

КП «Київкомунсервіс» для більш відкритого та всебічного висвітлення діяльності підприємства налагоджено систему систематичного інформування

друкованих видань та Інтернет-порталів щодо питань, пов'язаних із поводженням з відходами у місті Києві. У зв'язку з встановленням контейнерів для небезпечних відходів для населення проводиться роз'яснювальна робота щодо поводження з небезпечними відходами, що утворюються у складі побутових. Розроблені методичні матеріали для проведення лекцій та тренінгів у навчальних закладах міста, розповсюджується екологічна розмальовка, проведено роз'яснювальну роботу серед населення.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Заступник директора І. Пастухов

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками за І півріччя 2018 року за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2018 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
2134676,50	1829436,50	305240,00	-	259948,28	259948,28	0,00	-	1874728,22	1569488,22	305240,00	-