ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 26.01.2018 № 058/3/1-904
На від

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання за 2017 рік міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3,4;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 5 – 7.

Додатки: на 38 арк.

Заступник директора І. Пастухов

Радченко В.М.
Друкар Г.М.
Гончаренко А.В. 279 12 66

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за 2017 рік

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2017 рік				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів за 2017 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспец-експлуатація»	0,00	0,00	0,00	0,00	Відповідно до виданих Печерською райдержадміністрацією розпоряджень, проводиться робота щодо передачі житлових будинків з комунальної власності на баланс ОСББ «Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ «Імені Архітектора Добровольського» за адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, ОСББ «П.Мирного, 5» за адресою: вул. П.Мирного, 5, ОСББ «Прогрес 28/19» за адресою: вул. Лютеранська, 28/19, ОСББ «Дніпро» за адресою: вул. Грушевського, 4-А, ОСББ «Зелене подвір'я» за адресою: Велика Васильківська, 45, ОСББ «Печерськ-17»	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Створено 134 ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	29 (уповноважені особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за несвоєчасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи реагування відповідно до наданих повноважень.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Робочою групою у складі депутатів Київради,фахівців Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту фінансів розроблено проект рішення Київради "Про створення на базі комунального концерну "Центр комунального сервісу" ресурсних центрів ОСББ" від 28.11.2017 № 08/231-2943/ПР (далі - проект Рішення), де буде надаватись правова, технічна, фінансова,проектна та інформаційна підтримка для створення та супроводження ОСББ. Проект отримав підтримку ПК Київради з питань ЖКГ та ПЕК, ПК Київради з питань бюджету та СЕР. Опрацьовано правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київради щодо проекту. Проект готується до розгляду Київрадою.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства												
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	80000,00	0,00	80000,00	0,00	По перехідних об'єктах з 2016 року роботи завершено на всіх 69 об'єктах (це 84 ліфта) ліфти введено в експлуатацію. По нових об'єктах проведено допорогові закупівлі з визначенням проектної організації по всіх 143 об'єктах (це 184 ліфта), та укладено договори по 143 об'єкту (це 184 ліфта). отримано експертних звітів по 136 об'єктах (це 171 ліфтів). Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями по виконанню будівельно-монтажних робіт по 131 об'єктах (це 160 ліфтів). Ведуться будівельно–монтажні роботи по 34 об'єктам (це 38 ліфтів). Введено ліфтів в експлуатацію 51 нових об'єктів (це 58 ліфтів).	147704,90	9219,70	138485,20	0,00	По 6 об'єктах (це 12 ліфтів) у зв'язку зі змінами у містобудівному законодавстві проектно-кошторисна документація проходить комплексну експертизу за всіми напрямками що збільшує терміни підготовки документації для проведення процедури закупівель по виконанню будівельно-монтажних робіт. По 5 об'єктах (11 ліфтів) відкриті торги не відбулися в зв'язку з невідповідністю наданої учасниками технічної документації
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.	522766,10	2642,60	462608,00	57515,50	-
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРІТ СПОРТ», з яким укладено 177 договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв'язку з технічною неможливістю облаштування спортивних майданчиків. По 3 об'єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій. Станом на 29.12.2017 року встановлено 172 спортивних майданчиків. Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено ТОВ "Торгово-будівельна компанія "Київексклюзивбуд", з яким укладено 5 договорів та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», з яким укладено 113 договорів, з яких 6 Договорів розірвано у зв'язку з технічною неможливістю облаштування ігрових майданчиків. Станом на 29.12.2017 року встановлено 112 ігрових майданчиків.	50348,41	3799,60	45628,70	920,11	У звязку з технічною неможливістю виконати роботи з облаштування майданчиків.
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	280 об'єктів - виконано, 24 об'єкта - розпочато роботу	119714,40	1066,10	118648,30	0,00	-
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів 2017 року). Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено 82 проекти, по яким будуть проводитись роботи. Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 20.09.2017 № 1160 щодо доповнення адресного переліку об'єктів (загальна кількість 135 шт). Станом на 29.12.2017 роботи по 110 об'єктам виконані в повному обсязі. Проведено реконструкція (модернізація) ІТП в 29 житлових будинках, утеплення фасадів в 33 будинках, утеплення крівлі в 3-х житлових будинках, проведено енергоефективні заходи з заміни освітлення на енергозберігаюче у 10 будинках. На деяких об'єктах роботи виконані частково (15 об'єктів - роботи з заміни дверей та вікон на енергозбері	83075,70	0,00	83075,70	0,00	Виконано частково. Внесення змін до адресного переліку та затвердження його наприкінці вересня 2017 року відтермінували у часі виконання запланованих у 2017 році робіт. Не виконано роботи ОСББ (30%), невидані або несвоєчасно видані технічні умови від Київенерго, збільшення вартості та обсягу робіт у зв'язку зі зміною технічних умов Київенерго.

2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	7000,00	0,00	7000,00	0,00	За 2017 рік уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 25 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів.	4500,00	0,00	4500,00	0,00	-
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	223200,00	0,00	103200,00	120000,00	Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об'єктів). По 17 об'єктам бюджетної сфери велися роботи. За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об'єктам велися проектні роботи, проектні роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об'єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська, 22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання. Будівельно-монтажні роботи виконано. За рахунок коштів НЕФКО: По 4м об'єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018 році.	196391,80	13871,20	154594,00	27926,60	-
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	39000,00	0,00	0,00	39000,00	У 2017 році завершені роботи по модернізації системи освітлення у всіх закладах, де планувалась модернізація, відповідно до РозпорядженняВО КМР (КМДА) від 12.03.2014 №253 (зі змінами) - 33 об'єкти.	31115,71	0,00	29170,11	1945,60	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	260,00	0,00	260,00	0,00	-
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	34000,00	0,00	4000,00	30000,00	Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.09.2016 №904 затверджено 12 закладів освіти, на яких планувалось виконувати роботи. У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати проводилось корегування проектної документації, розробленої в 2016 році. Отримано експертні висновки по 11ти об'єктам. Проведено електронні закупівлі на БМР. Було укладено 2 договори з переможцем ТОВ "СТС Сервіс ЛТД" на 4 об.	782,80	0,00	782,80	0,00	Відповідно до листа ТОВ "СТС-сервіс" від 06.12.2017 № 427 роботи по об'єктам в цьому році виконуватись не будуть у зв'язку з несприятливими погодними умовами в передбачений період виконання робіт. Договори розірвано.

2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	3170,00	0,00	3170,00	0,00	В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2000,00	0,00	2000,00	0,00	У 2017 році фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму та підписання енергосервісних контрактів в м. Києві відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», а саме: 1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об'єктів для впровадження енергосервісу (140 закладів освіти м. Києва); 2. Залучені інвестори; 3. Надано підтримку інвесторам по забезпеченню проведення технічного огляду та оцінки економічної привабливості об'єктів для інвестування в енергосервіс; 4.Сформовано та затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) №1321 від 25.10.2017 р. щодо проведення закупівлі енергосервісу; 5. Надано організаційну та методологічну допомогу замовникам для оголошення тендерів на закупівлю енергосервісу; 6. До 31.12.2017 року замовниками оголошено 80 тендерів на закупівлю енергосервісу для закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
							2.3. Система водопостачання та водовідведення					
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	6000,00	0,00	6000,00	0,00	1. Капітальні ремонти бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік - 3351,5 тис.грн.: по всім об'єктам з КР бюветних комплексів- 21 та КР артезіанських свердловин -2. завершені роботи. 2. Капітальне будівництво бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік -11530,9 тис.грн., в тому числі перспективне проектування - 1174,8 тис.грн.: завершено роботи з будівництва 1-го бюветного комплексу та 4-х артезіанських свердловин малої продуктивності.Виконані роботи з перспективного проектування будівництва 6-ти бюветних комплексів та 14 - ти артезіанських свердловин малої продуктивності	12941,90	0,00	12941,90	0,00	1.Завершені роботи по капітальному ремонту з 21 бюветного комплексу і 2 артезианських свердловин. 2.Роботи з будівництва 1-го бюветного комплексу та 4-х артезіанських свердловин малої продуктивності завершено. Роботи з будівництва бюветного комплексу на вул. Йорданській,11 в Оболон. р-ні перенесені на 2018р. у зв'язку зі складними погодними умовами та неможливістю виконувати роботи з буріння свердловини на будівельному майданчику . Виконані роботи з перспективного проектування 20-ти об'єктів.
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											
2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	303120,50	196769,55	106350,95	0,00	Станом на 01.01.18 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 98,5% Протягом звітнього року продовжувались роботи з влаштування камер, 10/1,10/2, 12/1, 12/2, підключення К12 до напірних колекторів, та вторинної обробки щитової проходки тунелю від стволу 10/2 до 10/3 (97%). У IV кв.поточного року введено в експлуатацію I, II черги та 1-й ПК III черги. 2-й ПК III черги буде введено в експлуатацію в II кв. 2018 року (технологічні роботи, які мають бути реалізовані після повного переключення стоків на Другу нитку).	203547,30	62820,50	140726,80	0,00	-

2.3.4.2.	Реконструкція Головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.	Реконструкція Бортницької станції аерації:											
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	285756,80	0,00	285756,80	0,00	Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/І3. В листопаді затверджено розпорядження ВО КМР (КМД)А про затвердження ПКД від 06.11.2017 №1394. В кінці грудня поточного року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної підрядної організації.	290,10	0,00	290,10	0,00	Програму 2017 року виконано на 96,6%
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	63150,00	63150,00	0,00	0,00	У вересні 2017 року завершено повний комплекс будівельних робіт (100 % від проектних об'ємів). Протягом листопада - грудня 2017 р., згідно з умовами договору, генпідряднику перераховано суму гарантійного утримання (борг за 2016 рік та утримання 2017 року). Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії.	32536,00	17582,00	14954,00	0,00	Програму 2017 року виконано на 93,1% Роботи, в рамках виконання підготовчих робіт по 5 ПК І черги будівництва, виконані на 100%. Сума неосвоєних коштів повернута до державного бюджету у зв'язку з економією від вартості укладених договорів.
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси)	ПАТ «АК «Київводоканал»	2730000,00	0,00	0,00	2730000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	276000,00	0,00	276000,00	0,00	Скоригована проектно-кошторисна документація. отримано експертний звіт №2643/е/17 від 21.11.2017 року. Оголошені відкриті торги для визначення підрядної організації UA-2017-11-07-003227-с. Орієнтовний строк початку аукціону 12.02.2018 року.	50,10	0,00	50,10	0,00	Строк проведення відкрих торгів (міжнародні)
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	270359,40	0,00	270359,40	0,00	1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києв: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.	135882,15	0,00	53923,00	81959,15	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладених Договорів. Будівельні роботи по об'єкту "Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва" завершено в повному обсязі
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, ІІІ черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналі-заційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	229500,00	0,00	229500,00	0,00	1. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва: Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми "ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Укладено договір на розробку проектної документації з ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС" та надано авансовий платіж для розробки проектної документації. Проектна документація розроблена та готується до передачі в експертизу.	214215,49	0,00	123767,40	90448,09	Роботи з розробки проектної документації ведуться згідно графіка виконання робіт

2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	532300,00	532300,00	0,00	0,00	Будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до графіка.	104343,25	0,00	5100,00	99243,25	-
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	60480,00	0,00	60480,00	0,00	Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	132960,00	0,00	132960,00	0,00	Перехідні об'єкти Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкти реалізуються за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.: 1. Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва; 2. Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва; 3. Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва; 4. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва; 5. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 км в Голосіївському районі м.Києва; 6. Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням енергозберігаючого	40817,63	0,00	0,00	40817,63	Проведено тендерну процедуру визначення підрядної організації: Реконструкція КНС «Водопарк» по вул. Мурманській,2 в Деснянському районі м. Києва.
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	65622,90	0,00	65622,90	0,00	Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експетрний звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/І3). Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 29.12.2016 №1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера). Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацювання питання щодо пошуку джерела фінансування на виконання проектних (РД) та будівельних робіт
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	50000,00	0,00	50000,00	0,00	ПРОВЕДЕНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МКР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ. Д'ЯЧЕНКО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ", РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ОБ'ЄКТАМ "БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В МКР. БОРТНИЧІ", "БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ". У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ - 9 ОБ'ЄКТІВ.	38508,41	0,00	23062,60	15445,81	-
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП).											-
2.4.2.1.	в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	30550,00	0,00	30550,00	0,00	У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) . Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. За 2017 рік повністю завершено роботи на 138 об'єктах, на стадії завершення роботи із модернізації 60 закладів. Роботи будуть завершені в 2018 році.	32278,40	0,00	8441,40	23837,00	-
2.4.2.2.	у житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	25000,00	0,00	0,00	25000,00	Виконано БМР	16554,68	0,00	0,00	16554,68	-
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	250000,00	0,00	0,00	250000,00	КИЇВЕНЕРГО. Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року. БМР - прокладено 2812 м. труб. КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Будівництво теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській. Виконано коригування проектно–кошторисної документації з внесенням не передбачених обсягів робіт по благоустрою та асфальтуванню території, не врахованих перетинаючих мереж, зміни напрямку мережі, зміни технології прокладання мережі. Проектна документація передана до експертної організації. Отримано експертний звіт – 31.10.2017р. №2530/е/17 . Розпочаті роботи з благоустрою завершених ділянок перекладених мереж.Проведені пусконалагоджувальні роботи індивідуальних теплових пунктів будинків № 26 та № 28. Будівництво теплових мереж та монтаж двох ІТП виконано. Розпочата переговорна процедура (оголошення UA-2017-12-15-000348) на виконання додаткових робіт. Розпочата процедура прийому СВП «Київські теплові мережі» ділянок теплотраси та змонтованого обладнання ІТП.	72023,23	0,00	3705,70	68317,53	КИЇВЕНЕРГО. Реконструкція ТМ-6 ТОВ «Євроконструкція» (від ТМ-1 ТЕЦ-5) від шахти підйому (ШП) до шахти опуску (ШО) на мосту ім. Патона (БМР).Проектно-вишукувальні роботи не виконувались. До початку ПВР необхідно провести експертизу стану мостових конструкцій. КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Необхідність коригування проектних рішень, отримання експертного звіту та проведення переговорної
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Розпочата робота щодо отримання нових ТУ від ПрАТ «АК «Київводоканал» та внесення змін до розділу проекта «Водопостачання» (виконання додаткових робіт з перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків).Електронні закупівлі щодо визначення проектної організації для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових ТУ та зміни назви об'єкта будівництва буде проведено у 2018 році.	78728,66	0,00	37008,20	41720,46	Не скоригована проектна документація. Необхідність отримання нових ТУ від ПрАТ "АК "Київводоканал"

2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	24500,00	0,00	0,00	24500,00	Проектно-вишукувальні роботи з модернізації насосних агрегатів з встановленням гідромуфт за адресами: РК «М. Борщагівка», вул. Жмерінська, 14, СТ-1, вул. Жилянська, 85 виконано до 2016 року, будівництво не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Встановлення теплоутилізатора на котлі № 5 котельні СТ «Біличі» (ПВР): тендерні процедури по закупівлі послуги не проводяться в зв'язку зі зміною інвестиційної програми СВП "КТМ" 2016 і 2017 років	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:											-
2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням КМДА від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 -відсутні в Програмі 2017 року. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Виконано гідравлічні випробування тепломеханічної частини обладнання. Завершено пуско-налагоджувальні роботи з налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Для включення котельні в роботу на новому обладнанні передано СВП «Київські теплові мережі» на затвердження виконавчу документацію. Виконано утеплення трубопроводів, виконані пусконалагоджувальні роботи режимного котельного обладнання. проведено навчання технічного персоналу.Для завершення реконструкції необхідне коригування проектної документації.Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочаті після затвердження проектно-кошторисної документації у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією.	1031,20	0,00	1031,20	0,00	У зв'язку з неотриманням експертного звіту роботи по реконструкції будівлі котельні будуть розпочаті у 2018 році.
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:											
2.4.9.1.	Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	48000,00	0,00	0,00	48000,00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.2.	Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	140,00	0,00	0,00	140,00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.3.	Реконструкція котелень з переведенням їх на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	300,00	0,00	0,00	300,00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	45000,00	0,00	45000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:											
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	736000,00	0,00	0,00	736000,00	Розроблено проектну документацію, проведені процедури закупівель кабелю та муфт 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	Тривалий термін тендерних процедур
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	248000,00	0,00	0,00	248000,00	Розроблено проектну документацію, розпочато виконання робіт по КРУЕ 110 кВ	80893,08	0,00	0,00	80893,08	-

2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	469000,00	0,00	0,00	469000,00	Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.4.	Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І черга живлення ПС «ВУМ».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	40000,00	0,00	0,00	40000,00	Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	50000,00	0,00	0,00	50000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	43770,50	0,00	8754,10	35016,40	Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення відкритих торгів.31.05.2017 р. опубліковано оголошення про проведення торгів для визначення проектної організації. Аукціон по визначенню проектної організації відбувся 31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри, 15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські слухання.	2285,60	0,00	2285,60	0,00	Роботи виконуються відповідно календарного плану.
2.5.2.	Будівництво системи комплексів (заводів) з переробки твердих побутових відходів:											
2.5.2.1.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються в північно-західній частині м. Києва (розміщення - с. Озера, Бородянського району Київської області).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.2.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – с. Підгірці).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.3.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.4.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Колекторна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.5	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – с Проліски).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	150000,00	0,00	0,00	150000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.6	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі ТЕЦ-6).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.7	Створення потужностей з переробки будівельних та великогабаритних відходів на базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	75000,00	0,00	0,00	75000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	21819,50	0,00	21819,50	0,00	У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було передано на експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 року було отримано експертний звіт щодо виявлених помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації (№10-0938-16 (10-0381-16) від 21.07.2017). Після отримання вказаного звіту проектна організація – ПАТ «Укрводпроект» відкоригувала проект згідно з зауваженнями та передала, разом із замовником, на повторну експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза». На цей час готується договір на повторну експертизу проект. На замовлення КП "Київкомунсервіс" здійснено технічне переоснащення очисних споруд полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області на суму 22257,1 тис.грн.	22257,10	0,00	22257,10	0,00	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	3600,00	0,00	1200,00	2400,00	Придбання КП «Київкомунсервіс» нових контейнерів для збирання небезпечних відходів в складі побутових – 150 од.	999,70	0,00	999,70	0,00	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2369,00	0,00	2369,00	0,00	СВКП "Київводфонд" виконані роботи по капітальному ремонту 7од. Громадських вбиралень в повному обсязі	3131,40	0,00	3131,40	0,00	Роботи виконано в повному обсязі
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од на суму 10931,0 тис.грн КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн. Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од на суму - 22491,0 тис.грн.	33532,80	0,00	33532,80	0,00	Значна частина місць встановлення підземних контейнерів знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень у Міністерстві культури України та Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що уповільнило процес отримання експертизи проектної документації. Також, необхідно отримати технічні умови на встановлення контейнерів , погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами, які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше.
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	10000,00	0,00	0,00	10000,00	КП "Київкомунсервіс" придбано: сміттєвозів – 4 од. Бортовий вантажний автомобіль з краном маніпулятором, мультіліфтом та змінними кузовами - 1 од. , Обладнання для мийки контейнерів - 1 од., екскаватор навантажувач - 2 од., самоскид - 2 од., Мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів - 1 од., Вантажопасажирський автомобіль для перевезення небезпечних відходів -1 од. Підприємствами сфери поводження з побутовими відходами придбано: сміттєвози – 6 од.	85699,20	0,00	79199,20	6500,00	-

2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	5000,00	0,00	0,00	5000,00	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами у сфері поводження з відходами придбано, орендовано та відремонтовано - 2470 контейнерів	13929,10	0,00	11441,80	2487,30	-
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність земельної ділянки під будівництво нового крематорію	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	28190,00	0,00	28190,00	0,00	**Розширення Лісового кладовища.**Проект пройшов Державну експертизу землевпорядної документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України. **Будівництво II черги Південного кладовища**. Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням надати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території. **Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м.Києві.** Ведеться процес проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО". **Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в голосіївському районі (1 черга).** Отримано розпорядження КМДА(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, укладено договір, ведуться будівельні роботи. Були оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). За результатами аукціону, визначено переможця БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ Затверджено розпорядження ВО КМР(КМДА)(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, уклад	700,00	0,00	700,00	0,00	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	34760,60	0,00	34760,60	0,00	Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями; збір та аналіз інформації, що стосується об"єкту проектування. З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі". Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c). Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'яку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації. Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутність державного акта на право користування земельною ділянкою
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	10000,00	0,00	10000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

2.7. Інженерний захист територій												
2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік обєктів визначається за результатами моніторингу КП "СУППР")	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київбудреконструкція", КП «СУППР»	20000,00	0,00	20000,00	0,00	КП «КБР» по об'єктах:-**протизсувні роботи на схилі озера Глинка-** Підрядною організацією ТОВ «Ягуар» у 2017 році влаштовано 90 м тимчасової дороги. Проведена закупка та встановлено інклінометричні труби для моніторингу стану схилу. На даний час на об'єкті виконано роботи зі знесення зелених насаджень в зоні влаштування монтажної площадки для будівництва підпірної стіни ПС-1, прокладено кабелі 0,4 кв електропостачання. Виконано влаштування монтажної площадки для буронабивної установки. Проводяться роботи з будівництва підпірної стіни ПС-1. Виконано - улаштування бурових паль діаметром 820 мм – 223 шт., влаштування залізобетонної закидки ПС-1 – 100 м3. -Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул.Петра Радченка - у 2017 році підрядною організацією ТОВ «Основа» улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-1 – 100 % ; - улаштування гідроізоляції – ПС-1 - 100%; - улаштування дренажу – 100%; улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-2 – 100%; улаштування гідроізоляції – 100%; змонтовано 5-оглядових колодязів: 2 шт. на ПС-1 та 3 шт. ПС-2. Крім того, виконано улаштування бетонної підготовки для обв'язувальної балки – 24,3 м.куб,улаштування обв'язувального пояса для ПС – 1,2,3 – 74 м3, тимчасове електропостачання – 916 м. Виконано улаштування дренажної системи ПС1 – 130 м, ПС2 – 145 м, ПС3 – 155 м, дощової каналізації 60 м, виконано під'єднання системи водовідведення до міського колектору. Роботи по об'єкту виконані на 90%. Отримано експертний звіт спеціалізованої експертної організації (ТОВ «Експертиза в будівництві») № 2810-4299-17/УЕБ від 29.11.2017 року та за результатами переговорної процедури укладено договір на додаткові роботи з підрядною організацією ТОВ «Основа». Враховуючі погодні умови завершити роботи з благоустрою планується у квітні місяці 2018 року. - укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 - у 2017 році підрядною організацією ТОВ «Варда спецбуд монтаж» встановлено бурові ін'єкційні палі - 21 шт.; - улаштовано застіний дренаж – 85 м; - проведено вирубку дерев – 8м3; - планування схилу 1100 м2; - відновлення арматурних випусків паль – 21 шт.; - армування монолітного обв'язувального поясу – 50 м, виконується відновлення гідроізоляції пс (тип 3), виконується планування ґрунту до проектних відміток під протиерозійні геомати «Енкомат» -300 м2. В процесі виконання будівельних робіт на Об'єкті виникла необхідність виконання додаткових робіт, пов'язаних з посиленням вже спорудженої підпірної стіни, у зв'язку з її обстеженнями та виявленими порушеннями і невідповідністю проекту в конструкції буронабивних паль. Тому, подальше виконання обсягів робіт, передбачених умовами договору, технологічно неможливо без внесення змін до раніше розробленої проектної документації та виконання додаткових робіт з посиленням вже спорудженої підпірної стіни. Отримано експертний звіт спеціалізованої експертної організації Філія «Київоблбудекспертиза» ДП «Київоблбудінвест» № 01-0702-17/ЦБ.У грудні місяці 2017 року було розміщено оголошення UA-2017-12-06-004141-c- Аукціон відбувся 25.12.2017 року. Триває кваліфікація переможця	35835,70	0,00	35835,70	0,00	**Протизсувні роботи на схилі озера Глинка- Роботи призупинені в зв'язку з коригуванням проектної документації. не отримано експертний звіт. Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул.Петра Радченка - затримка виконання робіт в повному обсязі пов'язана з необхідністю корегування проекту в частині кошторисної документації (значне зростання заробітної плати в будівництві, зміна деяких конструктивних рішень, врахування додаткових обсягів робіт) та необхідності проведення переговорної процедури закупівлі на додаткові роботи. Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 -Виконання обсягів робіт, передбачених умовами договору, технологічно неможливо без внесення змін до раніше розробленої проектної документації та виконання додаткових робіт з посиленням вже спорудженої підпірної стіни. у зв'язку з підвищенням загальної кошторисної вартості виникла необхідність проведення нової процедури закупівлі-відкриті торги.**
2.7.8.	Капітальний ремонт гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	3000,00	0,00	3000,00	0,00	КП "СУППР" щомісячно проводиться поточний ремонт гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутність фінансування
3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	60,00	0,00	10,00	50,00	Послуги надані в повному обсязі. Акт здачі-прийняття робіт, протоколи засідань Державної кваліфікаційної комісії	0,00	0,00	0,00	0,00	При проведенні заходів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення ОСББ голови правлінь ОСББ та ЖБК, а також всі бажаючі направляться на зазначені заходи.
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10600,00	0,00	10000,00	600,00	На даний час не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру.	0,00	0,00	0,00	0,00	Не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру.Виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	300,00	0,00	300,00	0,00	КП "Київкомунсервіс" Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення, видано буклет з питань поводження з небезпечними відходами (тираж 20 тис.примірників), екологічну розмальовку (5 тис. примірників), інформаційні наклейки на підземні контейнери - 1200 шт.	105,00	0,00	105,00	0,00	-

3.2. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	20,00	0,00	20,00	0,00	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 03.11.2011 № 996 районними в місті Києві державними адміністраціями постійно здійснюється співпраця з громадськістю та надаються консультації.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Магістральні трубопроводи централізованого опалення, що проходять по мостах через р. Дніпро у м. Києві не знаходяться на балансовому утриманні комунального підприємства «Київавтошляхміст», яке входить до складу комунальної корпорації «Київавтодор» і є балансоутримувачем мостів м. Києва.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.4.	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	400,00	0,00	400,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ВСЬОГО:			**10451899,20**	**792219,55**	**2161673,25**	**7498006,40**		**2419777,00**	**111001,70**	**1652243,51**	**656531,79**	

Додаток 2

Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
за 2017 рік

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2017 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету - 792 219,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 161 673,25 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 7 498 006,40 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік передбачені видатки у обсязі 2 834 679,56 тис. грн.

У 2017 році фактичне фінансування завдань Програми становить 2 834 679,56 тис. грн., що відповідає 27,12 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 1 937 743,8 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 125 291,10 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 771 644,66 тис. грн.

За 2017 рік стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.01.18	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	2 161 673,25	1 937 743,80	1 652 243,51	85,27
Державний бюджет	792 219,55	125 291,10	111 001,70	88,60
Інші кошти	7 498 006,40	771 644,66	656 531,79	85,08
Всього:	**10 451 899,20**	**2 834 679,56**	**2 419 777,00**	**85,36**

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови збереження економічно обґрунтованого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Процес реформування житлово-комунального сектору, прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін до діючих законодавчих актів в галузі не проходить осторонь зацікавлених киян та організованих будинкових громад. Так, новоствореним навчальним центром «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу» розпочато та успішно читається курс лекцій: «Комунальний лікбез»: просто про складне».

На базі 10 районних в місті Києві державних адміністрацій проведено зустрічі та презентації, підготовлені фахівцями уповноважених кредитних установ щодо умов кредитування ОСББ та ЖБК, компаніями-постачальниками і виробниками – щодо сучасного енергоефективного та енергозберігаючого обладнання і матеріалів, які використовуються у житловому секторі задля покращення комфорту проживання в ньому та зменшення витрат на споживання енергоресурсів.

Широкої популярності серед мешканців та персоналу столичної галузі житлово-комунального господарства набув курс лекцій «Комунальний правовий лікбез: просто про складне», зокрема окремий лекційний блок «Енергоефективність – доступна для всіх», читання якого проводиться у навчальному центрі «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу».

Фахівцями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та залученими експертами галузі житлово-комунального господарства протягом звітного періоду 2017 року забезпечено взаємодію з киянами, які виявили бажання відвідувати лекції та вебінари Школи обізнаного киянина «ШОК», на яких читалися лекції з питань законодавства в сфері житлово-комунального господарства та з інших питань, що цікавили мешканців як співвласників багатоквартирних будинків; в інтерактивному режимі надавалися роз'яснення та відповіді на питання, що цікавили киян.

Крім цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у 2017 році забезпечено постійне висвітлення на веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та відповідних розділах офіційного сайту Київської міської державної адміністрації актуальної інформації щодо популяризації державної та місцевих програм енергоефективності житлових будинків серед населення.

З метою заохочення ОСББ та ЖБК до реалізації енергоефективних заходів, які дозволять досягти економії тепла й коштів, у 2017 році у місті Києві пройшов конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках, в яких діють об'єднання співвласників та в кооперативних будинках.
З метою підвищення зацікавленості організованих власників (ОСББ та ЖБК) у впровадженні в належних їм будинках сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій у всіх районах столиці, через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального сервісу», протягом 2017 року проведено широкомасштабні інформаційні кампанії з представниками районної влади, міжнародними та громадськими організаціями та експертами галузі щодо міських програм (механізмів) співфінансування впровадження енергоефективних заходів, співфінансування

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення, реконструкції та реставрації, заохочення до участі у державній програмі фінансової підтримки стосовно придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів, як за рахунок коштів державного бюджету, так і місцевих бюджетів.

У 2017 році співробітниками Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на базі всіх районних в місті Києві державних адміністрацій, районних підрозділів комунального концерну «Центр комунального сервісу» проведено інформаційну компанію серед мешканців та співробітників комунальних та приватних житлово-експлуатаційних підприємств щодо нової міської програми, що пропонує через механізм співфінансування проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

18 жовтня 2017 року у Міжнародному конгрес-холі «Український дім», в рамках Європейського тижня місцевої демократії в м. Києві, пройшов Другий муніципальний форум «Енергоефективна столиця», проведений за ініціативи столичних ОСББ та ЖБК, за підтримки Київської міської державної адміністрації. Співорганізаторами Форуму виступили комунальний концерн «Центр комунального сервісу», громадська організація «Платформа комфорту» та ТОВ «ПРИОРИТЕТ-2000». Форум відвідало понад 400 осіб, зокрема представники ОСББ та ЖБК, громадськість міст Києва, Львова, Тернополя, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Одеси та міст Київщини, міжнародні партнери. Також у Форумі взяли участь провідні компанії, підприємства та організації галузі енергоефективності та енергозбереження. Форум став масштабним комунікаційним майданчиком для обміну досвідом із впровадження енергоефективних заходів та енергозбереження. У ході Форуму були підведемо підсумки року реалізації міських програм у сфері енергоефективності, презентовано найбільш оригінальні енергоефективні столичні проекти, продемонстровано кращий досвід України у сфері енергоефективності будівель. Провідними темами для обговорення були «теплі кредити», ЕСКО-контракти у житловій сфері. По закінченню офіційної частини Форуму проводилися круглі столи, де кожен учасник мав змогу отримати професійну консультацію ведучих фахівців, знайти або обмінятися новими ідеями тощо.

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

У 2017 році виконувалися такі роботи:

Ліфтове господарство

По перехідних об'єктах з 2016 року роботи завершено на всіх 69 об'єктах (84 ліфта) ліфти введено в експлуатацію.

По нових об'єктах проведено допорогові закупівлі з визначенням проектної організації по всіх 143 об'єктах (184 ліфта), та укладено договори по 143 об'єкту (184 ліфта). Отримано експертні звіти по 136 об'єктах (171 ліфт).

Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями по виконанню будівельно-монтажних робіт по 131 об'єктах (160 ліфтів).

Ведуться будівельно–монтажні роботи по 34 об'єктам (38 ліфтів).

Введено ліфтів в експлуатацію 51 нових об'єктів (58 ліфтів).

По 6 об'єктах (12 ліфтів) у зв'язку зі змінами у містобудівному законодавстві проектно-кошторисна документація проходить комплексну експертизу за всіма напрямками, що збільшує терміни підготовки документації для проведення процедури закупівель по виконанню будівельно-монтажних робіт.

По 5 об'єктах (11 ліфтів) відкриті торги не відбулися в зв'язку з невідповідністю наданої учасниками технічної документації.

Асфальтування

У 2017 році виконано роботи з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів по 280 об'єктах, на 24 об'єктах - розпочато роботу. Відновлено 249,5 тис.кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

Оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів 2017 року). Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено 82 проекти, по яким будуть проводитись роботи.

Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 20.09.2017 № 1160 адресний перелік об'єктів доповнено (загальна кількість 135 об'єктів). Станом на 29.12.2017 роботи по 110 об'єктам виконані в повному обсязі. Проведено реконструкцію (модернізацію) ІТП в 29 житлових будинках, утеплено фасади в 33 будинках, утеплено крівлі в 3-х житлових будинках, проведено енергоефективні заходи з заміни освітлення на енергозберігаюче у 10 будинках. На деяких об'єктах роботи виконані частково (15 об'єктів - роботи з заміни дверей та вікон на енергозберігаючі). На 10 об'єктах роботи не виконано (7 ІТП, 1 альтернативне джерело енергії, 2 фасади).

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

У 2017 році продовжувалося співробітництво Департаменту житлово-комунальної інфраструктури з Держенергоефективності та уповноваженими банківськими установами, залученими Урядом до Державної програми фінансової підтримки населення щодо впровадження енергофективних заходів у житловому секторі (ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»).

З метою популяризації державної програми підтримки організованих власників на впровадження енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках, а також пропагування механізмів їх реалізації, забезпечено розміщення на офіційних веб-сторінках Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних

адміністрацій інформаційних матеріалів. Крім цього, було забезпечено організацію та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та зустрічей з населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі районних в м. Києві державних адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані механізми співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі м. Києва.

За 2017 рік уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 25 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів. Загальна сума відшкодування у 2017 році становить 4,5 млн. грн.

Будівлі бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об'єктів).

По 17 об'єктам бюджетної сфери велися роботи.

За рахунок коштів бюджету м. Києва: по 12 об'єктам велися проектні роботи, проектні роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1 об'єкту (ДНЗ № 300 вул. Радунська, 22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасад, цоколь, заміна вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання. Будівельно-монтажні роботи виконано.

За рахунок коштів НЕФКО: по 4 об'єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018 році.

Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

У 2017 році завершені роботи по модернізації системи освітлення у всіх закладах, де планувалась модернізація, відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) №253 (зі змінами) - 33 об'єкти.

Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів

У 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість коригування цієї системи, а також пошук джерел фінансування.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів

У 2017 році фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму та підписання енергосервісних контрактів в м. Києві відповідно до Закону України «Про

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», а саме:

1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об'єктів для впровадження енергосервісу (140 закладів освіти м. Києва);

2. Залучені інвестори;

3. Надано підтримку інвесторам по забезпеченню проведення технічного огляду та оцінки економічної привабливості об'єктів для інвестування в енергосервіс;

4.Сформовано та затверджено розпорядження КМР (КМДА) №1321 від 25.10.2017 щодо проведення закупівлі енергосервісу;

5. Надано організаційну та методологічну допомогу замовникам для оголошення тендерів на закупівлю енергосервісу;

6. До 31.12.2017 року замовниками оголошено 80 тендерів на закупівлю енергосервісу для закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Система водопостачання та водовідведення

Відновлення роботи бюветних комплексів.

У звітному періоді 2017 року проведено таку роботу:

1. Капітальні ремонти бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік - 3351,5 тис.грн.: по всім об'єктам з КР бюветних комплексів- 21 та КР артезіанських свердловин - 2. Завершені роботи.

2. Капітальне будівництво бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік - 11530,9 тис.грн., в тому числі перспективне проектування - 1174,8 тис.грн.: завершено роботи з будівництва 1-го бюветного комплексу та 4-х артезіанських свердловин малої продуктивності. Виконані роботи з перспективного проектування будівництва 6-ти бюветних комплексів та 14 - ти артезіанських свердловин малої продуктивності.

Роботи з будівництва бюветного комплексу на вул. Йорданській,11 в Оболонському районі перенесені на 2018 рік у зв'язку зі складними погодними умовами та неможливістю виконувати роботи з буріння свердловини на будівельному майданчику.

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

Станом на 01.01.2018 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 98,5%. Протягом звітнього місяця продовжувались роботи з влаштування камер, 10/1,10/2, 12/1, 12/2, підключення К12 до напірних колекторів, та вторинної обробки щитової проходки тунелю від стволу 10/2 до 10/3 (97%).

У IV кварталі 2017 року введено в експлуатацію I, II черги та 1-й ПК III черги.

2-й ПК III черги буде введено в експлуатацію в II кварталі 2018 року (технологічні роботи, які мають бути реалізовані після повного переключення стоків на Другу нитку).

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І-ша черга будівництва. Насосна станція першого підйому

Програму 2017 року виконано на 96,6%. Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/ІЗ. В листопаді затверджено розпорядження КМР (КМДА) "Про перезатвердження проекту "Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва" (Коригування) "І черга будівництва. Насосна станція першого підйому" від 06.11.2017 № 1394. В кінці грудня 2017 року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної підрядної організації.

Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації

У вересні 2017 року завершено повний комплекс будівельних робіт (100 % від проектних об'ємів). Протягом листопада - грудня 2017 року згідно з умовами договору, генпідряднику перераховано суму гарантійного утримання (борг за 2016 рік та утримання 2017 року).

Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії.

Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації

Скоригована проектно-кошторисна документація. отримано експертний звіт №2643/е/17 від 21.11.2017 року. Оголошені відкриті торги для визначення підрядної організації UA-2017-11-07-003227-c. Орієнтовний строк початку аукціону 12.02.2018 року.

Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій

1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києві: будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.

3. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва: об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми "ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Укладено договір на розробку проектної документації з ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС" та надано авансовий платіж для розробки проектної документації. Проектна документація розроблена та готується до передачі в експертизу.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експертний звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/ІЗ). Проектна документація затверджена розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 29.12.2016 №1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера).

Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.

Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій

Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 в Голосіївському районі м.Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: територія НВЦ "Україна" в Голосіївському районі м. Києва: будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)

У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) . Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. За 2017 рік повністю завершено роботи на 138 об'єктах, на стадії завершення роботи із модернізації 60 закладів. Роботи будуть завершені в 2018 році.

Реконструкція теплових пунктів

Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Розпочата робота щодо отримання нових ТУ від ПрАТ «АК

«Київводоканал» та внесення змін до розділу проекта «Водопостачання» (виконання додаткових робіт з перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків). Електронні закупівлі щодо визначення проектної організації для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових ТУ та зміни назви об'єкта будівництва буде проведено у 2018 році.

Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511: котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші)

Виконано гідравлічні випробування тепломеханічної частини обладнання. Завершено пуско-налагоджувальні роботи з налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Для включення котельні в роботу на новому обладнанні передано СВП «Київські теплові мережі» на затвердження виконавчу документацію. Виконано утеплення трубопроводів, виконані пусконалагоджувальні роботи режимного котельного обладнання, проведено навчання технічного персоналу. Для завершення реконструкції необхідне коригування проектної документації. Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочаті після затвердження проектно-кошторисної документації у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією.

Реконструкція об'єктів газопостачання

Фінансування коштами інвесторів не здійснювалось.

Санітарне очищення міста Києва

Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва

Підготовлено технічне завдання для визначення проектної організації шляхом проведення відкритих торгів. 31.05.2017 опубліковано оголошення про проведення торгів для визначення проектної організації. Аукціон по визначенню проектної організації відбувся 31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри, 15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські слухання.

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було передано на експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 було отримано експертний звіт щодо виявлених помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації (№10-0938-16 (10-0381-16) від 21.07.2017). Після отримання вказаного звіту проектна організація – ПАТ «Укрводпроект» відкоригувала проект згідно з зауваженнями та передала, разом із замовником, на повторну експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза». На цей час готується договір на повторну експертизу проекту.

На замовлення КП "Київкомунсервіс" здійснено технічне переоснащення очисних споруд полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області на суму 22257,1 тис.грн.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів

Придбання КП «Київкомунсервіс» нових контейнерів для збирання небезпечних відходів в складі побутових – 150 од.

Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу

СВКП "Київводфонд" виконані роботи по капітальному ремонту 7 од. громадських вбиралень в повному обсязі.

Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами

Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од. на суму 10931,0 тис.грн.

КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн. Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од. на суму - 22491,0 тис.грн.

Значна частина місць встановлення підземних контейнерів знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень у Міністерстві культури України та Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що уповільнило процес отримання експертизи проектної документації. Також, необхідно отримати технічні умови на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами, які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше.

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами)

КП "Київкомунсервіс" придбано: сміттєвозів – 4 од., бортовий вантажний автомобіль з краном маніпулятором, мультіліфтом та змінними кузовами - 1 од., обладнання для мийки контейнерів - 1 од., екскаватор навантажувач - 2 од., самоскид - 2 од., мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів - 1 од., вантажопасажирський автомобіль для перевезення небезпечних відходів - 1 од.

Підприємствами сфери поводження з побутовими відходами придбано: сміттєвози - 6 од.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва

КП «Київкомунсервіс» та підприємствами у сфері поводження з відходами придбано, орендовано та відремонтовано - 2470 контейнерів.

Ритуальні послуги

Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста

Відсутність земельної ділянки під будівництво нового крематорію.

Розширення Лісового кладовища

Проект пройшов Державну експертизу землевпорядної документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України.

Будівництво II черги Південного кладовища

Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням дати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території.

Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві

Ведеться процес проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул. Байкова, 6 в Голосіївському районі (1 черга)

Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.10.2017 №1222 щодо будівництва, укладено договір, ведуться будівельні роботи. Були оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). За результатами аукціону, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Розроблена технічна документація із землеустрою.

Будівництво туалету на Байковому кладовищі на вул. Байковій, 1-5,6 в м. Києві

Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.10.2017 №1222 щодо будівництва, укладено договір. Будівельні роботи виконано повністю в межах фінансування.

Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах

Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями; збір та аналіз інформації, що стосується об'єкту проектування.

З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі".

Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c).

Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'язку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації.

Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.

Інженерний захист

Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік обєктів визначається за результатами моніторингу КП "СУППР")

Протизсувні роботи на схилі озера Глинка. Підрядною організацією ТОВ «Ягуар» у 2017 році влаштовано 90 м тимчасової дороги. Проведена закупка та встановлено інклінометричні труби для моніторингу стану схилу. На даний час на об'єкті виконано роботи зі знесення зелених насаджень в зоні влаштування монтажної площадки для будівництва підпірної стіни ПС-1, прокладено кабелі 0,4 Кв електропостачання. Виконано влаштування монтажної площадки для буронабивної установки. Проводяться роботи з будівництва підпірної стіни ПС-1. Виконано - улаштування бурових паль діаметром 820 мм – 223 шт., влаштування залізобетонної закидки ПС-1 – 100 м3.

Протиаварійні роботи з укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка. У 2017 році підрядною організацією ТОВ «Основа» улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-1 – 100 % ; улаштування гідроізоляції – ПС-1 - 100%; улаштування дренажу – 100%; улаштування залізобетонних підпірних стін ПС-2 – 100%; улаштування гідроізоляції – 100%; змонтовано 5-оглядових колодязів: 2 шт. на ПС-1 та 3 шт. ПС-2.

Крім того, виконано улаштування бетонної підготовки для обв'язувальної балки – 24,3 м3,улаштування обв'язувального пояса для ПС – 1,2,3 – 74 м3, тимчасове електропостачання – 916 м. Виконано улаштування дренажної системи ПС1 – 130 м, ПС2 – 145 м, ПС3 – 155 м, дощової каналізації 60 м, виконано під'єднання системи водовідведення до міського колектору. Роботи по об'єкту виконані на 90%. Отримано експертний звіт спеціалізованої експертної організації (ТОВ «Експертиза в будівництві») № 2810-4299-17/УЕБ від 29.11.2017 року та за результатами переговорної процедури укладено договір на додаткові роботи з підрядною організацією ТОВ «Основа». Враховуючі погодні умови завершити роботи з благоустрою планується у квітні місяці 2018 року.

Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53. У 2017 році підрядною організацією ТОВ «Варда спецбуд монтаж» встановлено бурові ін'єкційні палі - 21 шт.; - улаштовано застіний дренаж – 85 м; - проведено вирубку дерев – 8м3; - планування схилу 1100 м2; - відновлення арматурних випусків паль – 21 шт.; - армування монолітного обв'язувального поясу – 50 м, виконується відновлення гідроізоляції пс (тип 3), виконується планування ґрунту до проектних відміток під протиерозійні геомати «Енкомат» -300 м2. В процесі виконання будівельних робіт на об'єкті виникла необхідність виконання додаткових робіт, пов'язаних з посиленням вже спорудженої підпірної стіни, у зв'язку з її обстеженнями та виявленими порушеннями і невідповідністю проекту в конструкції буронабивних паль. Тому, подальше виконання обсягів робіт, передбачених умовами договору, технологічно неможливо без внесення змін до раніше розробленої проектної документації та виконання додаткових робіт з посиленням вже спорудженої підпірної стіни. Отримано експертний звіт спеціалізованої експертної організації Філія «Київоблбудекспертиза» ДП «Київоблбудінвест» № 01-0702-17/ЦБ.У грудні місяці 2017 року було розміщено оголошення UA-2017-12-06-004141-c. Аукціон відбувся 25.12.2017 року. Триває кваліфікація переможця.

Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі. По об'єкту завершено будівельно-монтажні роботи першої черги будівництва. Виконано перерахунок кошторисної документації з урахуванням нової середньомісячної заробітної плати на другу чергу будівнцивта. Отримано експертний звіт. За результатами конкурсних торгів визначено переможця - ТОВ «Основа», укладено договір підряду. Ведуться будівельні роботи- встановлено огородження будівельного майданчика. Влаштовано 20 паль на ПС-4 (10 паль довжиною – 10 м та 10 паль довжиною – 14 м).

Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської у Солом'янському районі. Проектна організація ТОВ «Київська проектна група» згідно укладеного договору і графіку завершила коригування розробленої проектно-кошторисної документації відповідно до оновлених вихідних даних. Проведено узгодження проектних рішень з інженерним відділом Департаменту містобудування та архітектури. Від філії «Київоблбудекспертиза» державного підприємства «Київоблбудінвест» отримано позитивний експертний звіт від 15.05.2017 № 01-0047-16/ЦБ. Загальна кошторисна вартість складає 15 034,561 тис. грн. Розміщено оголошення ua-2017-06-16-001298-a на проведення тендеру щодо визначення підрядної організації та проведення будівельних робіт. Аукціон відбувся 21.07.2017 року. Переможцем визначено ТОВ «Гарантбуд». Підписано договір підряду № 5-кт від 07.08.2017. Відповідно до умов договору ТОВ «Гарантбуд» отримала аванс в сумі 1 412 448,00 грн. До Держархбудінспекції надіслано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 29.09.2017 року отримано дозвіл Держархбудінспекції на виконання будівельних робіт №КВ 112172680086. Погоджено межі будівельного майданчика, улаштовано під'їзні шляхи, підведені тимчасові інженерні мережі. Проведено обстеження зелених насаджень, акт на знесення на підпису в управлінні екології та природних ресурсів. Влаштовано майданчик для розташування бурової установки. За звітний період виконані роботи з улаштування буро- набивних паль ПС-2 d - 620 мм; l – 16 м 32 шт. (100%) . Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Провідницької та Радісної у Солом'янському районі Проведено узгодження проектних рішень з інженерним відділом Департаменту містобудування та архітектури. Робочий проект передано на розгляд експертизи . На сьогодні знімаються зауваження до кошторисної документації, отримані від філії «Київоблбудекспертиза» державного підприємства «Київоблбудінвест» в зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати. Також вирішується питання отримання нових технічних умов на підключення до мережі дощової каналізації і влаштування автопід'їзду КК «Київавтодором». Згідно скоригованого календарного плану виконання проектних робіт експертний звіт планується отримати у січні місяці. Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва. Кошторисну документацію скориговано на залишок робіт. Проектна документація передана до експертної організації. Отримано експертний звіт №01-0076-17/КД/П від 06.06.2017р. Оголошені відкриті торги ua-2017-10-25-001887-b. Аукціон відбувся 13.11.2017 р. За результатами аукціону переможцем визначено ТОВ «Гарантбуд».

Укладено договір підряду № 27-кт від 14.12.2017. Оформлюється дозвіл на початок будівельних робіт.

Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській і №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі. Документацію передано на розгляд експертизи. Кошторисна документація відкоригована відповідно до зауважень ДП "Укрдордержбудекспертизи". У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати відбувається коригування проектно-кошторисної документації. Експертний звіт планується отримати у січні місяці.

Протиаварійні роботи на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова, протизсувні роботи на схилах озера біля садиби №7 Учбового провулку, протизсувні роботи на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 по вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі міста Києва. Проектну документацію передано для проведення експертизи до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Заступник директора І. Пастухов

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками за 2017 рік за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2017 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
2063034,90	1937743,80	125291,10	-	1763245,21	1652243,51	111001,70	-	299789,69	285500,29	14289,40	-

Додаток 4

Звіт
про виконання результативних показників у 2017 році
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	Витрат					
1	Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.	10 451 899,20	2 419 777,00	-8 032 122,20	23,15	
2	у тому числі:					
3	Витрати з Державного бюджету	792 219,55	111 001,70	-681 217,85	14,01	Захід програми не фінансувався в повному обсязі, а саме: п. 2.3.6.3. Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV

						пускові комплекси та інші).
4	Витрати з бюджету м. Києва	2 161 673,25	1 652 243,51	-509 429,74	76,43	Недофінансування заходів у сфері: водопостачання та водовідведення, газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії, ритуальні послуги
5	Кошти інших джерел	7 498 006,40	656 531,79	-6 841 474,61	8,76	Не фінансувались заходи: за рахунок коштів ПАТ «Київенерго» через заблоковані рахунки (розділ газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії) та будівництво хімічного очищення димових газів на філіалі заводу «Енергія». Відповідно до графіку не користовувалися коштом МФО при виконанні заходу «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод

						і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси)» роботи виконуються відповідно до затвердженого графіку.
	Продукту					
1	Кількість ліфтів, що планується замінити, модернізувати та реконструювати, од.	135	142	+7	105,2	
2	Кількість будинків, що планується капітально відремонтувати, од.	595	502	-93	84,4	
3	Кількість ігрових та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, од	160	284	+124	177,5	
4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів, що планується відновити, тис.кв.м.	20,0	249,5	+229,5	1247,5	
5	Кількість будівель бюджетної сфери, на яких планується провести термосанацію, од.	20	1	-19	5,0	
6	Кількість контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, що планується встановити, од.	1200	150	-1050	12,5	Виділені видатки на 2017 рік в розмірі 1000,0 тис.грн.
7	Кількість свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів, що планується відремонтувати, од.	6	6	0	100	
	Ефективності					
1	Середня вартість заміни, модернізації та	650,0	1500,0	+850,0	230,8	

	реконструкції одного ліфта, тис. грн.					
2	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку, тис. грн., у тому числі: Покрівлі Фасади Мережі Сходові клітини	208,0 259,0 212,0 97,7 198,0	464,9 360,17 997,24 187,25 314,95	+256,9 +101,17 +785,24 +89,55 +116,95	223,5 139,1 470,4 191,7 159,1	
3	Середня вартість облаштування одного спортивного та ігрового майданчика, тис. грн.	65,0	72,0	+7,0	110,8	
4	Середня вартість відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів, тис. грн.	1,0	0,385	-0,615	38,5	
5	Середня вартість термосанації однієї будівлі бюджетної сфери, тис. грн.	11000,0	13700,0	+2700,0	124,6	
6	Середня вартість 1 контейнеру для роздільного збирання побутових відходів, тис. грн.	3,0	6,6	+ 3,6	220,0	Зростання витрат на виготовлення 1 контейнеру (матеріали, заробітна плата)
7	Середня вартість відновлення 1 бюветного комплексу, тис. грн.	1000,0	1043,62	+43,62	104,36	
8	Середня вартість будівництва однієї колумбарної стіни, тис. грн.	-	-	-	-	
	Якості (відносно 2015 року)					
1	Зменшення зношених ліфтів, %	20	> 0,3	-19,7	1,5	Обсяг фінансування робіт є недостатнім для досягнення планового значення
2	Підвищення енергоефективності житлових будинків, %	12	2	-10	16,67	
3	Створення умов для оздоровлення та дозвілля, тис. осіб/рік	160	310	+150	193,75	
4	Покращення стану прибудинкової території, %	8	8	0	100	

5	Динаміка щорічного зменшення теплоспоживання у будівлях бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва, Гкал	8750	437,5	-8312,5	5,0	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів внаслідок проведення термосанації будівель бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва (в розрахунку до тарифів, діючих станом на 09.2015) тис. грн.	15000,0	750,0	-14250,0	5,0	
7	Частка обсягу перероблених (в т.ч. відсортованих) побутових відходів у загальному обсязі побутових відходів, що утворюються в м. Києві, %	31 (7,0)	34,0	+3,0	109,7	
8	Динаміка кількості контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, од.	4900	150	- 4750	3,06	Виділені видатки на 2017 рік в розмірі 1000,0 тис.грн.
9	Відношення кількості контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, що встановлені до потреби, %	81,6	12,5	-69,1	15,32	
10	Забезпечення мешканців питною водою, тис. осіб/рік	160	160	0	100	
11	Питома вага побудованих колумбарних стін до потреби, %	-	-	-	-	