УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
бульвар Т.Шевченка,3, м. Київ, 01004, тел. (044)279-14-46,факс 279-89-62, Call – центр (044) 15-51
E-mail:osvita@kievcity.gov.ua, Код ЄДРПОУ 02147629

11.10.2018 № 063-10033
на №08/285-249 від 02.10.2018

Голові Постійної комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту
Старостенко Г.В.

Шановна Ганно Вікторівно!

На виконання протокольного доручення Постійної комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту від 19.09.2018 №19/70, щодо надання інформації про стан виконання робіт та план-графік з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, повідомляємо.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2017 №287 «Про затвердження переліку, об'єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» затверджено перелік з 66 об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

Розпорядником бюджетних коштів є Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовником проведення робіт – Комунальне підприємство «Житло-сервіс», генеральною підрядною організацією – Товариством з обмеженою відповідальністю «ФФУ Продакшн».

Відповідно до укладених договорів між замовником та підрядною організацією, будівництво футбольних полів зі штучним покриттям необхідно завершити до 25.12.2018 року.

Станом на 11.10.2018 року, жодне з футбольних полів не введено в експлуатацію. З 66 об'єктів – 33 мають стан готовності 95-99%, 29 об'єктів мають стан готовності 50-90%, 3 об'єкти 30-40% і 1 поле – менше 30% готовності.

Графіки робіт по кожному об'єкту затверджені додатками до договорів на будівництво (реконструкцію) футбольних полів зі штучним покриттям, які укладені між Комунальним підприємством «Житло-сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакшн».

Комунальне підприємство «Житло-сервіс» листом від 09.08.2018 №110/012-859 звернулось до ТОВ «ФФУ Продакшн», з проханням надання актуального графіка виконання робіт по будівництву футбольних полів.

Станом на 11.10.2018 року, актуальних графіків виконання робіт, ТОВ «ФФУ Продакшн», не надано.

Додаток: інформація про стан виконання робіт на 1 (одному) аркуші.

З повагою

Директор Олена ФІДАНЯН

Лолашвілі
270-50-53

СТАН ВИКОНАННЯ РОБІТ з будівництва (реконструкції) полів зі штучним покриттям

№	Район	№ закладу та адреса	Підготовчі роботи	Основа майданчика	Огорожа майданчика	Синтетичне покриття	Підсипка, ворота, сітка, благоустрій	% виконання
1	Деснянський район	№119, вул. Закревського 15 б						99
2		№152, вул. Курчатова 18/1						95
3		№189, вул. Милютенка 5						99
4		№247, вул. Закревського 37 б						99
5		№259, пр. Маяковского 21 г						95
6		№264, вул. Бальзака 8 г						99
7		№282, вул. Закревського 65 а						99
8		№283, вул. Данькевича 13						99
9		№292, вул. Данькевича 5						95
10		№320, вул. Будищанська 8						85
11		КМК, вул. Драйзера 9а						99
12	Оболонський район	№ 8 вул. Вишгородська, 6						95
13		№ 9 , вул. Рокосовського,5						95
14		№ 14 , вул. Макіївська, 5						80
15		№ 157 пр.Оболонський, 12-в						95
16		№ 210,вул. Йорданська 22а						99
17		№ 231 , вул. Богатирська 2в						95
18		№ 232 вул. Йорданська 4г						99
19		№ 239,пр.Оболонський, 16-д						99
20		№ 298,вул.Героїв Сталінграда,						95
21	Подільський район	№19, вул.Білицька55						99
22		№34, вул.Межова,22						95
23		№118, вул.Тульчинська,5						60
24		№242, пр.Правди,64-г						95
25		№257, вул.Гонгадзе,7-г						95
26	Святошинський район	№35, вул.Гната Юри, 10-б						50
27		№131, вул.Литвиненко-Вольгемут,2						60
28		№162, вул.Рахманінова, 47						60
29		№197, вул.Потапова,12						85
30		№198, вул.Тулузи, 6						90
31	Соломенський район	№43, вул.Преображенська 17						90
32		№46, вул.Василенка 10						55
33		№69, вул.Донецька 25						99
34		№161,вул.акад.Каблукова 14						95
35		№178, пр.Повітрофлотський 22						60
36		№229, вул.Виборзька 57						35
37		№279, вул.Сергія Колоса 50						95
38		КПІ, вул.Уманська 33						95
39	Шевченківський район	№23, вул.Салютна 11-а						97
40		№70, вул.Пугачова 10						80
41		№138, вул.Січових Стрільців 27						20
42	Печерський район	№80, б.Дружби народів,12-б						60
43		№109,ул.Панаса Мирного,24						80
44	Голосіївський район	№179,пр.Голосіївський 120-в						95
45		№122, вул.Китаївська 22						80
46		№220, вул.Маршала Якубовского 7-г						90
47		№319,пр.Лобановского 146-148						95
48	Дарницький район	№105,вул.Симферопільська 10						95
49		№113,вул.Вакуленчука 50-а						80
50		№127,вул.Ялтинська 13						60
51		№266,вул.арх.Вербицького 14-г						99
52		№280,вул.Евг.Харченка 23-б						80
53		№291,вул.Тростянецька 19						60
54		№309,вул.Григоренка 21-в						99
55		№323, вул.Мішуги 5						75
56		Сканд.гимн.вул.Гмирі 3-б						90
57	Дніпровський район	№14,вул.Перова 3						60
58		№98, вул.Микитенка 7						60
59		№126, вул.Пражська 14						60
60		№136,вул.Ентузіастів 29/3						95
61		№146,вул.Миру 11						90
62		№158,вул.Сулеймана Стальского 12						35
63		№188,вул.Будивельників 10						30
64		№191,вул.Серафимовича 9-а						60
65		№234,вул.Радужная 12						80
66		№246,вул.Кибальчича 7						80

в процесі