ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 28.10.16 № 058/3/1- 10461
На № 058-7724 від 04.10.2016

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.209 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання у ІІІ кварталі 2016 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,5;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 3 – 4.

Додатки: на _____ арк. в 1 прим.

Директор І. Павлик

Богдан В.І.
Острянко О.А. 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми за I півріччя 2016 року

1. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування відповідального виконавця програми)

3. **Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)**
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. **Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
Етап виконання												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Завдяки створенню нових ОСББ змінено форму управління у житлових будинках комунальної власності – 2, відомчі-3, інвестиційні – 8.
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість консультацій 260, 248 створено ОСББ з початку року
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Залучено 51 уповноважену особу
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000,00	-	80000,00	-	16598,93	-	16598,93	-	Капітальний ремонт та заміна ліфтів (11 об'єкти) розпочаті роботи на 15 об'єктах
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000,00	-	100000,00	-	28873,95	-	28729,85	144,10	Виконувалися роботі по: заміні вікон, утепленню фасадів, ремонту сх. клітин, ремонт ел. мереж, ремонту покрівлі.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	3691,26	-	3691,26		Облаштування ігрових майданчиків (22 об'єкти)

2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	24717,82	-	24717,82		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови (46 об'єктів)
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	2421,00	-	2421,00	-	Придбано 9 тракторів
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000,00	-	20000,00	-	1337,40	-	-	1337,400	Оголошено конкурс по енергоефективним проектам з 15.03.2016 по 15.04.2016. Визначено переможців конкурсу 14.06.2016
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000,00	-	5000,00	-	326,20	-	326,20	-	Рішенням Київською міською радою від 07.07.2016 № 565/565 затверджено Положення на стимулювання впровадження енергоефективних
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000,00	-	-	100000,000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												

2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500,00	-	79700,00	108800,000	55373,90	-	39732,90	15641,000	Ведуться проектні роботи на 16 об'єктах. 13 об'єктів ПКД виконано на 100%, 3 об'єкти - 80%. По об'єкту СШЗ № 264 ведуться будівельно-монтажні роботи, по об'єктах ДВЗ №584 та ДНЗ № 598 розпочато нову процедуру конкурсних торгів (у зв'язку з відміною попередньої).
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	350000,00	317000,00	-	33000,000	3045,90	-		3045,90	НЕФКО: виконано модернізацію систем освітлення у 5 закладах освіти
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	1040,00	-	1040,00	-	52 плити
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	6720,00	-	3360,00	3360,000	-	-	-	-	-
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	4920,00	-	4920,00	-	540,00	-	540,00	-	Станом на 29.09.2016 проведено 395 енергоаудитів

2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2016 № 520 "Про затвердження базових рівнів для закладів бюджетної сфери комунальної
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.1.	Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, УКБ «Позняки – Інвест»	2016	22906,80	-	22906,80	-	210,00	-	210,00	-	-
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	6000,00	-	6000,00	-	6540,20	-	6540,20	-	Введено в експлуатацію 2 свердловини, 10 об'єктів в стадії роботи
2.3.3.	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	13000,00	-	13000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											-
2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360,10	236360,10	160000,00	-	181209,70	53864,40	127345,30	-	Виконано роботи з вторинної обробки-8644 м (88,9%).
2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												

2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136,40	-	8136,40	-	807,00	-	807,00	-	22.08.2016 року затверджено титул на виконання проектно-вишукувальних робіт. Укладено договір від 02.09.2016 № 031604 з ДП «Київінжпроект» «ТОВ НВП «Київпроект» на кориіування проектно-кошторисної документації та оплачено аванс.
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п`ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	80019,20	80019,20	-	-	59478,90	59478,90	-	-	Роботи виконані на 80%. Завершено роботи по встановленню огорожі, прокладанню тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику.
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	1750000,00	-	-	1750000,000	-	-	-	-	-

2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	50000,00	-	50000,00	-	325,70	-	325,70	-	Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560) та терміну виконання робіт відповідно до умов договору з ДП «ЖИЛКОМ» тривалість проведення експертизи
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											-
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845,90	-	252845,90	-	3155,20	-	3101,70	53,500	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі, відновлення каналізування на двох самопливних колекторах

2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300,00	-	202800,00	7500,000	352,80	-	352,80	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних
2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030,00	536030,00	-	-	10289,50	-	10289,50	-	Виконані будівельні роботи з влаштування каналізаційної камери №20 з монтажем пластикових листів антикорозійного захисту Відновлено роботи на об'єкті.Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440,00	-	16440,00	-	100,00	-	100,00	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів,
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400,00	-	34400,00	-	2836,90	-	-	2836,90	Реконструкція 6 об'єктів

2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377,70	-	70377,70	-	345,60	-	345,60	-	Отримано Експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/13, генеральний проектувальник - ТОВ «Інжкомпроект».
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000,00	-	40000,00	-	5000,00	-	5000,00	-	Будівництво каналізаційних мереж для приватних будинків
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	96000,00	-	32000,00	64000,000	14200,00	-	14200,00	-	-
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4.2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463,00	-	32463,00	-	4849,00	-	4206,10	642,90	Розроблено проектну документацію, виконано роботи по 4 МІТП. Щомісячно проводиться обслуговування 922 МІТП та 871 лічильника.

2.4.2.2.	-в житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	21000,00	-	-	21000,000	-	-	-	-	-
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	5000,00	-	5000,00	-	3150,00	-	-	3150,00	Встановлено в 5 житлових будинках комунальної власності 7 ІТП
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100000,00	-	0,00	100000,000	0,00	-	0,00	-	-
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	104218,20	-	4218,20	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	24500,00	-	-	24500,000	-	-	-	-	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100498,00	-	498,00	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:							-	-	-	-	-
2.4.8.1.	Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	8000,00	-	8000,00	-	-	-	-	-	-

2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	*2016*	142447,40	-	142447.40	-	4104,90	-	4104.90	-	Завершується монтаж системи опалення та вентиляції, прокладання трубопроводів та встановлення запірної регулюючої напірної арматури.Отримано технічні рішення від СВП «Київські теплові мережі» та СВП «Кабельні мережі». Отримано два технічних рішення від СВП
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з							-	-	-	-	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700,00	-	7700,00	-	-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою							-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	10000,00	-	-	10000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000,00	-	-	15000,000	216,70	-	-	216,700	Проектно-вишукувальні роботи виконуються в 2016 році
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	*2016*	46300,00	-	-	46300,000	19782,17	-	-	19782,170	Замінено відключаючих при-строїв на сучасні шарові крани, проведено реконструкцію ГРП та ШРП, встановлено лічильники газу для населення, виконано ремонт станцій катодного захисту.

2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	282229,50	-	56445,90	225783,600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	21819,50	-	21819,50	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	*2016*	3500,00	-	3500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивації полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	*2016*	3600,00	-	1200,00	2400,000	564,90	-	-	564,90	Кількість відремонтованих контейнерів - 181 Кількість нових контейнерів - 864
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753,00	-	2753,00	-	713,50	-	713,50	-	Завершено капітальний ремонт 1 громадської вбиральні
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	30,00	-	-	30,00	Кількість нових контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових-3

2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	17820,86	-	-	17820,86	Кількість сміттєвозів - 32
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	5000,00	-	-	5000,000	5645,32	-	-	5645,32	Кількість нових та відремонтованих контейнерів- 5203
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2016	11030,00	-	11030,00	-	-	-	-	-	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700,00	-	4700,00	-	-	-	-	-	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	2016	4750,00	-	4750,00	-	-	-	-	-	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	7360,00	-	7360,00	-	-	-	-	-	-
2.6.5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	1145,00	-	1145,00	-	429,80	-	429,80	-	Підписано договір та ведуться будівельні роботи
2.6.6.	Будівництво мереж електро-постачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-

2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	*2016*	4300,00	-	4300,00	-	-	-	-	-	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	52000,00	-	52000,00	-	330,30	-	330,30	-	ДП «Інститут «Київінжпроект» виконано робочу документації стадія «РД» відповідно до графіка. Триває узгодження з власникам земельних ділянок щодо виконання БМР на їх ділянках.
2.7.2.	Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	20000,00	-	20000,00	-	12187,40	-	12187,40	-	За звітний період виконано: улаштування паль ПС (підпірна стіна)-1 (з 92 виконано 81шт.), ПС-2 – 94 шт., ПС-3-72 шт. Виконано обв'язувальний пояс ПС-3 104 м. куб. обв'язочна балка – 100%, дренаж 114,5 м – 100%, дощова каналізація – 70%.
2.7.3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	11000,00	-	11000,00	-	-	-	-	-	-
2.7.4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000,00	-	8000,00	-	3,00	-	3,00	-	Виконано обстеження зелених насаджень та отримано акт від КО "Київзеленбуд".

2.7.5.	Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. .Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	4000,00	-	4000,00	-	100,00	-	100,00	-	Укладено договір на проектні роботи з ТОВ «Київська проектна група».
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2016	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	*2016*	60,00	-	10,00	50,000	13,75	-	13,75		25 послуг
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	*2016*	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												

3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	Проведено 126 консультацій з ініціативними групами житлових будинків
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через	Департамент транспортної інфраструктури	*2016*	1500,00	-	1500,00	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	110,00	-	110,00	-	109,45	-	109,45	-	Укладено договір на виконання наукової розробки на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
3.3.3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	100,00	-	100,00	-	119,56	-	-	119,56	Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674,700	1169409,300	1740571,800	2751693,600	492988,470	113343,300	308613,960	71031,210	-
								8,7	9,6	17,7	2,6	

Додаток 5

Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2016 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
1068953,10	1034403,30	4400,00	30149,80	308613,96	308613,96	0,00	0,00	760339,14	725789,34	4400,00	30149,80

Пояснювальна записка
до щоквартального (проміжного) звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у III кварталі 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2016 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету - 1 169 409,3 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва - 1 740 571,8 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування - 2 809 971,1 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік передбачені видатки у обсязі 1068,95 тис. грн.

У III кварталі 2016 року фактичне фінансування завдань Програми становить 492 988,47 тис. грн. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 308 613,96 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 113 343,30 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 71 031,21 тис. грн.

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

У 2016 році Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва та бюджетом міста Києва не передбачено фінансування заходів цього розділу Програми.

Не дивлячись на це, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури на постійній основі проводились заходи, спрямовані на удосконалення системи управління у сфері ЖКГ, а саме:

семінари щодо змін у законодавстві та їх вплив на систему управління житлово-комунального господарства;

веб-лекції в «Школі обізнаного киянина»;

ресурсними центрами РДА та сервісними центрами Центру комунального сервісу надаються консультації щодо порядку створення та реєстрації ОСББ;

Департаментом було організовано та проведено:

конференцію на тему: «Управління житлом в місті Києві. Підсумки та перспективи» в рамках II Міжнародної спеціалізованої виставки «Вода, тепло, будинок», що проходила у м. Києві у вересні цього року;

Перший муніципальний форум з енергоефективності «Енергоефективна столиця»;

2 семінари на тему: «Зміни у законодавстві та їх вплив на систему управління житлово-комунального господарства» в приміщенні Київської міської державної адміністрації; проведення фахівцями Департаменту постійної інформаційно-роз'яснювальної роботи з мешканцями та організованими співвласниками на базі РДА).

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

Реконструкція, заміна та модернізація ліфтового господарства

Завершено роботи по перехідним об'єктам 2015 року (57 адрес). Проведено електронні торги щодо визначення проектної організації по 97 об'єктам, будівельно-монтажної організації по 95 об'єктам з 101 згідно адресного переліку. Укладено договорів на виконання проектних робіт – 97 , на виконання БМР – 88. Отримано експертних звітів - 46. Підрядні організації виконують роботи з комплектації та виготовлення обладнання. Розпочаті роботи на 15 об'єктах.

Для визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів по 7-ми об'єктах. Оголошення від 29.07.2016 року опубліковано у Віснику державних закупівель про проведення конкурсних торгів 06.09.2016, 08.09.2016, 12.09.2016 року. Проведено відкриті торги: 16.09.2016р. - 1 об'єкт, 20.09.2016р. – 3 об'єкти, 23.09.2016р. – 3 об'єкти, Триває процес оцінки наданих пропозицій.

Розпорядженням КМДА №840 від 15.09.2016 року було внесено зміни до адресного переліку. Відповідно до цих змін необхідно додатково провести допорогові закупівлі з використанням електронної системи закупівель у відповідності до Порядку здійснення допорогових закупівель,затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року №35 і регламенту авторизованого електронного майданчика «E-tender» по 5 об'єктах .

Заміна ліфтів відбулася на (11 об'єктах), розпочаті роботи на 15 об'єктах.

Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

Виконано роботи із заміни вікон на 24 об'єктах (в тому числі на 2 житлових будинках, що належать ОСББ) у Голосіївському районі, на 1 об'єкті у Дніпровському районі,

У Дніпровському районі виконані роботи із ремонту сходових клітин (14 об'єктів), ремонту електромереж – 3 об'єкти, ремонт покрівлі – 5 об'єктів, ремонт вхідних груп – 1 об'єкт, ремонт ІТП – 3 об'єкти.

У Печерському районі модернізація системи освітлення здійснена у 36 будинках.

У Солом'янському районі виконані роботи з утеплення фасадів 400,0 кв. м.

Виконані роботи з облаштування ігрових та спортивних майданчиків у Святошинському районі на 7 об'єктах, у Голосіївському районі на 15 об'єктах, у Дніпровському районі на 11 об'єктах.

Виконані робити з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів у Святошинському районі на 9 об'єктах, у Голосіївському районі на 15 об'єктах, у Оболонському районі, у Дніпровському районі на 4 об'єктах.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

З метою сприяння функціонуванню та створенню ОСББ на виконання рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», проведено конкурс проектів, за якими передбачається впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування. Визначено 62 переможці конкурсу. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 року № 714 визначено комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником виконання робіт на об'єктах переможців конкурсу.

Переможцями конкурсу забезпечено виконання робіт за рахунок власних коштів у обсязі 1337,4 тис. гривень.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.

Розпочато відшкодування частини кредиту позичальникам банків ПАТ «Державний ощадний банк України» (прокредитовано 3 позичальники енергоефективні заходи реалізовано 1 позичальником, що отримав відшкодування на суму 25 000 грн.) і ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (прокредитовано 14 позичальники, енергоефективні заходи реалізували 12 позичальників, що отримали відшкодування на суму 301 175, 08 грн.).

Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету Києва

Термосанація будівель бюджетної сфери

Ведуться проектні роботи на 16 об'єктах. 13 об'єктів ПКД виконано на 100%, 3 об'єкти - 80%. По об'єкту СШЗ № 264 ведуться будівельно-монтажні роботи, по об'єктах ДВЗ №584 та ДНЗ № 598 розпочато нову процедуру конкурсних торгів (у зв'язку з відміною попередньої).

Виконана *модернізація систем освітлення* у 5 закладах освіти за рахунок коштів НЕФКО.

Розроблено проектну документацію, виконано роботи по 4 МІТП. Щомісячно проводиться обслуговування 922 МІТП та 871 лічильника.

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення

- «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому».

22.08.2016 року затверджено титул на виконання проектно-вишукувальних робіт. Укладено договір від 02.09.2016 № 031604 з ДП «Київінжпроект» «ТОВ НВПП «Київпроект» на коригування проектно-кошторисної документації та оплачено аванс.

- «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Отримано Експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/13, генеральний проектувальник - ТОВ «Інжкомпроект».

- Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво

технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації З державного бюджету України на 2016 рік на захід «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аєрації» передбачено асигнування у сумі 63 100,0 тис. грн.

Генпідрядником ТОВ «Альтіс – Констракшн» відповідно до умов договору на Бортницькій станції аерації: завершено роботи з встановлення огорожі, прокладання тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику. Продовжуються роботи з вивезення мулу та демонтажу конструкцій мулових полів (плити, лотки, асфальтобетонне покриття, щебенева основа). Виконуються роботи з влаштування насипів із піску на території перспективного будівництва.

¶ - Продовжено будівництво II нитки Головного міського каналізаційного колектора

Виконано вторинної обробки – 9 002,72 м (92,5), у т. числі по ділянкам:

• №№1-6 – 4 179 м (100%) - від вул. Саперно-Слобідської до НСК «Олімпійський»;

• №№6-9 – 3 550 м (100%) - від НСК «Олімпійський» до вул. Глибочицької, 73;

• №№9-12 – 1 273,72 м (63,5% із 2006,5 м) від вул. Глибочицької, 73 до вул. Кирилівської,71.

Виконано чеканення швів колектору.

Виконання будівництва камер у відсотках: К1(в)-75%, К2(з)-100%, К3(п)-96%, К4(в)-91%, К6(п)-70%, К8/1(п)-50%, К9(п)-50%, К10(п)-57%, К11(п)-60%, К12(в)-96%.

Скореговано проектно-кошторисну документацію (кор.П.). Проект передано для проходження державної експертизи.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії

За рахунок коштів бюджету міста Києва встановлено 489 приладів обліку теплової енергії у житловому фонді міста Києва.

Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2016 № 1201 затверджено План розвитку газорозподільної системи ПАТ «Київгаз» на 2016 – 2025 роки.

В рамках виконання цього плану для підвищення надійності системи газопостачання виконувалися наступні види робіт:

- капітальний ремонт станцій катодного захисту;
- реконструкція ГРП та ШРП;
- заміна відключаючих при-строїв на сучасні шарові крани;
- встановлення лічильників газу для населення;
- встановлення будинкових приладів обліку газу.

Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства

Укладено договір на виконання наукової розробки на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»; Робота виконується відповідно до календарного плану та буде завершена до кінця

2016 року.

Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.

Розробка виконується за рахунок коштів КП «Київкомунсервіс».

Через відсутність фінансування Департаменту транспортної інфраструктури не виконується запланована наукова розробка на тему: Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження (вартість розробки за Програмою становить 1500,00 тис. гривень.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Директор І. Павлик

Інформація про виконання цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» у січні-вересні 2016 року

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування **на 2016 рік**, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування **за січень-вересень 2016 року**, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1.	Підвищення кваліфікації робітників та постійне інформування населення про якість питної води та стан системи водопостачання	ПАТ «АК «Київводоканал»	2016 рік	700,0	0	0	700,0	49,796	0	0	49,796	
2.	Удосконалення системи контролю якості води ДВС	ПАТ «АК «Київводоканал»		0	0	0	0	16,175	0	0	16,175	
3.	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2016 рік	7058,0	0	7058,0	0	4414,3	0	4414,3	0	63 %

Додаток 4

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
(назва міської цільової програми)
за січень-червень 2016 року

1. Оцінка ефективності виконання

Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. Для реалізації заходів Програми у 2016 році передбачено 9 561,0 тис. грн з бюджету м. Києва та 700,0 тис. грн за рахунок коштів ПАТ «АК «Київводоканал», що складає 1,3 % від передбачених Програмою на 2016 рік коштів.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки». На сьогодні Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» підписано договір від 26.05.2016 № 58-10-16 на виконання науково-дослідної розробки на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки». Термін виконання роботи за договором становить 6 місяців.

Директор І. Павлик