ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 27. 07. 17 № 058/3/1-6986
На № 058-9500 від 29.06.2017

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання у І півріччі 2017 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 4 – 6.

Зазначаємо, що звіт про виконання результативних показників Комплексної цільової програми, буде надано за підсумками 2017 року, оскільки вони розраховані по рокам.

Додатки: на _____ арк.

Директор Д. Науменко

Друкар
Острянко 279 12 66

Додаток 4

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
за перше півріччя 2017 року

1. Оцінка ефективності виконання

Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік. Для реалізації заходів Програми у 2017 році передбачено 40 924,8 тис. грн: 40 863,5 тис. грн з бюджету м. Києва та 61,3 тис. грн за рахунок коштів ПрАТ «АК «Київводоканал», що складає 4,5 % від передбачених Програмою на 2017 рік коштів.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки».

На виконання договору від 26.05.2016 № 58-10-16 Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» виконано науково-дослідну розробку на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки».

На сьогодні відкоригований проект цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» погоджено ПрАТ «АК «Київводоканал», доопрацьовується відповідно до зауважень Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), подано для проведення експертизи Департаменту фінансів, після чого проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 листопада 2010 року № 220/5032 «Про затвердження цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» буде подано в установленому порядку на погодження структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідним постійним комісіям Київради.

Директор Д. Науменко

Додаток 5

Інформація про виконання цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» у першому півріччі 2017 року

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування **на 2017 рік**, тис. грн				Фактичні обсяги фінансування **у I півріччі. 2017 року**, тис. грн				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1.	Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900 мм на вул. О. Бальзака від вул. О.Сабурова до вул. М.Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	12 338,0	0,0	12 338,0	0,0	7 004,2	0,0	7 004,2	0,0	На ділянці 1 прокладено трубопровід (396 м.п.), тривають роботи із затягування поліетиленової труби (методом санації 61%). На ділянці 2 влаштовується котлован з дерево-металевим кріпленням та прокладаються трубопроводи відкритим способом (184 м.п.)

2.	Реконструкція водопроводу Д=500 мм на вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	7 271,2	0,0	7 271,2	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	В червні перераховано аванс для початку підготовчих робіт та закупівлі матеріалів
3.	Реконструкція водопровідної магістралі діаметром 500 мм по проспекту Повітрофлотському від вул. Лукашевича до існуючої магістралі діаметром 500 мм по вул. Жилянській у Солом'янському районі	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Триває процедура укладання договору на коригування проектної документації
4.	Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	6 387,3	0,0	6 387,3	0,0	1 870,0	0,0	1 870,0	0,0	Завершено будівництво І черги. У квітні надано аванс генпідряднику для початку робіт ІІ черги. Просановано ділянку, встановлено запірну арматуру та підключено абонентів на ділянці 470,5 м

5.	Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території меморіального комплексу національного музею історії України у другій світовій війні	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	6 560,9	0,0	6 499,6	61,3	61,3	0,0	0,0	61,3	Розроблено проектну документацію за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал» Триває процедура визначення генпідрядника
6.	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	3 604,9	0,0	3 604,9	0,0	579,0	0,0	579,0	0,0	Укладено договори на капітальний ремонт 16 об'єктів. На шість об'єктів отримано експертні звіти, сплачено аванси. Кошторисна документація на10 об'єктів проходить експертизу
7.	Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	4 276,0	0,0	4 276,0	0,0	592,5	0,0	592,5	0,0	Укладено договір на будівництво бювету на вул. Кудрі, 37-39, сплачено аванс
8.	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	436,5	0,0	436,5	0,0	127,6	0,0	127,6	0,0	Укладено договори на розробку проектної документації на будівництво п'яти об'єктів, сплачено аванси

Додаток 6

Звіт
про виконання результативних показників у I кварталі 2017 року цільової програми «Питна вода міста Києва»

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
	Витрат				
	Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.	40 924,8	12 361,6	- 28 563,2	
	Заміна і санація трубопроводів, тис. грн	32 607,4	11 062,5	- 21 544,9	Роботи тривають
	Капітальний ремонт бюветних комплексів, тис. грн	3 604,9	579,0	- 3 025,9	Роботи виконуються згідно з графіком
	Будівництво бюветних комплексів, тис грн	4 276,0	592,5	- 3 683,5	
	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	436,5	127,6	- 308,9	
	Продукту				
	Протяжність замінених водопровідних мереж, км	3,5	1,58	- 1,7	
	Кількість відремонтованих бюветних комплексів, од.	23	0	- 23	
	Кількість побудованих бюветних комплексів, од.	2	0	- 2	
	Кількість розроблених проектів будівництва бюветних комплексів, од.	4	0	- 4	
	Ефективності				
	Середня вартість заміни, санації 1 км водопровідної мережі, тис. грн	7 000,0			
	Середня вартість капітального ремонту	183,3			

	1 бюветного комплексу, тис. грн				
	Середня вартість будівництва 1 бюветного комплексу, тис. грн	1 900,0			
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво 1 бюветного комплексу, тис. грн	125,0			
	Якості (відносно 2016 року)				
	Середній показник аварійності на окремих водогонах (аварій/рік на 100 км трубопроводів)	123,5			
	Збільшення кількості бюветних комплексів, од.	2			