ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 08.11.2017 *№* 058/3/1-10243
На *від*

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

На заміну листа від 27.10.2017 № 058/3/2-9918 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає доопрацьований звіт про хід виконання за 9 місяців 2017 року міських цільових програм, а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3;
- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 4 – 6.

Додатки: на 31 арк.

Директор Д. Науменко

Радченко В.М.
Друкар Г.М.
Гончаренко А.В. 279 12 66

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2017 рік				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів за 9 місяців 2017 року				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспец-експлуатація»	0,00	0,00	0,00	0,00	Відповідно до виданих Печерською райдержадміністрацією розпоряджень, проводиться робота щодо передачі житлових будинків з комунальної власності на баланс ОСББ «Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ «Імені Архітектора Добровольського» за адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, ОСББ «П.Мирного, 5» за адресою: вул. П.Мирного, 5, ОСББ «Прогрес 28/19» за адресою: вул. Лютеранська, 28/19, ОСББ «Дніпро» за адресою: вул. Грушевського, 4-А, ОСББ «Зелене подвір'я» за адресою: Велика Васильківська, 45, ОСББ «Печерськ-17»	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Створено 106 ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	16 (уповноважені особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за несвоєчасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи реагування відповідно до наданих повноважень.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Департаментом житлово-комунальної інфраструктури підготовлено проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про створення на базі комунального концерну "Центр комунального сервісу" ресурсних центрів ОСББ" (далі - проект Розпорядження), де буде надаватись правова, технічна, фінансова,проектна та інформаційна підтримка для створення та супроводження ОСББ. Водночас, відповідно до протокольного доручення засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської міської ради від 03.07.2017 № 15, передбачено створити робочу групу із депутатського складу, Департаменту фінансів і Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для напрацювання механізму (порядку) надання фінансової підтримки ОСББ. Департаменту фінансів і депутатам направлено на розгляд проект Розпорядження. На сьогодні членами робочої групи проект опрацьовується.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства												
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	80000,00	0,00	80000,00	0,00	Проведено е-торги для визначення підрядної організації виконання будівельних робіт на 70 об'єктах (це 82 ліфтів). Із них уже укладено договори для виконання будівельно-монтажних робіт по 67 об'єктах (75 ліфтів). Проведена процедура відкритих торгів по 7 об'єктах із 11 об'єктів. Розпочато будівельно–монтажні роботи по 54 об'єкту (54 ліфта).	51643,00	0,00	51643,00	0,00	Необхідність проведення електронних торгів з відповідним регламентом визначення підрядника на виконання ПКД та БМР. Терміни проходження експертизи -30 днів.Строк виготовлення обладнання -2 місяця.
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.	231264,02	0,00	231023,02	241,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	Проведено Е-торги з визначення підрядної організації та укладено договори по 96 об'єктах - ігрові майданчики та по 119 об'єктах - спортивні майданчики. Роботи завершені на 63 об'єктах.	15145,40	0,00	14603,80	541,60	Необхідність проведення електронних торгів з відповідним регламентом визначення підрядника на виконання БМР. Терміни проходження експертизи - 15днів.Строк виготовлення обладнання -1 місяць.
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000,00	0,00	30000,00	0,00	121 об'єкт - виконано 81 об'єкт - в роботі	33745,70	0,00	33745,70	0,00	-
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 20.09.2017 № 1160 щодо доповнення адресного переліку об'єктів (загальна кількість 135 шт). Завершено проведення допорогових закупівель на виконання проектних робіт. Станом на 02.10.2017 укладено 12 договорів з переможцями на розробку проектно-кошторисної документації по всім об'єктам. Закінчується проведення проектних робіт та проходження експертизи. Укладено 22 договори на виконання будівельно-монтажних робіт (5 - встановлення ІТП, 16 – утеплення фасадів, 1 – заміна вікон на енергозберігаючі). Сплачено аванс. По 8 об'єктам договори на стадії укладання. Ведуться будівельно-монтажні роботи.	12562,70	0,00	12562,70	0,00	-
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	7000,00	0,00	7000,00	0,00	За 9 місяців 2017 року уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 12 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів.	772,60	0,00	772,60	0,00	-
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	223200,00	0,00	103200,00	120000,00	По 4м закладам бюджетної сфери (ЗНЗ № 200, ДНЗ № 584 "Софії Русової", ДНЗ № 599, СЗШ № 316 - БМР виконує КП "Київбудреконструкція") експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 4м об'єктам, по яким БМР виконуються за кошти НЕФКО підписано договори. Від 30.08.2017 № 125-Є-Г-БМ-ТС – ТОВ «Азбі» (ДНЗ № 221), від 30.08.2017 № 124-Є-Г-БМ-ТС (ДНЗ № 382 – ТОВ «Еліт-груп»), від 01.09.2017 № 126-Є-БМ-ТС – ТОВ «Будакс» (Дитячий садок "Кобзарик"), від 01.09.2017 № 127-Є-БМ-ТС – ТОВ «Будакс» (Дитячий будинок інтернат). Ведуться будівельні роботи.По 3м об'єктам (ДНЗ № 701, ДНЗ "Монтесорі-сад", ЗНЗ № 95) експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження ВО КМР (КМДА) на затвердження ПКД.	75108,00	0,00	72273,10	2834,90	-
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	39000,00	0,00	0,00	39000,00	У III кварталі 2017 року завершені роботи по модернізації системи освітлення у всіх закладах, де планувалась модернізація, відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 12.03.2014 №253 (зі змінами)	2695,60	0,00	750,00	1945,60	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність фінансування	260,00	0,00	260,00	0,00	-
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	34000,00	0,00	4000,00	30000,00	Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.09.2016 № 904 затверджено 12 закладів освіти, на яких будуть виконуватись роботи. У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати проводилось корегування проектної документації, розробленої в 2016 році. Отримано експертні висновки по 9ти об'єктам. Іде підготовка до проведення електронних закупівель на БМР.	410,00	0,00	410,00	0,00	-
2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	3170,00	0,00	3170,00	0,00	В 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість корегування даної системи, а також пошук джерел фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2000,00	0,00	2000,00	0,00	У III кварталі 2017 року фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму та підписання енергосервісних контрактів в м. Києві відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», а саме: 1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об'єктів для впровадження енергосервісу (140 закладів освіти м. Києва); 2. Залучені інвестори; 3. Надано методичну та організаційну підтримку інвесторам, забезпечено проведення технічного огляду та оцінку економічної привабливості об'єктів для інвестування; 4.Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) знаходиться на кінцевому етапі погодження.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	6000,00	0,00	6000,00	0,00	1.Капітальні ремонти бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік - 3553,7 тис. грн.. За 9 міс.укладено договори по КР бюветних комплексів - 21, КР артезіанських свердловин - 2. Завершені роботи по 6-м об'єктам. Отримані позитивні експертні звіти та сплачені аванси по 18 об'єктам, роботи виконуються згідно графіку. Кошторисна документація інших проходить експертизу. 2. Капітальне будівництво бюветних комплексів згідно ПЕСР на 2017 рік - 12509,4 тис. грн., в тому числі перспективне проектування - 1176,2 тис. грн. За 9 міс. укладено 1 договір по будівництву бюветного комплексу та 4 договори на будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності. По 3-м об'єктам завершені роботи. Роботи виконуються згідно графіку. Крім того за 9 міс. з перспективного проектування будівництва бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності по 5-м об'єктам завершені роботи. По всім об'єктам сплачені аванси. Роботи виконуються згідно з графіком.	5086,30	0,00	5086,30	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											-
2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	303120,50	196769,55	106350,95	0,00	Станом на 01.10.17 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 96%. Протягом 2017 року виконувався комплекс будівельно-монтажних робіт по влаштуванню вузлів переключень самопливного колектору від центральної частини міста в районі НСК «Олімпійський», підключенням самопливних колекторів по вул. Глубочицькій, напірних трубопроводів від Подільської КНС по вул. Нижньоюрківській. Вищевказані роботи продовжуються надалі. Виконано проходку підвідного тунелю по вул.Нижньоюрківській - 288 м (100%), також виконується штольнева проходка від К12/1 до К12/2 (98,9м - 97%) в районі вул. Кирилівської. Об'єкт складається з III черг, введення в експлуатацію I черги заплановано на 12 жовтня 2017 року, II черги - до кінця жовтня, III черги - до кінця поточного року (крім робіт III черги , які повинні виконуватись після переключення стоків з 1-ї нитки ГКК на 2-гу нитку ГКК).	159428,50	27344,40	132084,10	0,00	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладеного Договору.

2.3.4.2.	Реконструкція Головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.	Реконструкція Бортницької станції аерації:											-
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	285756,80	0,00	285756,80	0,00	Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/ІЗ. Проект розпорядження про затвердження ПКД направлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) для подальшого опрацювання. Орієнтовна дата затвердження проекту (Роспорядження) - жовтень 2017 р.	290,10	0,00	290,10	0,00	Всі роботи виконуються згідно графіку.
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	63150,00	63150,00	0,00	0,00	Станом на 01.10.17 р. загальний відсоток виконання будівельно-монтажних робіт від проектних об'ємів, складає – 100 %. У вересні завершено повний комплекс будівельних робіт. Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії.	35653,40	20000,00	15653,40	0,00	Роботи виконано на 100%. Невикористана сума коштів буде розподілена на інші об'єкти або повернута до бюджету.
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси)	ПАТ «АК «Київводоканал»	2730000,00	0,00	0,00	2730000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	276000,00	0,00	276000,00	0,00	У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати КП «Київбудреконструкція» з ПАТ «Укрводпроект» укладено договір на суму 25 233,0 тис. грн щодо коригування проектної документації в частині кошторисної документації. Отримані зауваження експертної організації. Триває робота по зняттю зауважень.	22,80	0,00	22,80	0,00	Необхідність коригування ПКД
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	270359,40	0,00	270359,40	0,00	1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.	16431,70	0,00	13717,80	2713,90	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладених Договорів.
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	229500,00	0,00	229500,00	0,00	1. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва: Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми "ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Укладено договір на розробку проектної документації з ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС" та надано авансовий платіж для розробки проектної документації.	5088,31	0,00	4946,40	141,91	Відмінена процедура закупівель з визначення виконавця робіт з геофізичних досліджень реконструкції Каунаського колектора, внесені зміни до Програми 07-кориг

2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	532300,00	532300,00	0,00	0,00	Виконувалися роботи з підтримання об"єкта в належному технічному стані та охороні. Земляні роботи та підготовчі роботи. Підрядній організація перераховано аванс у сумі 1380, тис. грн.	2059,40	0,00	2059,40	0,00	Будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до графіка.
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	60480,00	0,00	60480,00	0,00	Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	132960,00	0,00	132960,00	0,00	Перехідні об'єкти Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкти реалізуються за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.: 1. Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва; 2. Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва; 3. Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва; 4. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва; 5. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 км в Голосіївському районі м.Києва.	29094,05	0,00	0,00	29094,05	Тривають роботи: 1. Реконструкція КНС «Водопарк» по вул. Мурманській,2 в Деснянському районі м. Києва ; 2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: територія НВЦ "Україна" в Голосіївському районі м. Києва.
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	65622,90	0,00	65622,90	0,00	Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експетрний звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/ІЗ). Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 29.12.2016 №1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера). Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.	0,00	0,00	0,00	0,00	Опрацювання питання щодо пошуку джерела фінансування на виконання проектних (РД) та будівельних робіт
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Готуються технічні завдання для проведення допорогових закупівель, які проводяться через електронні процедури закупівель із застосуванням веб- порталу «E-tender» для виконання будівельних робіт.	7450,00	0,00	7450,00	0,00	Проводяться підготовчі роботи

2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП).											-
2.4.2.1.	в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	30550,00	0,00	30550,00	0,00	У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) . Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду ЕБР. На кінець III кварталу 2017 року на стадії завершення роботи із модернізації - 153 закладів. У процесі реалізації знаходиться 45 закладів освіти.	17443,30	0,00	5642,80	11800,50	-
2.4.2.2.	у житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	25000,00	0,00	0,00	25000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи не проводилися в зв'язку з відсутністю фінансування
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	250000,00	0,00	0,00	250000,00	Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року, закуплено матеріали, будівництво не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13. Розпочата робота щодо отримання нових ТУ від ПрАТ «АК «Київводоканал» та внесення змін до розділу проекта «Водопостачання» (виконання додаткових робіт з перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків)	0,00	0,00	0,00	0,00	Відповідно до отриманих нових технічних умов ПАТ «АК «Київводоканал» необхідно додатково виконати перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків. Для цього були внесені зміни до завдання на проектування та відповідно виникла необхідність у додаткових проектних роботах. Триває підготовка технічного завдання для проведення тендеру щодо визначення проектної організації для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових ТУ та зміни назви об'єкта будівництва.
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	24500,00	0,00	0,00	24500,00	Проектно-вишукувальні роботи з модернізації насосних агрегатів з встановленням гідромуфт за адресами: РК «М. Борщагівка», вул. Жмерінська, 14, СТ-1, вул. Жилянська, 85 виконано до 2016 року, будівництво не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Тендерні процедури по закупівлі послуги не проводяться в зв'язку зі зміною інвестиційної програми СВП "КТМ" 2016 і 2017 років	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:											-
2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	100000,00	0,00	0,00	100000,00	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 -відсутні в Програмі 2017 року Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Виконано монтаж котельного обладнання ,змонтовано внутрішній і зовнішній газопроводи. Встановлено газову трубу, теплові лічильники, виконано улаштування газоходу до котла 1,1 мВт.Завершено пуско-налагоджувальні роботи з налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Проведено гідравлічні випробування тепломеханічної частини обладнання За результатами сумісної наради з СВП «Київські теплові мережі» було узгоджено першочергові заходи, за умови виконання яких котельня буде включена в роботу на новому обладнанні до початку опалювального сезону 2017/2018 року. Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочати після затвердження проектно-кошторисної документації, у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією. Проект буде передано у жовтні 2017 року до експертної організації, для отримання експертного звіту.	202,40	0,00	202,40	0,00	Необхідність корегування проекту з урахуванням змін, наданих СВП «Київські теплові мережі» та отримання нового експертного звіту. Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочати після затвердження проектно-кошторисної документації у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією.
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:											-
2.4.9.1.	Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	48000,00	0,00	0,00	48000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.2.	Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства	140,00	0,00	0,00	140,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.3.	Реконструкція котелень з переведенням їх на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	300,00	0,00	0,00	300,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	45000,00	0,00	45000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:											-
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	736000,00	0,00	0,00	736000,00	Розроблено проектну документацію, проведені процедури закупівель кабелю та муфт 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	Тривалий термін тендерних процедур
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	248000,00	0,00	0,00	248000,00	Розроблено проектну документацію, розпочато виконання робіт по КРУЕ 110 кВ	80893,08	0,00	0,00	80893,08	-

2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	469000,00	0,00	0,00	469000,00	Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.10.4.	Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І черга живлення ПС «ВУМ».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	40000,00	0,00	0,00	40000,00	Проектування зупинено у звязку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	50000,00	0,00	0,00	50000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	43770,50	0,00	8754,10	35016,40	Проведено відкриті торги щодо визначення проектної організації. Аукціон відбувся 31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Розпочаті роботи з отримання вихідних даних та проведення вишукувальних робіт.	1260,00	0,00	1260,00	0,00	Роботи виконуються відповідно календарного плану.
2.5.2.	Будівництво системи комплексів (заводів) з переробки твердих побутових відходів:											-
2.5.2.1.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються в північно-західній частині м. Києва (розміщення - с. Озера, Бородянського району Київської області).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.2.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – с. Підгірці).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.3.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.4.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Колекторна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Проводяться необхідні дії щодо оформлення землевпорядної документації та підготовка до проведення процедур закупівель.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.5	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – с Проліски).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	150000,00	0,00	0,00	150000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.6	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі ТЕЦ-6).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	400000,00	0,00	0,00	400000,00	Об'єкт передано до КП "Київкомунсервіс", як організації, що здійснює господарську діяльність у сфері поводження з побутовими відходами у м. Києві	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.2.7	Створення потужностей з переробки будівельних та великогабаритних відходів на базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс»	75000,00	0,00	0,00	75000,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	21819,50	0,00	21819,50	0,00	Виникла необхідність перерахунку кошторисної вартості з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації. Скоригована ПКД подана ПрАТ «Київспецтранс» до експертної організації. Отриманий негативний експертний звіт. У зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документації будівельні роботи на об'єкті призупинено.	0,00	0,00	0,00	0,00	Отриманий негативний експертний звіт

2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	3600,00	0,00	1200,00	2400,00	12 вересня 2017 року відбувся аукціон, за результатами якого прийнято рішення на закупівлю 118 контейнерів для збору, накопичення та тимчасового зберігання небезпечних відходів в складі побутових відходів.	778,00	0,00	0,00	778,00	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2369,00	0,00	2369,00	0,00	За 9 міс. укладено договори по капітальному ремонту всіх об'єктів громадських вбиралень. Роботи виконані в повному обсязі по 2-х об'єктах.	1124,10	0,00	1124,10	0,00	По укладеним договорам капітальні ремонти виконані в повному обсязі. Всі роботи виконуються згідно графіку.
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Закуплено 15 підземних контейнерів	3142,30	0,00	3142,30	0,00	-
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	10000,00	0,00	0,00	10000,00	Закуплено 1 спеціальний автомобіль та зроблена передоплата на другий спеціальний автомобіль марки DAF з маніпулятором для підземних контейнерів	9400,00	0,00	9400,00	0,00	-
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	5000,00	0,00	0,00	5000,00	Кількість нових, орендованих контейнерів - 2360 одиниць.	455,10	0,00	0,00	455,10	-
							2.6. Ритуальні послуги					
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відсутність земельної ділянки під будівництво нового крематорію	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	28190,00	0,00	28190,00	0,00	**Розширення Лісового кладовища.**Проект пройшов Державну експертизу землевпорядної документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України. **Будівництво II черги Південного кладовища.** Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням надати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території. **Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м.Києві.** Ведеться процес проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО". **Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в голосіївському районі (1 черга).** Отримано розпорядження КМДА(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, укладено договір, ведуться будівельні роботи. Були оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). За результатами аукціону, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.	428,00	0,00	428,00	0,00	1)відсутність рішення щодо відведення земельної ділянки; 2) відсутність розпорядження голови Києво-Святошинської РДА на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки; 3) неможливість планування розширення кладовища до завершення проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО"; 4) відсутність державного акта на право користування земельною ділянкою

2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	34760,60	0,00	34760,60	0,00	Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями; збір та аналіз інформації, що стосується об"єкту проектування. З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі". Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c). Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'яку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації. Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.	0,00	0,00	0,00	0,00	відсутність державного акта на право користування земельною ділянкою
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	700,00	0,00	700,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 415/2637 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Лук`янівському заповіднику заплановано здійснення фінансування для будівництва «Генерального плану розвитку Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої Катерини» в розмірі 10 тис.грн. За звітній період були направлені звернення до проектних організацій щодо можливості корегування проекту «Генерального плану розвитку Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої Катерини» та отримано відповідь, що орієнтовна вартість проведення даних проектних робіт: ТАМ «Реставратор»-560 тис.грн., ТОВ «Ромтел»-530 тис.грн., а строк їх проведення майже 7 місяців. В зв'язку з чим подано пропозиції щодо коригування Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік в частині виключення об'єкта з програми.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік обєктів визначається за результатами моніторингу КП "СУППР")	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київбудреконструкція", КП «СУППР»	20000,00	0,00	20000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7.8.	Капітальний ремонт гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	60,00	0,00	10,00	50,00	Послуги надані в повному обсязі. Акт здачі-прийняття робіт, протоколи засідань Державної кваліфікаційної комісії	0,00	0,00	0,00	0,00	При проведенні заходів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення ОСББ голови правлінь ОСББ та ЖБК, а також всі бажаючі направляться на зазначені заходи.
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10600,00	0,00	10000,00	600,00	У зв'язку з тим, що на даний час не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру, КП "ГВП" до кінця року не зможе виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації. КП «ГВП» були подані пропозиції на зняття коштів у сумі 400,0 тис грн. Відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.09.2017 № 1147 асигнування на даний об'єкт затверджені у сумі 10,0 тис грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	300,00	0,00	300,00	0,00	Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	20,00	0,00	20,00	0,00	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 03.11.2011 № 996 районними в місті Києві державними адміністраціями постійно здійснюється співпраця з громадськістю та надаються консультації.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.4.	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	400,00	0,00	400,00	0,00	Відсутність фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ВСЬОГО:			**10451899,20**	**792219,55**	**2161673,25**	**7498006,40**		**799337,86**	**47344,40**	**620553,82**	**131439,64**	

Додаток 2

Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
за 9 місяців 2017 року

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2017 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету - 792 219,55 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 161 673,25 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування – 7 498 006,40 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік передбачені видатки у обсязі 1 472 329,2 тис. грн.

У 2017 році фактичне фінансування завдань Програми становить 1 765 994,57 тис. грн., що відповідає 19,81 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 1 360 362,1 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 88 238,5 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 317 393,97 тис. грн.

За 9 місяців 2017 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.10.17	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	2 161 673,25	1 360 362,1	620 553,82	45,62
Державний бюджет	792 219,55	88 238,5	47 344,4	53,66
Інші кошти	7 498 006,40	317 393,97	131 439,64	41,41
Всього:	**10 451 899,20**	**1 765 994,57**	**799 337,86**	**45,26**

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови збереження економічно обґрунтованого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Процес реформування житлово-комунального сектору, прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін до діючих законодавчих актів законодавства в галузі не проходить осторонь зацікавлених киян та організованих будинкових громад. Так, новоствореним навчальним центром «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу» розпочато та успішно читається курс лекцій: «Комунальний лікбез»: просто про складне».

На базі 10 районних в місті Києві державних адміністрацій проведено зустрічі та презентації, підготовлені фахівцями уповноважених кредитних установ, щодо умов кредитування ОСББ та ЖБК, компаніями-постачальниками і виробниками – щодо сучасного енергоефективного та енергозберігаючого обладнання і матеріалів, які використовуються у житловому секторі задля покращення комфорту проживання в ньому та зменшення витрат на споживання енергоресурсів.

Широкої популярності серед мешканців та персоналу столичної галузі житлово-комунального господарства набув курс лекцій «Комунальний правовий лікбез: просто про складне», зокрема окремий лекційний блок «Енергоефективність – доступна для всіх», читання якого проводиться у навчальному центрі «Платформа комфорту» комунального концерну «Центр комунального сервісу».

Фахівцями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та залученими експертами галузі житлово-комунального господарства протягом звітного періоду 2017 року забезпечено взаємодію з киянами, які виявили бажання відвідувати лекції та вебінари Школи обізнаного киянина «ШОК», на яких читалися лекції з питань законодавства в сфері житлово-комунального господарства та з інших питань, що цікавили мешканців як співвласників багатоквартирних будинків; в інтерактивному режимі надавалися роз'яснення та відповіді на питання, що цікавили киян.

Крім цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у звітному періоді 2017 року забезпечено постійне висвітлення на веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та відповідних розділах офіційного сайту Київської міської державної адміністрації актуальної інформації щодо популяризації державної та місцевих програм енергоефективності житлових будинків серед населення.

З метою заохочення ОСББ та ЖБК до реалізації енергоефективних заходів, які дозволять досягти економії тепла й коштів, у звітному періоді 2017 року у місті Києві пройшов конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках, в яких діють об'єднання співвласників та в кооперативних будинках.

З метою підвищення зацікавленості організованих власників (ОСББ та ЖБК) у впровадженні в належних їм будинках сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій у всіх районах столиці, через комунальні засоби масової інформації, на зустрічах, тренінгах та навчальних семінарах для представників ОСББ/ЖБК та всіх бажаючих киян на базі районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального концерну «Центр комунального сервісу», протягом 9 місяців 2017 року проведено широкомасштабні інформаційні кампанії з представниками районної влади, міжнародними та

громадськими організаціями та експертами галузі щодо міських програм (механізмів) співфінансування впровадження енергоефективних заходів, співфінансування проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення, реконструкції та реставрації, заохочення до участі у державній програмі фінансової підтримки стосовно придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів, як за рахунок коштів державного бюджету, так і місцевих бюджетів).

У звітному періоді 2017 року співробітниками Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на базі всіх районних в місті Києві державних адміністрацій, районних підрозділів комунального концерну «Центр комунального сервісу» проведено інформаційну компанію серед мешканців та співробітників комунальних та приватних житлово-експлуатаційних підприємств щодо нової міської програми, що пропонує через механізм співфінансування проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

18 жовтня 2017 року у Міжнародному конгрес-холі «Український дім», в рамках Європейського тижня місцевої демократії в м. Києві, пройшов Другий муніципальний форум «Енергоефективна столиця», проведений за ініціативи столичних ОСББ та ЖБК, за підтримки Київської міської державної адміністрації. Співорганізаторами Форуму виступили комунальний концерн «Центр комунального сервісу», громадська організація «Платформа комфорту» та ТОВ «ПРИОРИТЕТ-2000». Форум відвало понад 400 осіб, зокрема представники ОСББ та ЖБК, громадськість міст Києва, Львова, Тернополя, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Одеси та міст Київщини, міжнародні партнери. Також у Форумі взяли участь провідні компанії, підприємства та організації галузі енергоефективності та енергозбереження. Форум став масштабним комунікаційним майданчиком для обміну досвідом із впровадження енергоефективних заходів та енергозбереження. У ході Форуму були підведемо підсумки року реалізації міських програм у сфері енергоефективності, презентовано найбільш оригінальні енергоефективні столичні проекти, продемонстровано кращий досвід України у сфері енергоефективності будівель. Провідними темами для обговорення були «теплі кредити», ЕСКО-контракти у житловій сфері. По закінченню офіційної частини Форуму проводилися круглі столи, де кожен учасник мав змогу отримати професійну консультацію ведучих фахівців, знайти або обмінятися новими ідеями тощо.

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

За 9 місяців 2017 року виконувалися такі роботи:

Ліфтове господарство

За звітній період проведено Е-торги визначення підрядної організації для виконання будівельних робіт на 70 об'єктах (це 82 ліфта). Із них уже укладено договори для виконання будівельно-монтажних робіт по 67 об'єктах (це 75 ліфтів).

Проведена процедура відкритих торгів по 7 об'єктах із 11 об'єктів. Розпочато будівельно-монтажні роботи по 54 об'єктах (це 54 ліфта).

Асфальтування

За 9 місяців 2017 року виконано роботи з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів по 121 об'єкту, на 81 об'єкті роботи ведуться.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

Оголошено та проведено конкурс 2017 року проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ та ЖБК.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено адресний перелік робіт на 82 об'єктах переможців конкурсу.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2017 № 1160 «Про зміни до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 червня 2017 року № 659 "Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках" доповнено адресний перелік робіт на об'єктах переможців (всього 135).

У звітному періоді 2017 року завершено проведення допорогових закупівель на виконання проектних робіт.

Станом на 02.10.2017 укладено 12 договорів на розробку проектно-кошторисної документації. Завершується проведення проектних робіт та проходження експертизи.

Укладено 22 договори на виконання будівельно-монтажних робіт (5-встановлення ІТП, 16- утеплення фасадів, 1- заміна вікон на енергозберігаючі). Сплачено аванс. По 8 об'єктам договори на стадії укладання. Ведуться будівельно-монтажні роботи.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

У III кварталі 2017 року продовжувалося співробітництво Департаменту житлово-комунальної інфраструктури з Держенергоефективності та уповноваженими банківськими установами, залученими Урядом до Державної програми фінансової підтримки населення щодо впровадження енергофективних заходів у житловому секторі (ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»).

З метою популяризації державних програм підтримки організованих власників на впровадження енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках, а також пропагування механізмів їх реалізації, забезпечено розміщення на офіційних веб-сторінках Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій інформаційних матеріалів. Крім цього, було забезпечено організацію та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та зустрічей з населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі районних в м. Києві державних адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані механізми співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі м. Києва.

За 9 місяців 2017 року уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 12 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів. Загальна сума відшкодування у звітному період становить 772 622,41 грн.

Будівлі бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва

Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

По 4 закладам бюджетної сфери (ЗНЗ № 200, ДНЗ № 584 "Софії Русової", ДНЗ № 599, СЗШ № 316 будівельно-монтажні роботи виконує КП "Київбудреконструкція") експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для підготовки розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження проектно-кошторисної документації.

По 4 об'єктам (Дитячий садок "Кобзарик", Дитячий будинок інтернат, ДНЗ № 221, ДНЗ № 382 будівельно-монтажні роботи виконуються за кошти НЕФКО); підписано договори (від 30.08.2017 № 125-Є-Г-БМ-ТС із ТОВ «Азбі» (ДНЗ № 221), від 30.08.2017 № 124-Є-Г-БМ-ТС (ДНЗ № 382 із ТОВ «Еліт-груп»), від 01.09.2017 № 126-Є-БМ-ТС із ТОВ «Будакс» (Дитячий садок "Кобзарик"), від 01.09.2017 № 127-Є-БМ-ТС із ТОВ «Будакс» (Дитячий будинок інтернат). Ведуться будівельні роботи.

По 3 об'єктам (ДНЗ № 701, ДНЗ "Монтесорі-сад", ЗНЗ № 95) експертиза завершена, отримано позитивні експертні висновки. Всі документи відправлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для підготовки розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на затвердження проектно-кошторисної документації.

Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.03.2014 № 253 (зі змінами) у звітному періоді 2017 року роботи по модернізації системи освітлення у всіх закладах, де вона планувалась, завершені.

Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів

У 2016 році придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування. У зв'язку зі змінами у ДБН вишукується можливість коригування цієї системи, а

також пошук джерел фінансування.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів

За звітний період 2017 року фахівцями КП «ГВП» виконано поетапну роботу із супроводження впровадження енергосервісного механізму в м. Києві відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення маштабної енергомодернізації», а саме:

1. Сформовано перелік потенційно привабливих для інвесторів об'єктів щодо впровадження енергосервісу (140 закладів освіти у м. Києві).

3. Залучено інвесторів.

4. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів знаходиться на кінцевому етапі погодження.

3. Надається методична та організаційна підтримка інвесторам, забезпечується проведення технічного огляду та оцінки економічної привабливості об'єктів для інвестування.

Система водопостачання та водовідведення

Відновлення роботи бюветних комплексів.

У звітному періоді 2017 року проведено таку роботу:

укладено договори по капітальному ремонту 21 бюветного комплексу та капітальному ремонту 2 артезіанських свердловин;

завершено роботи по 6 об'єктам;

отримано позитивні експертні звіти та сплачені аванси по 18 об'єктам, роботи на них виконуються згідно графіку, кошторисна документація по іншим проектам проходить експертизу;

укладено 1 договір на будівництво бюветного комплексу та 4 договори на будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності, на 3 об'єктах завершені роботи. Роботи виконуються згідно із графіком.

Крім того за 9 місяців 2017 року з перспективного проектування будівництва бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності по 5 об'єктам завершені роботи. По всім об'єктам сплачені аванси. Роботи виконуються згідно з графіком.

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

ДП «Будівельно-дослідний інститут будівельних конструкцій» було проведено випробування зовнішніх інженерних мереж та обстеження електротехнічного обладнання. Для продовження проектних робіт складені дефектні акти обстеження об'єкту, які знаходяться на погодженні в ПрАТ «АК «Київводоканал».

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

Станом на 01.10.2017 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає 96 %. Протягом 2017 року виконувався комплекс будівельно-монтажних робіт по

влаштуванню вузлів переключень самопливного колектору від центральної частини міста в районі НСК «Олімпійський», підключенням самопливних колекторів по вул. Глубочицькій, напірних трубопроводів від Подільської КНС по вул. Нижньоюрківській. Вищевказані роботи продовжуються. Виконується проходка підвідного тунелю по вул. Нижньоюрківській - 288 м (100 %), також виконується штольнева проходка від К12/1 до К12/2 (98,9 м – 97 %) в районі вул. Кирилівської. Об'єкт передбачає III – и черги введення в експлуатацію: І-ша черга запланована на 12 жовтня 2017 року; II – га черга – до кінця жовтня; III-га черга до кінця поточного року (крім робіт III-ї черги, які повинні виконуватись після переключення стоків з 1-ї нитки Головного каналізаційного колектора на II-у нитку Головного каналізаційного колектора).

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І-ша черга будівництва. Насосна станція першого підйому

Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 № 00-0231-17/ІЗ. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження проектно-кошторисної документації направлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для подальшого опрацювання.

Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації

Станом на 01.10.2017 р. загальний відсоток виконання будівельно-монтажних робіт від проектних об'ємів, складає 100 %. У вересні завершено повний комплекс будівельних робіт.

Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії.

Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації

У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати КП «Київбудреконструкція» з ПАТ «Укрводпроект» укладено договір на суму 25 233,0 тис. грн. щодо коригування проектної документації в частині кошторисної документації. Отримані зауваження експертної організації. Триває робота по врахуванню зауважень.

Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій

1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи. Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Тривають будівельні роботи.

Об'єкт включено до проекту Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/ІЗ). Проектна документація затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2016 № 1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єм виконання реконструкції (3 дюкера).

Опрацьовується питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.

Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій

Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 в Голосіївському районі м.Києва: перехідний об'єкт Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)

У 2017 році не передбачено виділення асигнуваннь з бюджету м. Києва на проведення робіт із капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду Е5Р. На кінець ІІІ кварталу 2017 року на стадії завершення роботи із модернізації (153 заклади). У процесі реалізації роботи ще у 45 закладах освіти.

Реконструкція теплових пунктів

Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13. Надані пропозиції до Департаменту ЖКІ щодо внесення зміни у назву об'єкту та викладення її в наступній редакції: «Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, з прокладанням інженерних мереж». Розпочата робота щодо отримання нових ТУ від ПрАТ «АК «Київводоканал» та внесення змін до розділу проекта «Водопостачання» (виконання додаткових робіт з перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9 будинків).

Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші)

Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Виконано монтаж котельного обладнання ,змонтовано внутрішній і зовнішній газопроводи. Встановлено газову трубу, теплові лічильники, виконано влаштування газоходу до котла 1,1 мВт. Завершено пуско-налагоджувальні роботи з налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Проведено гідравлічні випробування тепломеханічної частини обладнання. За результатами сумісної наради з СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» було узгоджено першочергові заходи, за умови виконання яких котельня буде включена в роботу на новому обладнанні до початку опалювального сезону 2017/2018 року. Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочаті після затвердження проектно-кошторисної документації, у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією. Проект буде передано у жовтні 2017 року до експертної організації для отримання експертного звіту.

Реконструкція об'єктів газопостачання

Фінансування коштами інвесторів не здійснювалось.

Санітарне очищення міста Києва

Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія»» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва

Проведено відкриті торги щодо визначення проектної організації. Аукціон відбувся 31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Розпочаті роботи з отримання вихідних даних та проведення вишукувальних робіт.

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Виникла необхідність перерахунку кошторисної вартості з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації.

ПрАТ «Київспецтранс», як замовник виконання проектних робіт по цьому об'єкту спільно з ПАТ «Укрводпроект», як автором проекту, подав скориговану

проектно-кошторисну документацію на розгляд до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області та отримав негативний висновок. У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації будівельні роботи на об'єкті призупинено.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів

12 вересня 2017 року відбувся аукціон, за результатами якого прийнято рішення про закупівлю 118 контейнерів для збору, накопичення та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових відходів.

Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу

За 9 місяців 2017 року укладено договори про капітальний ремонт всіх об'єктів громадських вбиралень. Роботи виконані в повному обсязі по 2 об'єктам.

Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами

Закуплено 15 підземних контейнерів.

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами)

Придбано 5 сміттєвозів та 10 було орендовано. Закуплено 1 спеціальний автомобіль марки DAF з маніпулятором для підземних контейнерів та зроблена передоплата на другий маніпулятор.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва

Кількість нових та орендованих контейнерів – 2360 од.

Ритуальні послуги

Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста

Відповідно до згоди Київського міського голови від 30.07.2007 Д-3155 у 2008 році було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10,16 га (кадастровий номер 62:242:002), яка розташована на вул. Пухівська (біля ТЕЦ-6) Деснянського району м. Києва для будівництва нового крематорію з колумбарієм.

Проект, відповідно до порядку погодження документації з землеустрою, було подано на погодження до КО «Київзеленбуд» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство», які зазначений проект не погодили, оскільки розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 №610-р надання згоди на вилучення та зміну цільового призначення земельних ділянок призупинено.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 153-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610-р» дозволено змінювати цільове призначення лісових ділянок для розміщення кладовищ.

З метою подальшого опрацювання порушеного питання та отримання необхідних погоджувальних документів, ритуальна служба СКП «Київський крематорій» неодноразово зверталася до землекористувача земельної ділянки КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та КО «Київзеленбуд» з проханням надати нотаріально посвідчену письмову згоду на вилучення зазначеної ділянки

площею 10,16 га для будівництва крематорію та колумбарію, на що отримано відмову.

У 2017 році ритуальна служба звернулася до КП «Дарницьке лісопаркове господарство» з проханням надати згоду. Повторно отримано відмову на вилучення земельної ділянки для будівництва крематорію з колумбарієм.

У свою чергу, Управління ритуальних послуг Департаменту житлово-комунальної інфраструктури неодноразово зверталось до КП «Дарницьке лісопаркове господарство» щодо надання згоди на вилучення зазначеної ділянки та отримало відповідь, що земельна ділянка, яка пропонується для вказаних цілей, належить до земель лісопаркового призначення та використовується для ведення лісового господарства, а також Генеральним планом м. Києва на цій земельній ділянці не передбачено будівництво крематорію.

Виконання проектних робіт із відведення земельної ділянки для будівництва крематорію будуть виконуватися лише після отримання нотаріально засвідченої письмової згоди землекористувача на її вилучення для вищезазначених цілей.

Розширення Лісового кладовища

Проект погоджено в установленому порядку із:

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державною експертизою землевпорядної документації.

Подано документи до Держгеокадастру для отримання номеру земельної ділянки.

Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України.

Будівництво II черги Південного кладовища

У 2015 році документи по відведенню земельної ділянки щодо розширення Південного кладовища були виготовлені в повному обсязі та передані в установленому порядку на погодження із заінтересованими органами. Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259).

На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації щодо видання розпорядження про вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території.

Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві

Продовжується реалізація проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул. Байкова, 6 в Голосіївському районі (1 черга)

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1222 розпочати будівельні роботи відповідно до укладених договорів.

З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо

інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі".

Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c).

Пропозиції всіх учасників було відхилено у зв'язку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації.

Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-c). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.

Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах

Проведено обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних, виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями, збір та аналіз інформації, що стосується об'єкту проектування.

З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-a).

15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі".

Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-c).

Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'язку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації.

Процедура була оголошена втретє (номер оголошення UA-2017-08-09-001060-c).

29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір від 25.09.2017 №113. Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою.

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Директор Д. Науменко

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками за 9 місяців 2017 року за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2017 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
1448600,60	1360362,10	88238,50	-	667898,22	620553,82	47344,40	-	780702,38	739808,28	40894,10	-