УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Зоологічна, 6-А, м. Київ, 04119, тел. (044) 489-02-50,тел./ факс 489-02-50
E-mail: priyom_shevruo@ukr.net, www.shevruo.kiev.ua, код ЄДРПОУ 37470086

16.11.2017 № 11/08-2647

Директору Департаменту освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Фіданян О.Г.

Шановна Олено Григорівно!

На Ваш запит № 063-10709 від 06.11.2017 року Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію, у вигляді додатку, про стан виконання капітальних ремонтів у закладах освіти.

Додаток: на 1 аркуші у 1 примірнику

З повагою

Начальник Є. Ярова

Дем'яновський
489-35-54

Додаток

Інформація про стан виконання капітальних ремонтів у навчальних закладах Шевченківського району, станом на 16.11.2017 року

№	Заклад дошкільної освіти	Види робіт з капітального ремонту	Стадія виконання робіт з капітального ремонту (%)	Строки завершення виконання робіт з капітального ремонту
1	Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) компенсуючого типу (спеціальний) № 110 (вул. Б. Хмельницького, 88, 61)	Стадія «П» - проектування	-	орієнтовано до кінця 2017 року
2	Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу № 154	Капітальний ремонт харчоблоку, огорожі, тіньових навісів та ігрових майданчиків.	85	орієнтовано до кінця 2017 року
3	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу № 180	Капітальний ремонт покрівлі, басейну, утеплення фасаду та ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення об'єктів	70	орієнтовано до кінця 2017 року
4	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 346	Капітальний ремонт харчоблоку, тіньових навісів та ігрових майданчиків	70	орієнтовано до кінця 2017 року
5	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 645	Капітальний ремонт харчоблоку, покрівлі, тіньових навісів та ігрових майданчиків, огорожі та підпірних стін	80	орієнтовано до кінця 2017 року
№	Заклад загальної ссрсдньої освіти	Стадія виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	Стадія виконання робіт з капітального ремонту	Строки завершення виконання робіт з капітального ремонту
1	Школа І-ІІІ ступенів № 27 (вул. Туполєва,	Стадія «П» - проектування	-	орієнтовано до кінця 2017 року

	20-Є)			
2	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови	Заміна вікон	80	орієнтовано до кінця 2017 року
3	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови	Капітальний ремонт зливостічних систем	100	орієнтовано до кінця 2017 року
4	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови	Капітальний ремонт підпірних стін	100	орієнтовано до кінця 2017 року
5	Гімназія № 48	Капітальний ремонт приміщень	90	орієнтовано до кінця 2017 року
6	Школа І-ІІІ ступенів № 175 ім. В. Марченка	Капітальний ремонт приміщень	95	орієнтовано до кінця 2017 року
7	Технічний ліцей	Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків	70	орієнтовано до кінця 2017 року
8	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови	Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків	90	орієнтовано до кінця 2017 року
9	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу	Капітальний ремонт фасаду	80	орієнтовано до кінця 2017 року
10	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови	Капітальний ремонт фасаду	60	орієнтовано до кінця 2017 року
11	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій	Капітальний ремонт харчоблоку	85	орієнтовано до кінця 2017 року
12	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 139 з поглибленим	Утеплення фасадів	40	орієнтовано до кінця 2017 року

	вивченням математики			

Керівник
інженерно-господарчої групи

Україна
Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
Ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф 489-02-50

А. Дем'яновський