УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Йорданська, 11-А, м. Київ, 04211, тел. 418-63-31, Код ЄДРПОУ 37445442, e-mail: uoor@i.ua

10.11.17 № 4044
на № _____ від _____

Директору Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу
Київської міської ради
Фіданян О.Г.

Шановна Олено Григорівно!

На Ваш лист від 06.11.2017 № 063-10709 щодо стану виконання капітальних ремонтів у закладах освіти м. Києва передбачених у 2017 році управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію.

Додаток: на 10 аркушах.

З повагою

Начальник Н.Вахнюк

Калініченко 410-87-85

Оболонський район

№	Заклад дошкільної освіти	Стадія виконання робіт з капітального ремонту	Строки завершення виконання робіт з капітального ремонту
1	2	3	4
	Дошкільна освіта		
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №603, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9-Є	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
2	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №517, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
3	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №611, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 37-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
4	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №613, ВУЛ. ОЗЕРНА, 8-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
5	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №614, ВУЛ. ОЗЕРНА, 26-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
6	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №665, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
7	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №668, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
8	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №804, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	01.12.2017
9	ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №578, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 89/91	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	01.12.2017
10	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №605, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
11	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №607, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО

12	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №263, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
13	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №588, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 4	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
14	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №605, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
15	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №607, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
16	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №609, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 3-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
17	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №613, ВУЛ. ОЗЕРНА, 8-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
18	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №635, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 27-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
19	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №636, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
20	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №662, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 55	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
21	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №663, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 69	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	25.12.2017
22	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №606, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО

23	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №263, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
24	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №607, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
25	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №613, ВУЛ. ОЗЕРНА, 8-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
26	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №665, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
27	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №291, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
28	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №603, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9-Є	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
29	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
30	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №673, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Б	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
31	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №664, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 64,3%	02.12.2017
32	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №144, ВУЛ. ПІВНІЧНА,42	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
33	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №663, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 69	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 90,5%	10.12.2017
34	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №603, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9-Є	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	12.12.2017

35	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №665, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 48-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
36	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №673, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Б	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
37	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №602, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	01.12.2017
38	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №531, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-Б	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	25.12.2017
39	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №263, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
40	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №611, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 37-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
	Заклад загальної середньої освіти		
41	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №216, ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
42	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №231, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
43	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №232, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 4-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
44	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №252, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
45	ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №285, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
46	ЗАМІНА ВІКОН У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №328, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 47	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО

47	ЗАМІНА ВІКОН В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №194, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
48	ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №29 (ВУЛ. П. КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3А)	РОБОТИ РОЗПОЧАТО	20.12.2017
49	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №231, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
50	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ШКОЛІ №104, ВУЛ. ЛІСНА, 28	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
51	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №168, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
52	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №232, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 4-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
53	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №240, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
54	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №14, ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 5	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
55	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ "ЛАСТІВКА", ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
56	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №245, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	25.12.2017
57	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНООСВІТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29, ВУЛ. ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017

58	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №9 (ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 5)	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
59	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №245, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
60	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №285, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 95,0%	01.12.2017
61	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29, ВУЛ. ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
62	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №219, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
63	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №231, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
64	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №256, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
65	РЕМОНТ САНІТАРНИХ ВУЗЛІВ ШКОЛА №104 ІМЕНІ О. ОЛЬЖИЧА (ВУЛ. ЛІСНА, 28)	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 75,0%	20.12.2017
66	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №210, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА ,22-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 80,0%	25.11.2017
67	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №143, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-Б	ПРОВОДИТЬСЯ ТЕНДЕР	25.12.2017
68	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №170, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО

69	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЇДАЛЬНІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №256, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
70	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №8, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	20.12.2017
71	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №29, ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
72	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОРИДОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №233, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
73	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ ТА БІБЛІОТЕКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №216, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА, 8-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 91,0%	20.12.2017
74	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (РОЗДЯГАЛЬНІ) В ГІМНАЗІЇ "ОБОЛОНЬ", ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
75	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАЛА) У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №226, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 9-Є	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	25.12.2017
76	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №18, ВУЛ. ПАВЛИКА МОРОЗОВА, 1	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
77	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №285, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 81,0%	20.12.2017
78	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №240, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
79	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛАСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №231, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	15.11.2017

80	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ №25 ТА №27 У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №226, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 9-Є	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	16.11.2017
81	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ-ДИТЯЧОГО САДОЧКУ І СТУПЕНЯ "ЛАСТІВКА", ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	20.12.2017
82	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №9, ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 93,0%	11.12.2017
83	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №210, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 60,0%	25.12.2017
84	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ГІМНАЗІЇ "ПОТЕНЦІАЛ", ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 47	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 91,0%	25.12.2017
85	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ГІМНАЗІЇ "ОБОЛОНЬ", ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	20.12.2017
86	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ "ТУРБОТА", ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 38-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
87	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №16 НА ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, 42/1	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 95,0%	10.12.2017
88	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №219, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 94,0%	12.12.2017
89	ОБЛАШТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТРЕНАЖЕРІВ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №29, ВУЛ. ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ	25.12.2017

90	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА - ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №104 ІМЕНІ О.ОЛЬЖИЧА, ВУЛ. ЛІСНА, 28	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	25.12.2017
91	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №20, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ	18.12.2017
92	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №170, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
93	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №244, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-А	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
94	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №194, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
95	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ГІМНАЗІЇ "ОБОЛОНЬ", ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
96	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №168, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
97	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №232, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 4-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
98	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №298, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
99	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ №21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 11-Б	ПРОВОДИТЬСЯ ТЕНДЕР	25.12.2017

101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32-В	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО
102	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ "ЄДНІСТЬ", ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 95,0%	20.12.2017
103	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ТА ДОПОМІЖНИМИ (ДУШЕВІ, РОЗДЯГАЛЬНІ) ПРИМІЩЕННЯМИ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ "ЄДНІСТЬ", ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	РОБОТИ ВИКОНАНІ	ВИКОНАНО

Начальник Н. Вахнюк

Калініченко 410-87-85