ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 26.01.2018 *№* 058/3/1-904
На *від*

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання за 2017 рік міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3,4;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 5 – 7.

Додатки: на 38 арк.

Заступник директора І. Пастухов

Радченко В.М.
Друкар Г.М.
Гончаренко А.В. 279 12 66

Додаток 5

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
у 2017 році

1. Оцінка ефективності виконання

Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік. Для реалізації заходів Програми у 2017 році передбачено 69 189,6 тис. грн: 68 527,3 тис. грн з бюджету м. Києва та 112,3 тис. грн за рахунок коштів ПрАТ «АК «Київводоканал», що складає 7,7 % від передбачених Програмою на 2017 рік коштів.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки».

На виконання договору від 26.05.2016 № 58-10-16 Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» виконано науково-дослідну розробку на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки».

На сьогодні отримано експертний висновок Департаменту економіки та інвестицій до відкоригованого проекту цільової програми «Питна вода міста Києва на 2017 – 2020 роки» (лист від 09.08.2017 № 050/17-6513).

Заступник директора І. Пастухов

Додаток 6

Інформація про виконання цільової програми "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки"
за 2017 рік

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн				Фактичні обсяги фінансування у 2017 році, тис. грн				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Київ	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900 мм на вул. О. Бальзака від вул. О.Сабурова до вул. М.Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2016-2017	12338,0	0,0	12338,0	0,0	12237,1	0,0	12237,1	0,0	Будівельні роботи завершені у жовтні 2017 року. У грудні завершені роботи з відновлення благоустрою території. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність об'єкта заплановано у січні 2018 року.
2	Реконструкція водопроводу Д=500 мм на вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2016-2017	32071,2	0,0	32071,2	0,0	32070,2	0,0	32070,2	0,0	Роботи на об'єкті виконані на 76%. Завершення будівельних робіт заплановане у І кварталі 2018 року.
3	Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017-2018	8544,5	0,0	8544,5	0,0	7745,8	0,0	7745,8	0,0	Роботи на об'єкті виконані на 99,9%. Завершуються роботи з відновлення благоустрою території. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність об'єкта заплановано у січні 2018 року.

4	Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території меморіального комплексу національного музею історії України у другій світовій війні	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017-2018	2759,2	0,0	2646,9	112,3	2729,0	0,0	2616,7	112,3	Роботи на об'єкті виконані на 15%. Роботи виконуються у супроводі археологічного нагляду.
5	Реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної станції на просп. А. Навої, 1а у Дніпровському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	1996-2018	798,6	0,0	798,6	0,0	798,4	0,0	798,4	0,0	У червні 2017 року розроблене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт. Проект отримав позитивний висновок державної експертизи. Підготовлений проект розпорядження ВО КМР (КМДА) про затвердження проектно-кошторисної документації
6	Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води з виробництвом та використанням низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на просп. А. Навої, 1 в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2017-2019	850,0	0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проект проходить державну експертизу
7	Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Ярославській у Подільському районі	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2017	3651,0	0,0	3651,0	0,0	3637,1	0,0	3637,1	0,0	Будівельні роботи виконані. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність планується у лютому 2018 року.

8	Реконструкція 2-х резервуарів технічної води на КНС "Комсомольська" за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 9 в Дніпровському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2018	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підготовлене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт та розпочатий збір вихідних даних.
9	Реконструкція водопровідної мережі Д=200 мм по Залізничному шосе від бульвару Дружби народів до вул. Чорногірської в Печерському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2018	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підготовлене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт та розпочатий збір вихідних даних.
10	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	3351,5	0,0	3351,5	0,0	3324,2	0,0	3324,2	0,0	Капітально відремонтовані всі заплановані об'єкти
11	Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	4387,5	0,0	4387,5	0,0	2475,8	0,0	2475,8	0,0	Побудований бюветний комплекс на вул. Івана Кудрі, 37-39. Будівництво бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 перенесене на 2018 рік через неможливість виконувати роботи з буріння свердловини у зв'язку з погодними умовами.
12	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	436,1	0,0	436,1	0,0	435,8	0,0	435,8	0,0	Роботи виконані.

Додаток 7

Звіт
про виконання результативних показників у 2017 році
цільової програми «Питна вода міста Києва»

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
	Витрат				
	Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.	69189,6	65453,4	-3736,2	
	Заміна і санація трубопроводів, тис. грн	61014,5	59217,6	-1796,9	
	Капітальний ремонт бюветних комплексів, тис. грн	3351,5	3324,2	-27,3	
	Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	4387,5	2475,8	-1911,7	
	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	436,1	435,8	-0,3	
	Продукту				
	Протяжність замінених водопровідних мереж, км	4,604	4,604	0	
	Кількість відремонтованих бюветних комплексів, од.	23	23	0	
	Кількість побудованих бюветних комплексів, од.	2	1	-1	
	Кількість розроблених проектів будівництва бюветних комплексів, од.	6	6	0	
	Ефективності				
	Середня вартість заміни, санації 1 км водопровідної мережі, тис. грн	13252,5	12862,2	-390,3	
	Середня вартість капітального ремонту 1 бюветного комплексу, тис. грн	145,7	144,5	-1,2	
	Середня вартість будівництва 1 бюветного комплексу, тис. грн	2193,8	2475,8	282,1	
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво 1 бюветного комплексу, тис. грн	72,7	72,6	0,0	
	Якості (відносно 2016 року)				
	Середній показник аварійності на окремих водогонах (аварій/рік на 100 км трубопроводів)	123,5	123,3		
	Збільшення кількості бюветних комплексів, од.	2	1	-1	