Упр. буд.

УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094, тел. (044) 559-10-73, тел../факс 559-58-33
E-mail: genoff2@dnipr.gov.ua, www.dnipr.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37203257

Від 08.11.18 № 10350/35/11/103
На № 08/279/08/018-969 від 30.10.18

Депутатові Київської міської ради
В.ВАСИЛЬЧУКУ

01044,м.Київ, вул.Хрещатик,36, Київська міська рада

Шановний Вадиме Васильовичу!

Розглянувши Ваше депутатське звернення від 30.10.2018 №08/279/08/018-969 щодо термінів завершення робіт з капітального ремонту у навчально-виховному комплексі «Берегіня» Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє наступне.

У зв'язку з порушенням термінів виконання робіт та строків виконання зобов'язань згідно укладеного договору, на адресу підрядної організації ПП «Гарні-строй» управлінням будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації направлено лист-попередження від 16.10.2018 №35/617 про застосування штрафних санкцій та складено 06.11.2018 Претензію ПП «Гарні-строй» з нарахуванням штрафу у розмірі 92910,63 грн.

Станом на 07.11.2018 року роботи виконано на 90 %.

За інформацією директора підрядної організації ПП «Гарні-строй» всі роботи з капітального ремонту у навчально-виховному комплексі «Берегіня» будуть завершені 14 листопада 2018.

З повагою

Голова Петро ОНОФРІЙЧУК

Іван Брижко 559 80 22
Олександр Корнійчук