1

№08/4066
19.02.2020

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, приймальня (044) 366-64-10, (044) 366-64-11, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

03.02.2020 № 077-538

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.8.1 Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2014 року N 361/361 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.10.2009 №520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки за 2019 рік.

Додаток: на _____арк. В 1 прим.

Начальник ЕГЗП Андрій МАЛЬОВАНИЙ

Віталія Сідіченко
366-64-12

Додаток 7
до Порядку розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у м. Києві

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя
міста Києва на 2019-2021 роки
за 2019 рік

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520.

Метою Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки є забезпечення умов сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки (далі – Комплексна програма) складається з:

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки (далі – Програма 1);
- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2).

Метою Програми 1 є забезпечення умов для сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.

Виконання заходів Програми 1 передбачається за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - КМФОНПС)

Метою Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (Програми 2) є вдосконалення столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращить санітарний та екологічний стан міста, забезпечить розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520, на 2019 рік передбачено загальний обсяг фінансових ресурсів на суму 1 759 454,04 тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 1 612 776,04 тис. грн. та власні кошти підприємств – 146 678,00 тис. грн., а саме:

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки (далі – Програма 1), якою передбачено обсяг фінансових ресурсів на реалізацію 15 заходів за рахунок коштів бюджету м. Києва на суму 44600,00 тис. грн;

- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2), якою передбачено обсяг фінансових ресурсів на реалізацію 61 заходів суму 1 714 854,04тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 1568176,04 тис. грн. та власні кошти підприємств – 146 678,00 тис. гривень.

За 2019 рік фактичний обсяг фінансування склав 1917474,41 тис. грн, що становить 109,0 % виконання Комплексної програми в тому числі: коштів бюджету м. Києва на суму 1754757,51 тис. грн.(108,8%) та власних коштів підприємств на суму 162716,9 тис. грн.(110,9%).

Кошти у сумі 1917474,41 тис. грн були спрямовані на реалізацію 53 заходів із загальної кількості 77, які передбачені на 2019 рік Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва, що становить 69 % від запланованих заходів.

Так, за 2019 рік на реалізацію 6 заходів (40% від запланованих заходів) Програми 1 «Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки» (передбачено програмою на 2019 рік - 15 захід) спрямовано бюджетного фінансування на загальну суму 43848,68 тис. грн., що становить 98% виконання Програми 1 Комплексної програми.

Інші заходи в кількості 9 одиниць не були реалізовані оскільки згідно розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не були передбачені.

Фактично за 2019 рік на виконання Програми 2 «Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки» залучено фінансових ресурсів на реалізацію 47 заходів (76% від запланованих заходів) (передбачено програмою 62 заходи) на суму 1873625,73 тис. грн., що становить 109,3 % виконання Програми 2 Комплексної програми, з них: у сумі 1710908,83 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 162716,9 тис.грн.

Так, напрям 1. Благоустрій земель водного фонду

Фактично за 2019 рік на виконання **Напряму 1. Благоустрій земель водного фонду** залучено ресурсів на реалізацію 22 заходів (71% від запланованих заходів) (передбачено програмою на 2019 рік - 31 захід) усього 409938,65 тис. грн., що становить 122 % виконання Комплексної програми по даному напряму, з них: у сумі 401911,87 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 8026,78 тис.грн.

На виконання цього заходу були використані кошти міського бюджету на утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві загальною площею 1145,672 га, У звітному періоді були отримані 14

паспорти пляжів, придбано 52 од спецтехніки та обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва та 7 одиниць техніки для здійснення заходів рятування людей на воді. Крім цього, кошти спрямовувались на тримання та експлуатація 6 одиниць очисних споруд , насосних станцій закріплених за КП "Плесо". Виконано робіт в частині капітальних вкладень на суму 174275,2 тис. грн., що становить 91,5% від затверджених бюджетних асигнувань та в частині капітального ремонту на загальну суму 115 708,0 тис. грн., що становить 96,2% від затверджених бюджетних асигнувань.

Напрям 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства

Фактично за 9 місяців 2019 року на виконання **Напряму 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства** залучено ресурсів на реалізацію 23 заходів (82% від запланованих заходів) (передбачено програмою на 2019 рік - 28 заходу) усього 1461622,28 тис. грн., що становить 106 % виконання Комплексної програми даного напряму, з них: у сумі 1306932,26 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 154690,02 тис.грн.

Так, кошти спрямовувались для утримання 7723.56 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування; крім того КП УЗН виконувались роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій: посадка дерев, кущів та квітів, ремонт та влаштування газонів, скошування газонів, прополювання газонів та квітників, видалення сухостійних та аварійних дерев, сухих гілок та гілок з омелою, сухостійних кущів, прибирання гілля, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев, виконано заходи з підживлення дерев, догляд за живоплотами та трояндами, відгортання дерев та кущів, очищення газонів та територій від випадкового сміття, вивіз сміття, очищення садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх піскосоляною сумішшю, тощо

КП ЛПГ міста Києва за 2019 року спрямовувались кошти на оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж загальною площею 29387,7 га. Здійснювалися заходи відповідно до виробничих програм зі створення лісових культур, забезпечувалось приживлюваність лісових культур, влаштування мінералізованих смуг, заходи з формування та оздоровлення лісів тощо. Проведено повний комплекс благоустрою в зонах масового відпочинку населення. Продовжується виконуватися договори по інвентаризації земельних лісових ділянок

В процесі виконання заходу з обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев протягом звітного року було видалено 1235 дерев, обрізано 13955 дерев, відбулося 1283 виїздів аварійно-диспетчерської служби, укладено 2092 актів обстеження.

Протягом 2019 року виконано робіт з капітального ремонту, будівництва, реконструкції парків, скверів та об'єктів зеленого господарства на загальну суму 583956,91 тис. грн., що становить 91% від затвердженого обсягу бюджетних асигнувань на звітній рік.

За 2019 рік було придбано посадкового матеріалу: дерев в кількості 3281 од., кущів в кількості 36409 од. Питома вага придбаних дерев та кущів до

загальної кількості дерев, кущів, що необхідні для озеленення міста, становила відповідно 41,7 % та 110,3 %.

Напрям 3. Просвітницька діяльність

Фактично за 2019 рік на виконання 1 заходу, що становить (передбачено програмою на 2019 рік - 1 захід) залучено ресурсів усього 2063,97 тис. грн. За звітній рік проведено 48 виставок під час роботи яких надавались безкоштовні консультації, 71 екскурсії експозиціями виставок, 3 прес-конференції, 20 семінари, 8 загальноміський конкурс дитячої творчості, природоохоронні акції, заходи (27), майстер-класи, тематичні зустрічі зі шкільною та студентською молоддю тощо. Всі заходи були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до природи.

Напрям 4. Формування екологічної політики

Фактично у 2019 році на виконання 2 заходів залучено ресурсів усього 0,7 тис. грн. У 2019 році затверджено екологічний паспорт; згідно рішень КМР було надано статус скверу 32 земельним ділянкам.

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2019, рік

Назва програми : Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Площа земель природно-заповідного фонду	тис. га	15	15	0	
Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м2 /мешканця	22	22,1	0.1	
Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води в	%	15	50	35	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 3 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00					

Звіт про виконання результативних показників

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів							
Напрям 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів							
1.1.1. Розчистка та ремонт спорудна озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	803,7	1181,21	377,51	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	100	100	0	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	803,7	1181,21	377,51	
1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському 2019-2021 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської Бюджет м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	14196,3	1465,2	-12731,1	Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань на 2019 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	69	7	-62	Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань на 2019 рік
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	14196,3	1465,2	-12731,1	Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань на 2019 рік

1.1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	850	177,59	-672,41	Захід виконано частково в межах доведених (затверджених) бюджетних асигнувань на 2019 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	9	1,8	-7,2	Захід виконано частково в межах доведених (затверджених) бюджетних асигнувань на 2019 рік
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	850	177,59	-672,41	Захід виконано частково в межах доведених (затверджених) бюджетних асигнувань на 2019 рік
1.1.8. Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	400	0	-400	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	1	0	-1	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	400	0	-400	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
1.1.9. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	Проводиться доопрацювання проектно-кошторисної документації за результатами експертизи. Роботи переносяться на наступний рік.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	2750	0	-2750	
	Показники якості	рівень виконання заходу,	%	4	0	-4	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	2750	0	-2750	
1.1.10. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	600	630,12	30,12	

	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	3	3,2	0,2	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	600	630,12	30,12	
1.1.12. Розчистка та благоустрій річки Нивка у мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	400	0	-400	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	5	0	-5	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	400	0	-400	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
1.1.21. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні робот	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	2	2	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	500	7814,7	7314,7	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	1000	15629,39	14629,39	
1.1.22. Розчистка та благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	3000	0	-3000	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	3000	0	-3000	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
2. Охорона і раціональне використання земель							
Напрям 2. Охорона і раціональне використання земель							

2.1.1 Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	500	0	-500	
	Показники	рівень виконання заходу	%	23	0	-23	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	500	0	-500	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів							
Напрям 3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів							
3.1.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливозрошувальних систем 2019	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	80	20	-60	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	95	1238,26	1143,26	1. за рахунок збільшення обсягу витрат на заходи та зменшення кількості заходів
	Показники	рівень виконання заходу	%	34	111	77	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	7600	24765,17	17165,17	
3.1.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	5000	0	-5000	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	42	0	-42	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	10000	0	-10000	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
4. Збереження природно-заповідного фонду							
Напрям 4. Збереження природно-заповідного фонду							
4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	5	0	-5	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	200	0	-200	
	Показники	рівень виконання заходу	%	33	0		

	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	1000	0	-1000	1. Згідно розпорядженням ВО КМР(КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
5.Раціональне використання рослинних та інших відходів							
Напрям 5.Раціональне використання рослинних та інших відходів							
5.1.2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи)	Показники продукту	кількість контейнерів, що планується закупити	од.	112	0	-112	
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 контейнера	тис. грн	8,9	0	-8,9	
	Показники	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	1000	0	-1000	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища							
Напрям 6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища							
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Показники продукту	кількість поліграфічної продукції, що планується видати,	тис. од.	33	0	-33	
	Показники ефективності	середні витрати на одиницю поліграфічної продукції	тис. грн	0,015	0	-0,015	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	500	0	-500	1. Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
1.Благоустрій земель водного фонду							
Напрям 1.1. Забезпечення належного санітарноепідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві							

1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Показники продукту	площа земель водногофонду (пляжів, зон відпочинку), які потребують благоустрою	га	1145,672	1145,672	0	
	Показники продукту	площа земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку), на якій планується здійснити благоустрій	га	1145,672	1145,672	0	
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок власних коштів	тис. грн	2,4	7,01	4,61	
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок бюджетних видатків	тис. грн	57,2	56,13	-1,07	В зв'язку з тим, що загальний обсяг видатків на утримання був менший від запланованого.
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду всього,	тис. грн	59,6	63,14	3,54	
	Показники витрат	обсяг власних коштів	тис. грн	2761	8026,78	5265,78	
	Показники витрат	обсяг ресурсів усього	тис. грн	68326,2	72335,04	4008,84	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків	тис. грн	65565,2	64308,26	-1256,94	Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань на 2019 рік (обсяг виділених на 2019 рік бюджетних асигнувань був меншийніж передбачено програмою)
1.1.2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Показники продукту	кількість водних об'єктів, які потрібно прийняти на баланс	одиниць	34	0	-34	відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники продукту	кількість водних об'єкті, які планується прийняти на баланс	одиниць	1	0	-1	відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	200	0	-200	відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники якості	питома вага прийнятих водних об'єктів в поточному році до загальної кількості	%	3	0	-3	відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	200	0	-200	відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.

1.1.3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Показники продукту	кількість пляжів, зон відпочинку на яких потрібно здійснення підсипки	одиниць	1	0	-1	1. відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники продукту	кількість пляжів, зон відпочинку на яких планується здійснення підсипки	одиниць	14	0	-14	1. відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники ефективності	середні видатки на 1 захід	тис. грн	500	0	-500	1. відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники якості	питома вага здійснення підсипки в поточному році до запланованої кількості в загальній потребі	%	7	0	-7	1. відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. відсутні бюджетні призначення на 2019 рік.
1.1.4. Придбання спеціалізова ної техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Показники продукту	кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що потрібно придбати	одиниць	76	76	0	
	Показники продукту	кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	одиниць	4	52	48	
	Показники ефективності	середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки	тис. грн	467,2	118,161	-349,039	За рахунок збільшення кількості придбаної спеціальної техніки та обладнання
	Показники якості	відсоток придбаної техніки та обладнання до нормативної потреби	%	5	68	63	За рахунок збільшення кількості придбаної спеціальної техніки та обладнання
	Показники витрат	витрати на проведення заходу	тис. грн	1868,8	6144,535	4275,735	
1.1.5. Проведення санітарнобактеріологі -чних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес- методом (Colilert 18) П .	Показники продукту	кількість досліджень, які потрібно проводити на водних об'єктах	одиниць	1000	0	-1000	1. Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
	Показники продукту	кількість досліджень, які планується провести, на водних об'єктах	одиниць	200	0	-200	1. Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
	Показники ефективності	середні видатки на проведення 1 дослідження якості води	тис. грн	1	0	-1	1. Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
	Показники якості	відсоток проведених до запланованих досліджень	%	20	0	-20	1. Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів

	Показники витрат	витрати на проведення заходу	тис. грн	200	0	-200	1. Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
1.1.6.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	500	347,82	-152,18	за рахунок загальний обсяг витрат на будівництво був менший від запланованого.
	Показники якості	рівеньвиконання заходу	%	7	4,6	-2,4	за рахунок загальний обсяг витрат на будівництво був більший від запланованого.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	7	4,6	-2,4	за рахунок загальний обсяг витрат на будівництво був більший від запланованого.
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	500	347,82	-152,18	1. Роботи виконані частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік (обсяг виділених на 2019 рік бюджетних асигнувань був менший ніж передбачено програмою)
1.1.7. Реконструкція ПівнічноДарницько- го меліоканалу	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	2000	24483,865	22483,865	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	5	58,2	53,2	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	6	58,8	52,8	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	2000	24483,865	22483,865	
1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	500	1914,402	1414,402	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	1	4,8	3,8	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	1	4,8	3,8	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	500	1914,402	1414,402	
1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м.Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	5000	208,212	-4791,788	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до фактичних обсягів робіт на поточний рік

	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	20	0,8	-19,2	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до фактичних обсягів робіт на поточний рік
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	20	0,8	-19,2	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	5000	208,212	-4791,788	1. Роботи виконані частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік (відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт)
1.1.10. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	5000	552,451	-4447,549	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до фактичних обсягів робіт на поточний рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	2	0,3	-1,7	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до фактичних обсягів робіт на поточний рік
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	2	0,3	-1,7	В зв'язку зі зменшенням витрат на захід відповідно до
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	5000	552,451	-4447,549	1. В зв'язку з тим, що межі проектування перетинає магістральний газопровід високого тиску, обстеження якого потребувало певного часу та залучення спеціалізованої організації, строки проектування було подовжено та проведення експертизи перенесено на 2020 рік
1.1.11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	25000	49905,75	24905,75	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	43	86,3	43,3	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	64	91,3	27,3	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	25000	49905,75	24905,75	
Напрям 1.2. Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва							
1.2.1.Заміна зношених та морально застарілих виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	Показники продукту	кількість модульних конструкцій, яку планується придбати	одиниць	4	3	-1	різниця має місце виходячи із виробнисих потреб із врахуванням цін виробника
	Показники продукту	кількість модульних конструкцій, що потрібно придбати	одиниць	67	67	0	

	Показники ефективності	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн	514,85	1173,33	658,48	
	Показники якості	питома вага придбаних модульних констукцій в поточному році до загальної потреби	%	6	4,5	-1,5	за рахунок придбання меншої кількості ніж заплановано
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2167,4	3520,002	1352,602	
1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах	Показники продукту	кількість модульних туалетів, що потрібно придбати	одиниць	13	0	-13	1. відсутні бюджетні призначення у 2019 році на даний захід
	Показники продукту	кількість модульних туалетів, що планується придбати	одиниць	3	0	-3	1. відсутні бюджетні призначення у 2019 році на даний захід
	Показники ефективності	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн	833,33	0	-833,33	1. відсутні бюджетні призначення у 2019 році на даний захід
	Показники якості	питома вага придбаних модульних туалетів в поточному році до загальної	%	23	0	-23	1. відсутні бюджетні призначення у 2019 році на даний захід
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2500	0	-2500	1. відсутні бюджетні призначення у 2019 році на даний захід
1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, які обслуговуються	одиниць	35	38	3	
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, які знаходяться на балансі	одиниць	35	38	3	
	Показники ефективності	середні видатки на 1 об'єкт,	тис. грн	185,71	51,531	-134,179	Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягу витрат
	Показники якості	питома вага громадських вбриралень, що обсуговуються в поточному році, до загальної потреби	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6500	1958,192	-4541,808	1. Виконано захід частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
1.2.4. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровсько му	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	

	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	500	476,868	-23,132	Відповідно до обсягів фактично виконаних робіт
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	1,7	1,7	0	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	6	5,8	-0,2	Відповідно до обсягів фактично виконаних робіт
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	500	476,868	-23,132	Відповідно до обсягів фактично виконаних робіт
1.2.5. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	500	5975,927	5475,927	
	Показники	рівень виконання заходу,%	%	3	30,3	27,3	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	4	31,2	27,2	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	500	5975,927	5475,927	
1.2.6. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційно го маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановом у острові в Дніпровсь-кому районі м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники продукту	витрати на захід	тис. грн	500	681,841	181,841	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	500	681,841	181,841	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,1	0,2	0,1	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	1	0,8	-0,2	
Напрям 1.3. Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку							
1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Показники продукту	кількість водойм, на яких потрібно провести капітальний ремонт	одиниць	34	16	-18	у звязку із збільшенням кошторисної вартості по деяким обєктам
	Показники продукту	кількість водойм, на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	7	16	9	враховуючи нагальні потреби міста
	Показники продукту	обсяг видатків	тис. грн	114100	115454,761	1354,761	
	Показники продукту	кількість зон відпочинку, на яких потрібно провести капітальний ремонт елементів благоустрою	одиниць	34	34	0	
	Показники продукту	кількість зон відпочинку, на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	17	11	-6	В зв'язку із збільшенням кошторисної вартості по деяким об'єктам

		елементів благоустрою					
	Показники ефективності	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн	4754,17	4276,102	-478,068	Відповідно до фактичного обсягу бюджетних призначень та обсягу виконаних робіт
	Показники якості	питома вага розчищених водойм в поточному році, в загальній кількості водойм	%	21	47	26	
	Показники якості	питома вага відремонтованих в поточному році елементів благоустрою в загальній кількості об'єктів	%	50	32,4	-17,6	1. за рахунок зменшення кількості обєктів
1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку «Райдуга"	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	2400	33,46	-2366,54	1. Виконано часткова в межах затверджених бюджетних призначень на 2019 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	100	1,4	-98,6	у звязку із зменшенням обсягу витрат на захід
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	1,4	-98,6	у звязку із зменшенням обсягу витрат на захід
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	2400	33,46	-2366,54	1. Виконано часткова, в межах затверджених бюджетних призначень на 2019 рік та відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт
1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку «Дитяча»	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Відсутні бюджетні призначення на 2019 рік
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	3500	0	-3500	1. Відсутні бюджетні призначення на 2019 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	100	0	-100	1. Відсутні бюджетні призначення на 2019 рік
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	32	0	-32	1. Відсутні бюджетні призначення на 2019 рік
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	3500	0	-3500	1. Відсутні бюджетні призначення на 2019 рік
Напрям 1.4. Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва							
1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Показники продукту	кількість рятувальників	одиниць	188	180	-8	1. за рахунок доведеного обсягу асигнувань на 2019 рік, який менше ніж передбачено програмою
	Показники ефективності	середня вартість утримання 1-го рятувальника	тис. грн	159,94	154,68	-5,26	Зменшення середніж витрат в звязку із зменшенням фактичних обсягів видатків на захід

	Показники якості	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	0,5	5	4,5	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30068,39	27843,296	-2225,094	1. Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
1.4.2. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді	Показники продукту	кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати	одиниць	5	7	2	
	Показники продукту	кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку потрібно придбати	одиниць	47	47	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн	200	142,856	-57,144	За рахунок економії коштів при здійсненні електронних закупівель
	Показники якості	питома вага придбаної техніки в поточному році до загальної потреби	%	11	14,9	3,9	
	Показники витрат	обсягвидатків	тис. грн	1000	999,99	-0,01	За рахунок економії коштів при здійсненні електронних закупівель
Напрям 1.5. Заходи щодо очистки поверхневого стоку							
1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Показники продукту	кількість очисних споруд та насосних станцій, які потрібно обслуговувати	одиниць	6	6	0	
	Показники продукту	кількість очисних споруд та насосних станцій, які планується обслуговувати	одиниць	6	6	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 обєкт	тис. грн	419,27	1229,032	809,762	
	Показники якості	питома вага очисних споруд та насосних станцій, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби	%	100	100	0	
	Показники	обсяг видатків	тис. грн	2515,6	7374,19	4858,59	
1.5.2. Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, Ж/М «Вигурівщина-Троєщина (ІІ черга)»	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	100	0	-100	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,1	0	-0,1	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	5,3	0	-5,3	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік

	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	100	0	-100	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
1.5.3. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13-а у Святошинському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	300	0	-300	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,3	0	-0,3	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	0,4	0	-0,4	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	300	0	-300	1. Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
1.5.4. Реконструкція очисних споруд «Харківські» 2019	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	100	13171,206	13071,206	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,2	31,9	31,7	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	55	69,5	14,5	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	100	13171,206	13071,206	
1.5.5. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	рівень виконання заходу,%	%	17	69,2	52,2	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	15000	59533,089	44533,089	
	Показники ефективності	рівень готовності об'єкта	%	41	77,9	36,9	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	15000	59533,089	44533,089	
1.5.6. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарногігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	30000	16327,855	-13672,145	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	13	6,9	-6,1	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	14	8,1	-5,9	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	30000	16327,855	-13672,145	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.

1.5.7. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П.Ковша пром.зони Теличка	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	10000	695,9	-9304,1	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	11	0,7	-10,3	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	11	0,8	-10,2	В звязку із зменшенням фактичних витрат на захід
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	10000	695,9	-9304,1	1. Виконано в межах доведених бюджетних асигнувань. Рішенням КМР від 12.12.2019 № 457/8030 на проектні роботи було зменшено фінансування на 2019 рік до 695,9 тис грн., які було виконано.
1.5.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	Показники продукту	кількість лабораторій, що потрібно придбати	одиниць	1	0	-1	1. Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
	Показники продукту	кількість лабораторій, що планується прибати	одиниць	1	0	-1	1. Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	5000	0	-5000	1. Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
	Показники якості	питома вага кількості одиниць придбаних до запланованих в поточному році	%	100	0	-100	1. Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
	Показники витрат	обся видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
1.5.11. Підготовка, розгляд та - «Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки»	Показники продукту	кількість підготовлених документів	одиниць	1	0	-1	1. Ведуться підготовчі роботи
	Показники ефективності	середні витрати на підготовку 1 документу	тис. грн	100	0	-100	1. Ведуться підготовчі роботи
	Показники	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Ведуться підготовчі роботи
	Показники	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Ведуться підготовчі роботи
2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства							
Напрям 2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства							
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Показники продукту	площа території, що утримується	га	7726,2	7723,56	-2,64	
	Показники продукту	площа території, що потребують утримання	га	7726,2	7723,56	-2,64	
	Показники ефективності	середні витрати на одиницю площі за рахунок власних коштів	тис. грн	11,47	13,45	1,98	

	Показники ефективності	середні витрати на одиницю площі за рахунок бюджетних коштів,	тис. грн	71,9	73,35	1,45	
	Показники ефективності	середні витрати на одиницю площі	тис. грн	83,36	86,8	3,44	
	Показники якості	відсоток площі яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг власних коштів	тис. грн	88593	103879,35	15286,35	
	Показники витрат	обсяг ресурсів всього	тис. грн	644084,19	670392,35	26308,16	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків	тис. грн	555491,19	566513	11021,81	
2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарнооздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Показники продукту	площа території, що доглядається	га	29091,9	29387,7	295,8	
	Показники продукту	площа території, що потребує догляду	га	29091,9	29387,7	295,8	
	Показники ефективності	середні витрати на утримання одиниці площі за власні кошти	тис. грн	1,18	1,25	0,07	
	Показники ефективності	середні витрати на утримання одиниці площі за бюджетні кошти	тис. грн	3,37	3,26	-0,11	
	Показники ефективності	середні витрати на утримання одиниці площі	тис. грн	4,55	4,51	-0,04	
	Показники якості	відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг ресурсів	тис. грн	132347,72	132440,12	92,40	
	Показники витрат	обсяг власних коштів	тис. грн	32246	36646,12	4400,12	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків	тис. грн	98101,72	95794,0	-2307,72	1. Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань
2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Показники продукту	кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО	одиниць	13	13	0	
	Показники продукту	кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", на яких здійснюється координація та контроль	одиниць	13	13	0	

	Показники ефективності	середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств	тис. грн	2111,04	3063,3	952,26	
	Показники ефективності	середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти	тис. грн	923,1	1719,25	796,15	
	Показники ефективності	середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошт	тис. грн	1187,96	1344,05	156,09	
	Показники якості	питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль	%	100	100	0	
	Показники	обсяг ресурсів	тис. грн	27443,5	39822,9	12379,4	
	Показники	обсяг власних коштів	тис. грн	12000	22350,3	10350,3	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків	тис. грн	15443,5	17472,6	2029,1	
2.3.2. Коригування і моніторинг «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Показники продукту	площа зелених зон міста Києва, яка буде опрацьована Програмою	га	7726,2	0	-7726,2	. Відсутні бюджетні призначення на захід
	Показники ефективності	середні витрати на одиницю площі зелених зон міста Києва внаслідок коригування і моніторингу Програм	тис. грн	0,356	0	-0,356	. Відсутні бюджетні призначення на захід
	Показники якості	питома вага площі зелених зон міста Києва, яка буде опрацьована Програмою	%	100	0	-100	.Відсутні бюджетні призначення на захід
	Показники витрат	обсяг витрат на коригування і моніторинг Програм	тис. грн	2750	0	-2750	1. Відсутні бюджетні призначення на захід
2.3.3. Розробка технічної документації із землеустро ю щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Показники продукту	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	13000,2	1794	-11206,2	за рахунок меншого обсягу видатків
	Показники ефективності	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн	0,654	1,92	1,266	

	Показники якості	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів	%	25	0,2	-24,8	
	Показники витрат	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення	тис. грн	8500	3445,65	-5054,35	1. Виконано частково в межах доведених бюджетних асигнувань. Не відбулась закупівля на проведення робіт в зв'язку із відсутністю пропозицій та невиконані роботи 4 етапу, виконання яких перенесено на 2020 рік.
	Показники витрат	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	51726	55646,9	3920,9	
2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Показники продукту	кількість дерев, що планується видалити	одиниць	1890	1235	-655	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість викликів АДС	одиниць	630	1283	653	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт
	Показники продукту	кількість викликів АДС, за власні кошти	одиниць	230	322	92	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт
	Показники продукту	кількість викликів АДС за бюджетні кошти,	одиниць	400	961	561	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт
	Показники продукту	кількість укладених актів обстеження всього	одиниць	3144	2092	-1052	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати, всього	одиниць	13094	13955	861	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт
	Показники продукту	кількість укладених актів обстеження, за власні кошти	одиниць	1144	525	-619	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів

	Показники продукту	кількість укладених актів обстеження за бюджені кошти	одиниць	2000	1567	-433	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість дерев, що планується видалити за власні кошти	одиниць	690	310	-380	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати за власні кошти	одиниць	4794	3503	-1291	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати за бюджетні кошти	одиниць	8300	10452	2152	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт
	Показники продукту	кількість дерев, що планується видалити за бюджетні кошти	одиниць	1200	925	-275	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники ефективності	середні витрати на 1 виїзд АДС	тис. грн	6,86	3,772	-3,088	за рахунок збільшення кількості виїздів
	Показники ефективності	середні витрати на складання 1 акта	тис. грн	1,05	1,336	0,286	за рахунок зменшення кількості виїздів
	Показники ефективності	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	0,81	1,028	0,218	
	Показники ефективності	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	1,68	2,794	1,114	
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на 1 виїзд АДС	тис. грн	7,09	3,012	-4,078	за рахунок збільшення кількості виїздів
	Показники ефективності	середні господарські витрати на 1 виїзд АДС	тис. грн	6,45	4,532	-1,918	за рахунок збільшення кількості виїздів
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	0,84	0,821	-0,02	за рахунок збільшення кількості
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на видалення 1 дерев	тис. грн	1,74	2,231	0,49	
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на складання 1 акта,	тис. грн	1,08	1,067	-0,01	
	Показники ефективності	середні господарські витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	0,76	1,235	0,48	
	Показники ефективності	середні господарські витрати на складання 1 акта,	тис. грн	0,99	1,605	0,615	

	Показники ефективності	середні господарські витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	1,58	3,357	1,777	
	Показники якості	питома вага видалених дерев у загальній кількості тих, що підлягають видаленню	%	100	101	1	
	Показники витрат	обсяг ресурсів на виїзди АДС,	тис. грн	4323,67	4353,92	30,25	
	Показники витрат	обсяг ресурсів на видалення дерев	тис. грн	3175,59	3104,7	-70,89	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг власних коштів на виїзди АДС	тис. грн	1482,7	1459,26	-23,44	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг ресурсів на обстеження дерев,	тис. грн	3301,52	2513,77	-787,75	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг власних коштів на обрізку дерев	тис. грн	3643,2	4326,15	682,95	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків на виїзди АДС	тис. грн	2840,97	2894,66	53,69	
	Показники витрат	обсяг власних коштів на видалення дерев	тис. грн	1089	1040,57	-48,43	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього	тис. грн	10624,02	12907,71	2283,69	
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев	тис. грн	6980,82	8581,56	1600,74	
	Показники витрат	обсяг власних коштів, витрати на виїзди АДС	тис. грн	1132,1	842,51	-289,59	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків на обстеження дерев	тис. грн	2169,42	1671,26	-498,16	1. Роботи виконувались згідно потреб
	Показники витрат	обсяг бюджетних видатків на видалення дерев,	тис. грн	2086,59	2064,13	-22,46	1. Роботи виконувались згідно потреб
2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатно ю їх передачею КП УЗН м. Києва			тис. грн	6088,84	5049,74	-1039,1	1. Частково виконано. Відхилення за рахунок недовиконання показника витрат за рахунок власних коштів: в результаті збільшення потреби районних КП УЗН в саджанцях кущів і дерев з наступною безоплатною їх передачею, а також несприятливі погодні умови спричинили зменшення обсягів асортиментних груп продукції, що планувалось реалізувати фізичним та юридичним особам
	Показники продукту	кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень	одиниць	2067	2101	34	1. Перевиконання показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних робіт

	Показники продукту	кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень	одиниць	12000	11785	-215	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок господарських надходжень	одиниць	4100	845	-3255	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	загальна кількість саджанців дерев, що планується виростити	одиниць	2767	2252	-515	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	загальна кількість саджанців кущів, що планується виростити	одиниць	16100	12630	-3470	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники продукту	саджанців дерев, що планується виростити за рахунок господарських надходжень	одиниць	700	151	-549	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники ефективності	середні витрати на вирощування 1 саджанця куща	тис. грн	0,09	0,113	0,023	
	Показники ефективності	середні витрати на вирощування 1 саджанця дерева	тис. грн	1,7	1,7	0	
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця куща	тис. грн	0,09	0,109	0,019	
	Показники ефективності	середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця дерева	тис. грн	1,74	1,622	-0,118	за рахунок зменшення кількості вирощених дерев та обсягу витрат
	Показники ефективності	середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця куща	тис. грн	0,08	0,12	0,04	
	Показники ефективності	середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця дерева	тис. грн	1,58	1,744	0,164	
	Показники якості	питома вага вирощених кущів до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста	%	8	126	118	
	Показники якості	питома вага вирощених дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста	%	9	91	82	

	Показники витрат	господарські витрати на вирощування саджанців кущів	тис. грн	326,9	98,8	-228,1	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста	одиниць	30000	2483	-27517	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста	одиниць	200000	10000	-190000	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	кількість саджанців дерев, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації	одиниць	700	2483	1783	
	Показники витрат	кількість саджанців кущів, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації	одиниць	4100	10000	5900	
	Показники витрат	загальні витрати на вирощування саджанців кущів	тис. грн	1390,82	1377,5	-13,32	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	загальні витрати на вирощування саджанців дерев	тис. грн	4698,02	3672,22	-1025,8	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	господарські витрати на вирощування саджанців дерев	тис. грн	1104,1	263,4	-840,7	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
	Показники витрат	бюджетні витрати на вирощування саджанців кущів	тис. грн	1063,92	1278,7	214,78	
	Показники витрат	бюджетні витрати на вирощування саджанців дерев	тис. грн	3593,92	3408,82	-185,1	1. Відхилення показників пояснюється фактичною необхідністю здійснення відповідних заходів
2.8.6. Влаштування поливозрошувальн ої мережі в парку на Русанівській набережній	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	8300	2393,82	-5906,18	1. за рахунок меншого обсягу витрат на захід ніж передбачено програмою
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	100	0,1	-99,9	1. за рахунок меншого обсягу витрат на захід ніж передбачено програмою
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	17,6	-82,4	1. за рахунок меншого обсягу витрат на захід ніж передбачено програмою

	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	8300	2393,82	-5906,18	1. Виконано частково.Спричинене затримкою розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи. Залишки робіт планується виконати у 2020 році.
2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	1. Роботи перенесені на 2020 рік
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	8400	0	-8400	1. Роботи перенесені на 2020 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	100	0	-100	1. Роботи перенесені на 2020 рік
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	1. Роботи перенесені на 2020 рік
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	8400	0	-8400	1. Роботи перенесені на 2020 рік
2.10.1. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	72364,3	58202,16	-14162,14	В звязку із зменшенням обсягу витрат на захід
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	58	46,7	-11,3	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	69	61	-8	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	72364,3	58202,16	-14162,14	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
2.10.4. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	100	44422,78	44322,78	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,1	34	33,9	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	1	35	34	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	100	44422,78	44322,78	

2.10.29. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт,	тис. грн	100	36149,38	36049,38	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,2	61	60,8	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	65	86	21	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	100	36149,38	36049,38	
2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	72	100	28	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	4514,84	3957,67	-557,17	1. за рахунок збільшення обсягу витрат та збільшення кількості обєктів
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	31	38	7	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	31	38	7	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	325068,3	395767,42	70699,12	
2.10.43. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	27656,9	120	-27536,9	1. за рахунок зменшення обсягу витрат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	19	0,1	-18,9	1. за рахунок зменшення обсягу витрат
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	28	11,3	-16,7	1. за рахунок зменшення обсягу витрат
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	27656,9	120	-27536,9	1. Виконано частково, необхідність корегування ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею.
2.10.44. Реконструкція та благоустрій парку «ДШК» у Деснянському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	145	0	-145	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,4	0	-0,4	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	5	0	-5	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	145	0	-145	1. Роботи не проводились через тривале обговорювання побажань громадськості. Відміна фінансування в поточному році
2.10.45. Рекострукція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	48875,5	17373,67	-31501,83	1. за рахунок зменшення обсягу витрат

	ефективності						
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	42,2	15	-27,20	Затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	43,2	16,4	-26,80	Затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт.
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	48875,5	17373,67	-31501,83	1. Виконано частково, Затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт.
2.10.46. Благоустрій територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровсь	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1100	4535,6	3435,6	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,3	1,2	0,9	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	0,5	1,4	0,9	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	1100	4535,6	3435,6	
2.10.47. Благоустрій територій Труханового острова у Дніпровському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	101,5	13,19301	-88,30699	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,4	0,1	-0,3	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	4,9	4,5	-0,4	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	101,5	13,19301	-88,30699	1. Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
2.10.48. Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	2521,5	3810,54376	1289,04376	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	тис. грн	3	4,5	1,5	
	Показники	рівень готовності об'єкта	тис. грн	6	7	1	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	2521,5	3810,54376	1289,04376	
2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	145	96,044	-48,956	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники	рівень виконання заходу,%	%	0,4	0,2	-0,2	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	2,3	2	-0,3	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	145	96,044	-48,956	1. передача функцій Служби Замовника іншій організації.

2.10.50. Рекострукція та благоустрій парку з бюветним комплексом на вул.Кадетський гай та вул.Івана Пулюя у Соломянському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	2119	1200,343	-918,657	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	2	1,23	-0,77	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	7	6	-1	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	2119	1200,343	-918,657	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
2.10.51. Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1560,6	1532,86	-27,74	1. за рахунок зменшення обсягу витрат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	2	1,84	-0,16	1. за рахунок зменшення обсягу витрат
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	5	5	0	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	1560	1532,86	-27,14	1. виконано частково. скарга до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено.
2.10.52. Реконструкція та благоустрій парку ім.Пушкіна у Шевченківському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	165	0	-165	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,3	0	-0,3	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	3,2	0	-3,2	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	165	0	-165	1. Триває корегування проєктно-кошторисної документації через отримані зауваження експертизи. Зняття запланованого в поточному році фінансування через затримку випуску ПДК
2.10.53. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	11610	10499,37	-1110,63	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	16	14,4	-1,6	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	39	38	-1	

	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	11610	10499,37	-1110,63	1. виконано частково, потреба в корегуванні проєкту через набуття парком статусу пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, отриманні зауваження від Департаменту внутрішнього фінансового аудит
2.10.54. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	3800	2267,94	-1532,06	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	2	1,4	-0,6	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	2	1	-1	1. за рахунок зменшення обсягу витат
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	3800	2267,94	-1532,06	1. Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.
2.10.55. Реконструкція парку «Муромець» у Деснянському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	100	0	-100	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,1	0	-0,1	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	0,1	0	-0,1	
	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	100	0	-100	Через довготривалість процедури визначення КП "Київміськрозвиток" як виконувача функцій Служби замовника (розпорядження підписано 26.11.2019 №2042), всі роботи перенесені на наступні періоди
2.10.56. Будівництво парку культури і відпочинку «Парк «Почайна» в Оболонському районі	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	100	3486	3386	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	0,1	3,6	3,5	
	Показники	рівень готовності об'єкта	%	0,1	4	3,9	
	Показники	витрати на захід	тис. грн	100	3486	3386	
2.11.1. Придбання посадкового матеріалу	Показники продукту	кількість саджанців дерев, що планується придбати	одиниць	4000	3281	-719	1. розбіжність має місце за рахунок зміни вартості посадкового матеріалу на момент придбання
	Показники продукту	кількість саджанців кущів, що планується придбати	одиниць	30000	36409	6409	1. зросла виробнича потреба на закупівлю зелених насаджень, та в результаті зменшення ціни на посадковий матеріал в результаті проведення процедури закупівлі

	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 саджанця куща	тис. грн	0,27	0,27	0,0	
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 саджанця дерева	тис. грн	3	3,71	0,71	
	Показники якості	питома вага придбаних дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста	%	13	41,66	28,66	
	Показники якості	питома вага придбаних кущів до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста	%	15	110,27	95,27	
	Показники витрат	витрати на придбання саджанців дерев	тис. грн	12000	12169,59	169,59	
	Показники витрат	витрати на придбання саджанців кущів	тис. грн	8000	9767,12	1767,12	
	Показники витрат	кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста	одиниць	200000	33018	-166982	1. розбіжність має місце за рахунок зміни вартості посадкового матеріалу на момент придбання
	Показники витрат	кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста	одиниць	30000	7875	-22125	1. розбіжність має місце за рахунок зміни вартості посадкового матеріалу на момент придбання
3. Просвітницька діяльність							
Напрям 3. Просвітницька діяльність							
3.1.1. Проведення еколого – просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Показники продукту	кількість виставок	од.	36	48	12	
	Показники продукту	кількість організованих екскурсій	од.	140	71	-69	1. У зв'язку зі збільшенням проведених виставок і при цьому щільним заповненням залів учасниками виставок, проведення організованих екскурсій було ускладнено.
	Показники продукту	кількість відвідувачів	осіб	12000	15100	3100	
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	11	17,34	6,34	
	Показники ефективності	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	68,18	126,89	58,71	
	Показники якості	динаміка кількості відвідувачів	%	100	100	0	
	Показники витрат	обся видатків	тис. грн	1935,5	2063,97	128,47	
4.Формування екологічної політики							

Напрям 4.Формування екологічної політики							
4.1.1. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу,	тис. грн	0,3	0,7	0,4	
	Показники якості	динаміка кількості підготовлених паспортів	%	100	100	0	
	Показники	обсяг видатків	тис. грн	0,3	0,7	0,4	
	Показники витрат	кількість екологічних паспортів, що потрібно затвердити	одиниць	1	1	0	
	Показники витрат	кількість екологічних паспортів, що планується затвердити	одиниць	1	1	0	
4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Показники продукту	кількість заходів	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	осіб	0,2	0	-0,2	1. економія бюджетних коштів
	Показники якості	динаміка кількості заходів до запланованих	%	100	100	0	
	Показники	обсяг видатків	тис. грн	0,2	0	-0,2	1. економія бюджетних коштів

Кількість виконаних результативних показників – 201
Кількість невиконаних результативних показників – 241
Відсоток виконання результативних показників – 45,5

Інформація про виконання програми
за 2019, рік

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: (Напрям)1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів												
1.1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі		2019-2021	803,7	0,0	803,7	0,0	1 181,2	0,0	1 181,2	0,0	Виконано	Виконано в межах доведених бюджетних асигнувань
1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському 2019-2021 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської Бюджет м. Києва 2019 14196,3 показник затрат: Недопущення		2019-2021	14 196,3	0,0	14 196,3	0,0	1 465,2	0,0	1 465,2	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах затвердженого бюджетного асигнуваня на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1465.21 Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності:

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
затоплення прилеглих до р. Либідь територій, 2020 3000,0 витрати на захід, тис.грн 14196,3 3000,0 3303,7 2021 3303,7 показник продукту: 22 районах та приведення його до належного технічного стану: Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. СаперноСлобідської до ур. Лиса Гора)												середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1465.21 Показник якості: рівень виконання заходу,% 7
1.1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	850,0	0,0	850,0	0,0	177,6	0,0	177,6	0,0	Виконано частково	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 177.59 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн177.59 Показник якості: рівень виконання заходу,% 1.8
1.1.4. Розчистка та відновлення озера Редьчине, що розташоване по вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1 5. Розчистка та відновлення озера Віра у Святошинському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1 6. Розчистка та благоустрій озера Біле в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.7. Розчистка		2019-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та благоустрій озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		021										передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.8. Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)		2019-2021	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" коштине передбачені
1.1.9. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводиться доопрацювання проектно-кошторисної документації за результатами експертизи. Роботи переносяться на наступний рік.
1.1.10. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	600,0	0,0	600,0	0,0	630,1	0,0	630,1	0,0	Виконано	в межах доведених бюджетних асигнувань Показник затрат: витрати на захід, тис.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												грн 630.1 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 630.1 Показник якості: рівень виконання заходу,% 3.2
1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи 1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.12. Розчистка та благоустрій річки Нивка у мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
1.1.13. Розчистка та благоустрій річки Віта в районі вулиці Намивної у Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.14. Розчистка та благоустрій канави вздовж вул КвіткиОснов'яненка у Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.15. Розчистка та відновлення ставків на Совській балці, що розташовані по вул. П.Радченка у Солом'янському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
м.Києва, у т.ч. проектні роботи												благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.16 Оцінка сучасного стану водної біоти заказника місцевого значення «Озеро Вербне»		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.17. Розчистка ділянки канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.18. Реконструкція гідротехнічних споруд з метою покращення гідрологічного режиму роботи перепускної труби з озера Алмазне до відкритої водовідводної системи ВигурівщинаТроєщина, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.19. Реконструкція гідротехнічних споруд р.Совка на вул. Кіровоградській у Солом'янському районі міста Києва, у т.ч. проектні роботи		2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роки
1.1.20. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.1.21. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні робот		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	15 629,4	0,0	15 629,4	0,0	Виконано	в межах доведених бюджетних асигнувань Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 15 629,39 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 2 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 7814,70 Показник якості: рівень виконання заходу,% 100,00 %
1.1.22. Розчистка та		2019-2	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі		023										розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 22 - виконаних 3			24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	19 083,5	0,0	19 083,5	0,0		
Завдання: (Напрям)2. Охорона і раціональне використання земель												
2.1.1 Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.1.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливозрошувальних систем 2019	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	7 600,0	0,0	7 600,0	0,0	24 765,2	0,0	24 765,2	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 24 765,17 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 20 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1238,26 Показник якості: рівень виконання заходу,% 111
3.1.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне	2019-2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 1			17 600,0	0,0	17 600,0	0,0	24 765,2	0,0	24 765,2	0,0		
Завдання: (Напрям)5.Раціональне використання рослинних та інших відходів												
5.1.1. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ«Радикал»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
5.1.2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища												
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)1.Благоустрій земель водного фонду												
1.1. Забезпечення належного санітарноепідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	109 095,0	0,0	106 134,0	2 961,0	155 892,2	0,0	147 865,4	8 026,8		
1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві		2019-2021	68 326,2	0,0	65 565,2	2 761,0	72 335,1	0,0	64 308,3	8 026,8	Виконано	1.Затрат:Обсяг ресурсів усього-72335,037тис.грн. ,у тому числі: Обсяг бюджетних видатків-64308,257 тис.грн., власні кошти КП "Плесо"-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												8026,78 тис.грн. 2.Продукту:Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, які потребують благоустрою, - 1145,672 га. Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, на якій планується здійснити благоустрій - 1145,672 га. 3.Ефективності: Середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду -63,14тис. грн , середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок бюджетних видатків-56,13 тис.грн., середньорічні видатки на утримання 1 га

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												площі земель водного фонду за рахунок власних коштів-7,006тис.грн. 4.Якості Кількість отриманих санітарних паспортів - 14 од.
1.1.2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва		2019-2021	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Ведуться підготовчі роботи, відсутність бюджетних призначень
1.1.3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутність бюджетних призначень, роботи перенесені на 2020 рік
1.1.4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва		2019-2021	1 868,8	0,0	1 868,8	0,0	6 144,5	0,0	6 144,5	0,0	Виконано	1.Затрат:Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 6144,535тис.грн., 2.Продукту: кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що потрібно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												придбати-76 од, кількість обладнання та предметів довгострокового користування яке планується придбати - 52 од. 3.Ефективності: Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання -118,161 тис. грн. 4.Якості : Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом -68.4%
1.1.5. Проведення санітарнобактеріологі -чних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес-методом (Colilert 18) П		2019-2021	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи перенесені на 2020 рік, в звязку з відсутнісю коштів
1.1.6.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	347,8	0,0	347,8	0,0	Виконано частково	Роботи виконані в межах затверджених бюджетних асигнувань на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід 347,820 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 347,820тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-4,6 % , рівень готовності обєкта - 4,6%
1.1.7. Реконструкція ПівнічноДарницько- го меліоканалу		2019-2021	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	24 483,9	0,0	24 483,9	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -24483,865 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 24483,865тис. грн. 4.Якості :

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Рівень виконання заходу -58,2%. Рівень готовності обєкту - 58,8%
1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	1 914,4	0,0	1 914,4	0,0	Виконано	Роботи виконані в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід -1914,402 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1. 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 1914,402 тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-4,8%. рівень готовності обєкта - 4,8%
1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	208,2	0,0	208,2	0,0	Виконано частково	Роботи виконані в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м.Києва												межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід -208,21 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 208,21тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-0,8%. рівень готовності обєкта - 0,8%
1.1.10. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	552,5	0,0	552,5	0,0	Виконано частково	В зв'язку з тим, що межі проектування перетинає магістральний газопровід високого тиску, обстеження якого потребувало певного часу та залучення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												спеціалізованої організації, строки проектування було подовжено та проведення експертизи перенесено на 2020 рік 1.Затрат:Витрати на захід -552,451 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 552,451тис. грн. 4.Якості : Рівень виконання заходу-0,3 %. рівень готовності обєкта - 0,3%
1.1.11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва		2019-2021	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	49 905,8	0,0	49 905,8	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-49905,754 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 49905,754тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -91,3%, рівень виконання заходу-86,3%.
1.2. Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	12 667,4	0,0	12 667,4	0,0	12 612,8	0,0	12 612,8	0,0		
1.2.1.Заміна зношених та морально застарілих	Комунальне підприємство	2019-2021	2 167,4	0,0	2 167,4	0,0	3 520,0	0,0	3 520,0	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											3520,002 тис.грн., 2.Продукту:Кількість модульних конструкцій що потрібно придбати - 67 од., Кількість модульних конструкцій що планується придбати -3 од., 3.Ефективності: Середні видатки на 1 об'єкт - 1173,33тис. грн. 4.Якості : Питома вага придбаних модульних конструкцій в поточному році до загальної потреби - 4,5%.
1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку		2019-2021	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу.
1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень		2019-2021	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	1 958,2	0,0	1 958,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												1.Затрат:Обсяг видатків -1958,192тис.грн. 2.Продукту:Кількість громадських вбиралень, які знаходяться на балансі-38 од., Кількість громадських вбиралень, які обслуговуються - 38 од. 3.Ефективності: Середні витрати на 1 обєкт - 51,531 тис. грн. 4.Якості : Питома вага громадських вбиралень, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%.
1.2.4. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровсько му районі м. Києва		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	476,9	0,0	476,9	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -476,87 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 476,87тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності обєкта -5,8% , Рівень виконання заходу-1,7 %
1.2.5. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	5 975,9	0,0	5 975,9	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -5975,927 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 5975,927тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -31,2%, рівень виконання заходу-30,3%.
1.2.6. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в		2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	681,8	0,0	681,8	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід -

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
частині створення рекреаційно го маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановом у острові в Дніпровсь- кому районі м. Києва												681,841 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 681,841 тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта -0,8%., рівень виконання заходу - 0,2%
1.2.7. Благоустрій та облаштування зони організованого відпочинку р. Десенка (біля Московського мосту)		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2021 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.3. Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019-2021	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	115 488,3	0,0	115 488,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм		2019-2021	114 100,0	0,0	114 100,0	0,0	115 454,8	0,0	115 454,8	0,0	Виконано	1.Затрат: Обсяг видатків -115488,221 тис.грн. 2.Продукту:Кількість зон відпочинку на яких потрібно провести капітальний ремонт елементів благоустрою -11, Кількість зон відпочинку на яких планується провести капітальний ремонт елементів благоустрою-11 од , Кількість водойм на яких потрібно провести капітальний ремонт -16 од, Кількість водойм на яких планується провести

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												капітальний ремонт - 16од., 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 4276,102 тис. грн. 4.Якості : Питома вага відремонтовани х в поточному році елементів благоустрою в загальній кількості об'єктів - 100%, питома вага розчищених водойм в поточному році в загальній кількості водойм-100%.
1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку «Райдуга"		2019-2021	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	33,5	0,0	33,5	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід - 33,460 тис.грн. 2.Продукту:Кількість об'єктів на яких планується провести захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт -33,460тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності обєкта -1,4% , Рівень виконання заходу-1,4 %
1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку «Дитяча»		2019-2021	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проведення робіт перенесено на 2020 рік за наявності бюджетних призначень
1.4. Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	31 068,4	0,0	31 068,4	0,0	28 843,3	0,0	28 843,3	0,0		
1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва			30 068,4	0,0	30 068,4	0,0	27 843,3	0,0	27 843,3	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
силами САРВС КП «Плесо»												бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Обсяг видатків усього-27843.296 тис.грн., у тому числі: Витрати із бюджету м. Києва-27843.296 тис.грн 2.Продукту:Кількість рятувальників-110 од., 3.Ефективності Середня вартість на утримання 1-го рятувальника-253.12 тис. грн, 4.Якості Динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком- 105,0 %
1.4.2. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків - 999,99тис.грн., 2.Продукту: кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку потрібно придбати,од. -

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												47 од, Кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати, од.-7 3.Ефективності: Середні витрати на придбання 1 од. техніки -142,856тис. грн. 4.Якості :питома вага придбаної техніки в поточному році до до загальної потреби, 14,9%
1.5. Заходи щодо очистки поверхневого стоку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	63 115,6	0,0	63 015,6	100,0	97 102,3	0,0	97 102,3	0,0		
1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій,		2019-2021	2 515,6	0,0	2 515,6	0,0	7 374,2	0,0	7 374,2	0,0	Виконано	1.Затрат:Обсяг видатків -4948,160

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
закріплених за КП «Плесо»												тис.грн., 2.Продукту:Кількість очисних споруд та насосних станцій які потрібно обслуговувати-6 од., кількість насосних станцій , які планується обслуговувати-6 од., 3.Ефективності Середні витрати на 1 обєкт- 412,347 тис.грн., 4. Якості Питома вага очисних споруд та насосних станцій, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%
1.5.2. Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, Ж/М «Вигурівщина-Троєщина (II черга)»		2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на 2020 рік
1.5.3. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13-а у		2019-2021	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводяться проектні роботи, роботи перенесені на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Святошинському районі												2020 рік
1.5.4. Реконструкція очисних споруд «Харківські» 2019		2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	13 171,2	0,0	13 171,2	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід-13171,206 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт -13171,206 тис. грн., 4. Якості Рівень готовності об'єкту-69,5% %., рівень виконання заходу -31,9%
1.5.5. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	59 533,1	0,0	59 533,1	0,0	Виконано	1.Затрат:Витрати на захід-59533,089 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на 1 об'єкт -59533,089 тис. грн., 4. Якості

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Рівень готовності об'єкту-77,9 %., рівень виконання заходу-69,2%
1.5.6. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарногігієнічного стану р. Либідь в м. Києві		2019-2021	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	16 327,9	0,0	16 327,9	0,0	Виконано частково	Виконано частково в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. 1.Затрат:Витрати на захід-16327,855 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт -16327,855 тис. грн., 4. Якості Рівень готовності об'єкту- 8,1 %, рівень виконання заходу-6,9%
1.5.7. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П.Ковша пром.зони Теличка		2019-2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	695,9	0,0	695,9	0,0	Виконано частково	Рішенням КМР від 12.12.2019 № 457/8030 на проектні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роботи було зменшено фінансування на 2019 рік до 695,9 тис грн., які було виконано. Залишок коштів, які було повернуто до бюджету, у сумі 163,6 тис грн не передбачались на проектні роботи, тому використані не були. В 2020 році за умови включення об'єкту до Програми буде подовжено проектні роботи 1.Затрат:Витрати на захід-695,900 тис.грн. , 2.Продукту:Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт -695,900 тис. грн., 4.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Якості Рівень готовності об'єкту- 0,7 %, рівень виконання заходу-0,7%
1.5.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод		2019-2021	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу
1.5.9. Реконструкція очисних споруд зливових вод житлового масиву Троєщина по вул. Вершигори у Дніпровському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.5.10. Реконструкція очисних споруд дощових вод по вул. Вершигори житлового масиву Райдужний у Дніпровському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
1.5.11. Підготовка, розгляд та - «Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки»		2019-2021	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Ведуться підготовчі роботи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 39 - виконаних 14			335 946,4	0,0	332 885,4	3 061,0	409 938,9	0,0	401 912,1	8 026,8		
Завдання: (Напрям)2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень		644 084,2	0,0	555 491,2	88 593,0	670 392,3	0,0	566 513,0	103 879,4	Виконано	показник затрат: обсяг ресурсів всього, тис.грн 670 392,347 обсяг бюджетних видатків, тис.грн 566 513,002 обсяг власних коштів, тис.грн. 103 879,345 показник продукту: площа території, що потребують утримання, га 7 723,560 площа території, що утримується, га 7 723,560 показник ефективності: середні витрати на одиницю площі, тис.грн. 86,798

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених											середні витрати на одиницю площі за рахунок бюджетних коштів, тис.грн. 73,349 середні витрати на одиницю площі за рахунок власних коштів, тис.грн. 13,450 показник якості вірсоток площі яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування % 100,000

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарнооздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"		132 347,7	0,0	98 101,7	34 246,0	132 440,1	0,0	95 794,0	36 646,1	Виконано	показник затрат: обсяг ресурсів, всього, тис. грн 132440,12 обсяг бюджетних видатків, тис. грн 95794,0 обсяг власних коштів, тис. грн 36646,12 показник продукту: площа території, що потребує догляду, га. 29387,7 площа території, що доглядається, га 29387,7 показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на утримання одиниці площі, тис. грн 4,5 середні витрати на утримання одиниці площі за бюджетні кошти, тис. грн 3,3 середні витрати на утримання одиниці площі за власні кошти, тис. грн 1,2 показник якості: відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування, % 100,0
2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		27 443,5	0,0	15 443,5	12 000,0	39 822,9	0,0	17 472,6	22 350,3	Виконано	Показник затрат: обсяг ресурсів, всього, тис. грн. 39 822,90 обсяг бюджетних видатків, тис. грн. 17472,6 обсяг власних коштів, тис. грн. 22 350,30 кількість комунальних підприємств,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												що входять до складу КО, од. 13 Показник продукту: кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд" на яких здійснюється координація та контроль, од. 13 Показник ефективності: середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, всього, тис. грн. 3 063,30 середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн. 1 344,05 середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн. 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												719,25 Показник якості: Питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, % 100
2.3.2. Коригування і моніторинг «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		2 750,0	0,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відсутні бюджетні призначенняна 2019 рік
2.3.3. Розробка технічної документації із землеустро ю щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",		8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	3 445,7	0,0	3 445,7	0,0	Виконано частково	Не відбулась закупівля на проведення робіт та невиконані роботи 4 етапу, виконання яких перенесено на 2020 рік. Показник затрат: витрати на розроблення технічної документації із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"											землеустрою щодо інвентаризації (відведення), тис.грн 3445,65 загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га 55646,90 Показник продукту: площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га 1794,00 Показник ефективності: середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, тис. грн 1,92 Показник якості: питома вага благоустрою зеленого господарства (зелених ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою,% 3,2%
2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації		21 424,8	0,0	14 077,8	7 347,0	22 880,1	0,0	15 211,6	7 668,5	Виконано	Показник затрат: обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн. 3104,7(

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн. 2064,13 обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн. 1040,57 обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн. 12907,71 обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн. 8581,56 обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн. 4326,15 обсяг ресурсів на виїзд АДС, тис. грн. 4353,92 обсяг бюджетних видатків на виїзд АДС, тис. грн. 2894,66 обсяг власних коштів на виїзд АДС, тис. грн. 1459,26 обсяг ресурсів на обстеження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерев, тис. грн. 2513,77 обсяг бюджетних видатків на обстеження дерев, тис. грн. 1671,26 обсяг власних коштів, витрати на обстеження дерев, тис. грн. 842,51 Показник продукту: кількість дерев, що планується видалити, всього, од 1235 кількість дерев, що планується видалити за бюджетні кошти, од 925 кількість дерев, що планується видалити за власні кошти, од 310 кількість дерев, що планується обрізати, всього, од 13955 кількість дерев, що планується обрізати за бюджетні кошти, од 10452 кількість дерев,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												що планується обрізати за власні кошти, од 3503 кількість викликів АДС, всього, од. 1283 кількість викликів АДС за бюджетні кошти, од. 961 кількість викликів АДС за власні кошти, од. 322 кількість укладених актів обстеження, всього, од. 2092 кількість укладених актів обстеження за бюджетні кошти, од. 1567 кількість укладених актів обстеження за власні кошти, од. 525 Показник ефективності: середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн 2,794 середні бюджетні витрати на видалення 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерева, тис. грн 2,231 середні господарські витрати на видалення 1 дерева, тис. грн 3,357 середні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 1,028 середні бюджетні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 0,821 середні господарські витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн 1,235 середні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 3,772 середні бюджетні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 3,012 середні господарські витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн 4,532 середні витрати на складання 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												акта, тис. грн 1,336 середні бюджетні витрати складання 1 акта, тис. грн 1,067 середні господарські витрати складання 1 акта, тис. грн 1,605 Показник якості: питома вага видалених дерев у загальній кількості тих, що підлягають видаленню,% 10 1%
2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатно ю їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		6 088,8	0,0	4 657,8	1 431,0	5 049,7	0,0	4 687,5	362,2	Виконано частково	В результаті збільшення потреби районних КП УЗН в саджанцях кущів і дерев з наступною безоплатною їх передачею, а також несприятливі погодні умови спричинили

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зменшення обсягів асортиментних груп продукції, що планувалось реалізувати фізичним та юридичним особам Показник затрат: загальні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 3672,22 бюджетні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 3408,82 господарські витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн 263,40 загальні витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн 1377,50 бюджетні витрати на вирощування саджанців

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												кущів, тис.грн 1278,70 господарські витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн 98,80 кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста, од. 2483 кількість саджанців дерев, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації, од. 2483 кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста, од. 10000 кількість саджанців кущів, що необхідна для госпрозрахунко вої реалізації, од. 10000 Показник продукту: загальна кількість саджанців

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												дерев, що планується виростити, од. 2252 кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од. 2101 кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од. 151 загальна кількість саджанців кущів, що планується виростити, од. 12630 кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од. 11785 кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												саджанців кущів, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од. 845 Показник ефективності: середні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,683 середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,622 середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн 1,744 середні витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн 0,113 середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця куща,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												тис. грн 0,109 середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн 0,117 Показник якості: питома вага вирощених дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста,% 91% питома вага вирощених дерев до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста,% 126%
2.6.1. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.1. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів	Київське комунальне об'єднання		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницького лісопар- кового господарства	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.2. Будівництво виробничої дільниці по переробці відходів деревини на території Міської станції захисту зелених насаджень	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.3. Будівництво тепличного комбінату в с. Малютянка для вирощування саджанців дерев, кущів і квітів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.4 Будівництво виробничої дільниці по переробці листя та інших рослинних відходів «Лівобережна»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.5 Створення цілісної системи відеоспостереження	Київське комунальне	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
за лісовими масивами для раннього виявлення лісових пожеж	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.6 Влаштування поливозрошувальної системи МДР «Теремки» в с.Малютянка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.7.7. Реконструкція складу хімікатів з прибудовою гаража для спецмашин Міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» на вул.Берко- вецькій, 6	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.1. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.8.2. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води на технічній водоймі по вул. Закревського в Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.3. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровсь- кій набережній в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.4. Будівництво насосної станції на затоці Собаче гирло, пункту заправки та водопроводу технічної води в Оболонсько му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.5. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічою водою з озера в парку ім. М. Рильсь- кого	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.8.6. Влаштування поливозрошувальн ої мережі в парку на Русанівській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	8 300,0	0,0	8 300,0	0,0	2 393,8	0,0	2 393,8	0,0	Виконано частково	Спричинене затримкою розробки проектно-кошт орисної документації та проведення експертизи. Залишки робіт планується виконати у 2020 році. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 2393,82 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 2393,82 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 42,2% рівень виконання заходу,% 28,8%

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.8.7. Влаштуван- ня поливозрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул.Березняківській та спортивнооздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	8 400,0	0,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи перенесені на 2020 рік
2.9.1. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Голосіївського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.2. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дарницького району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.9.3. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Деснянського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.4. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дніпровського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.5. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Оболонського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.9.6. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Подільського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											на 2019-2021 роки
2.9.7. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Святошинського району 2020	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.1. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2022	72 364,3	0,0	72 364,3	0,0	58 202,2	0,0	58 202,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 58202,16 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 58202,16 Показник якості: рівень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												готовності об'єкта,% 61% рівень виконання заходу,% 46,7%
2.10.2. Реконструкція Маріїнського парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.3. Реконструкція та благоустрій парку «Міський сад» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.4. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	100,0	0,0	100,0	0,0	44 422,8	0,0	44 422,8	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 44422,78 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 44422,78 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 35% рівень виконання заходу,% 34
2.10.5. Реконструкція та благоустрій Печерського ландшафтно го парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.6. Благоустрій Сирецького парку в Шевченківському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.7. Благоустрій парку «Відрадний» у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.8. Благоустрій Куренівського парку в Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.9. Реконструкція парку «Совки» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.10. Реконструкція та благоустрій парку «Аскольдова могила» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.11. Реконструкція парку вздовж вул. Попудренка в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.12. Благоустрій та озеленення Голосіївсь- кого парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.13. Реконструкція та благоустрій територій прилеглих до парку пам?ятки садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.14. Реконструкція та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.15. Реконструкція та благоустрій бульвару Т.ПШевченка	Київське комунальне об'єднання	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.16. Благоустрій парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарниць- к-му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.17. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівсь кою, навколо озера Жандарка у Дарницьком у районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.18. Облаштування фітнеспарку «Озеро Лебедине» у Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.19. Облаштування скверу біля озера Вулик у	Київське комунальне	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Дарницькому районі	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.20. Реконструкція парку ім. Потапова у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.21. Реконструкція парку «Вічна Слава»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.22. Реконструкція всеукраїнського парку борців за свободу і незалежність України	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.23. Реконструкція та благоустрій парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.24. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.25. Реконструкція парку Партизанської Слави	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.26. Реконструкція і благоустрій парку «Юність» на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.10.27. Реконструкція парку «Сирецький гай» (в межах вулиці Стеценка та ж/м Нивки)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.28. Реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.29. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	36 149,4	0,0	36 149,4	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 36149,38 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 36149,38 Показник

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												якості: рівень готовності об'єкта,% 86% рівень виконання заходу,% 61
2.10.30. Реконструкція та благоустрій Каштанового бульвару	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.31. Реконструкція та благоустрій парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.32. Реконструкція та благоустрій парку «Березовий Гай» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.33. Створення лісового заказника місцевого значення «Межигірсь ко-ПущаВодицький»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.34. Благоустрій парку «Синьоозерний» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.35. Реконструкція парку на Замковій Горі у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.36. Реконструкція та благоустрій вул. Верхній Вал та Нижній Вал	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											
2.10.37. Реконструкція та благоустрій скверу на горі Уздихальниця у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.38. Благоустрій території лісового масиву та Пущаводицького лісництва, що прилягає до житлового масиву Виноградар (створення буферного парку)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.39. Благоустрій території Голосіївсь- кого лісництва, кв. 3,5,6,7 лісопаркового господарства «КончаЗаспа» і створення буферного парку Голосіївська балка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.40. Будівництво фонтану в парку «Молодіжний»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											на 2019-2021 роки
2.10.41. Реконструкція парку Молодіжний на розі просп. Володимира Маяковського вул.Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід передбачено на 2020 рік згідно Комплексної МЦП екологічного благополуччя на 2019-2021 роки
2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	325 068,3	0,0	325 068,3	0,0	395 767,4	0,0	395 767,4	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 395767,42 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 100 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3957,67 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 38% рівень виконання заходу,% 38

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.43. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	27 656,9	0,0	27 656,9	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	Виконано частково	необхідність корегування ПКД з урахуванням нових ДБН та юридичного оформлення права постійного користування землею. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 120,000 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 120,00 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 11,3% рівень виконання заходу,% 0,1
2.10.44. Реконструкція та благоустрій парку «ДШК» у	Департамент містобудування	2019-2023	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи не проводились

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Деснянському районі	та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											через тривале обговорювання побажань громадськості. Відміна фінансування в поточному році
2.10.45. Рекострукція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	48 875,5	0,0	48 875,5	0,0	17 373,7	0,0	17 373,7	0,0	Виконано частково	Затримка графіку виконання БМР підрядною організацією, несвоєчасне надання актів виконаних робіт. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 17 373,672 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 17373,67 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 16,4 рівень виконання заходу,%15
2.10.46. Благоустрій територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровсь	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	4 535,6	0,0	4 535,6	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 4 535,600 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 4535,60 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 1,4 рівень виконання заходу,% 1,2
2.10.47. Благоустрій територій Труханового	Департамент містобудування	2019-2023	101,5	0,0	101,5	0,0	13,2	0,0	13,2	0,0	Виконано частково	Виконано в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
острова у Дніпровському районі	та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 13,193 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 13,19 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 4,5 рівень виконання заходу,% 0,1
2.10.48. Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019-2023	2 521,5	0,0	2 521,5	0,0	3 810,5	0,0	3 810,5	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 3 810,54376 Показник продукту: Кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3810,54 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 7% рівень виконання заходу,% 4,5
2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	145,0	0,0	145,0	0,0	96,0	0,0	96,0	0,0	Виконано частково	передача функцій Служби Замовника іншій організації. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 96,044 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 96,04 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 2% рівень виконання заходу,% 0,2
2.10.50. Рекострукція та благоустрій парку з бюветним	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	2 119,0	0,0	2 119,0	0,0	1 200,3	0,0	1 200,3	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1 200,34331 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1200,34 Показник якості: рівень готовності

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												об'єкта,% 6 рівень виконання заходу,% 1,23
2.10.51. Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 560,6	0,0	1 560,6	0,0	1 532,9	0,0	1 532,9	0,0	Виконано частково	скарга до Антимонопольного комітету, розгляд якої ще не призначено. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 1 532,86055 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 1532,86 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 5% рівень виконання заходу,% 1,84
2.10.52. Реконструкція та благоустрій парку ім.Пушкіна у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого	2019-2023	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Триває корегування проєктно-кошторисної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											документації через отримані зауваження експертизи. Зняття запланованого в поточному році фінансування через затримку випуску ПДК
2.10.53. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	11 610,0	0,0	11 610,0	0,0	10 499,4	0,0	10 499,4	0,0	Виконано частково	потреба в корегуванні проєкту через набуття парком статусу пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, отриманні зауваження від Департаменту внутрішнього фінансового аудит Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 10 499,37263 Показник продукту: Кількість об'єктів, на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 10499,37 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 38 рівень виконання заходу,% 14,4
2.10.54. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	2 267,9	0,0	2 267,9	0,0	Виконано частково	Виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік. Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 2 267,9393 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на 1 об'єкт, тис. грн 2267,94 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 1% рівень виконання заходу,% 1,4
2.10.55. Реконструкція парку «Муромець» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Через довготривалість процедури визначення КП "Київміськрозвиток" як виконувача функцій Служби замовника (розпорядження підписано 26.11.2019 №2042), всі роботи перенесені на наступні періоди
2.10.56. Будівництво парку культури і відпочинку «Парк «Почайна» в Оболонському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	3 486,0	0,0	3 486,0	0,0	Виконано	Показник затрат: витрати на захід, тис. грн 3 486,000 Показник продукту: Кількість об'єктів, на яких планується

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											провести захід, од. 1 Показник ефективності: середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн 3486,00 Показник якості: рівень готовності об'єкта,% 4% рівень виконання заходу,% 3,6
2.11.1. Придбання посадкового матеріалу	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	21 936,7	0,0	21 936,7	0,0	Виконано	показник затрат: витрати на придбання саджанців дерев, тис.грн. 12169,59 витрати на придбання саджанців кущів, тис.грн. 9767,12 кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення , од 7875,00 кількість саджанців кущів, що необхідна для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												озеленення , од 33018,00 показник продукту: кількість саджанців дерев, що планується придбати , од 3281,00 кількість саджанців кущів, що планується придбати , од 36409,00 показник ефективності: середні витрати на придбання 1 саджанця дерева, тис.грн. 3,709 середні витрати на придбання 1 саджанця куща, тис.грн. 0,268 показник якості питома вага придбаних дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, % 41,66 питома вага придбаних кущів до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста, % 110,27
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 87 - виконаних 11			1 376 971,6	0,0	1 233 354,6	143 617,0	1 477 838,6	0,0	1 306 932,2	170 906,5		
Завдання: (Напрям) 3. Просвітницька діяльність												
3.1.1. Проведення еколого – просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	1 935,5	0,0	1 935,5	0,0	2 064,0	0,0	2 064,0	0,0	Виконано	обсяг видатків, тис. грн 2 063,97 показник продукту: кількість виставок, од 48 кількість організованих екскурсій, од. 71 кількість відвідувачів, осіб 15100 показник ефективності: середня вартість проведення заходу, тис. грн 30,35 середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб 222,06

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												показник якості: динаміка кількості відвідувачів, % 158,95
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			1 935,5	0,0	1 935,5	0,0	2 064,0	0,0	2 064,0	0,0		
Завдання: (Напрям)4.Формування екологічної політики												
4.1.1. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	Виконано	Виконано
4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	економія бюджетних коштів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 2			0,5	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0		
Завдання: (Напрям)4. Збереження природно-заповідного фонду												
4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**1 759 454,0**	**0,0**	**1 612 776,0**	**146 678,0**	**1 933 690,9**	**0,0**	**1 754 757,7**	**178 933,2**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 838 606,2	674 761,8	1 163 844,4	1 754 757,7	671 493,2	1 083 264,5	83 848,5	3 268,6	80 579,9

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім'я та прізвище)

2

№ 08/8820
22.04.2020

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, приймальня (044) 366-64-10, (044) 366-64-11, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

№ 077-1997
від 22.04.2020

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589 надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки за 1 квартал 2020 року.

Додаток: на _____арк. В 1 прим.

Начальник Андрій МАЛЬОВАНИЙ

Віталія Сідіченко
366-64-12

Додаток 7
до Порядку розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у м. Києві

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя
міста Києва на 2019-2021 роки
за 1 квартал 2020 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
133	17	116	13

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування

1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві
1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами «Плесо»
1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за «Плесо»
2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста
2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення та аварійних дерев
2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною ї
КП УЗН м. Києва

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1.7. Реконструкція ПівнічноДарницького меліоканалу

Причини невиконання: проведено відкриті торги по визначенню будівельної організації, укладено договір з переможцем та розпочато роботи.

1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва
Причини невиконання: в зв'язку зі зміною проектних рішень виникла необхідність у коригуванні ПКД, йде підготовка документів для проведення закупівлі.
1.1.10. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. К

Причини невиконання: продовження проектних робіт згідно графіку відповідно до договору. проект розпорядження кмда про визначення замовника від 27.03.2020 № 640-пр проходить етапи погодження в структурних підрозділах кмда.

1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм
Причини невиконання: проводиться експертиза кошторисної документації,початок робіт заплановано на II квартал поточного року
2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва
Причини невиконання: причиною низького рівня виконання програми є тривалість проведення про закупівель та підготовки проектнокошторисної документації.
2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі
Причини невиконання: об'єкт передається іншому замовнику відповідно до розпорядження КМДА від 28.02.2020 №363

2. Оцінка ефективності виконання програми

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520.

Метою Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки є забезпечення умов сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки (далі – Комплексна програма) складається з:

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки (далі – Програма 1);
- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2).

Метою Програми 1 є забезпечення умов для сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.

Виконання заходів Програми 1 передбачається за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - КМФОНПС)

Метою Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (Програми 2) є вдосконалення столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращить санітарний та екологічний стан міста, забезпечить розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради

від 18.12.2018 №469/6520, на 2020 рік передбачено загальний обсяг фінансових ресурсів на суму 1 866 516,44 тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 1 712 374,94 тис. грн. та власні кошти підприємств – 154 141,50 тис. грн., а саме:

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки (далі – Програма 1), якою передбачено обсяг фінансових ресурсів на реалізацію **14** заходів за рахунок коштів бюджету м. Києва на суму 44650,00 тис. грн;

- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2), якою передбачено обсяг фінансових ресурсів на реалізацію **119** заходів суму 1 821 866,44тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 1 667 724,94 тис. грн. та власні кошти підприємств – 154 141,50 тис. гривень.

За І квартал 2020 року фактичний обсяг фінансування (проведені касові видатки) склав 235 367,14 тис. грн, що становить 12,6 % виконання Комплексної програми в тому числі: коштів бюджету м. Києва на суму 217 854,34 тис. грн.(12,7%) та власних коштів підприємств на суму 17 512,8 тис. грн.(11,4%).

Кошти у сумі 235 367,14 тис. грн були спрямовані на реалізацію 17 заходів (13% від запланованого) із загальної кількості 133, які передбачені на 2020 рік Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва.

Так, за січень-березень 2020 року на реалізацію 5 заходів (35,7% від запланованих заходів) Програми 1 «Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки» фінансування не надходило, оскільки Розподіл коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2020 рік був затверджений лише 30.03.2020 року розпорядженням ВО КМР (КМДА) №528.

Інші заходи Програми 1 в кількості 9 одиниць (що становить 64,3% від загальної кількості заходів які передбачені Програмою 1 на 2020 рік) не були реалізовані оскільки згідно розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р №2039 "Про забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві" кошти не були передбачені.

Фактично за січень-березень 2020 року на виконання Програми 2 «Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки» залучено фінансових ресурсів на реалізацію 17 заходів (передбачено програмою 119 заходи) на суму 232 376,94 тис. грн., що становить 12,8 % виконання Комплексної Програми 2, з них: у сумі 217 854,34 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 14 522,6 тис.грн.

За 1 квартал 2020 року не реалізовано 102 заходи Програмою 2, з них:

71 заходи (що становить 60,2% від загальної кількості заходів які передбачені Програмою 2 на 2020 рік) не реалізовано, оскільки відповідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" бюджетні призначення на дані заходи не передбачені;

31 заходи не реалізовано, оскільки відповідно до розподілу показників бюджету м.Києва обсяг фінансування передбачено на ІІ півріччя поточного року,

також тривають процедури закупівель, проводиться експертиза кошторисної документації об'єктів будівництва (реконструкції) та капітального ремонту

Так, напрям 1. Благоустрій земель водного фонду

Фактично за І квартал 2020 року на виконання **Напряму 1. Благоустрій земель водного фонду** залучено ресурсів на реалізацію 6 заходів (20% від запланованих заходів) (передбачено програмою на 2020 рік - 30 захода) усього 40949,84 тис. грн., що становить 11,4 % виконання Комплексної програми даного напряму, з них: у сумі 39521,44 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 1428,4 тис.грн.

На виконання цього заходу були використані кошти міського бюджету на утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві загальною площею 1145,672 га. Крім цього, кошти спрямовувались на тримання та експлуатація 6 одиниць очисних споруд, насосних станцій закріплених за КП "Плесо", на забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об,єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».

Триває організація процесу будівництва та капітального ремонту, а саме розробка проектно-кошторисної документації та організація процедур закупівлі з визначенням підрядних організацій.

Напрям 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства

Фактично за І квартал 2020 року на виконання **Напряму 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства** залучено ресурсів на реалізацію 10 заходів (що становить 11,6% від загальної кількості заходів даного напряму які передбачені Програмою 2 на 2020 рік) (передбачено програмою 86 заходи) усього 193933,6 тис. грн., що становить 13,3% виконання Комплексної програми даного напряму, з них: у сумі 177849,2 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму 16084,4 тис.грн.

62 заходи (що становить 72% від загальної кількості заходів даного напряму які передбачені Програмою 2 на 2020 рік) не реалізовано, оскільки відповідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" бюджетні призначення на дані заходи не передбачені.

Так, кошти спрямовувались для утримання 7729,19 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування; виконувались роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій: прибирання території, посадка дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев та інші. Постійно виконуються заходи, направлені на збереження зелених насаджень у районі, підприємствам та організаціям району вручаються приписи щодо виконання робіт з благоустрою: знесення сухостійних дерев, прибирання снігу, обрізання омели, прибирання сміття, перевірка правильності розміщення ТС та ін. Планові показники виробничих програми за І квартал 2020 року КП УЗН виконані.

З метою збільшення надходжень коштів від госпрозрахункової діяльності виконуються договірні роботи по благоустрою та озелененню по договорах з організаціями та підприємствами району та міста, а саме: прибирання території,

відновлення газонів, зрізування аварійних та сухостійних дерев, формувальна обрізка дерев, влаштування газонів, реалізація квітів та інші.

КП ЛПГ міста Києва за 1 квартал 2020 року спрямовувались кошти на оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж загальною площею 29387,7 га. Здійснювалися заходи відповідно до виробничих програм по лісовідновленню: посадка лісових культур, догляд за лісовими культурами, формування та оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарно-оздоровчі заходи та ін.), здійснювався догляд за мінералізованими смугами протяжністю.

Проводиться підготовка до процедури закупівлі з розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

В процесі виконання заходу з обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев протягом звітного періоду було видалено 267 дерев, обрізано 3032 дерев, відбулося 139 виїздів аварійно-диспетчерської служби, укладено 271 актів обстеження.

Триває організація процесу будівництва та капітального ремонту, а саме розробка проектно-кошторисної документації та організація процедур закупівлі з визначенням підрядних організацій.

Також, тривають процедури закупівель з придбання посадкового матеріалу. Придбання посадкового матеріалу заплановано на 2-4 квартали 2020 року .

Напрям 3. Просвітницька діяльність

Фактично за І квартал 2020 року на виконання 1 заходу залучено ресурсів усього 483,7 тис. грн., з них: коштів бюджету м. Києва, що становить 24,4 % виконання Комплексної програми даного напряму.

За звітній період проведено 11 виставок під час роботи яких надавались безкоштовні консультації, 13 екскурсії експозиціями виставок, прес-конференція, 8 семінари, 4 загальноміський конкурс дитячої творчості, 4 природоохоронні акції, майстер-класи. Всі заходи були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до природи. У звітному періоді плідно співпрацювали з ГО «Київський еколого-культурний центр», ГО «Кедри України». Співпраця з засобами масової інформації. на сторінках підприємства у соціальній мережі Фейсбук, на офіційному сайті КП «Київський міський Будинок природи» та ЗМІ.

Напрям 4. Формування екологічної політики

Фактично за І квартал 2020 року на виконання 2 заходів фінансові ресурси не залучалися. Реалізація заходів заплановано на 3-4 квартал 2020 року.

Інформація про виконання програми
за 2020, 1 квартал

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: (Напрям)1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів												
1.1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід був запланований та виконаний у 2109 році згідно МЦП
1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському 2019-2021 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської Бюджет м. Києва 2019 14196,3 показник затрат: Недопущення		2019-2021	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розподіл коштів місього природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2020 рік був затверджений 30.03.2020 розпорядженням ВО КМР (КМДА) №528

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
затоплення прилеглих до р. Либідь територій, 2020 3000,0 витрати на захід, тис.грн 14196,3 3000,0 3303,7 2021 3303,7 показник продукту: 22 районах та приведення його до належного технічного стану: Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. СапернoСлобідської до ур. Лиса Гора)												
1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському 2019-2021 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської Бюджет м. Києва		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід помилково задвоєний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2019 14196,3 показник затрат: Недопущення затоплення прилеглих до р. Либідь територій, 2020 3000,0 витрати на захід, тис.грн 14196,3 3000,0 3303,7 2021 3303,7 показник продукту: 22 районах та приведення його до належного технічного стану: Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. СапернoСлобідської до ур. Лиса Гора)												
1.1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	5 150,0	0,0	5 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перебачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												місті Києві"
1.1.4. Розчистка та відновлення озера Редьчине, що розташоване по вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1 5. Розчистка та відновлення озера Віра у Святошинському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1 6. Розчистка та благоустрій озера Біле в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.7. Розчистка та благоустрій озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.8. Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у		2019-2021	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядженням ВО КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)												(КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохорон них заходів у місті Кмєві"
1.1.9. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розподіл коштів місього природоохорон ного фонду для фінансування Переліку природоохорон них заходів у місті Кмєві на 2020 рік був затверджений 30.03.2020 розпорядження м ВО КМР (КМДА) №528
1.1.10. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розподіл коштів місього природоохорон ного фонду для фінансування Переліку природоохорон них заходів у місті Кмєві на 2020 рік був затверджений 30.03.2020 розпорядження м ВО КМР (КМДА) №528

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи 1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.12. Розчистка та благоустрій річки Нивка у мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядження м ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
1.1.13. Розчистка та благоустрій річки Віта в районі вулиці Намивної у		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи												
1.1.14. Розчистка та благоустрій канави вздовж вул КвіткиОснов'яненка у Голосіївському районі м. Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.15. Розчистка та відновлення ставків на Совській балці, що розташовані по вул. П.Радченка у Солом'янському районі м.Києва, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.16 Оцінка сучасного стану водної біоти заказника місцевого значення «Озеро Вербне»		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.17. Розчистка ділянки канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.18. Реконструкція гідротехнічних споруд з метою покращення гідрологічного режиму роботи перепускної труби з озера Алмазне до відкритої водовідводної системи ВигурівщинаТроєщина, у т.ч. проектні роботи		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.19. Реконструкція		2021-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
гідротехнічних споруд р.Совка на вул. Кіровоградській у Солом'янському районі міста Києва, у т.ч. проектні роботи		022										передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.20. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
1.1.21. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні робот		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
1.1.22. Розчистка та благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі		2019-2023	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 23 - виконаних 15			24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)2. Охорона і раціональне використання земель												
2.1.1 Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів												
3.1.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливозрошувальних систем 2019	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	7 450,0	0,0	7 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розподіл коштів місього природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2020 рік був затверджений 30.03.2020 розпорядженн

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ям ВО КМР (КМДА) №528
3.1.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"	2019-2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перебачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			17 450,0	0,0	17 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)5.Раціональне використання рослинних та інших відходів												
5.1.1. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ«Радикал»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці)	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київкомунсервіс"											
5.1.2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перербачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у 202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 1			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища												
6.1.1. Проведення науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розподіл коштів місього природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2020 рік був затверджений 30.03.2020 розпорядженням ВО КМР (КМДА) №528
6.1.1. Проведення	Комунальне	2019-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
науковотехнічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс", Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	021										передбачений на 2021 рік відповідно до МЦП
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 1			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)1.Благоустрій земель водного фонду												
1.1. Забезпечення належного санітарноепідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019-2021	116 374,2	0,0	113 031,7	3 342,5	21 850,7	0,0	20 422,3	1 428,4		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві		2019-2021	72 956,4	0,0	69 826,9	3 129,5	21 850,7	0,0	20 422,3	1 428,4	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
1.1.2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва		2019-2021	212,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва на 2020 рік бюджетні призначення на 2020 рік на даний захід не передбачені
1.1.3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території		2019-2021	532,5	0,0	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводиться процедура закупівель, виклнання робіт заплановано на II квартал 2020 року
1.1.4. Придбання спеціалізовано техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва		2019-2021	1 990,3	0,0	1 990,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва на 2020 рік бюджетні призначення на даний захід не передбачені
1.1.5. Проведення санітарнобактеріологі -чних		2019-2021	213,0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводиться процедура

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес-методом (Colilert 18) П												закупівель
1.1.6.Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва		2019-2021	532,5	0,0	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	26.03.20 р. ВІДБУВСЯ АУКЦІОН НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. НАРАЗІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ
1.1.7. Реконструкція ПівнічноДарницько- го меліоканалу		2019-2021	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТА РОЗПОЧАТО РОБОТИ.
1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва		2019-2021	532,5	0,0	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ У КОРИГУВАННІ ПКД. ЙДЕ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ.
1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м.Києва		2019-2021	5 325,0	0,0	5 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1.1.10. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва		2019-2021	5 325,0	0,0	5 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗПДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВІД 27.03.2020 № 640-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.
1.1.11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж		2019-2021	26 625,0	0,0	26 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	роботи виконуються

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва												
1.2. Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	15 298,8	0,0	15 298,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.1.Заміна зношених та морально застарілих виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	2 308,3	0,0	2 308,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва на 2020 рік бюджетні призначення на даний захід не передбачені
1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою		2019-2021	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва на 2020 рік бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку												призначення на даний захід не передбачені
1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень		2019-2021	6 890,0	0,0	6 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Враховуючи специфіку роботи громадських вбиралень на пляжах та зонах відпочинку, виконання заходу планується в II-III кварталах поточного року
1.2.4. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровсько му районі м. Києва		2019-2021	532,5	0,0	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗПДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
1.2.5. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький		2019-2021	535,5	0,0	535,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	27.03.2020 ВІДБУВСЯ АУКЦІОН НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. НАРАЗІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ. ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.
1.2.6. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційно го маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановом у острові в Дніпровсь- кому районі м. Києва		2019-2021	532,5	0,0	532,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОБ'ЄКТ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ПЕРЕДАЄТЬСЯ ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.03.2020 № 432.
1.2.7. Благоустрій та облаштування зони організованого відпочинку р. Десенка (біля Московського мосту)		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід на 2020 р. не передбачений відповідно до Комплексної МЦП екологічного благополуччя міста Києва
1.3. Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	125 226,5	0,0	125 226,5	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0		
1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм		2019-2021	125 226,5	0,0	125 226,5	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0	Виконано частково	Проводиться експертиза кошторисної документації,початок робіт

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												заплановано на II квартал поточного року
1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку «Райдуга"		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід на 2020 рік відповідно до МЦП не передбачений. Проте, згідно Адресного переліку обєктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюжетних призначень на 2020 рік, затверджених Управлінню екології та природних ресурсів ВО КМР (КМДА), який затверджений розпорядження ВО КМР (КМДА) вд 26.02.2020 №327 на даний обєкт затверджено бюджетні призначення в суму 1661,1 тис.грн. Зміни

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												до МЦП на погоджені в структурних підрозділах КМДА згідно регламенту.
1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку «Дитяча»		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід на 2020-2021 р. не передбачений відповідно до Комплексної МЦП екологічного благополуччя міста Києва
1.4. Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	33 087,8	0,0	33 087,8	0,0	6 277,2	0,0	6 277,2	0,0		
1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»			32 022,8	0,0	32 022,8	0,0	6 277,2	0,0	6 277,2	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
1.4.2. Придбання		2019-2	1 065,0	0,0	1 065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	проводяться

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді		021										тендерні процедури закупівель
1.5. Заходи щодо очистки поверхневого стоку	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2019-2021	67 881,1	0,0	67 881,1	0,0	12 246,8	0,0	12 246,8	0,0		
1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»		2019-2021	3 126,1	0,0	3 126,1	0,0	799,6	0,0	799,6	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
1.5.2. Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, Ж/М «Вигурівщина-Троєщина (II черга)»		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												призначення на даний захід не передбачені
1.5.3. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13-а у Святошинському районі		2019-2021	319,5	0,0	319,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
1.5.4. Реконструкція очисних споруд «Харківські» 2019		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	6 951,6	0,0	6 951,6	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених бюджетних призначень на 2020рік
1.5.5. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи		2019-2021	17 835,5	0,0	17 835,5	0,0	4 495,5	0,0	4 495,5	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
1.5.6. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарногігієнічного стану р. Либідь в м. Києві		2019-2021	31 950,0	0,0	31 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПО СТАДІЇ ТЕО. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ПРО СХВАЛЕННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 30.03.2020 № 646-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОЧІ ПРОЕКТИ ДІЛЯНОК 1 ТА 2.
1.5.7. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П.Ковша пром.зони Теличка		2019-2021	10 650,0	0,0	10 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
1.5.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід на 2020-2021 р. не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
поверхневих вод												передбачений відповідно до Комплексної МЦП екологічного благополуччя міста Києва
1.5.9. Реконструкція очисних споруд зливових вод житлового масиву Троєщина по вул. Вершигори у Дніпровському районі		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
1.5.10. Реконструкція очисних споруд дощових вод по вул. Вершигори житлового масиву Райдужний у Дніпровському районі		2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.5.11. Підготовка, розгляд та - «Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки»		2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід на 2020-2021 р. не передбачений відповідно до Комплексної МЦП екологічного благополуччя міста Києва
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 39 - виконаних 10			357 868,4	0,0	354 525,9	3 342,5	40 949,8	0,0	39 521,4	1 428,4		
Завдання: (Напрям)2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених		684 621,1	0,0	591 598,1	93 023,0	143 966,7	0,0	137 835,7	6 131,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарнооздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"		137 890,9	0,0	101 931,9	35 959,0	32 392,0	0,0	25 428,8	6 963,2	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності	Київське комунальне об'єднання		31 179,0	0,0	18 579,0	12 600,0	6 637,1	0,0	4 700,3	1 936,8	Виконано	Виконується в межах затверджених

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
підприємств зеленого господарства міста	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											планів асигнувань на 1 квартал
2.3.2. Коригування і моніторинг «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	даний захід відповідно до МЦП на 2020 рік не передбачений
2.3.3. Розробка технічної документації із землеустро ю щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство		9 750,0	0,0	9 750,0	0,0	24,6	0,0	24,6	0,0	Виконано частково	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал, триває процедура закупівель

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											
2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		22 498,0	0,0	14 784,0	7 714,0	5 641,2	0,0	4 801,2	840,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатно ю їх передачею КП УЗН м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		6 394,0	0,0	4 891,0	1 503,0	1 675,2	0,0	1 461,8	213,4	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
2.6.1. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"		13 154,4	0,0	13 154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	проводиться процедура закупівлі
2.7.1. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопар- кового господарства	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації		3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВИКОНУЄТЬСЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НЕДОБУДОВ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											АНОЇ БУДІВЛІ ПОЖЕЖНОГО ДЕПО
2.7.2. Будівництво виробничої дільниці по переробці відходів деревини на території Міської станції захисту зелених насаджень	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.7.3. Будівництво тепличного комбінату в с. Малютянка для вирощування саджанців дерев, кущів і квітів	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.7.4 Будівництво виробничої дільниці по переробці листя та інших рослинних відходів	Київське комунальне об'єднання	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
«Лівобережна»	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											№456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.7.5 Створення цілісної системи відеоспостереження за лісовими масивами для раннього виявлення лісових пожеж	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.7.6 Влаштування поливозрошувальної системи МДР «Теремки» в с.Малютянка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.7.7. Реконструкція складу хімікатів з прибудовою гаража для спецмашин Міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» на вул.Берко- вецькій, 6	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.1. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.2. Будівництво насосної	Київське	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
станції та водопроводу технічної води на технічній водоймі по вул. Закревського в Деснянському районі	комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.3. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровсь- кій набережній в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.4. Будівництво насосної станції на затоці Собаче гирло, пункту заправки та водопроводу технічної води в Оболонсько му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.5. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічою водою з озера в парку ім. М. Рильсь- кого	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.6. Влаштування поливозрошувальн ої мережі в парку на Русанівській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи виконуються в межах затверджених бюджетних призначень, які затверджені згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290
2.8.7. Влаштуван- ня поливозрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул.Березняківській та спортивнооздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	0,0	Виконано	Роботи виконуються в межах затверджених бюджетних призначень, які затверджені згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.9.1. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Голосіївського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.9.2. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дарницького району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.9.3. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Деснянського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.9.4. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дніпровського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.9.5. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Оболонського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												даний захід не передбачені
2.9.6. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Подільського району	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.9.7. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Святошинського району 2020	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.1. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та	2019-2022	32 830,0	0,0	32 830,0	0,0	2 252,0	0,0	2 252,0	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											квартал
2.10.2. Реконструкція Маріїнського парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.3. Реконструкція та благоустрій парку «Міський сад» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.4. Будівництво парку вздовж просп. Генерала	Київське комунальне	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											РОЗЧИЩЕННЯ ТРЕТЬОЇ ВОДОЙМИ, ВЛАШТУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ВЛАШТУВАННЯ ОГЛЯДОВОГО МАЙДАНЧИКА НА ПЕРШІЙ ВОДОЙМІ
2.10.5. Реконструкція та благоустрій Печерського ландшафтно го парку у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.6. Благоустрій Сирецького парку в Шевченківському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.7. Благоустрій парку «Відрадний» у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.8. Благоустрій Куренівського парку в Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												передбачені
2.10.9. Реконструкція парку «Совки» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.10. Реконструкція та благоустрій парку «Аскольдова могила» у Печерському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.11. Реконструкція парку вздовж вул. Попудренка в Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.12. Благоустрій та озеленення Голосіївсь- кого парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.13. Реконструкція та благоустрій територій прилеглих до парку пам?ятки садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												призначення на даний захід не передбачені
2.10.14. Реконструкція та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.15. Реконструкція та благоустрій бульвару Т.ГШевченка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.16. Благоустрій парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарниць- к-му районі	Київське комунальне об'єднання зеленого	2020-2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											"Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.17. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівсь кою, навколо озера Жандарка у Дарницьком у районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.18. Облаштування фітнеспарку «Озеро Лебедине» у Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												№2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.19. Облаштування скверу біля озера Вулик у Дарницькому районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.20. Реконструкція парку ім. Потапова у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.21. Реконструкція парку «Вічна Слава»	Київське комунальне	2020-2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.22. Реконструкція всеукраїнського парку борців за свободу і незалежність України	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2024	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.23. Реконструкція та благоустрій парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											(КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.24. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.25. Реконструкція парку Партизанської Слави	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.10.26. Реконструкція і благоустрій парку «Юність» на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом?янському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.27. Реконструкція парку «Сирецький гай» (в межах вулиці Стеценка та ж/м Нивки)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.28. Реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.29. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2023	106,5	0,0	106,5	0,0	1 288,9	0,0	1 288,9	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
2.10.30. Реконструкція та благоустрій Каштанового бульвару	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.31. Реконструкція та благоустрій парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого	2020-2024	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											"Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.32. Реконструкція та благоустрій парку «Березовий Гай» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.33. Створення лісового заказника місцевого значення «Межигірсь ко-ПущаВодицький»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												№2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.34. Благоустрій парку «Синьоозерний» у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.35. Реконструкція парку на Замковій Горі у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.36. Реконструкція та благоустрій вул. Верхній Вал	Київське комунальне	2020-2021	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та Нижній Вал	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.37. Реконструкція та благоустрій скверу на горі Уздихальниця у Подільському районі	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2022	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.38. Благоустрій території лісового масиву та Пущаводицького лісництва, що прилягає до житлового масиву Виноградар (створення буферного парку)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2020-2021	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											(КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.39. Благоустрій території Голосіївсь- кого лісництва, кв. 3,5,6,7 лісопаркового господарства «КончаЗаспа» і створення буферного парку Голосіївська балка	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020-2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Даний захід передбачений на 2021 рік відповідно до Комплексної МЦП екологічного благополуччя
2.10.40. Будівництво фонтану в парку «Молодіжний»	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2020	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.41. Реконструкція парку Молодіжний на розі просп. Володимира Маяковського вул.Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2020-2022	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2019-2021	346 197,7	0,0	346 197,7	0,0	46,0	0,0	46,0	0,0	Виконано частково	Причиною низького рівня виконання програми є тривалість проведення процедур закупівель та підготовки проектнокошторисної документації.
2.10.43. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2022	32 148,0	0,0	32 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду бюджету на 2020 рік.Проводиться підготовка документації згідно регламенту для оголошення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												процедури публічних закупівель щодо виконання корегування ПКД
2.10.44. Реконструкція та благоустрій парку «ДШК» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені.
2.10.45. Рекострукція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку	2019-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду бюджету на 2020 рік. Узгодження ТЗ, підготовка документації для оголошення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міського середовища"											тендеру щодо корегування проєкту
2.10.46. Благоустрій територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровсь	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду бюджетних асигнувань на 2020 рік.
2.10.47. Благоустрій територій Труханового острова у Дніпровському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.48. Реконструкція та благоустрій Наводницького	Департамент містобудування	2019-2023	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
парку у Печерському районі	та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду бюджетних асигнувань на 2020 рік.
2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 28.02.2020 №363
2.10.50. Рекострукція та благоустрій парку з бюветним	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради	2019-2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.51. Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду бюджету на 2020 рік.
2.10.52. Реконструкція та благоустрій парку ім.Пушкіна у Шевченківському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"											бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.53. Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду на 2020 рік.Підготовка документації згідно регламенту для оголошення процедури публічних закупівель щодо виконання корегування ПКД
2.10.54. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2019-2023	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київський центр розвитку міського середовища"											призначення на даний захід не передбачені
2.10.55. Реконструкція парку «Муромець» у Деснянському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення КМР від 12.12.2109 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" та розпорядження ВО КМР (КМДА) від 28.12.2019 року №2290 бюджетні призначення на даний захід не передбачені
2.10.56. Будівництво парку культури і відпочинку «Парк «Почайна» в Оболонському районі	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"	2019-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	фінансування робіт в 1 кварталі 2020 р. не передбачено відповідно до помісячного плану спеціального фонду на 2020 рік.Проведено тендер та обрано переможця щодо обстеження зелених насаджень.
2.11.1. Придбання	Київське	2019-2	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
посадкового матеріалу	комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	023										заплановано на 2-4 квартали поточного року
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 87 - виконаних 10			1 462 021,6	0,0	1 311 222,6	150 799,0	193 933,6	0,0	177 849,2	16 084,4		
Завдання: (Напрям) 3. Просвітницька діяльність												
3.1.1. Проведення еколого – просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2019-2021	1 978,9	0,0	1 978,9	0,0	483,7	0,0	483,7	0,0	Виконано	Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 квартал
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			1 978,9	0,0	1 978,9	0,0	483,7	0,0	483,7	0,0		
Завдання: (Напрям)4.Формування екологічної політики												
4.1.1. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської		0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва здійснюється власними силами працівниками Управління

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Заплановано на 3- 4 квартал 2020 року
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: (Напрям)4. Збереження природно-заповідного фонду												
4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2019-2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Даний захід не перебачений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 30.03.2020 №528 " Про забезпечення виконання у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											202 році природоохоронних заходів у місті Кмєві"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**1 866 519,4**	**0,0**	**1 712 377,9**	**154 141,5**	**235 367,1**	**0,0**	**217 854,3**	**17 512,8**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 099 059,2	810 521,7	1 288 537,5	217 854,3	175 649,7	42 204,7	1 881 204,8	634 872,0	1 246 332,8

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім'я та прізвище)

3

N 08/4268
21.02.2020

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ
вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, тел. (044) 489-50-05, факс 489-33-68, Call-центр (044) 15-51
E-mail: blagodep@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 34926981

21.02.2020 № 064-768
на № _____ від _____

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Про надання звіту
про виконання МЦП за 2019 рік

На виконання пункту 4.1 розділу III рішення Київської міської ради від 12.11.2019 №65/7638 «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589» Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає звіт про виконання Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами за 2019 рік за формами, що додаються.

Додатки: 1. Звіт про виконання результативних показників Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами за 2019 рік на 10 арк. у 1 прим.
2. Звіт про досягнення індикаторів програми за 2019 рік на 1 акр. у 1 прим.
3. Інформація про виконання програми за 2019 рік на 8 арк. у 1 прим.
4. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами за 2019 рік на 2 арк. у 1 прим.

Директор ЕЦП Олексій КУЛЕБА

Наталія Боярко 489 33 13

Додаток 1

Звіт про виконання результативних показників

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ

за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1. Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у т. ч. тварин, що знаходяться під опікою							
Завдання 1.1. Контроль за кількістю безпритульних тварин							
1.1.1. Організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва	Показники продукту	Кількість травмованих безпритульних тварин, яких планується прооперувати	одиниць	100	150	+50	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарну допомогу	одиниць	200	595	+395	1. Забезпечено фактичну потребу у наданні цих послуг
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	одиниць	750	1398	+648	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	одиниць	8000	8073	+73	

	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	одиниць	8000	8058	+58	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	одиниць	2800	1962	-838	1. У зв'язку із спалахами інфекційних захворювань лікарні були зачинені на санобробку, частині тварин опікуни забезпечували післяопераційну перетримку поза межами Підприємства
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується прооперувати	тис. грн	1,1	1,05	-0,05	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати ветеринарну допомогу	тис. грн	0,3	0,3	0,0	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	тис. грн	0,38	0,35	-0,03	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	тис. грн	0,78	0,78	0,0	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	тис. грн	0,68	0,67	-0,01	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	тис. грн	0,08	0,08	0,0	
	Показники якості	Динаміка кількості вакцинацій проти сказу, проведених безпритульним тваринам	%	100	109,17	+9,17	
	Показники якості	Динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових	%	100	110,24	+10,24	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		категорій населення					
	Показники витрат	Обсяг ресурсів усього	тис. грн	8719	8601,148	-117,852000000001	
	Показники витрат	Обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	8519	8517,977	-1,02299999999923	
	Показники витрат	Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	200	83,171	-116,829	1. Ведеться робота щодо залучення коштів інвесторів. Тісна співпраця із громадськими та зоозахисними організаціями на безкоштовній основі.
2. Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті							
Завдання 2.1. Безпечне співіснування людей та тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, модернізація існуючого притулку для тварин, зниження соціальної напруги							
2.1.1. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремації трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	одиниць	500	1052	+552	1. Фактичне збільшення кількості прилаштованих безпритульних тварин (собак та котів) до власника
	Показники продукту	Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	одиниць	220	263	+43	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	одиниць	1200	1268	+68	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення вилову однієї тварини	тис. грн	0,79	0,724	-0,0660000000000001	
	Показники ефективності	Середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	тис. грн	0,15	0,15	0,0	
	Показники ефективності	Середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	тис. грн	0,9	0,899	-0,001	
	Показники якості	Динаміка кількості	%	100	106,83	+6,83	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		безпритульних тварин, яких планується виловити у притулку					
	Показники витрат	Обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	1186	1323,94	137,94	
	Показники витрат	Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	35	7,05	-27,95	
	Показники витрат	Обсяг ресурсів усього	тис. грн	1221	1330,990	109,99	
2.1.2. Утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", модернізація існуючого притулку	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести вакцинацію	одиниць	1000	859	-141	1. Забезпечено фактичну потребу у наданні цих послуг відповідно до графіку вакцинації
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	одиниць	500	418	-82	1. Модернізація вольєрів для безпритульних тварин здійснена у II кв. 2019 року, карантин введено в 12.2019 рок,у що вплинуло на середньорічний показник; значно збільшено адопцію безпритульних тварин
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини	тис. грн	0,18	0,187	0,00700000000000001	
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	тис. грн	0,065	0,069	0,004	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулку	%	100	83.6	-16.4	
	Показники витрат	Обсяг ресурсів усього	тис. грн	12042,5	11233,870	-808,629999999999	
	Показники витрат	Обсяг бюджетних	тис. грн	11982,5	11073,926	-908,57400000	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		ресурсів				0001	
	Показники витрат	Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	60	159,944	99,944	
3. Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, здійснення просвітницької діяльності							
Завдання 3.1. Посилення контролю за додержанням правил утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин, формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції "Культурний вигул тварин у місті"							
3.1.1. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи	Показники продукту	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	одиниць	20	29	+9	
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	тис. грн	65	41,675	-23,325	1. За рахунок тісної співпраці із громадськими та зоозахисними організаціями
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком	%	400	193,33	-206,67	1. У порівнянні не з плановими (580%), а фактично проведеними заходами попереднього року
	Показники витрат	Обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	1175	1208,594	33,5940000000001	
	Показники витрат	Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	125	17,505	-107,495	1. Ведеться робота щодо залучення коштів інвесторів. Тісна співпраця із громадськими та зоозахисними організаціями на безкоштовній основі.
	Показники витрат	Обсяг ресурсів, усього	тис. грн	1300	1226,099	-73,9010000000001	1. Завдяки активній роботі з адопції та прилаштування безпритульних тварин до опікуна
3.1.2. Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та скарг громадян, надання консультацій, проведення рейдів-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин	Показники продукту	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	одиниць	350	344	-6	
	Показники продукту	Облаштування собачих вбиралень	одиниць	100	147	+47	1. Встановлено зоокомплекси та настінні фіксатори для облаштування

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							собачих вбиралень, укомплектовано біо-пакетами для вигулу собак
	Показники продукту	Кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних осіб	одиниць	3300	4011	+711	1. укладено меморандум із КБУ «Контактний центр м.Києва»; організовано та налагоджено роботу та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій у цілодобовому режимі
	Показники ефективності	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	тис. грн	0,43	0,350	-0,08	1. За рахунок співпраці в межах укладеного меморандуму із КБУ «Контактний центр м.Києва»
	Показники ефективності	Середні видатки на облаштування собачих вбиралень	тис. грн	4	2,8	-1,2	
	Показники ефективності	Середні видатки на складання одного акта щодо порушення правил утримання твари	тис. грн	0,45	0,45	0,0	
	Показники якості	Динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім роком	%	92	108,64	+16,64	1. укладено меморандум із КБУ «Контактний центр м.Києва»; організовано та налагоджено роботу та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій у цілодобовому режимі
	Показники витрат	Обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	1926,5	1970,25	43,75	
	Показники витрат	Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	50	8,52	-41,48	1. Ведеться робота щодо залучення коштів інвесторів. Тісна співпраця із громадськими та зоозахисними організаціями на безкоштовній основі.
	Показники витрат	Обсяг ресурсів, усього	тис. грн	1976,5	1978,77	2,26999999999998	
3.1.3. Забезпечення проведення реєстрації тварин та ідентифікації у м. Києві, облік опікунів,	Показники продукту	Кількість зареєстрованих опікунів	одиниць	80	250	+170	1. За рахунок тісної співпраці із громадськими та зоозахисними організаціями; проведення заходів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин							соціальної реклами
	Показники продукту	Кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік	одиниць	2000	1617	-383	1. Система «Реєстрації домашніх тварин» (ч.І) знаходилась у дослідній експлуатації КП, розроблено технічні вимоги щодо вдосконалення її дії
	Показники продукту	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	одиниць	100	143	+43	
	Показники ефективності	Середні видатки на реєстрацію одного опікуна	тис. грн	0,13	0,1	-0,03	
	Показники ефективності	Середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має власника	тис. грн	0,14	0,14	0,0	
	Показники ефективності	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	тис. грн	0,29	0,27	-0,02	
	Показники якості	Динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято на облік	%	100	255,04	+155,04	1. Ідентифікація, облік тварин в ІС «Реєстр домашніх тварин», з 2019 р. в електронному режимі
	Показники якості	Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	%	100	44,82	-55,17	1. Відповідно до фактично виявлених порушень
	Показники витрат	Обсяг ресурсів усього - обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	319,4	292,642	-26,758	
3.1.4. Забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при здійсненні купівлі-продажу на території Куренівського ринку	Показники продукту	Кількість зареєстрованих та ідентифікованих твари	одиниць	300	347	+47	
	Показники	Середні видатки на	тис. грн	0,5	0,480	-0,02	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини					
	Показники якості	Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстрован	%	100	44,82	-55,17	1. Відповідно до фактично виявлених порушень
	Показники витрат	Обсяг ресурсів усього - обсяг бюджетних ресурсів	тис. грн	150	166,560	16,56	
4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин							
Завдання 4.1. Забезпечення вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва							
4.1.1.Надання фінансової підтримки громадським притулкам, на утриманні яких знаходяться безпритульні тварини	Показники продукту	кількість громадських організацій	одиниць	3	3	0	
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 притулку	тис. грн	1666,67	1643,73	-22,9400000000001	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках	%	100	98,62	-1,376	
	Показники витрат	Обсяг видатків бюджет м. Києва	тис. грн	5000	4931,2	-68,8000000000002	
5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами							
Завдання 5.1. Створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин							
5.1.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робі	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на проектування та	тис. грн	25000	24999,66	-0,340000000000146	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		будівництво					
	Показники якості	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	100	17,9	-82,1	1. Внаслідок не виконання планових показників у минулих періодах.
	Показники витрат	Витрати на проектування та будівництво	тис. грн	25000	24999,66	-0,340000000000146	
5.1.2. Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні видатки на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники якості	Рівень готовності проекту	%	65,4	50	-15,4	1. Триває процедура землевпорядкування
	Показники витрат	Витрати на будівництво	тис. грн	2000	0	-2000	1. Триває процедура землевпорядкування

Кількість виконаних результативних показників – 63
Кількість невиконаних результативних показників – 13
Відсоток виконання результативних показників – 82,89

Директор Олексій КУЛЕБА

Додаток 2

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2019 рік

Назва програми : КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин протягом звітного періоду)	%	60	100	+40	
Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин (станом на кінець звітного періоду)	%	65	65,05	+0,05	
Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин	%	55	49,5	-5,5	Діючий притулок для тварин у с.Нове Залісся потребує модернізації задля збільшення кількості місць та поліпшення якості умов утримання безпритульних тварин; необхідність прискорення темпів будівництва Центру захисту тварин
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 1 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 66,67					

Директор Олексій КУЛЕБА

Додаток 3

Інформація про виконання програми
за 2019, рік

1. КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Контроль за кількістю безпритульних тварин												
1.1.1. Організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2017, 2018, 2019	8 719,0	0,0	8 519,0	200,0	8 601,1	0,0	8 518,0	83,2	Виконано	проведено стерилізації / кастрації 8073 безпритульним тваринам; на базі ветеринарних лікарень по вул. Електротехнічній, 5а та вул.Ярославській, 13а забезпечено післяопераційне утримання 1962 безпритульні тварини; проведено кліпсування та татуювання; вакциновано проти сказу 8058 безпритульні тварини; надано ветеринарну

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												допомогу 595
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів – запланованих 1 – виконаних 1			8 719,0	0,0	8 519,0	200,0	8 601,1	0,0	8 518,0	83,2		
Завдання: 2.1. Безпечне співіснування людей та тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, модернізація існуючого притулку для тварин, зниження соціальної напруги												
2.1.1. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремації трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2017, 2018, 2019	1 221,0	0,0	1 186,0	35,0	1 331,0	0,0	1 323,9	7,0	Виконано	виловлено 1268 безпритульних тварини та прилаштовано 1052 до власника; зібрано та утилізовано трупів загиблих тварин у кількості 263 од.
2.1.2. Утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", модернізація існуючого притулку	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2017, 2018, 2019	12 042,5	0,0	11 982,5	60,0	11 233,9	0,0	11 073,9	159,9	Виконано	Середня кількість тварин, що знаходилась на утриманні - 418 голів. В Притулку було вакциновано проти сказу 859 тварин.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів – запланованих 2 – виконаних 2			13 263,5	0,0	13 168,5	95,0	12 564,9	0,0	12 397,9	167,0		
Завдання: 3.1. Посилення контролю за додержанням правил утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин, формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції "Культурний вигул тварин у місті"												
3.1.1. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2017, 2018, 2019	1 300,0	0,0	1 175,0	125,0	1 226,1	0,0	1 208,6	17,5	Виконано	Проведено 29 інформаційно-просвітницьких заходів щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті» тощо.
3.1.2. Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та скарг громадян, надання консультацій, проведення рейдів-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2017, 2018, 2019	1 976,5	0,0	1 926,5	50,0	1 978,8	0,0	1 970,3	8,5	Виконано	Розглянуто 4011 звернень та скарг. Проводилась робота з рейд-перевірки, складання актів щодо

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
тварин	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											порушення правил утримання тварин у загальній кількості 344 од.; здійснено роботи з облаштування 147 собачих вбиралень
3.1.3. Забезпечення проведення реєстрації тварин та ідентифікації у м. Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2017, 2018, 2019	319,4	0,0	319,4	0,0	292,6	0,0	290,0	2,7	Виконано	Виявлено тварин, які мають власника та не були зареєстровані у кількості 143 од.; здійснено реєстрацію та взято на облік 1617 домашніх тварин, що мають власника; проведено комплексну роботу з реєстрації опікунів та укладено 250 договорів про співпрацю, видано посвідчення опікуна.
3.1.4. Забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при	Департамент міського благоустрою виконавчого	2017, 2018, 2019	150,0	0,0	150,0	0,0	166,6	0,0	166,6	0,0	Виконано	Проведено ідентифікацією 347 домашніх тварин у м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
здійсненні купівлі-продажу на території Куренівського ринку	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											Києві за допомогою чипування та реєстрації
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів – запланованих 4 – виконаних 4			3 745,9	0,0	3 570,9	175,0	3 664,1	0,0	3 635,4	28,7		
Завдання: 4.1. Забезпечення вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва												
4.1.1.Надання фінансової підтримки громадським притулкам, на утриманні яких знаходяться безпритульні тварини	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2017, 2018, 2019	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	4 931,2	0,0	4 931,2	0,0	Виконано	Департаментом надано фінансову підтримку громадським організаціям, які задіяні у виконанні заходів Програми на відшкодування витрат, що пов'язані з утриманням безпритульних тварин у притулках у загальній сумі 4 931 225,69

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												грн, а саме: у сумі 1 236 311,74 грн товариство захисту тварин «SOS»; у сумі 1 294 913,95 грн ГО "Київське товариство захисту тварин"» у сумі 2 400 000,00 грн БО "Благодійний фонд "Сіріус"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів – запланованих 1 – виконаних 1			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	4 931,2	0,0	4 931,2	0,0		
Завдання: 5.1. Створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин												
5.1.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робі	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня	2017, 2018, 2019	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	24 999,7	0,0	24 999,7	0,0	Виконано	Отримано проектну документацію стадії «Р» коригування. Виконано підготовчі роботи по об'єкту. Розпочато будівельні роботи.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	ветеринарної медицини"											
5.1.2. Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2018, 2019	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не закінчено процедуру землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проектної документації
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів – запланованих 2 – виконаних 1			27 000,0	0,0	27 000,0	0,0	24 999,7	0,0	24 999,7	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**57 728,4**	**0,0**	**57 258,4**	**470,0**	**54 761,0**	**0,0**	**54 482,1**	**278,8**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
54 658,3	29 053,3	25 605,0	54 482,1	28 977,5	25 504,6	176,2	75,8	100,4

Директор Олексій КУЛЕБА

Додаток 4

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ

назва міської цільової програми

за 2019 рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
10	9	1	90,00

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.1. Організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва

2.1.1. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремації трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів

2.1.2. Утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", модернізація існуючого притулку

3.1.3. Забезпечення проведення реєстрації тварин та ідентифікації у м. Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин

4.1.1.Надання фінансової підтримки громадським притулкам, на утриманні яких знаходяться безпритульні тварини

5.1.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робі

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

5.1.2. Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі

Причини невиконання: Не закінчено процедуру землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проектної документації

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
76	63	13	82,89473684	3	2	1	66,66666666

Діючий притулок для тварин у с.Нове Залісся потребує модернізації задля збільшення кількості місць та поліпшення якості умов утримання безпритульних тварин; необхідність прискорення темпів будівництва Центру захисту тварин

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Не закінчено процедуру землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проектної документації об'єкту "Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі"

Директор Олексій КУЛЕБА

4

N288/129
27.05.2020

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»

КИЇВЗЕЛЕНБУД
www.kievzelenbud.com

вул. Кудрявська,23, м. Київ, 04053 тел./факс (044) 272-40-57
Call-центр (044) 272-40-18 E-mail:info@kievzelenbud.com Код ЄДРПОУ 03362123

27.05.2020 № 077/226-2244

на №08/288-258 вих від 18.05.2020

Голові постійної комісії
Київської міської ради
з питань екологічної політики
К. ЯЛОВОМУ

Шановний Костянтине Володимировичу!

Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Києва (далі КО «Київзеленбуд»), в межах компетенції опрацьовано лист постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики про надання звіту щодо виконання доручень постійної комісії про створення зелених зон в місті Києві відповідно до рішення від 26.06.2018 року № 997/5061 «Про ініціативи створення об'єктів благоустрою зеленого господарства м Києва».

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

В розвитку зеленого господарства важливим напрямком є землевпорядкування. На сьогоднішній день маємо малий відсоток земельних ділянок під парками та скверами які мають правовстановлюючі документи на землю.

Київська міська рада з метою залучення громадськості до створення об'єктів благоустрою зеленого господарства прийняла рішення від 26.06.2018 року № 997/5061 «Про ініціативи створення об'єктів благоустрою зеленого господарства м Києва».

Ініціатор разом з заявою звертається до постійної комісії з питань екологічної політики, у разі підтримки створення зеленої зони КО «Київзеленбуд» подає клопотання до Київради та отримує рішення про дозвіл на розроблення проекту землеустрою.

За період з 2018-2020 станом на 01.06.2020 було подано до Київської міської ради понад 600 клопотань про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на підставі рішень про надання статусів скверів, парків, зелених зон, з них 76 клопотань про ініціативи створення об'єктів благоустрою зеленого господарства ще на 15 об'єктів благоустрою готуються пакети документів (таблиця перелік поданих ініціатив додається).

На пленарних засіданнях сесії Київської міської ради було прийнято 150 рішень про надання дозволу на розробку проекту землеустрою за період з 2018-2020 станом на 01.06.2020.

Додатки:
1. Таблиця з переліком ініціатив.

З повагою

Виконувач обов'язків
генерального директора Олексій КОРОЛЬ

Менчак
(044) 272-40-52 0957684559

Оформлення КО "Київзеленбуд" парків, скверів та зелених зон за поданими ІНІЦІАТИВАМИ станом на 01.06.2020 року

№ п/п	Адреса розташування земельної ділянки	Прізвище депутата, що подав ініціативу--№ протоколу, дата	Площа, га	Клопотання про над. дозволу, № справи, дата подання	Проекти рішень КМР про над. дозволу на розробку проекту із землеустрою	Рішення КМР про над. дозволу на розробку проекту із землеустрою			
	ГОЛОСІЇВСЬКИЙ								
1	проспект Голосіївській,95-105 2 ділянки--0,43 та 0,13--заг.0,56	**Депутат Київради Д.Ю.Калініченко**	0,56	К-37913 05.02.19	08/231-1498/ПР 15.04.19				
2	пров. Коломийський,12	**ДЗ-Д.Ю.Калініченко прот №21/74 19.12.2018**	0,15	37934 07.02.19	08/231-1496/Пр 15.04.19				
3	вул.Писаржевського,8,8-А, вул.Іртишська,20	**Прокопів В.В.**	0,35	36273 30.10.18	08/231-60/ПР 09.01.19	**562/7218 15.05.19 тендер-6 діл-Деметра**			
4	вул. Льва Толстого та на вул. Панківській та Микільськ-Ботанічна (вул. Льва Толстого,25 та на вул. Панківській,2)	**Пинзеник О.О.**	0,1184	37754 29.01.19	08/231-1505/ПР 15.04.19				
5	вул. Фрометівської, 18А, вул.Фрометівської, 18Б, вул. Фрометівської, 2	**Назаренко В.Е. 8/82 05.06.19**	0,0240	320121058 05.08.2019	08/231-2693/ПР 03.09.2019	лист Назаренка 08/279/08/166-2442 16.12.2019 -припинити всі дії, зд-Міжрегіональна академія управління персоналом			
6	вул. Антоновича від будинку № 1 до будинку № 25 (бульварна частина)--0,67га	**Пинзеник О.О. 1/97 22.01.2020**	0,15 0,16 0,17	533101746 18.02.2020	08/231-884/ПР 02.04.2020				
7	на перетині вул.Антоновича та вул.Лабораторна	**Пинзеник О.О. 1/97 22.01.2020**	0,0577	201092559 21.02.2020	08/231-881/ПР 02.04.2020				
8	на вул. Маричанській, 5	**КаліниченкоД.Ю. 3/99 04.03.2020 ПК-Перенести -на доопрац 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
9	на вул. Любомирській, навпроти буд. № 24 по вул.Залужній	**Мірошниченко І.М. 3/99 04.03.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
10	вул. Академіка Вільямса, 4-Г	**Костюшко ОП 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
11	вул. Академіка Заболотного, 94	**Мірошниченко І.М. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
12	вул. Холмогорській	**Мірошниченко І.М. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
13	вул. Жилянська, 72	**Пинзеник О.О. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
14	біля будинку № 8А на вул. Композитора Лятошинського	**Галайчук І.В. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
	ДАРНИЦЬКИЙ								
15	парк відпочинку «Екопарк Осокорки» ж/м Осокорки Центральні -протокол 5/79 03.04.2019	**ініц. І.М. Мірошниченка**	90.6379; 26.7006;21.8966;15.4479;21.3596	38889 11.05.19	0570202/3-14201 30.07.2019--накладено арешт-б/я дії заборонено				

16	парк відпочинку «Екопарк Осокорки» ж/м Осокорки Центральні - проїзди між ділянками -протокол 5/79 03.04.2020	**ініц. І.М. Мірошниченка**	12,6	38891 11.05.19					
17	прилеглої до будинків по вул. Олександра Кошиця, 7, 7-А	**Дегтярьова Л.В.- 22.05.19**	0,54	39126 11.06.19 (201210483)	08/231-3566/ПР 22.11.2019				
18	прилеглої до будинків по вул. Тростянецькій, 2, вул. Ревуцького, 25, 27, 29, вул. Архітектора Вербицького, 4, 4-а, 6-а, 8-а	**Дегтярьова Л.В.- 22.05.19**	2,11	39132 11.06.19 (569501675)	08/231-3575/ПР 25.11.2019				
19	прилеглої до будинків по вул. Ревуцького, 29, 29-а, 29-б, 35 вул. Архітектора Вербицького, 14-а, 14-в	**Дегтярьова Л.В.- 22.05.19**	0,84	39133 11.06.19 505701425	08/231-2763/ПР 09.09.2019	**282/8452 12.03.2020 подано до ПСЕР 2020-04.03**			
20	біля будинків по вул. Урлівській, 23-г та Дніпровській набережній, 19	**Попов Д.В. 22.05.19**		6744600140 12.07.2019	**про відмову у наданні дозволу 08/231-3064/ПР 10.10.19**				
21	на південь від вул. Колекторної	**Яловий К.В. 13/87 11.09.2019**	8,75	4660100408 22.10.2019	08/231-3997/ПР 23.12.2019				
22	в межах вул. Ревуцького та вул. Здолбунівської	**Мірошниченко І.М. 21/95 11.12.2019**	0,71	668390160 14.01.2020	ДЗР-05702-02/3-7522 на зд-нежитл будівля ТОВ "РЗК" 296,3кв.м-подати нове клопот				
23	між житловими будинками № 5 та № 7 на вул. Лариси Руденко та буд. № 28В на просп. Миколи Бажана	**Мірошниченко І.М. 1/97 22.01.2020**	0,17	508001686 18.02.2020					
				ДЕСНЯНСЬКИЙ					
24	вул. Будищанська, між будинками № 4 та № 6-А	**Шарій**	0,15	37753 29.01.2019	08/231-1243/ПР 13.03.19				
25	сквер між буд.№ 4 та 6-б по бульвару Володимира Висоцького	**ініціатива Фонд правової допомоги Батьківщина**	0,68	38181 21.02.19	08/231-1744/ПР 03.05.19				
26	вул.Братиславська,34-44	**Буділов ММ**	**3,20**	38800 26.04.19	відмова ДЗР-ПНП-2764 27.05.19 треба врахувати ДПТ 910/910 28.07.2016				
27	перед будинками №№ 15А,15Б по вул. Каштановій	08/231-2161/ПР 24.06.2019 **Онуфрійчука В.М. 12/86 28.08.2019**	0,8000	26.09.2019 558701187	08/231-3788/ПР 09.12.2019				
28	Сквер вул. Лісківська, 4а,4б (вздовж спеціалізованих шкіл № 306 та №307)	**Іщенко М.В.. 11/85 24.07.19**	**1,3400**	23.08.19 493019334	08/231-2981/ПР 02.10.2019	**287/8457 12.03.2020**			
29	вул. Оноре де Бальзака (Поруч зі Свято-Покровським Храмом)	**ін мешканців мікрорайону малоповерхової забудови Троєщина прот ек ком 11/85 24.07.19**	0,6500	23.08.2019 572801612	08/231-3276/ПР 31.10.2019				
30	біля будинків № 18А та 18В по вул. Лісківській	**Іщенко М.В. 13/87 11.09.2019**	0,4700	390118309 23.10.19	08/231-3786/ПР 09.12.2019				
31	між будинками №№5 та 5Б на вул. Радунській	**Іщенко М.В. 13/87 11.09.2019**	0,2500	584301922 23.10.19	08/231-3785/ПР 09.12.2019				

32	вул. Радунська, 42/10	**Іщенко М.В. 16/90 23.10.2019**	**0,28**	769366010 06.11.19	08/231-254/ПР 31.01.2020				
33	на бульв. Вигурівському в 9 мкр. ж/м Вигурівщина – Троєщина	**Снопков С.П. 1/97 22.01.2020**	**1,51**	666340145 18.02.2020	08/231-1220/ПР 06.05.2020				
34	вул. Курчатова, 11	**Буділова М.М. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
35	вул. Миколи Матеюка, 9	**ОСН«Будинковий комітет «Поліграфічний» 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
			ДНІПРОВСЬКИЙ						
36	сквер на вул. Інженера Бородіна	**Тесленко П.П.**	1,15	37755 29.01.19	08/231-430/ПР 04.03.19	**193/7766 12.11.2019**			
37	від вул. Стальського 26А (СШ №4) до вул. Стальського 32 ***на перетині вул.Сулеймана Стальського та вул.Братиславської***	**Криворучко Т.Г.**	**0,57**	37750 29.01.19	08/231-1085/ПР 01.03.19	**286/8456 12.03.2020**			
38	сквер бульв.Перова,12/92	**Криворучко Т.Г.**	0,0514	37937 07.02.19	08/231-1089/ПР 01.03.19	**281/8451 12.03.2020**			
39	сквер вул. Краківська 7 вул. Бажова 13/9	**Горбунов Я.В.**	0,23	37936 07.02.19	08/231-1756/ПР 03.05.19				
40	вул. Хорольська,5	**Горбунов Я.В.**	1,34	39075 04.06.19 -- 763148012	08/231-2712/ПР 03.09.2019				
41	вул. Будівельників 30	**Новіков О.О. 11/85 24.07.19**	0,05 0,05	201682967 16.08.2019	08/231-3800/ПР 09.12.2019				
42	вул.Олександра Бойченка,11,13, вул Космічна,8,8-Б	**Новіков О.О. 11/85 24.07.19**	0,4	201157625 23.08.2019	08/231-457/ПР 19.02.2020 відмовити - нема нотар посвідченої відмови користувача				
43	між житловими будинками №№ 63, 65 на вул.Райдужній	**Буділов М.М. 2/98 12.02.2020**	0,1247	350195602 05.03.2020	08/231-1223/ПР 07.05.2020				
44	між житловими будинками №№ 63, 65 на вул.Райдужній -- ріш КМР про розірвання дог оренди від 14.11.2019 №248/7821 з ТОВ "ФІНДЖЕК"-для будівн	**Буділов М.М. 2/98 12.02.2020**	0,3305	зміна цільового 430014639 05.03.2020	08/231-1242/ПР 15.05.2020				
45	між будинками на вул. Березняківській, 2, 4, 6 та вул. І. Миколайчука, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 21	**Гуманенка В.Л. 3/99 04.03.2020 ПК-відхилити, розгл можлив створити декілька скверів**		**протокол 3/99 04.03.2020 ПК-відхилити, розгл можлив створити декілька скверів**					
46	між житловими будинками №№ 5/1 та 7 на бульв. Амвросія Бучми	**Странніков А.М. Росляков В.В 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
47	між житловими будинками № 10 на вул. Березняківській та № 19 на просп. Павла Тичини (ж/м «Березняки»)	**Странніков А.М. Росляков В.В 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
			ОБОЛОНСЬКИЙ						

48	просп Оболонський 27-43	**Приходько Н.І**	1,33 та1,82	37941 07.02.19	08/231-1358/ПР 28.03.19	**25/7598 12.11.2019**			
49	сквер вул Полярна 6-В 8-А вул. Бережанська 10, вул. Петра Панча 1	**Веремеєнко О.Л.**	**1,17**	37190 11.01.19-відмова-**нове 38184 21.02.19**	08/231-1502/ПР 15.04.19				
50	сквер між будинками №4 на вул.Йорданській та №12-А на вул.Приозерній	**Свириденко Г. В. та Кочур М.А.**	**1,24**	38264 05.03.2019	08/231-1771/ПР 03.05.19				
51	по вул. Маршала Тимошенка (площа Мінська – площа Михайла Загороднього)	**Михайленко В.О. 22.05.19**	**0,85 0,18 0,16 0,17 0,48 1,40 0,46**	39127 11.06.19 666580138	08/231-2698/ПР 03.09.2019				
52	Сквер на просп.Оболонський,36-б, вул.Героїв Дніпра, 38-в,38-е	**Старовойт ВМ 11/85 24.07.19**	0,83	442014738 23.08.2019	08/231-2863/ПР 26.09.2019				
53	Сквер між будинками №54-54Г на вул. Північній	**Михайленко В.О. 14/88 02.10.2019**	0,08 0,04 0,5	420015768 від 11.11.2019 нове кл без маг та автостоян 571501619 17.01.2020	08/231-879/ПР 02.04.2020				
54	поруч з будинками №№ 31, 31А, 31Б на вул. Сім'ї Кульженків	**Турець В.В 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
	ПЕЧЕРСЬКИЙ								
55	алея Небесної сотні 1-3, вул Інститутська,1	**Терентьєв М,О.**	1,04	36506 26.11.18	08/231-188/ПР 15.01.19	**175/7748 12.11.2019**			
56	вул. І. Брановицького, 7А (колишня вул. Перспективна)	**Манойленко НВ 1/97 22.01.2020**	0,49	449011782 13.02.2020	08/231-880/ПР від02.04.2020				
57	вул. Архітектора Городецького, 4-6	**Яловий К.В 3/99 04.03.2020**		**протокол 3/99 04.03.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
58	створення скверу з назвою «Каштанова алея» на земельних ділянках вздовж будинків №№ 37/2, 39, 41/8 на вул. Московській	**Діденко Я.О. 4/100 06.05.2020**		**протокол 4/100 06.05.2020** -готується пакет документів для подачі клопотання					
	ПОДІЛЬСЬКИЙ								
59	сквер на просп. Правди 76, 78 та просп. В. Порика 16, 18	проект ріш с/с 08/231-1943/ПР 30.05.19 **ініц.Маслова Н.В. 12/86 28.08.2019**	1,3 1,05	753241017 03.10.19 нове клоп на зменшену площу 585101122 14.01.2020----1,05	08/231-574/ПР 03.03.2020				
60	сквер на просп. Правди 76, 78 та просп. В. Порика 16, 18----порика,18----робимо поділ	проект ріш с/с 08/231-1943/ПР 30.05.19 **ініц.Маслова Н.В. 12/86 28.08.2019**	0,6346	427043095 від 11.11.2019 --- 8000000000: 91:198:0127-поділ зд	надано згоду на поділ від 13.11.2019 №08/26324				
61	на перетині вул. Западинської та Академіка Патона	**ініц. Окопного О.Ю. Сторожука В.П. 13/87 11.09.2019**	**0,32**	651930119 22.10.2019	08/231-3855/ПР 11.12.2019				
62	між будинками № 5 – 7Б на просп. Георгія Гонгадзе	**Окопний О.Ю. 1/97 22.01.2020**	**0,75**	785312015 13.02.2020	08/231-578/ПР 10.03.2020				
	СВЯТОШИНСЬКИЙ								

63	сквер між будинками за адресами: вул..Тернопільська,17, 7А та пров.Кременецький 4А	**Ясинський Г.І.**	0,55	38183 21.02.2019	08/231-1754/ПР 03.05.19				
64	вздовж просп. Академіка Палладіна	**Антоненко П.Д. 11/85 24.07.2019**	0,31	567301281 05.09.19					
65	вул. Котельникова, 42	**Пишняк В.П. 12/86 28.08.2019**		26.09.2019 380181674	08/231-3648/ПР 29.11.2019				
66	вздовж будинків №№ 18/30, 20, 22, 24 на просп. Ак. Палладіна	**Ясинський Г.І. 12/86 28.08.2019**		повтор була ініц Антоненка П.Д. 11/85 24.07.2019					
67	вздовж будинків №№ 87, 87А, бульв Вернадського та№24 просп. Ак. Палладіна	**Ясинський Г.І. 12/86 28.08.2019**		686330144 22.10.19	08/231-3710/ПР 15.12.2019				
68	між будинками №9А, 11А, 13А та Середньою загальноосвітньою школою №50 на вул. Ушакова 12А	**Чернецький О.С. 13/87 11.09.2019**		649440177 23.10.2019	08/231-4012/ПР 24.12.2019				
	СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ								
69	сквер вул. Олексіїська,11	**Андрєєв А.С.**	0,12	38261 05.03.2019	08/231-1762/ПР 03.05.19				
70	зелена зона на земельних ділянках по вул. Соснова, 28, вул. Помаранчева, 34, вул. Малинова, 30, вул. Березова, 36, вул. Янтарна, 38 та вул. Промениста, 22	**Костюшко О.П.**	0,12-0,20-0,13-0,13-0,13-0,15	38687 17.04.2019	08/231-2025/ПР 07.06.2019				
71	зелена зона вздовж будинків №2 та №2А на вул. Августина Волошина	**Ярошенко Р.В.**	0,22	38873 10.05.19	08/231-2165/ПР 24.06.2019				
72	зелена зона в межах вулиць Янтарної і Березової	**Костюшко О.П. екокомісія від 22.05.2019**	0,04	39125 11.06.19 390198757	08/231-2736/ПР 06.09..2019				
73	вул. Преображенська,16, 20/6	**Андрєєв А.С. 11/85 24.07.19**	0,11	682510158 23.08.19	08/231-3858/ПР 12.12.2019				
74	Щодо повернення ділянки до складу Соломянського ландшафтного парку вул.Механізаторів	**місцева ініціатива, оф. у вигляді письмової пропозиції «Щодо повернення ділянки до парку» 11/85 24.07.19**	1,6459	410013478 17.09.2019					
75	**вул. Мартиросяна,25**	**Ярошенко Р.В. 16/90 23.10.2019**	0,05	340110240 06.11.2019	08/231-25/ПР 08.01.2020				

76	вул.Вадима Гетьмана, 27	**Назаренко В.Е. 21/95 11.12.2019**	1,3526	565204316 14.01.2020 поділ	резолюція (доручення) на розр ТД на поділ від 14.01.2020 №08/671--(226/669)-20.02.20				
77	вул. Максима Кривоноса, 7, 11 та вул. Братів Зерових, 4/6	**Андрєєв А.С. 1/97 22.01.2020**	1,55	664490180 13.02.2020	лист ДЗР-23.03.2020--№0570202/1-5984 зауваження- готуємо нове клопотання				
78	на вул. Солом'янській, 37, вул. Волгоградській, 29-А	**Андрєєв А.С. 1/97 22.01.2020**	0,38	674310169 18.02.2020	08/231-883/ПР 02.04.2020				
79	вул.Промениста	**Кутняк С.В. 2/98 12.02.2020**	0,0400	712059011 05.03.2020	08/231-1038/ПР 14.04.2020				
				ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ					
80	вул. Михайлівська 24-26 (сквер Небесної сотні)	**Прокопів В.В.**	0,2549	клопот на КМДА про над дозв на зміну ЦП вх№4388 від 04.02.2020	проєкт розпор КМР № 603-пр "Про надання КЗБ дозв на розр ПЗУ щодо зміни ціл. призн.з/д"	лист ДЗР-0570202/2-7891 23.04.2020-зауваження юристів-на діл є будівля-по старих даних, насправді--нема			
81	зелена зона на земельній ділянці на просп. Перемоги, 60	**Михайленко В.О. екокомісія від 22.05.2019**	0,86	39128 11.06.19 - 568601555	08/231-2678/ПР 30.08.2019				
82	по вул. Григорія Андрющенка, 4	**Бондарчук О.В. екокомісія від 22.05.2019**		685120198 05.07.2019	08/231-62/ПР 11.01.2020				
83	між будинками № 10 та № 10-А на вул. Борщагівська	**активіст- Тананаєв Г.О. 9/83 12.06.19**	0,35 0,35	417010105 12.07.2019	відмова зем від 12.08.19 0570202/2-15068-док на об*єкти нерухомого майна 226/3673 03.09.19				
84	між будинками № 10 та № 10-А на вул. Борщагівська (тільки двір)	**Андрєєв А.С. 14/88 02.10.2019**	0,26	201490784 31.10.2019	08/231-3782/ПР 09.12.2019				
85	вул. Златоустівська,53	**Антонєнко Л.В. 14/88 02.10.2019**	0,1	443017761 11.11.2019	лист від ДЗР-27.02.2020--№0570202/2-4107-є нежитл буд-вирізати-под нове клоп				
86	на вул. Печенізькій, 11 8000000000:91:284:0011---зміна ціл призн	**Кутняк С.В. 1/97 22.01.2020**	0,1805	426019728 05.02.2020	лист від ДЗР-28.02.2020--№0570202/2-4294-є нежитл буд-вирізати-под нове клопот				
87	вул. Лук'янівська,5 8000000000:91:119:0011---зміна ціл призн	**Кутняк С.В. 1/97 22.01.2020**	0,5388	310113420 05.02.2020					
88	вул. Багговутівська,4	**Кутняк С.В. 1/97 22.01.2020**	0,7062	658170135 13.02.2020					
89	на перетині вул. Степана Руданського та вул. Української	**Кутняк С.В. 1/97 22.01.2020**	0,2558	509701720 13.02.2020	08/231-1221/ПР 06.05.2020				

90	вул. Краснодарська,46	**Яловий К.В. 17/91 06.11.2019**	0,044	360114618 21.11.2019	08/231-260/ПР 31.01.2020				
91	вул.Ставропольська,27/29	**Яловий К.В. 2/98 12.02.2020**	0,04	494019185 05.03.2020	08/231-1129/ПР 21.04.2020				

							1					1

1