ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"

(КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»)

вул. Володимирська, 42, м. Київ -54, 01601, тел. (044) 201-20-43, факс (044) 201-20-58E-mail: ukbinfo@investbud.com
Код ЄДРПОУ 31958324

22.10.2021 № 114/3415

на № _____ від _____

Голові постійної комісії
Київської міської ради
з питань освіти і науки, сімї,
молоді та спорту
Депутатові Київської міської ради
В. ВАСИЛЬЧУКУ

Шановний Вадиме Васильовичу!

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.01.2016 № 22 Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» (далі – Підприємство) визначено замовником будівництва (завершення будівництва) загальноосвітньої школи з басейном на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66 у Дарницькому районі м. Києва.

Будівництво зазначеного об'єкта було розпочато у 1993 році на замовлення УКБ КМДА та припинено у 1996 році без його консервації. В результаті багато років будівельний майданчик використовувався як автостоянка.

У 2017 році Підприємством розпочато роботи по добудові об'єкту.

У 2018 році введено в експлуатацію І чергу будівництва – загальноосвітню школу на 1080 учнів (діл. 66), на базі якої створено початкову школу № 334 та ліцей «Інтелект», а також виконані роботи по будівництву басейну діл. 65 (ІІ черга), а саме: демонтовані старі конструкції, змонтований «0» цикл, залиті чаші басейнів, створено всі умови для продовження будівництва басейну з урахуванням функціонування новозбудованої школи.

В окремій триповерховій будівлі басейну на діл. 65 передбачено два басейни L-25 м та L-10 м, два спортивних зали, роздягальні з душовими та санвузлами, тобто, при завершенні будівництва, його можливо використовувати як повноцінний міжшкільний спортивний комплекс для тренувань та змагань.

Обсяг незавершеного будівництва по об'єкту на підприємстві становить 21,5 млн. грн., в т.ч. 13,8 млн. грн. – кошти міського бюджету, 7,7 млн. грн. за рахунок ДФРР.

Для завершення робіт по добудові ІІ черги загальноосвітньої школи (басейну) необхідно 99,5 млн. грн. (в цінах 2017р.)

003880

На протязі 2019-2021 років кошти на завершення будівництва об'єкту не виділялися, а тому до цього часу басейн залишається недобудованим.

За таких умов КП «Житлоінвестбуд-УКБ» не має можливості виконувати функції замовника, а зазначений об'єкт знову стає довгобудом, що особливо небезпечно, враховуючи його розташування поряд з діючими загальноосвітніми школами та житловими будинками.

Розпорядником коштів по фінансуванню об'єкту визначений Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В цілях продовження будівництва басейну у 2022 році, з введенням в експлуатацію у 2023 році, Підприємством направлені Головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції до проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки.

Враховуючи вищевикладене, КП «Житлоінвестбуд-УКБ» просить підтримати надані пропозиції, та не допустити утворення нового довгобуду на території загальноосвітньої школи.

Вважаємо за доцільне розглянути це питання на засіданні постійної комісії за участю замовника та розпорядника коштів.

Додаток: копія Інвестиційної пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки на 1 арк.

З повагою

Директор Олександр АКІМОВ

Тетяна Прилипко
Тетяна Сергієнко 590 02 98