ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 01.03.17 № 058/3/1- 1907
На № 058-12976 від 27.12.2016

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361), надаємо **уточнену** узагальнену інформацію до листа від 30.01.2017 № 822 про хід виконання у 2016 році Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3.

Додатки: на _____ арк.

В.о. директора І. Пастухов

Острянко О.А. 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми за 2016 рік

1 **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування відповідального виконавця програми)

3 **Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)**
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. **Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
			Етап виконання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Завдяки створенню нових ОСББ змінено форму управління у житлових будинках комунальної власності – 2, відомчі-3, інвестиційні – 22.
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Проведено 1305 консультацій. Створено 304 ОСББ, забезпечена реалізація міських програм підтримки діяльності ОСББ
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Залучено до управління житловим фондом 80 уповноважених осіб

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 01.03.17 № 058/3/1- 1907
На № 058-12976 від 27.12.2016

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361), надаємо **уточнену** узагальнену інформацію до листа від 30.01.2017 № 822 про хід виконання у 2016 році Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки (рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3.

Додатки: на _____ арк.

В.о. директора І. Пастухов

Острянко О.А. 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми за 2016 рік

1 **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування головного розпорядника коштів програми)

2 **Департамент житлово-комунальної інфраструктури**
(найменування відповідального виконавця програми)

3 **Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)**
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. **Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
			Етап виконання									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Завдяки створенню нових ОСББ змінено форму управління у житлових будинках комунальної власності – 2, відомчі-3, інвестиційні – 22.
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Проведено 1305 консультацій. Створено 304 ОСББ, забезпечена реалізація міських програм підтримки діяльності ОСББ
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Залучено до управління житловим фондом 80 уповноважених осіб

1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Організовано роботу диспетчерської телефонної лінії 1557, телефону "Гаряча лінія" в ДЖКІ, сервісних центрів "Центру комунального сервісу"
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	Кошти не були передбачені в бюджеті міста Києва на 2016 рік
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000,00	-	80000,00	-	118753,07	-	118753,07	-	Завершено роботи на 420 об'єктах (в т. ч. КБР- 114, з них по перехідним 57 об'єктам; ДЖКІ -11, РДА- 295).
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000,00	-	100000,00	-	282455,68	2847,70	279607,98	0,00	Виконувалися роботи по: заміні вікон, утепленню фасадів, ремонту сх. клітин, ремонт ел. мереж, ремонту покрівлі, ремонт балконів, ремонт будівель.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	18918,51	-	18918,51	-	Облаштовано 255 ігрових та спортивних майданчиків.

2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000,00	-	30000,00	-	103791,24	-	103791,24		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови виконано на 122 об'єктах. Відновлено 274,3 тис. кв. м. асфальту.
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	4416,00	-	4416,00	-	Придбано 9 тракторів та екскаватор-навантажувач
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000,00	-	20000,00	-	27559,23	-	19920,00	7639,230	За кошти КМДА виконано роботи з: утепл. фасадів на 8 об'єктах, ІТП -29, теплоізоляції дахів - 2, зміни вікон та дверей - 17, заміна освітл. приладів - 8.
2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000,00	-	5000,00	-	1106,57	-	1106,57	-	Відшкодована частина кредиту 27 позичальникам
2.1.8.	Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000,00	-	-	100000,000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												

2.2.1.	Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500,00	-	79700,00	108800,000	71875,60	0,00	41513,60	30362,000	Завершено проектні роботи по 16 об'єктам, отримані експертні висновки. НЕФКО у 5 закладах освіти завершені роботи з термомодернізації на 100%.
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	350000,00	317000,00	-	33000,000	15551,51	-	827,00	14724,51	НЕФКО: завершені проекти з модернізації освітлення у 12 закладах освіти.
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000,00	-	10000,00	-	1058,80	-	1058,80	-	Встановлено 55 плит
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	6720,00	-	3360,00	3360,000	300,00	-	300,00	-	Виконані проектні роботи по 12 об'єктам

2.2.5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	4920,00	-	4920,00	-	800,20	-	800,20	-	Закуплено обладнання, розроблено технічне завдання
2.2.6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	Розпорядженням КМДА від 08.07.2016 № 520 затверджені базові рівні для 19 закладів бюджетної сфери, за результатами торгів визначено 15 переможців щодо надання енергосервісних послуг
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3.1.	Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, УКБ «Позняки – Інвест»	2016	22906,80	-	22906,80	-	13173,20	-	13173,20	-	Виконані роботи, пов'язані із здачею в експлуатацією 1 черги об'єкту. Запланований термін здачі в експлуатацію 1 черги об'єкту – 2 квартал 2017 року
2.3.2.	Відновлення роботи бюветних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	6000,00	-	6000,00	-	16962,20	-	16962,20	-	Введено в експлуатацію 8 свердловин, виконано капітальний ремонт на 37 бюветних комплексах, розроблено 11 ПКД
2.3.3.	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	13000,00	-	13000,00	-	383,00	-	383,00	-	Укладено договір з ДП «Інститут «Київінжпроект» ТОВ «НВПІ «Київпроект» на виконання проектних робіт з перерахунку кошторисної частини проектної документації. Виконані проектні роботи
2.3.4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення:											-

2.3.4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360,10	236360,10	160000,00	-	273304,30	142367,40	130936,90	-	Завершена проходка тунелю, улаштування вторинної обробки тунелю, комплекс робіт по будівництву вузлів переключення №9,10,12. Виконано вторинної обробки –9705,5 м (99,7). Роботи виконуються згідно плану
2.3.4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												
2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136,40	-	8136,40	-	2686,90	-	2686,90	-	22.08.2016 року затверджено титул на виконання проектно-вишу-кувальних робіт. Укладено договір від 02.09.2016 № 031604 з ДП «Київінжпроект» «ТОВ НВПІ «Київпроект» на коригування проектно-кошторисної документації. Завершення коригування ПКД та передача на експертизу заплановано на 16.01.2017.
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	80019,20	80019,20	-	-	94898,40	94898,40	-	-	Роботи виконані на 87%. Завершено роботи по встановленню огорожі, прокладанню тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику. Виконанні роботи по вивозу побутового та будівельного сміття з території перспективного будівництва Блоку № 1.

2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	1750000,00	-	-	1750000,000	-	-	-	-	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	50000,00	-	50000,00	-	683,70	-	683,70	-	Виконані проектні роботи. Отримано зауваження Держекспертизи Виконується зняття зауважень експертизи.
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											-
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний кан. колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845,90	-	252845,90	-	28013,70	-	12441,70	15572,000	Департаментом будівництва виконувались робти з реконструкції каналізаційних колекторів: вул. Дегтяренка, вул. Лебедєва, прос. Комарова, вул. Бережанська, вул. Зодчих, вул. А. Бутлерова. ПАТ "АК "Київводоканал" виконані роботи з ліквідації аварійної ситуації на каналіз колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі

2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300,00	-	202800,00	7500,000	412,70	-	412,70	-	Проектні роботи з реконструкції каналізаційних колекторів: Шліхтера, Каунанського, III черга Ново-Дарницького колектора
2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030,00	536030,00	-	-	10551,90	-	10551,90	-	Будівництво каналізаційних колекторів: Стеценка, від Мостицького до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний (Департамент будівництва та житлового забезпечення)
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6»,	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440,00	-	16440,00	-	100,00	-	100,00	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів, розроблена та затверджена документація конкурсних торгів щодо визначення генпідрядника

2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400,00	-	34400,00	-	29006,10	-	-	29006,10	Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б, КНС в парку "Русанівка", КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б, КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23, КНС «Водопарк» по вул. Мурманській,2, КНС "Наводницька" по Надніпрянському шосе, 3
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377,70	-	70377,70	-	672,90	-	672,90	-	Проектні роботи. Отримано Експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/13, генеральний проектувальник - ТОВ «Інжкомпроект».
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000,00	-	40000,00	-	23966,30	-	23966,30	-	Виконані роботи з реконструкції (будівництва) водовідведення приватного сектора у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах.
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обгрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4.1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	96000,00	-	32000,00	64000,000	77175,50	-	56522,90	20652,600	Встановлено 1 730 прилад обліку теплової енергії на вводах житлових будинків.

2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4.2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463,00	-	32463,00	-	8548,10	-	7925,10	623,00	ГВП: виконано реконструкцію системи теплопостачання житлового будинку за адресою : вул. Ганни Ахматової, 43 з облаштуванням ІТП в місцях введення в тепломережу. Щомісячно проводиться обслуговування 922
2.4.2.2.	-в житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	21000,00	-	-	21000,000	1740,40	-	1740,40	-	-
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100000,00	-	0,00	100000,000	9847,30	-	2683,30	7164,000	КП КБР виконувало роботи з будівництва теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській, ПАТ "Київенерго" виконувало роботи з реконструкції теплових мереж на 5 об'єктах.

2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	104218,20	-	4218,20	100000,000	2261,10	-	2261,10	-	КП ГВП змонтовано в повному обсязі 6 ІТП в 3-х будинках (вул. Івана Пулюя, 1А, 5А, 5Б.), КП КБР виконано проектні роботи з реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13
2.4.6.	Реконструкція котелень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	24500,00	-	-	24500,000	-	-	-	-	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	100498,00	-	498,00	100000,000	-	-	-	-	-
2.4.8.	Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень:							-	-	-	-	-
2.4.8.1.	Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	8000,00	-	8000,00	-	-	-	-	-	-

2.4.8.2.	Реконструкція котелень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	*2016*	142447,40	-	142447,40	-	8646,30	-	8646,30	-	Виконані роботи з реконструкції котельні по вул Котельникова, 7/13 (змонтовано теплові лічильники, виконано улаштування газоходу до котла 1,1 мВт. Закінчення монтажу буде виконано після коригування проекту з урахуванням змін наданих СВП «Київські тепло мережі» та отримання нового експертного звіту.
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з							-	-	-	-	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700,00	-	7700,00	-	-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:							-	-	-	-	-
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	*2016*	15000,00	-	-	15000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	10000,00	-	-	10000,000	-	-	-	-	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000,00	-	-	15000,000	216,70	-	-	216,700	Проектно-вишукувальні роботи

2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	*2016*	46300,00	-	-	46300,000	60422,00	-	-	60422,000	Заміна 676 анодів на 42 СКЗ, реконструкція ГРП та ШРП (32 одиниці), заміна 533 відключаючих пристроїв на сучасні шарові крани, встановлено 6010 квартирних лічильників газу, встановлено 1056 будинкових ВОГ
2.5. Санітарне очищення міста												
2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	282229,50	-	56445,90	225783,600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	*2016*	21819,50	-	21819,50	-	128,00	-	128,00	-	Проектні роботи. Позитивний експертний звіт не отримано. У зв'язку з корегуванням ПКД будівельні роботи на об'єкті призупинено.
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	*2016*	3500,00	-	3500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивації полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	30000,00	-	30000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	*2016*	3600,00	-	1200,00	2400,000	841,00	-	-	841,00	Відремонтовано 375 контейнерів. Встановлено нових/орендованих контейнерів - 337

2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753,00	-	2753,00	-	1709,20	-	1709,20	-	Капітальний ремонт 5-ти громадських вбиралень стаціонарного типу
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	30,00	-	-	30,00	Кількість нових контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових-3
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	10000,00	-	-	10000,000	23261,18	-	1670,00	21591,18	Кількість сміттєвозів (придбаних/оренда) – 37 одиниць. КП "Київкомунсервіс" придбано сміттєвоз для збирання побутових відходів безконтейнерним способом
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	*2016*	5000,00	-	-	5000,000	7102,51	-	-	7102,51	Кількість нових, орендованих та відремонтованих контейнерів – 7661
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2016	11030,00	-	11030,00	-	-	-	-	-	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700,00	-	4700,00	-	-	-	-	-	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	2016	4750,00	-	4750,00	-	-	-	-	-	-

2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	7360,00	-	7360,00	-	-	-	-	-	-
2.6.5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	*2016*	1145,00	-	1145,00	-	1640,20	-	1640,20	-	виконані роботи з будівництва туалетів на Лісовому, Південному, Байковому кладовищах.
2.6.6.	Будівництво мереж електро-постачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	*2016*	4300,00	-	4300,00	-	-	-	-	-	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7.1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	52000,00	-	52000,00	-	6032,50	-	6032,50	-	Роботи виконуються згідно графіку. Виконано знесення зелених насаджень. Розпочато роботи з влаштування паль БНП 12,5 нижньої підпірної стіни ПС-1 (виконано-99м3). Також виконана монтажна площадка під улаштування паль для бурової установки.

2.7.2.	Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	20000,00	-	20000,00	-	18041,50	-	18041,50	-	Роботи виконуються відповідно графіка. Продовжуються роботи з влаштування дренажної системи ПС2 (виконано – 168 м3) . Проводяться роботи з улаштування обв'язувального поясу ПС1 (виконано –83 м3). Виконується зворотна засипка піском ПС1, ПС2.
2.7.3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	11000,00	-	11000,00	-	2930,70	-	2930,70	-	Виготовлено арматурних каркасів колон на будівельному майданчику -26 шт., каркасів ростверку-30м (87м3). Виконано улаштування паль БНП -800 -61,5м3. Виконано улаштування застінного дренажу із трубофільтрів-52м. Завезено та розроблено 9300,0 м3 грунту.
2.7.4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000,00	-	8000,00	-	2,90	-	2,90	-	Виконано обстеження зелених насаджень та отримано акт від КО "Київзеленбуд".
2.7.5.	Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. .Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	*2016*	4000,00	-	4000,00	-	98,00	-	98,00	-	Виконано топографічну зйомку та інженерно-геологічні вишукування. Укладено договір на проектні роботи

2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», КП «СУППР»	*2016*	19098,10	-	19098,10	-	8656,70	-	8656,70	-	Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі, на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі, між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській і №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі.
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2016	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	*2016*	60,00	-	10,00	50,000	13,75	-	-	13,750	25 послуг
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	*2016*	600,00	-	600,00	-	0,00	-	0,00	-	Розроблено концепцію центру
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення під час ШОК, Комунальний лікбез, Енергоефектиний форум
3.2. Залучення громадськості до процесів форму-вання житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												

3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	*2016*	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	Проведено 126 консультацій з ініціативними групами житлових будинків, опрацьовано більше 1000 запитів ініціативних груп
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	*2016*	1500,00	-	1500,00	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	*2016*	110,00	-	110,00	-	199,00	-	199,00	-	Виконано наукову розробку на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
3.3.3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	*2016*	100,00	-	100,00	-	134,56	-	-	134,56	Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674,700	1169409,300	1740571,800	2751693,600	1381080,810	240113,500	924872,170	216095,140	-

Додаток 2

Пояснювальна записка
звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки
у 2016 році

1. Оцінка ефективності виконання

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням Київради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачає виконання у 2016 році завдань розвитку житлово-комунального господарства міста Києва за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету - 1 169 409,3 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста Києва - 1 740 571,8 тис. гривень, за рахунок інших джерел фінансування - 2 809 971,1 тис. гривень.

Для реалізації заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік передбачені видатки у обсязі 1106846,40 тис. грн.

У 2016 році фактичне фінансування завдань Програми становить 1381080,81 тис. грн., що відповідає 24,4% від потреби. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва у обсязі 924872,17 тис. грн., за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 240113,50 тис. грн., за рахунок інших не бюджетних джерел у обсязі 216095,14 тис. грн.

Фактично Програма почала виконуватись з квітня 2016 року і на кінець 2016 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування	Потреба (план) згідно Програми, тис. грн.	Передбачено, тис. грн.	Освоєно станом на 31.12.16	
			тис. грн.	%
Бюджет м. Києва	1 740 571,8	1106846,40	924872,17	**83,6**
Державний бюджет	1 169 409,3	257 800,00	240113,50	**93,1**
Інші кошти	2 751 693,6	460 200,00	216095,14	**47,2**
Всього:	5 661 674,7	1824846,4	1381080,81	**76,0**

Стан виконання основних завдань:

Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.

Удосконалення структури управління передбачає вирішення ключового завдання – створення умов для беззбиткової діяльності ЖЕО, за умови збереження діючого рівня тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

У зв'язку з реформуванням житлово-комунального сектору, прийняттям нових нормативно-правових актів та внесення змін вже до діючих, новоствореним

навчальним центром «Платформа комфорту» розпочато курс лекцій: «Комунальний лікбез»: просто про складне».

Протягом 2016 року навчальним центром «Платформа комфорту» проведено 104 семінари щодо управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та запровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках.

Консультації щодо порядку створення та реєстрації ОСББ надаються в ресурсному центрі на базі Голосіївського та районних в місті Києві державних адміністрацій і сервісних центрах Комунального концерну «Центр комунального сервісу».

У 2016 році міською владою запущено освітній проект «Школа обізнаного киянина», в рамках якого кияни безкоштовно вивчають правові механізми керування будинками та їх застосування на практиці. Всього протягом року відбулось 6 лекцій.

З метою підготовки професійних управителів багатоквартирних будинків було проведено семінар «Формування системи підготовки професійних управителів в місті Києві».

Також, в 2016 році міською владою для діючих ОСББ проведено перший муніципальний форум «Енергоефективна столиця».

Впроваджено новий підхід до управління та обслуговування житлового фонду шляхом створення десяти комунальних підприємств «Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду» у кожному районі міста, відповідно до якого ці підприємства здійснюють господарську діяльність у якості виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Захист інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг знаходиться під постійним контролем міської влади:

1) У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури працює телефон «Гаряча лінія», який сприяє оперативному вирішенню звернень громадян міста з проблемних питань;

2) На сайті спеціалізованої диспетчерської телефонної лінії 1557 працює сервіс Онлайн-заявка. Зареєструвавшись на сайті: http://1557.kiev.ua/login/ можна отримати інформацію про стан надання комунальних послуг за конкретною адресою (наявність/відсутність послуг, причини відсутності тощо);

3) Сервісні центри «Центру комунального сервісу» забезпечують взаємодію між усіма учасниками ринку житлово-комунальних послуг, а саме: споживачами – монополістами-житловими організаціями-підрядними організаціями у процесі надання сервісу мешканцям м. Києва.

Створення ОСББ залишається одним з найбільш проблемних моментів реалізації житлової політики в м. Києві.

Однак, протягом останніх трьох років, кількість новостворених ОСББ поступово збільшується, особливе прискорення цього процесу спостерігається у 2016 році. Так, на кінець 2016 року у м. Києві зареєстровано 1036 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку у 1083 житлових будинках. Протягом 2016 року створено 304 ОСББ (для порівняння: у 2014 р. – 15 ОСББ, 2015р. – 43 ОСББ). Загальна площа багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується ОСББ у 2016 році становить 12,4% проти 10,9% - у 2015 році.

Така тенденція пояснюється як підвищенням рівня правової обізнаності співвласників багатоквартирних будинків, так і прийнятими Київською міською радою низки рішень, якими передбачено механізми реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі (ОСББ та ЖБК), на умовах спільного фінансування.

В ході реалізації рішення Київської міської ради від 26 грудня 2014 року N 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» проводився Конкурс на кращий проект з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування: 70 % вартості енергоефективних проектів сплачує місто, а 30% - кошти ОСББ/ЖБК. В 2016 році за цією програмою було реалізовано - 61 проект (у 2015 році - 16 проектів).

У звітному році між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА та державними банками «Ощадбанк» та «Укргазбанк» підписано угоду з метою відшкодування частини кредитів, взятих мешканцями Києва на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках (рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів»). Таким чином, впорядковано механізм відшкодування з міського бюджету 30% тіла кредитів на проведення термомодернізації і утеплення багатоквартирних будинків. Тіло кредиту, який візьмуть мешканці на термомодернізацію, буде повернуте на 60-70%. Програма передбачає, що 40% кредиту в частині вартості матеріалів та обладнання відшкодовує Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, а з бюджету м. Києва – 30% тіла кредиту. Граничний розмір відшкодування з міського бюджету становить 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру в рік.

Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій

Реконструкція, заміна та модернізація ліфтового господарства

Завершено роботи на 420 об'єктах (в т. ч. у розрізі головних розпорядників коштів: КП «Київбудреконструкція» виконані роботи на 114 об'єктах, з них по перехідним 57 об'єктам; Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконані роботи на 11 об'єктах, районними в місті Києві державними адміністраціями виконані роботи на 295 об'єктам (Голосіївська РДА – 85, Дарницька – 1, Деснянська - 176, Подільська - 25, Солом'янська - 8).

На замовлення КП «Київбудреконструкція» розроблено ПКД на 103 об'єкти (118 ліфтів).

Розпочато роботи з реконструкції (заміни, модернізації) 99 ліфтів (у тому числі КП «Київбудреконструкція» - 69, Деснянська РДА - 30).

Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

Голосіївська	вікна 85 об., інж. мережі 23 об., вхідні групи 12 об., електричні мережі 15 об., фасад 1 об., ремонт покрівель 7 об., сходові клітини 2 об.
Дарницька	вікна 92 об., інж. мережі 16 об., електричні мережі 1 об., покрівля 23 об., сходові клітин 27 об., фасад 33 об.,

Деснянська	вікна 53 об., інженерні мережі 84 об., ремонт балконів 2 об., вхідні групи 15 об., електричні мережі 37 об., підсилення фундаменту 3 об., фасад 54 об., покрівля 4 об.
Дніпровська	вікна 96 об., ремонт сходових клітин 48 об., ремонт електричних мереж 10 об., інженерні мережі 14 об., зливостічні мережі 3 об., ремонт квартир 1 об., ремонт покрівель 30 об.
Оболонська	зливостічні мережі 20 об., вікна 29 об., інженерні мережі 26 об., сходові клітини 6 об., ремонт покрівель 23 об., фасад 2 об.електричних мереж 29 об., вентиляційні системи 1 об.
Печерська	вікна 73 об., інженерні мережі 12 об., ремонт вхідних груп 1 об., електричні мережі 2 об., покрівля 9 об., сходові клітини 3 об., фасад 2
Подільська	вікна 42 об., фасад 49 об., сходові клітини 7 об., електричні мережі 1 об., інженерні мережі 3 об., покрівля 37 об., балкон 1 об.
Святошинська	герметизація стиків 2 об., вікна 62 об., інженерні мережі 81 об., електричні мережі 20 об., зливостічні мережі 2 об., покрівля 39 об., камери шибер 2 об., сходові клітини 43 об., фасад 19 об.
Соломянська	вікна 95 об., інженерні мережі 60 об., електричні мережі 56 об., місця заг. користування 2 об., ремонт покрівель 26 об., сходові клітини 121 об., ремонт фасадів 7 об.
Шевченківська	вікна 46 об., інженерні мережі 38 об., електричні мережі 78 об., покрівля 66 об., сходові клітини 74 об., фасад 10 об., вхідні групи 1 об.
КБР	сходові клітини 12 об., фасад 4 об., вікна 24 об., електричні мережі 1 об., інженерні мережі 12 об., покрівля 4 об.

Облаштовано 255 ігрових та спортивних майданчиків, *в тому числі:* у Святошинському районі - 27, Голосіївському - 17, Дарницькому – 10, Дніпровському - 14, Деснянському - 4, Оболонському - 11, Печерському - 4, Подільському - 26, у Шевченківському – 2, КП «Київбудреконструкція» - 92, Департаменту міського благоустрою - 48.

Районними в місті Києві державними адміністраціями виконані робити з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів на 122 об'єктах, у тому числі: у Святошинському районі на 11 об'єктах, Голосіївському - 16, Оболонському - 9, Дніпровському - 31, Деснянському – 29, Солом'янському – 4, Шевченківському - 22.

Департаментом транспортної інфраструктури відновлено 274,3 тис. кв. м дорожнього покриття.

Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК

У 2016 році за цією програмою було реалізовано - 61 проект. Роботи за рахунок міського бюджету профінансовані у обсязі 19920,0 тис. грн.

Переможцями конкурсу забезпечено виконання робіт за рахунок власних коштів у обсязі 7639,23 тис. гривень.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

Розпочато відшкодування частини кредиту позичальникам банків ПАТ «Державний ощадний банк України» і ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму 1 106,57 тис. грн.

Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету Києва

Термосанація будівель бюджетної сфери

Завершено проектні роботи по 16 об'єктам.

На усі об'єкти отримано експертні висновки

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення

«Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому».

Насосна станція першого підйому, що призначена для подачі стічних вод на очисні споруди І блоку, перебуває в аварійному стані і відновлюванню не підлягає. На станції зруйновані залізобетонні перекриття, аварійний стан несучих конструкцій, постійно виходить з ладу насосне обладнання. Тому питання реконструкції станції не розглядається. Єдиний варіант – будівництво нової насосної станції.

Проект будівництва нової насосної станції першого підйому виділений з загального проекту реконструкції Бортницької станції аерації, як першочерговий.

«Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Дюкерні переходи (7 сталевих ниток Ø 1400 мм) призначені для перекачки стічних каналізаційних вод всієї Правобережної частини м. Києва на Бортницьку станцію аерації для подальшої очистки.

Під річкою Дніпро прокладено стальні дюкери діаметром 1400 мм 7 ниток, збудовані в 1964 році – 4 нитки, в 1975 році – 1 нитка, в 1977 році – 1 нитка та в 1989 році 1 нитка. Протягом вже досить тривалого терміну експлуатації металічні конструкції дюкерів зазнавали постійного руйнівного впливу водно – газового середовища і температурно – вологісних чинників стічних вод та зовнішнього впливу течій річки.

Через довгостроковий період експлуатації дюкерні переходи мають велику ступінь зносу та потребують реконструкції.

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації

По об'єкту: «Бортницька станція аерації» виконуються роботи в рамках проекту: «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». 1 черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи (далі – Проект).

Станом на 01.01.2017 р. загальний відсоток виконання будівельно-монтажних робіт від проектних об'ємів, складає – 87 %.

Будівництво ІІ нитки Головного міського каналізаційного колектора

Укладено Додаткову угоду № 7 від 05.10.2016 року до Договору від 25.08.2015 з Дочірнім підприємством «Інститут «Київінжпроект» ТОВ «НВПІ» Київпроект»» на збільшення вартості робіт з корегування проектно-кошторисної документації (КОР.П.). Відповідно до календарного графіку оплачено по І етапу 2 306,0 тис. грн. (60% від суми договору). Отримано експертний звіт від 22.12.16

№ 00-1455-16/ІЗ з зауваженнями, проект доопрацьовується.

Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії

У 2016 році встановлено 1 730 приладів обліку теплової енергії у житловому фонді міста Києва, в тому числі: за рахунок коштів міського бюджету – 1141 прилад та в рамках Інвестиційної програми ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 589 теплолічильників.

Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2016 № 1201 затверджено План розвитку газорозподільної системи ПАТ «Київгаз» на 2016 – 2025 роки.

В рамках виконання цього плану для підвищення надійності системи газопостачання виконувалися наступні види робіт: капітальний ремонт станцій катодного захисту; реконструкція ГРП та ШРП; заміна відключаючих пристроїв на сучасні шарові крани; встановлення лічильників газу для населення; встановлення будинкових приладів обліку газу.

Санітарне очищення міста

Виконані роботи з відновлення функціонування роботи бюветних комплексів.

Капітальний ремонт 37 бюветних комплексів:

У IV кварталі завершено капітальний ремонт на 17 об'єктах повністю.

Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових). Придбання та оренда.

Кількість відремонтованих контейнерів – 375

Кількість нових/орендованих контейнерів – 337

Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу

Загалом з початку року проведено капітальний ремонт на п'яти громадських вбиралень.

Ритуальні послуги

Будівництво громадського туалету на Лісовому кладовищі, вул.Крайня, 3

Розпорядженням КМДА від 17.08.2016 №712 РС СКП Спецкомбінат ПКПО визначено замовником робіт.

По об'єкту проведено електронні торги та визначено проектанта, укладено договір. Проектна документація виготовлена в повному обсязі та отримано експертний звіт від 31.08.2016 №443085.

Будівництво громадського туалету на Південному кладовищі, с.Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області

Розпорядженням КМДА від 15.08.2016 №691 РС СКП Спецкомбінат ПКПО визначено замовником робіт.

Роботи на об'єкті виконано у повному обсязі.

Будівництво туалету на Байковому кладовищі на вул. Байковій, 1-5, 6 в м. Києві

На сьогодні проектно-кошторисна документація розроблена у повному обсязі. У зв'язку із змінами в нормативній базі ціноутворення України, що вступають в силу з 1 січня 2017 року розроблену документацію буде подано в експертизу у 2017 році.

Інженерний захист територій

Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.

ДП «Інститут «Київінжпроект» виконано робочу документації стадія «РД» відповідно до графіка.

Проведено комплексну експертизу проектної документації в ДП «Укрдерж будекспертизу». Отримано експертний звіт №28-0891-15-А від 30.08.2016 р.

Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі м. Києва.

Поводяться підготовчі роботи для виконання основних будівельно-монтажних робіт.

Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі м. Києва

За звітній період виконано комплекс першочергових протиаварійних заходів.

Вартість першочергових робіт -6 512 029,84 грн.

Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства

За рахунок коштів міського бюджету виконана наукова розробка на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».

Розроблено та впроваджено черговий етап міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами. Розробка виконана за рахунок коштів КП «Київкомунсервіс».

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

В.о. директора І. Пастухов

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками у 2016 році в цілому за Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування на 2016 рік				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
1106846,40	1072396,60	4400,00	30049,80	924872,17	919855,54	966,33	4050,30	181974,23	152541,06	3433,67	25999,50