Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

назва міської цільової програми

за 2022, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
55	18	37	32,73

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.2.1. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено

1.1.11. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем

2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування

1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1.21. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва

Причини невиконання: У 2020 році відповідно до вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту було виконано коригування проєкту в частині зміни кошторисної вартості об'єкта в межах визначеної завданням на проєктування орієнтовної суми 180,0 тис. грн, виключені II та III пускові комплекси, а саме такі роботи: берегоукріплення та благоустрій паркової зони на прилеглій території, берегоукріплення озера вздовж проспекту Миколи Бажана, ліквідація мілководь з очеретом за рахунок розчищення акваторії озера Лебедине. Основна мета коригування – це оптимізація в бік значного зменшення вартості виконання будівельних робіт по об'єкту, з урахуванням поточної економічної ситуації та вимог Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Після коригування кількість пускових комплексів оптимізовано з трьох до одного, а роботи фактично будуть проводитись виключно з реконструкції очисних споруд. Проєкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування» розглянутий ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА», отримав експертний звіт (позитивний) від 05 листопада 2020 року №91/20 щодо розгляду проектної документації з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва, встановлено, що загальна вартість реконструкції у поточних цінах станом 05.11.2020 складає 175190,826 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 102719,000 тис. грн; устаткування – 36829,914 тис. грн; інші витрати – 35641,912 тис. грн, виконано робіт на суму – 97231,144 тис. грн.

Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» запроєктований об'єкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше). Отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля від 10.02.2021 № 077-650, реєстраційна справа про оцінку впливу на довкілля № 2020575766. Запроєктований об'єкт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» отримав Висновок № 48 від 29.11.2017 державної екологічної експертизи до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище. Термін дії Висновку – 5 років (відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»). Згідно з пунктом 3 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» виникла необхідність перезатвердження проектної документації на будівництво за проєктом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва. Коригування "виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Було подано на погодження проєкт розпорядження №1230-пр «Про затвердження проектної документації на будівництво за проектом «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва». Коригування». При його погодженні виникла низька питань, зауважень та рекомендацій містобудівного характеру (лист Департаменту містобудування та архітектури від 07.04.2021 № 055-7294). Листом КП «ПЛЕСО» від 12.04.2021 № 077/221-978 надана відповідь, наразі зауваження не знято. Станом на сьогодні опрацьовуються всі документи, що стосуються об'єкта «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва», для прийняття рішення щодо подальшої реалізації проєкту.

Відповідно до рішення КМР №5458/5499 від 11.10.2022 кошти на виконання робіт по об'єкту будівництва було знято, роботи не виконувались.

1.1.20. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві

Причини невиконання: Розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) відповідно до вимог чинного законодавства.

Основною метою проєкту є відновлення всього русла р. Либідь (ревіталізація), що забезпечить екологічну рівновагу, відновлення берегів русла р. Либідь, зони рекреації відкритої ділянки русла. Проєктом передбачено реконструкцію гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрій у межах прибережних захисних смуг річки.

За результатами оцінки впливу на довкілля, проведеної відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» отримано позитивний висновок від 17.12.2019 № 077-6202 (номер справи 20196273971). Отримано експертний звіт щодо розгляду проєктної документації за техніко-економічним обґрунтуванням від 19.02.2020 № 112/19 ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА», загальна кошторисна вартість реконструкції складає 2 231 449,9 тис.грн. Проєктна документація потребує схвалення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

У процесі розгляду проєкту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2020 № 055-7645 надано відмову в погодженні та надані рекомендації щодо доопрацювання матеріалів ТЕО враховуючи норми ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інформацію про подовження магістральної вулиці загальноміського значення, з закриттям ділянки русла р. Либідь у колектор.

Поданий проєкт розпорядження не погоджено також Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 11.11.2021 № 054-2-3-10/2681 у зв'язку з наявною неузгодженістю позицій заінтересованих органів, до компетенції яких належать зазначені в проєкті розпорядження питання. За даними техніко-економічного обґрунтування визначено методи виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються в 12 черг. У межі 1 черги реконструкції 2 п.к. входить ділянка русла річки Либідь по вул. Борщагівська, 95, де склалася аварійна ситуація, яка вже перейшла в надзвичайну.

Відповідно до розробленого техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» 1 черга будівництва довжиною 1950 м згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» є аварійною. Частина цієї ділянки загальною довжиною близько 600 м вже повністю зруйнована та несе загрозу руйнування штучного насипу під залізничними коліями р. Либідь за адресою вул. Борщагівська, 95, тому однією з причин коригування ТЕО є розподіл аварійної ділянки на окремі 5-6 черг, роботи на яких можна буде виконувати по мірі виділення бюджетних коштів. Розбиття на черги, які протягом року можуть вводитися в експлуатацію, є доцільним та ефективним використанням бюджетних коштів. Це також призведе до уникнення порушень Закону України «Про публічні закупівлі» щодо перенесення (зміни) термінів виконання робіт у зв’язку із затриманням бюджетного фінансування (недостатнього фінансування), порушень вимог Бюджетного кодексу України щодо взяття бюджетних зобов’язань з перевищенням встановлених повноважень та затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік.

Окремо необхідно зазначити, відповідно до листа Департаменту транспортної інфраструктури з врахуванням проєкту Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2025 року при коригуванні ТЕО необхідно врахувати будівництво автомобільної дороги від Залізничного шосе до вул. Льва Толстого.

Отже, проєктна документація потребує коригування.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю (в системі Прозорро за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003486-c), 11 січня 2022 року було визначено виконавця робіт ТОВ «РІАЛЬТО», з яким укладено договір на коригування проєктно-кошторисної документації стадії ТЕО від 31.01.2022 №1976. В 2022 році на об’єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» було передбачено фінансування в обсязі 17 500,0 тис. грн, але були

відсутні асигнування на коригування проєктної документації по даному об'єкту. Станом на кінець 2022 року відповідно до змін, внесених до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік, даний об'єкт вилучений із переліку об'єктів капітальних вкладень, які фінансуватимуться в 2022 році.
Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення подальшого обвалу ґрунту, руйнування гідротехнічних споруд річки Либідь, локальних підтоплень вулиць, попередження виникнення надзвичайної ситуації та затоплення вул. Борщагівська необхідно здійснити коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві», але початок коригування техніко-економічного обґрунтування відтерміновується до внесення змін до Програми та виділення витрат на виконання проєктних робіт по об'єкту.

2.1.23. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку в Солом'янському районі

Причини невиконання: КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.

2.1.24. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі

Причини невиконання: КП «Київміськрозвиток» знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
245	80	165	32,65306122	4	3	1	75

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки (далі - Комплексна програма) на виконання запланованих у 2022 році заходів Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління) передбачений загальний обсяг коштів у сумі 1 940 824,51 тис. грн., у тому числі коштів: державного бюджету – 20 000,00 тис. грн; бюджету м. Києва – 1 768 500,47 тис. грн; власних коштів підприємств – 152 324,04 тис. грн.
Фактичний обсяг фінансування заходів Комплексної програми складає 1 381 210,2 тис.грн, що становить 71,2% виконання, в тому числі: кошти бюджету м. Києва – 1 298 762,7 тис. грн; власні кошти підприємств – 82 447,5 тис. грн. З державного бюджету на виконання заходів Комплексної програми в 2022 році кошти не виділялися.
Комплексною програмою на 2022 рік заплановано виконання 15 заходів Розділу 1 "Природоохоронні заходи у місті Києві" Комплексної програми за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 38 827,0 тис грн.
Рішенням Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році» від 25.08.2022 № 5024/5065, розпорядженням Київської міської військової адміністрації «Про забезпечення виконання у 2022 році природоохоронних заходів у місті Києві» від 24.10.2022 № 713 передбачене виконання 10 заходів на загальну суму 39 370,0 тис. грн.
Фактично в 2022 році виконано 2 природоохоронних заходи, на реалізацію яких спрямовано 17 309,6 тис. грн коштів бюджету міста Києва, що складає 44% від запланованого Комплексною програмою.
В ході виконання заходів розділу 1 Комплексної програми проведені заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем на 17 об'єктах зеленого господарства, виготовлено 2 відеоролики екологічної тематики.
На виконання 40 заходів Розділу 2 "Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду" Комплексною програмою в 2022 році передбачений обсяг коштів в сумі 1 901 997,5 тис. грн, з них: кошти державного бюджету - 20 000,0 тис. грн, кошти бюджету міста Києва - 1 729 673,5 тис. грн, власні кошти підприємств - 152 324,0 тис. грн.
Фактично на реалізацію 23 заходів (виконаних повністю – 16, виконаних частково – 7) з 40 залучено 1 363 900, тис.грн, а саме: кошти бюджета міста Києва - 1 281 453,1 тис. грн, власні кошти підприємств - 82 447,5 тис. грн. З державного бюджету на виконання заходів Комплексної програми в 2022 році кошти не виділялися.

Завдання "Охорона та раціональне використання природного середовища"

Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва в 2022 році виконувався захід «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж», в ході якого здійснювався постійний догляд за існуючими мінералізованими смугами, догляд за лісовими культурами, висадка нових культур, тощо, в можливих обсягах, враховуючі проведення бойових дій на територіях окремих господарств та обмеженням відвідування територій лісів, на території 29420,8 га.
Так, КП «Дарницьке лісопаркове господарство» здійснено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1579,2 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 35,4 тис. куб. м., трелювання деревини – 31,5 тис. куб. м. Здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 1585 км, проведено влаштування мінералізованих смуг - 191 км, влаштовано та відновлено 36 протипожежних аншлагів та 75 панно, виготовлено та встановлено 1170 надовбнів. Здійснено догляд за зонами масового відпочинку на 1639 га.
КП «Святошинське лісопаркове господарство» здійснило комплекс заходів з формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарно-оздоровчі заходи та ін.) на загальній площі 523,4 га, в результаті чого заготовлено 19,4 тис м куб деревини, трелювання деревини 15,9 тис м куб, здійснено відведення лісосік на площі 613,5 га, здійснено догляд за квартальними просіками на площі 17,9 га, догляд за лісовими культурами - 79,6 га, вирощування посадкового матеріалу - 0,1 га, догляд за розсадником - 3,4 га. Також КП «Святошинське лісопаркове господарство» при виконанні даного заходу прибрано зон відпочинку – 2485,3 га, проведено обприскування розсаднику - 0,614 га, лісопатологічне обстеження - 4200 га, влаштування аншлагів та панно - 74 шт. Здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 293 км, проведено влаштування мінералізованих смуг - 125 км.
КП «Конча-Заспа» в звітному періоді здійснено заходи з формування та оздоровлення лісів на території 60,2 га, в результаті чого заготовлено 1,3 тис куб м деревини, трелювання деревини – 0,8 тис куб м, проведено лісопатологічне обстеження на території 2006,6 га, влаштовано 120 км мінералізованих смуг, здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 320 км. Також виготовлено та встановлено 240 надовбнів.
КО «Київзеленбуд» в звітному періоді було проведено видалення 593 аварійних та сухостійних дерева, кроновано 10162 дерева, здійснено 355 виїздів аварійної служби та складено 1171 актів обстеження. Для оновлення зеленої зони районним КП УЗН від управління МДР Теремки було реалізовано було реалізовано та безоплатно передано 1986 дерев та 10593 кущів. Фахівцями апарату управління проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста.
В ході виконання заходу «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень» КП «Святошинське лісопаркове господарство» проведено закупівлю 7 одиниці спеціальної техніки, КП «Дарницьке лісопаркове господарство» - 1 одиницю. Крім того, в межах потреби в техніці на 2022 рік для підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», було придбано 11 од. спеціальної техніки та 122 одиниці малої механізації.

Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва в 2022 році в ході виконання заходу «Придбання посадкового матеріалу» було придбано та висаджено 435 дерев та 3060 кущів, що становить 14,4% до загальної кількості саджанців, запланованих для придбання для озеленення міста в звітному році. Часткове виконання пов’язано із зменшенням надходжень від відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва, до бюджету міста Києва, за рахунок яких планувалося здійснювати закупівлю саджанців.

КП «Плесо» в 2022 році утримувало та обслуговувало 5 очисних споруд та дільницю з обслуговування насосних станцій.

Продовжувались будівельні роботи з реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі згідно графіків відповідно до договорів. Станом на кінець бюджетного періоду 2022 року виконані підрядником роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 418,2 тис. грн;

Завдання «Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах»

В 2022 році профінансовано та проведено роботи з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьованих шин), а саме: проведені роботи з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) в кількості 184100 шт., загальною вагою 1980 тон.

Завдання «Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля»

КП «Плесо» в ході виконання заходу «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м.Києва експрес-методом (Colilert18)» протягом звітного періоду згідно графіка відбору про випробувальною хімічною лабораторією реалізовано моніторинг якості води на 100 водоймах, що перебувають на балансі підприємства, з них більше 40 об'єктів – на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою недопущення заморів водних організмів у зимовий період, 35 об'єктів – плановий річний моніторинг, 4 об'єкти – відбір проб води для оцінювання ефективності роботи очисних споруд. Виготовлено більше 290 протоколів випробувань, відібрано 290 проб води, на 1 об'єкті проведено позапланове дослідження проведено досліджень за індексом токсичності – 196 проб.

В 2022 році підготовлено та затверджено екологічний паспорт за 2021 рік.

Здійснювалося утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва на 5 стаціонарних постах моніторингу атмосферного повітря.

Було придбано обладнання, програмне забезпечення, супутні послуги, таки як: монтаж обладнання, інсталяція програмного забезпечення та пусконалагодження обладнання та здійснено встановлення 2 (двох) стаціонарних постів моніторингу за станом атмосферного повітря за адресами у місті Києві: пр-кт Перемоги, 97, вул. Китаївська, 22. На кінець року кредиторська заборгованість по даному заходу складає 39 670,458 тис. грн, яка виникла через не проведену оплату ГУ ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590. В державному бюджеті на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачені.

Завдання «Підвищення екологічної свідомості мешканців міста»

В межах завдання КП «Київський міський будинок природи» провів 6 конкурсів, 18 природоохоронних акцій, 31 інформаційно-просвітницький проєкт, 16 виставок, 12 майстер-класи та 33 екскурсії. Всі проведені заходи, були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та природи. В період вторгнення російських окупантів на територію України та оголошенням президентом України військового стану фахівцями підприємства організована волонтерська допомога в організації заходів щодо реабілітації та підтримки дітей, які постраждали від війни. Також був відкритий «Reuse -штаб» для вимушених переселенців та громадян, які постраждали під час війни.
В 2022 році КП «Київський міський будинок природи» співпрацював з громадськими організаціями, благодійними фондами, з засобами масової інформації.

Завдання «Розвиток території міста»

Кошти Комплексної програми спрямовувалися на утримання 7788,9 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень районів м. Києва. Проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, а також ремонтні роботи, а саме: влаштування та ремонт газонів, влаштування квітників, посадка дерев та кущів, догляд за газонами, квітниками, деревами та кущами, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, проведення формувальної обрізки дерев та кущів, лікування дерев. Також проводилося прибирання території, встановлення нових лав, урн, контейнерів для сміття, ремонт існуючих дитячих та спортивних майданчиків та лав, ліквідація сміттєзвалищ, тощо.

КП "Плесо" протягом 2022 року здійснювало заходи з утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві на землях водного фонду площею 1137,337 га. В межах проведення заходу для підтримання земель водного фонду (пляжів та зон відпочинку біля води)

в належному санітарному стані з підпорядкованих територій вивезено 14793 т твердих побутових відходів, проведено заходи з дератизації на площі 958 га, акарицидні заходів на площі 50 га, ларвіцидні заходи на площі 17,74 га. Також проведені заходи зі знищення карантинних та адвентивних рослин із застосуванням хімічних або біологічних методів і засобів на площі 144,45 га. Здійснювалося регулярне прибирання підпорядкованих територій, проводився поточний ремонт обладнання, будівель та споруд, обрізка дерев, покос трави, проведені лабораторні дослідження якості води, піску та грунту на пляжах міста, проведена дезінфекція водопроводних мереж пляжних господарств, оренда та обслуговування МТК та ін. Санітарні паспорти у звітному періоді не отримувались у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану та введенням відповідних обмежень по м. Києву щодо відвідування місць масового відпочинку біля води.

Для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва придбано 15 одиниць спецтехніки та обладнання.

Проводилося утримання та обслуговування 20 із 35 передбачених Комплексною програмою громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо". Зменшення кількості утримуваних вбиралень пов’язане із запровадженням в Україні воєнного стану та введенням обмежень на відвідування пляжів м. Києва.

На виконання заходу «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм» КП «Плесо» виконало роботи на об’єкті КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА на суму 24664,8 тис. грн (підготовчі роботи, роботи з влаштування головної пішохідної алеї - 4632 м2, пляжної зони, перехідних доріг, розпочато роботи з влаштування водопровідної мережі), профінансовано - 23093,1 тис. грн.

Для забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва сформовано 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 17 сезонних постів лайфгардів, врятовано 29 осіб, проведено 7104 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Проведено обстеження дна на 12 пляжах та 1 зоні відпочинку біля води. В ході обстеження водолазами підприємства вилучено 2 цинкових ящики патронів під Венеціанським мостом та виявлено нерозірвавшийся снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками. Проведено обстеження гідротехнічної споруди, що розміщена за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4 за запитом ГУ Національної поліції в м. Києві.
Також, були виконані такі локальні роботи як: обстеження очисних споруд Райдужні, Троєщина, Осокорки; обстеження колодців по вул. Фанерна; огляд та очистка насосних станцій на Довбуша; огляд, ремонт та пригруз водопровідної труби під Венеціанським мостом. При взаємодії служб Збройних Сил України та Державної служби виконані пошукові роботи у заливі Наталка. Розмив проходу колектору річки Либідь. Встановлення та очистка решіток на річці Сирець. Ремонт лееров на очисних спорудах Святошино. Розмив оголівок очисних споруд на Райдужних.

КО «Київзеленбуд» та УЗН Деснянського району міста Києва проведено капітальні ремонти парків, скверів, інших об’єктів зеленого господарства м. Києва на 16 об’єктах.

При виконанні КП «Київбудреконструкція» заходу «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва» в звітному періоді роботи виконувались відповідно до календарного плану, а саме: облицювання цоколя керамічною плиткою; встановлено інформаційну вивіску; проведено внутрішнє опорядження приміщень; облицювання підлоги керамічною плиткою; облицювання стін керамічною плиткою та фарбування стін водоемульсійними сумішами з підготовленням поверхні; улаштування підвісної стелі «Армстронг»; улаштування вузла обліку (у приміщенні); улаштування водопроводу господарчо-питного; встановлено обладнання господарсько-побутової каналізації; встановлено припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла; встановлено вентилятори; проведено кондиціювання приміщень; встановлена система пожежної сигналізації; завершені роботи по поливо-зрошувальній мережі; встановлено пожежний гідрант у водопровідний колодязь № 3; встановлено вузол обліку у водопровідному колодязі № 2; встановлено систему накопичування та розподілу господарсько-побутових стоків; приміщення тимчасових одноповерхових будівель МАФ модульного типу облаштовані меблями; озеленення

території. КП «Київбудреконструкція» проводить роботи по введенню в експлуатацію окремих зон та об'єктів благоустрою, а саме введення в експлуатацію 2 черги будівництва (Тимчасові одноповерхові блоковані будівлі МАФ модульного типу) та отриманні сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.

Завдання «Контроль та за створенням та утриманням міського простору»

КО «Київзеленбуд» для виконання робіт з розробки проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду укладено 12 договорів, виконано роботи по 15 об'єктам з площею 45 га.
Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва в ході виконання заходу «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства» в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та на виконання розпорядження КМГ від 29.03.2022 № 164 «Про заборону відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів та іншої техніки в місті Києві» проведено тільки оплату робіт по завершенню 4 етапу інвентаризації, виконання якої розпочато в 2021

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

В 2022 році не виконано 13 з 15 заходів Розділу 1 "Природоохоронні заходи у місті Києві", а саме:

7 заходів Розділу 1 Комплексної програми не виконувалося через їх відсутність в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році:
- Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насосу (потуж 5-7кВт,напруга 380В,50Гц, продуктивність до 2тис.л/год, Педролло) на зонах відпочинку Центральна, Дитяча;
- Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва;
- Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні роботи;
- Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи;
- Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій;
- Розробка регіональних програм;
- Спорудження установок для утилізації рослинних відходів.

Захід «Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва» невиконаний в зв'язку із відсутністю відповідей суб'єктів господарювання у сфері землевпорядної діяльності на запити цінових пропозицій Управління, обмеженості у часі для повторного надсилання запитів, очікування відповідей, оголошення та проведення процедури закупівлі.
Захід «Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану» невиконаний через стислі терміни на здійснення підготовчих робіт (складання кошторисної документації, отримання експертного звіту, проведення процедури закупівлі) та проведення робіт з розчистки, які не вкладалися в терміни бюджетного періоду 2022 року.
Захід «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи» - були виконані окремі етапи процедури з оцінки впливу на довкілля, а саме: 1 етап - збір вихідних даних; 2 етап - підготовка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД. Виконані роботи не профінансовані.
Захід «Створення водоохоронних зон спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва» - не реалізований в зв'язку з відміною відкритих торгів через стислі строки надання послуг, кількість етапів, терміни отримання погоджень, кількість об'єктів (8), орієнтовний термін укладання договору.
Захід «Паспортизація малих річок і водойм» не виконаний через те, що в ході погодження у Держводагенстві розробленого паспорту водного об'єкта затока «Вовкувата» у Оболонському районі міста Києва встановлено, що зазначений водний об'єкт не підлягає паспортизації відповідно до порядку розроблення паспорта водного об'єкта.
Захід «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду» не виконаний по причині

його непріоритетності в умовах воєнного стану.

В 2022 році не реалізовано 17 з 40 заходів Розділу 2 Комплексної програми, а саме:
4 заходи не виконано по причині відсутності об'єктів у Програмі економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік:
- Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства;
- Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини;
- Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва;
- Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі.
5 заходів не реалізувало КП «Київміськрозвиток» в зв'язку з призупиненням своєї діяльності, процесом реорганізації та ліквідації:
- Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі;
- Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі;
- Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі;
- Будівництво парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі;
- Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів.
Також не виконано наступні заходи:
- Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві – потребує здійснення коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування через невідповідність техніко-економічного обґрунтування чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва, яке відтермінується через необхідність внесення змін до Програми та виділення коштів на виконання проєктних робіт по об'єкту. Станом на кінець 2022 року відповідно до змін, внесених до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік даний об'єкт вилучений із переліку об'єктів капітальних вкладень;
- Реконструкція очисних споруд "Харківські" по вул. Ревуцького,40 в Дарницькому районі м. Києва - об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік. Потребує перезатвердження проектної документації. Наразі опрацьовується документація для прийняття рішення щодо подальшої реалізації заходу;
- Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва - проведені заходи щодо зарахування на баланс підприємства безгосподарних об'єктів (елементів благоустрою) Оболонської набережної. Виявлені безгосподарні гідротехнічні споруди у Дарницькому та Дніпровському районах, матеріали по яким будуть найближчим часом направлені до Департаменту комунальної власності КМДА для зарахування їх до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням їх на праві господарського відання за КП «Плесо». Проведено інвентаризацію, подано запити до РДА та інших організацій. Проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою;
- Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території - не реалізовано в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку – відсутність бюджетних призначень на 2022 рік;
- Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва - відсутність бюджетних призначень на 2022 рік;
- Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді - відсутність бюджетних призначень на 2022 рік;
- Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки - відсутність бюджетних призначень на 2022 рік.