2.2
вх. від 11.04.2023
№ 28/4/140

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від №
На № 058-4469 від 13.03.2023

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександру БРОДСЬКОМУ

Шановний пане Олександре!

На виконання доручення постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу відповідно до витягу з протоколу № 3/48 від 01.03.2023 «Про розгляд звіту роботи комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (КП «СУППР») за 2021—2022 роки, план розвитку підприємства та реалізація запланованих заходів на 2023 рік», що надійшов листом від 13.03.2023 № 08/284-117 вих., Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з КП «СУППР» напрацьовано концепцію розвитку підприємства КП «СУППР на майбутні роки, яка в подальшому буде визначати планування та цілі відповідних заходів.

Повідомляємо, що основним предметом діяльності КП «СУППР», як підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, є інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів шляхом утримання та ефективної експлуатації протизсувних споруд, що знаходяться на балансі підприємства, контроль за додержанням будівельного і протизсувного режиму, погодження відведення земельних ділянок і видача технічних умов на забудову у зсувній та зсувонебезпечній зоні м. Києва.

В місті Києві діє принцип розподілу відповідальності суб'єктів господарювання за територіями, які знаходяться у зсувонебезпечній зоні: міська влада забезпечує виконання протизсувних заходів і експлуатацію побудованих протизсувних споруд на території загальноміського значення, а власники, користувачі земельних ділянок і об'єктів забезпечують виконання протизсувних заходів і експлуатацію протизсувних споруд, які є складовою частиною об'єктів.

Зазначений принцип відповідальності закріплено у діючих нормативно-правових актах.

Згідно із розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14.04.2000 № 539 «Про заходи щодо інженерного захисту територій, об'єктів і споруд в м. Києві від зсувів» забезпечення належної технічної експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту територій покладається на керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на ділянках, де є загроза зсувів ґрунтів. КП «СУППР» повинно контролювати та вимагати від відомств, підприємств, організацій, установ і окремих домовласників виконання вимог протизсувного режиму та вжиття заходів, необхідних для запобігання зсувам.

Експлуатація протизсувних споруд здійснюється згідно з Правилами експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від зсувів та обвалів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.02.2019 № 56, які стосуються суб'єктів господарювання всіх форм власності.

Враховуючи зазначене, вважаємо за недоцільне передачу безхазяйних гідротехнічних споруд та підпірних стін на баланс або у господарське відання КП «СУППР» та розроблення відповідного проєкту рішення щодо їх передачі КП «СУППР» як такого, що суперечить діючим нормативно-правовим актам і не може бути реалізованим.

Разом з тим, районними в місті Києві державними адміністраціями здійснюється роботи щодо інвентаризації підпірних стін, гідротехнічних споруд, розташованих у районах.

Додаток:

1. Копія розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.04.2000 № 539 «Про заходи щодо інженерного захисту територій, об'єктів і споруд в м. Києві від зсувів» на 1 арк. у прим (без додатку).
2. Концепція розвитку підприємства КП «СУППР на 2023 – 2030 роки на 1 арк. у 1 прим.
3. Список основних засобів, які фактично відсутні та не амортизуються станом на 31.12.2022, але помилково прийняті на баланс КП «СУППР», на 3 арк. в 1 прим.
4. Перелік повідомлень та листів КП «СУППР» про порушення вимог протизсувного режиму суб'єктами господарювання за 2021 рік на 18 арк. в 1 прим.
5. Перелік повідомлень та листів КП «СУППР» про порушення вимог протизсувного режиму суб'єктами господарювання за 2022 рік на 8 арк. в 1 прим.
6. Інформація по об'єктах капітального будівництва в частині протизсувних заходів, замовником виконання робіт по яких визначено КП «Київбудреконструкція», на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

Директор Дмитро НАУМЕНКО

Геннадій Сідненко 235 92 38

Концепція розвитку КП «СУППР»
на 2023-2030 роки

Станом на 01.04.2023		Для реалізації розвитку КП «СУППР» на 2023 – 2030 роки необхідно:
1.Виробничих несамостійних дільниць (виконують роботи з капітального і поточного ремонту, утримання гідротехнічних споруд та будівельно-монтажні роботи).	6	1. Надання 2 побутових приміщень для експлуатаційних дільниць № 3 і № 6, які обслуговують протизсувні споруди на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Видубицького монастиря, Парку Вічної Слави, Наддніпрянського шосе; 2. Транспорт для перевезення людей (мікроавтобуси) для обслуговування протизсувних споруд – 4 одиниці; 3. Гусеничний міні екскаватор; 4. Котли твердопаливні на 75кВт – 2 одиниці; 5. Дровокол гідравлічний; 6. Гілкоподрібнювач; 7. Збільшення фінансування на поточний ремонт та утримання протизсувних гідротехнічних споруд, у зв'язку з введенням в експлуатацію та передачею на баланс КП «СУППР» нових об'єктів протизсувного захисту, на яких розпочато та виконуються роботи згідно з рішеннями Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Всього 11 об'єктів; 8. Фінансування пільгових пенсій працівникам підприємства за рахунок бюджетних коштів; 9. Списання з балансу підприємства основних засобів з обмеженими термінами використання та знищених при забудові міста, які не списуються протягом останніх років через ускладнену процедуру списання; 10. Створення ефективної системи відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимого протизсувного режиму у зсувонебезпечній зоні (враховуючи перелік повідомлень та листів КП «СУППР» про порушення вимог протизсувного режиму суб'єктами господарювання за 2021 – 2022 роки).
2. Протизсувні споруди: Всього, од. з них:	893	
дренажно-штольневі і галерейні системи	77448,4 м.п.	
дренажі мілкого залягання (колодязі до 2 м глибиною)	9906,1 м.п.	
лотки та відкриті водостоки	28171,9 м.п.	
підпірні стіни	33630,0 м.п.	
водостоки – дренажі та дощові колектори закритого типу	61565,8 м.п.	

Додаток 1

Список основних засобів які фактично відсутні та не амортизуються станом на 31.12.2022 року, але помилково прийняті на баланс КП "СУППР" згідно Акта приймання передачі № 1 від 02.01.2013р. а також не фінансується їх утримання з місцевого бюджету

№ з/п	Вид, назва, коротка характеристика	Модель, Тип, Марка	Інвентарний №	Дата виготов.	Дата оприбут.	Первісна вартість	Нарахована амортизація всього	Балансова/Залишкова
1	Гідрогеологічні мережі Подільський спуск	Подільський район	1	01.01.2002	01.01.2002	15 291,29	8 844,22	6 447,07
2	Інклінометрична свердловина Володимирська Гірка	Схили Аскольдової могили	2	01.01.2002	01.01.2002	11 553,01	4 821,79	6 731,22
3	Інклінометрична свердловина Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	Схили Аскольдової могили	3	01.01.2002	01.01.2002	14 377,07	6 019,69	8 357,38
4	Інклінометрична свердловина Парк Вічної Слави	Схили Аскольдової могили	4	01.01.2002	01.01.2002	29 993,14	12 111,21	17 881,93
5	Інклінометрична свердловина Аскольдова могила	Схил в Маріїнському Палаці	5	01.01.2002	01.01.2002	15 660,74	6 536,00	9 124,74
6	Інклінометрична свердловина Маріїнський палац	Схил в Маріїнському Палаці	7	01.01.2002	01.01.2002	18 840,86	7 870,07	10 970,79
7	ТВ 83 КПИКЗ КОРП.62	Києво-Печер.історико-культ.заповідник	603	02.01.1900	02.01.1900	3 100,60	1 638,21	1 462,39
8	ТВ 87 КПИКЗ гал дал.пещ.	Києво-Печер.історико-культ.заповідник	607	01.01.1972	01.01.1972	1 028,60	543,73	484,87
9	Дощова каналізація біля філармонії	вул. Січневого повстання № 3	1038	01.01.1997	01.01.1997	292 784,20	130 589,19	162 195,01
10	дмз № 0 А зсув. цирк	Схили Дніпра 0 зсувного цирку	1102	01.01.1935	01.01.1935	614,20	614,20	0,00
11	дмз № 0 В зсув. цирк	Схили Дніпра 0 зсувного цирку	1104	01.01.1950	01.01.1950	1 613,20	1 613,20	0,00
12	Л № 0 А під.сх. Магд. пр.	Сходи Магдебурзького права	1301	01.01.1935	01.01.1935	4 906,20	2 983,94	1 922,26
13	Л № 15 А р- військ. комен.	Біля Військової комендат.	1315	01.01.1985	01.01.1985	4 602,80	3 148,75	1 454,05
14	ПС №15 Б р-н військ. комен.	Схили Дніпра 15 зсувного цирку	1592	01.01.1985	01.01.1985	15 088,60	7 900,55	7 188,05
15	Дренаж 2 З-д КЕМЗ	Київський електромеханічний завод.	2101.1	01.01.1963	01.01.1963	1 784,60	1 205,32	579,28
16	Дренаж 3 З-д КЕМЗ	Київський електромеханічний завод.	2101-2	01.01.1963	01.01.1963	2 873,01	1 940,24	932,77
17	Дренаж 1 ДШС 3 прогулочна доріжка Андріївська церква	Прогулочна доріжка Андріївська церква	2104	01.01.1963	01.01.1963	11 369,60	10 047,14	1 322,46

Додаток 1

18	Дренаж 6 Валки	село Валки	2155	01.01.1975	01.01.1975	2 439,66	1 470,99	968,67
19	Дренаж 7 Валки	село Валки	2155.1	01.01.1975	01.01.1975	1 529,34	921,61	607,73
20	Дренаж 8 Валки	село Валки	2155-2	01.01.1975	01.01.1975	855,70	515,86	339,84
21	Дренаж 9 Валки	село Валки	2155-3	01.01.1975	01.01.1975	3 314,57	1 997,17	1 317,40
22	Под. Узвіз др. №2	Подільлський узвіз	2176	01.01.1989	01.01.1989	43 102,08	22 535,49	20 566,59
23	Водосток Фунікул. Підп.стінка	Фунікулер Підпірна стінка	2278	01.01.1984	01.01.1984	34 381,00	14 475,17	19 905,83
24	Лоток вул. Бакінська	вул. Бакінська	2309	01.01.1979	01.01.1979	45 288,00	23 513,66	21 774,34
25	Лотки водозбірні Киянівський провулок	Киянівський провулок	2310	01.01.1979	01.01.1979	5 231,80	3 037,01	2 194,79
26	11 Боричів Тік 9-а	Боричів Тік 9-а	2317	01.01.2010	01.01.2010	0,00	0,00	0,00
27	Лоток№1 Подол. Узвіз	Подольский узвіз	2317.1	01.01.1989	01.01.1989	1 212,00	673,33	538,67
28	ПС 1 Фунікулер	Фунікулер	2534	01.01.1984	01.01.1984	6 369,84	3 619,86	2 749,98
29	ПС 2 Фунікулер	Фунікулер	2534.1	01.01.1984	01.01.1984	5 308,20	3 016,65	2 291,55
30	ПС 3 Фунікулер	Фунікулер	2534-2	01.01.1984	01.01.1984	5 898,00	3 351,78	2 546,22
31	ПС 5 Фунікулер	Фунікулер	2534-3	01.01.1984	01.01.1984	943,68	536,21	407,47
32	ПС 6 Фунікулер	Фунікулер	2534-4	01.01.1984	01.01.1984	2 447,67	1 390,91	1 056,76
33	ПС 7 Фунікулер	Фунікулер	2534-5	01.01.1984	01.01.1984	3 332,37	1 893,84	1 438,53
34	ПС Фунікулер	Фунікулер	2534-6	01.01.1984	01.01.1984	5 898,00	3 351,78	2 546,22
35	ПС 2 Боричів тік	вул. Боричів Тік	2537.1	01.01.1986	01.01.1986	16 838,79	9 569,99	7 268,80
36	41 Ст.Наводн.овраг	вул.Старо-Наводницька (пл.Героїв ВВВ)	3140	01.01.1979	01.01.1979	13 723,90	6 820,18	6 903,72
37	31 Ст.Наводн.овраг	вул.Старо-Наводницька (пл.Героїв ВВВ)	3331	01.01.1976	01.01.1976	31 383,40	18 338,72	13 044,68
38	ПС 27 Пр.Пірятинський	пров.Пірятинський	3527	01.01.1975	01.01.1975	16 783,20	10 763,72	6 019,48
39	ПС 62 вул.Лейпцігська	вул.Лейпцігська, 13	3562	01.01.1986	01.01.1986	40 766,60	40 766,60	0,00
40	ПС 66 вул.Димитрова,2	вул. Дімітрова, 2	3566	01.01.1985	01.01.1985	5 505,60	5 505,60	0,00
41	Кольц. др. эст. Эстрада	Музей ВВв (музична естрада)	6130	01.01.1995	01.01.1995	32 618,20	16 147,93	16 470,27
42	Дренаж 2	Музей ВВв	6131	01.01.1995	01.01.1995	678,40	335,98	342,42
43	Дренаж 26.3 ланд.	Ландшафтний парк	6133	01.01.1982	01.01.1982	4 284,60	2 390,46	1 894,14
44	Дренаж 26 В парк славы	Парк Слави	6141	01.01.1970	01.01.1970	1 702,00	1 335,77	366,23
45	Отв. 2" ДШС 17 Наб.шоссе	Набережне шосе	6171	01.01.1916	01.01.1916	510,60	510,60	0,00
46	Дренаж 26 Г парк славы	Парк Слави	6204	01.01.1973	01.01.1973	496,00	454,79	41,21
47	ТВ 26 Д Парк Славы	Парк Слави	6207	01.01.1973	01.01.1973	1 591,00	1 571,47	19,53
48	ТВ в районе парка славы	Парк Слави	6231.1	01.01.2000	01.01.2000	8 361,42	4 179,45	4 181,97
49	ТВ Редут. Проул.	Редутний провулок	6234.1	01.01.1986	01.01.1986	9 753,50	5 254,90	4 498,60
50	102 КПИКЗ к. №46	Києво-Печер. історико-культ.заповідник	6302.1	01.01.1970	01.01.1970	6 282,60	3 317,55	2 965,05
51	21 Навод. Пл.	Наводницька площа	6521	01.01.1992	01.01.1992	9 034,33	4 623,67	4 410,66

Додаток 1

52	22 Ландшафт. Парк	Музей ВВВ (Ландшафтний Парк)	6522	01.01.1964	01.01.1964	1 665,00	1 106,39	558,61
53	32 Муз. ВОВ лаб. кор.	Музей ВВВ. Лабораторний корпус	6532	01.01.1977	01.01.1977	35 595,23	18 217,75	17 377,48
54	37 Откр.Петр. Вор.	Відкрилки Петровських воріт	6537	01.01.1978	01.01.1978	20 598,25	10 542,51	10 055,74
55	38 Откр. Моск. Вор.	Відкрилки Московських воріт	6538	01.01.1981	01.01.1981	4 444,89	2 274,83	2 170,06
56	7 Контора зел./х	Контора зеленого господарства	6549	01.01.1984	01.01.1984	32 523,56	16 645,66	15 877,90
57	ДШС 23 Сагайд.1	вул.Сагайдачного, 1	7010	01.01.1962	01.01.1962	4 684,20	3 670,09	1 014,11
58	ДШС 24 Сагайд.1	вул.Сагайдачного, 1	7011	01.01.1961	01.01.1961	23 575,00	13 633,56	9 941,44
59	Дренаж 1-ел. Батиєва гора	Батиєва гора	7155	01.01.1972	01.01.1972	9 279,60	5 557,19	3 722,41
60	Вод.4 Батиєва гора	Батиєва гора	7177.1	01.01.1973	01.01.1973	887,28	545,91	341,37
61	Вод.6 Батиєва гора	Батиєва гора	7179	01.01.1973	01.01.1973	796,85	490,02	306,83
62	Вод.ДШС 23 вул.Сагайдач.1	вул. Сагайдачного, 1	7215	01.01.1936	01.01.1936	384,80	319,09	65,71
63	1 Батиєва гора	Батиєва гора	7308	01.01.1972	01.01.1972	867,65	630,86	236,79
64	ПС 1 вул.Сагайдач.1	Сагайдачного,1	7502	01.01.1977	01.01.1977	433,65	229,77	203,88
65	ПС 2 вул.Сагайдач.1	Сагайдачного,1	7502.1	01.01.1977	01.01.1977	6 200,04	3 286,03	2 914,01
66	ПС 3 вулСагайцдач.1	Сагайдачного,1	7502-2	01.01.1977	01.01.1977	1 205,55	638,94	566,61
67	ПС 2 Батиєва гора	Батиєва гора	7512	01.01.1972	01.01.1972	7 682,46	4 683,71	2 998,75
68	ПС 3 Батиєва гора	Батиєва гора	7513	01.01.1972	01.01.1972	7 434,24	4 532,18	2 902,06
69	ПС 4 Батиєва гора	Батиєва гора	7514	01.01.1972	01.01.1972	7 297,90	4 449,16	2 848,74
70	ПС 5 Батиєва гора	Батиєва гора	7515	01.01.1972	01.01.1972	6 817,20	4 156,34	2 660,86
71	ПС 6 Батиєва гора	Батиєва гора	7517	01.01.1973	01.01.1973	3 548,44	2 163,48	1 384,96
72	ПС 7 Батиєва гора	Батиєва гора	7518	01.01.1973	01.01.1973	9 360,54	5 706,92	3 653,62
73	1 Батиєва гора Огородня	Батиєва гора Огородня	9302	01.01.2005	01.01.2005	11 000,00	3 845,05	7 154,95
74	Вод. Батиєва гора (Нововокзальна 19/21)	Батиєва гора Нововокзальна 19/21	9305	01.01.2005	01.01.2005	222 700,00	77 847,15	144 852,85
75	ПС-2 Протасів ЯР	Протасів яр	9401	01.01.2004	01.01.2004	361 000,00	112 231,23	248 768,77
76	ПС1 Батиєва гора вул.Огородня 21/22	вул. Огородня, 22	9407	01.01.2005	01.01.2005	247 200,00	86 411,78	160 788,22
ВСЬОГО:						**1 840 530,10**	**810 431,75**	**1 030 098,35**

Інформація по об'єктах капітального будівництва в частині протизсувних заходів, замовником виконання робіт по яких визначено комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (КП «Київбудреконструкція»)

1. Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.
2. Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва.
3. Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі м. Києва.
4. Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської.
5. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі
6. Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Провідницької та Радісної.
7. Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд вул. Нововокзальна, 21 у Солом'янському районі.
8. Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул.Трьохсвятительській і №10 на вул.Костьольній у Шевченківському районі.
9. Виконання протизсувних робіт на вулиці Воздвиженській, 1-3.
10. Протиаварійні роботи на схилі ібіля садиб № № 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі.
11. Протизсувні роботи на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі.
12. Протизсувні роботи на схилах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі.
13. Укріплення схилу біля будівлі № 11 по вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі м. Києва.
14. Протиаварійні роботи в нижній частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шовковичній, 39/1-А у Печерському районі.
15. Про виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського Яру у Шевченківському районі.
16. Протизсувні заходи на схилах Божкового Яру в Солом'янському районі.

Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5827/5868 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» для КП «Київбудреконструкція» не передбачені бюджетні призначення в частині 2023 року по всіх вищевказаних обєктах, тому роботи на них не виконуються.

Стосовно стану виконання робіт на об’єктах.

1. **Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської.**

Роботи завершено. Об'єкт - в стадії передачі балансоутримувачу.

2. **Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі.**

Ступінь готовності - 97 %, для завершення робіт необхідно: 2 464,91 тис. грн. (в цінах 2021 року).

3. **Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва.**

Ступінь готовності - 95 %, для завершення робіт необхідно: 5 366,42 тис. грн. (в цінах 2021 року).

4. **Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.**

Роботи призупинені з 2019 року. Розробляється пропозиція щодо винесення зазначеного об'єкта на інвестиційний конкурс.

5 **Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі м. Києва.**

Ступінь готовності - 90 %, для завершення робіт необхідно: 15101,308 тис. грн (в цінах 2021 року).

6. **Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Провідницької та Радісної.**

Ступінь готовності - 0 %, будівельно-монтажні роботи на об'єкті не виконувались.

7. **Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд вул. Нововокзальна, 21 у Солом'янському районі.**

Ступінь готовності - 0 %, проектні роботи виконані, отримано експертний звіт, будівельно-монтажні роботи на об’єкті не виконувались.

8. **Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській і №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі.**

Ступінь готовності - 0 %, проектні роботи виконані, отримано експертний звіт, будівельно-монтажні роботи на об’єкті не виконувались.

9. **Виконання протизсувних робіт на вулиці Воздвиженській, 1-3.**

Роботи на об’єкті не виконувались.

10. Протиаварійні роботи на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі.

Роботи на об'єкті не виконувались. Щорічні активізації зсуву, призводять до збільшення стрімкості схилу та площі зсуву (в бік садиби № 22) близько 2200 кв.м., нових руйнувань території садиб і споруд. Виклинювання води в підніжжі схилу спричиняє екскавацію розріджених ґрунтів з винесенням їх до вул. Квітки-Основ'яненко.

ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» виконано проектні роботи. Виконано інженерно-вишукувальні роботи.

Замовником проектна документація була повернута ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» на доопрацювання. Але проектний інститут відмовився виконати зауваження Замовника щодо проектних рішень та узгодження проектно-кошторисної документації з міськими службами.

Необхідно виконати стадію «Ескізний проект» за результатами техніко-економічних показників якого буде визначена кошторисна вартість протизсувних заходів (будівельних робіт) для укріплення схилу та прийнято рішення щодо можливості фінансування міським бюджетом реалізації цього проєкту у наступні роки.

11. Протизсувні роботи на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі.

Роботи на об'єкті не виконувались.

Біля приватних садиб в кінці вул. Академіка Кащенка внаслідок відсутності на вулиці дощової каналізації стоки поверхневих вод з дороги концентровано спрямовуються в бік садиби вул. Академіка Кащенка, 154 (гр. Беленко Ю.В.) та суміжної з нею садиби № 5 А по вул. Трахтемирівській (гр. Поліщук), які розташовані на стрімкому високому схилі. Через водонасичення ґрунтів схилу та відсутність споруд протизсувного захисту 05.04.2013 р. під час дощу і сніготанення відбулось зсувне руйнування схилу, падіння підпірної стіни, збудованої мешканцем садиби №154 гр. Беленком Ю.В. і дерев. Об'єм зсуву близько 400 куб. м.

ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» виконано проєктні роботи. Виконано інженерно-вишукувальні роботи.

Замовником проектна документація була повернута ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» на доопрацювання. Але проектний інститут відмовився виконати зауваження Замовника щодо проектних рішень та узгодження проектно-кошторисної документації з міськими службами.

Необхідно виконати стадію «Ескізний проект» за результатами техніко-економічних показників якого буде визначена кошторисна вартість протизсувних заходів (будівельних робіт) для укріплення схилу та прийнято рішення щодо можливості фінансування міським бюджетом реалізації цього проєкту у наступні роки.

12. Протизсувні роботи на схилах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі.

Роботи на об'єкті не виконувались.

Внаслідок насичення водою схилу озера біля садиби №7 з Учбового провулку дощовими та талими водами у квітні 2013 року, виник зсув ґрунтів об'ємом до 300 куб.

ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» виконано проектні роботи. Виконано інженерно-вишукувальні роботи.

Замовником проектна документація була повернута ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» на доопрацювання. Але проектний інститут відмовився виконати зауваження Замовника щодо проектних рішень та узгодження проєктно-кошторисної документації з міськими службами.

Необхідно виконати стадію «Ескізний проект» за результатами техніко-економічних показників якого буде визначена кошторисна вартість протизсувних заходів (будівельних робіт) для укріплення схилу та прийнято рішення щодо можливості фінансування міським бюджетом реалізації цього проєкту у наступні роки.

13. Укріплення схилу біля будівлі № 11 по вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі м. Києва.

Проаналізувавши раніше виконанні на об'єкті першочергові заходи з водовідведення від аварійного схилу та, за підсумками проведених нарад з фахівцями КП «СУППР», дійшли до висновків, що зсувні процеси на схилі стабілізовані і на сьогодні відсутня необхідність в реалізації повного комплексу технічних рішень, передбачених в робочому проекті ПАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект».

14. Протиаварійні роботи в нижній частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шовковичній, 39/1-А у Печерському районі.

При виконанні підготовчих робіт під будівництво офісно-житлового будинку на вул. Шовковичній, 39/1-а товариство з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд» підрізало схил, чим визвало загрозу виникнення зсуву ґрунтів, руйнування, як споруд зверху схилу, так і знизу. Під загрозою руйнування опинились лікувальні корпуси Олександрівської клінічної лікарні.

Планувалося виконати коригування кошторисної документації та комплекс протизсувних заходів, а саме: розпочати будівельні роботи по влаштуванню підпірних стін з буронабивних паль та системи водовідведення.

ПАТ СУППР було розроблено проектно-кошторисну документацію. У зв'язку із збільшенням вартості матеріалів та механізмів, а також зростання рівня заробітної плати, кошторисна документація потребувала перерахування. Але не був завершений збір вихідних даних, тому роботи по перерахуванню кошторисної документації не були виконані.

У процесі збору вихідних даних було з'ясовано, що в пляму забудови підпадає місця захоронення біоматеріалів медичних відходів клінічної лікарні, які були утворені за тривалий час існування лікарні.

З метою попередження небезпечних проявів дії відходів та їх негативного впливу на життя, здоров'я населення та довкілля , які можуть проявитися після початку виконання будівельних робіт, виконання проектних робіт було призупинено. Будівельні роботи не розпочинались.

15. Про виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського Яру у Шевченківському районі.

Внаслідок водонасичення ґрунтів у 2013 році виник зсув. Зсув ґрунту зруйнував 12 з 120 гаражів автокооперативу «Сигнал».

У випадку включення до Програми планувалося виконати проєктно-вишукувальні роботи та розпочати проектні роботи стадія «РП». Роботи на об'єкті не виконувались.

16. Противозсувні заходи на схилах Божкового Яру в Солом'янському районі.

Проєкт було розроблено в 2007 році. Будівництво було розпочато в 2008 році ПАТ СУППР. Проведені роботи з будівництва скидного колектора та дощової каналізації, улаштуванню дренажного поля та дренажної каналізації. Роботи призупинені в 2013 році у зв'язку з ліквідацією акціонерного товариства. Для завершення робіт необхідно виконати коригування проектної документації, в частині перерахунку кошторису, завершити будівництво скидного колектора та дощової каналізації, виконати роботи по улаштуванню дренажного поля та дренажної каналізації. Роботи на об'єкті не виконувались.

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ПОВІДОМЛЕНЬ (ЗГІДНО ФОРМИ) ТА ЛИСТІВ КП «СУППР» ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПРОТИЗСУВНОГО РЕЖИМУ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА 2022 РІК

№ з/п	№ реєстрації дата	Кому вручено/направлено	Зміст	Виконання
1.	8/1 від 06.01.2022	Драгіничу Д.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з неузгодженим будівництвом у пров. Полоцькому, 12	Не виконано. Надано повторне повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму від 10.11.2022р., №8/26.
2.	8/2 від 11.01.2022	Майстру РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	Повідомлення про порушення протизсувного режиму у зв'язку з складуванням снігу на схилі, прилеглому до території меморіалу Вічної Слави в парку Вічної Слави	Усунуто. Сніг прибраний.
3.	8/3 від 12.01.2022	Директору ТОВ «Лота-МНВ» Сухенко О.В.	Повідомленняпро порушення протизсувного режиму у зв'язку з засміченням лотків та колодязів на схилі вул.Госпітальна, 4	Порушення усунуто. Будівництво на ділянці не виконується.
4.	8/4 від 13.01.2022	Головному інженеру ТОВ «Форум Славутич»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку зскиданням, складуванням снігу на території бізнес-центру на вул. Миколи Пимоненка на прилеглий схил в бік автостоянки «Гибочицька»	Порушення усунуто.
5.	8/5 від 14.01.2022	Керівнику ОК «49»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку зпідрізанням схилу на земельній ділянці вул. Нижньоюрківська, 49	Порушення не усунуто. Об'єкт в роботі, надано технічні умови, розглянуто проєктну документацію.
6.	8/6 від 20.01.2022	Моісєєву Е.В.	Повідомлення про порушення вимог технічних умов та протизсувного режиму у провулку Мічуріна, 29	Усунуто. Надані на розгляд проектні матеріали.
7.	324-08/20 06.01.2022	Голові Солом'янської РДА І.Чечотці	Ініціативний лист про створення комісії провал ґрунту між садибами вул. Локомотивна, 36 та 28	12 січня 2022 р. проведено засідання комісії з питань ТЕБ та НС Солом'янської РДА, Напрацьовані протокольні доручення. Велись інструментальні спостереження за станом підпірної стіни і будівель. Розроблені проєктні рішення виконання протиаварійних робіт. Роботи не виконуються
8.	324-08/30	КП «ШЕУ	Ініціативний лист про терміни виконання заходів вул.	Листом у відповідь від 21.01.2022 КП «ШЕУ

	від 12.01.2022	Солом'янського району»	Колосковій, 5, вул. Нечуя-Левицького 1-а, вул. Травневій, 3 ПС	Солом'янського району» повідомило про можливість виконання робіт по Нечуя-Левицького, 1 та Травневій, 3 за наявності сприятливих погодних умов та фінансування. Листом від 08.02.22 КП «СУППР» запропонувало включити вказані об'єкти до бюджетних міських програм
9.	324-08/33 13.01.2022	КП «Керуюча компанія Солом'янського району»	Інформаційний запит про необхідність приведення дощової каналізації від будинку № 9 на вул. Кавказькій до проїзду до гаражів ГБК «Зоря» до робочого стану	Листом у відповідь від 25.01.2022 КП «Керуюча компанія» повідомила, що роботи по ремонту дощової каналізації не передбачені кошторисом витрат на утримання будинків. КП «Керуюча компанія» запропонувала Управлінню ЖКГ та будівництва Солом'янської РДА включити ремонт дощової каналізації до міських бюджетних програм на наступні роки
10.	324-08/38 14.01.2022	Ген. директору Центрального парку культури та відпочинку	Ініціативний лист у зв'язку з порушенням протизсувного режиму стосовно складування снігу на ділянці зсувонебезпечного схилу між будівлею на вул. Володимирській узвіз, 4-в та сходами до пам'ятника Магдебурзького права	Усунуто. Сніг прибраний.
11.	8/7 від 21.02.2022	Директору ТОВ «Сучасна столиця»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з неукріпленістю укосів котловану будівництва ж/б у пров. Новопечерському, 5	Виконано частково.Надано повторне повідомленнявід 09.06.2022, №8/15про необхідність укріплення укосів.
12.	8/8 від 23.02.2022	Голові ГБК «Прогрес»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з невпорядкованістю поверхневих стоків на вул. Лисогірській, 29-А	Виконано частково (упорядковано стік на території ГБК «Прогрес»).
13.	324-08/77 03.02.2022	ПрАТ «АК «Київводоканал» Печерська РДА	Ініціативний лист про необхідність виконанняПрАТ «АК «Київводоканал» протокольних рішень усунення зсуву ґрунтів вул. Василя Тютюнника, 5, 5-б	Порушення частково усунуто (відремонтовано водопровід, видалено дерева, відновлено асфальтове покриття дороги, сплановано схил).
14.	324-08/86 08.02.2022	КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	Ініціативний лист про включення об'єкту виконання комплексу ПЗЗ на вул. Колосковій, 5 до бюджетних програм міста	05.05.2022 КП «СУППР» повторно направило лист КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з проханням повідомити про перспективи виконання робіт на вказаному об'єкті протягом 2022-2023

				років. Відповідь не надходила
15.	324-08/89 08.02.2022	КП «ШЕУ Солом'янського району»	Ініціативний лист про необхідність включення капремонту ПС на вул. Травневій, 3 та випуску поверхневих вод з Нечуя-Левицького, 1-а до бюджетних міських програм	В попередньому листівід 21.01.2022 КП «ШЕУ Солом'янського району» повідомило про можливість виконання робіт по Нечуя-Левицького, 1 та Травневій, 3 за наявності сприятливих погодних умов та фінансування
16.	324-08/111 16.02.2022	Директору ТОВ «Бізнес-Центр «Кирилівський»	Ініціативний лист про підрізку частини схилу вздовж вул. Кирилівської при влаштуванні тепломережі до БЦ«Кирилівський» на вул.Кирилівській,69А	Порушення не виправлено. Повідомлення про порушення від 08.12.2022 № 8/36
17.	324-08/153 06.04.2022	Солом'янська РДА І. Чечотці	Ініціативний лист резервуари води вул. Привітна, 24, вул. Локомотивна, 42-а	Листом у відповідь Солом'янська РДА повідомила КП «СУППР» про кадастровий номер земельної ділянки, адресу, власника і повідомила про відсутність погодження робіт з демонтажу резервуарів. КП «СУППР» 05.05.2022 звернулось до Департаменту з питань держархбудконтролю м. Києва з проханням повідомити про дозвіл на виконання підготовчих (будівельних) робіт, здійснити перевірку об'єкта та вжити заходи реагування. Департамент у відповідь від 10.05.2022 повідомив КП «СУППР» про неможливість у воєнний стан провести перевірку вказаного об'єкта. КП «СУППР» листом від 27.07.2022р. повідомило Солом'янську РДА про небезпеку зсувних явищ при порушенні вимог протизсувного режиму
18.	8/9 від 09.05.2022	Виконробу ТОВ «Київбудпартнер» Покась С.П.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму, укріпити підрізку та забезпечити стійкість території вул. Привітна, 3	Підрізка укріплена підпірною стіною
19.	8/10 від 10.05.2022	Соколову А.Ю.	Повідомлення про порушення протизсувного режиму при забудові ділянки в садибі на вул. Закарпатській, 5	Порушення усунуто частково. В садибі організовано поверхневий стік. Будівельні роботи на ділянці припинено.
20.	8/11 від 17.05.2022	Дрокопчуку В.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму при забудові садиб на вул. Феодосійській, 33-	Не виконано.

			А.	
21.	8/12 від 27.05.2022	Возняку М.Я.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з привантаженням схилу на вул. Весняній, №№33-35.	Порушення виконано частково.Демонтовано споруду біля брівки схилу.
22.	324-08/178 04.05.2022	Медіну Ю.С.	Ініціативний лист про небезпеку активізації зсувних процесів на земельній ділянці вул. Лук'янівська, 18, 20	Не виконано. Отримано відповідь землевласника про невиконання зобов'язань забудовником.
23.	324-08/180 04.05.2022	РЕКМ-3 ПрАТ «АК «Київводоканал»	Ініціативний лист про витікання побутових стоків з території Держгеокадастру на вул. Зеленогірську	Витікання побутових стоків припинено
24.	324-08/182 05.05.2022	КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	Ініціативний лист про перспективи виконання протизсувних заходів на вул. Колосковій у 2022 та 2023 роках	Відповіді не надходило.
25.	324-08/187 09.05.2022	Клінічна лікарня «Психіатрія»	Ініціативний лист про незадовільну організацію поверхневих стоків з території лікарні на вул. Кирилівській, 103 на споруди «Спартак» на вул. Кирилівській, 105	Порушення не усунуто. Надано повідомлення про порушення у зв'язку з погіршенням ситуації.
26.	8/14 від 06.06.2022	ОК «Ветеранів»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму щодо укріплення ділянки підрізки та забезпечення стійкості території на вул. Козелецькій, 2-а	Порушення виправлено. Небезпечна ділянка схилу укріплена підпірними стінами і ґрунтовим контрбанкетом
27.	8/15 від 09.06.2022	Директору ТОВ «Сучасна столиця» Ткачуку Р.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з небезпекою руйнування укосів котловану на будівництві ЖК у пров. Новопечерському, 5 секції 6, 7	Порушення усунуто частково. Організовано стік поверхневих вод.КП «СУППР» направлено лист в ТОВ «Укрсиббуд» від 324-08/243 від 20.06.2022 щодо необхідності забезпечення стійкості всіх створених укосів.Роботи щодо усунення порушення тривають.
28.	8/16 від 10.06.2022	Директору ДП «ЕКО» Поліщуку В.І.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з витіканням води по підпірній стіні на тротуар біля ж/б на бульв. Л. Українки, 10	Порушення усунуто.
29.	8/17 від 10.06.2022	Директору ПП «Рассвет-Інвест» Герасимову	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з витіканням води по підпірній стіні на тротуар біля ж/б на бульв. Л. Українки, 10	Порушення усунуто.

30.	8/18від 29.06.2022	Лагуті А.Д.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму зв'язку з витіканням з водонесучих комунікацій з території садиби на вул. Печенізькій, 27	Порушення усунуто.
31.	324-08/219 від 02.06.2022	Голові АК «Киянівський»	Ініціативний лист про неналежну організацію поверхневого стоку на території а/к «Киянівський» у пров. Киянівському, 19	Порушення не усунуто. Повідомлено Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.06.2022 № 324-08/239
32.	324-08/220 від 02.06.2022	КП «Керуюча компанія Печерського району м. Києва»	Ініціативний лист про погіршення стану схилу вздовж під'їзної дороги до ж/б на вул. Івана Мазепи, 3-б.	Не усунуто. Отримана відповідь КП «Керуюча компанія Печерського району м. Києва» про включення даного об'єкта до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у разі виділення фінансування.
33.	324-08/240 від 17.06.2022	Директору Київського палацу дітей та юнацтва	Ініціативний лист про незадовільну організацію поверхневих стоків на території Автомотосектору на вул. Тверський тупик,7-А	Порушення усунуто. Територію переасфальтовано.
34.	324-08/243 від 20.06.2022	ТОВ «Укрсиббуд»	Ініціативний лист про неукріплені укоси котловану на будівельному майданчику у пров. Новопечерському, 5, загроза Тверському тупику, 7-А	Порушення усунуто частково виконано. Відведено стоки з прилеглого вищерозташованого укосу. Продовжуються роботи щодо усунення порушень протизсувного режиму- для забезпеченню стійкості укосів котловану.
35.	324-08/281 від 19.07.2022	Ген. директору КК «Київавтодор» О. Федоренку	Ініціативний лист щодо необхідності організації поверхневого стоку на вул. Наталії Забіли біля садиби № 17	Порушення не усунуто. Відбулась нарада КК «Київавтодор» для вирішення питання.
36.	8/19 від 16.08.2022	Директору ТОВ «Промінь плюс» Короткевичу О.М.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з відсипанням ґрунту на схил поблизу ж/б на вул. Кудрявській, 47 при будівництві на вул. Кудрявській, 24-а	Порушення не усунуто.
37.	8/20 від 16.08.2022	Директору СУ-630 Чуприні А.М.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з відсипанням ґрунту поряд з будинком на вул. Кудрявській, 47 при прокладання К1 до ЖК на вул. Кудрявській, 24-А	Порушення не усунуто.
38.	8/21 від 23.08.2022	Директору ТОВ «Деорбуд» Марку М.С.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з привантаженням схилу оз. Глинка біля пров. Академіка Філатова будматеріалами, тощо.	Порушення частково усунуто. Брівка схилу локально розвантажена. Продовжуються роботи з укріплення укосуз боку пров.

				Академіка Філатова
39.	324-08/333 від 26.08.22	Подільська РДА	Ініціативний лист щодо активізації зсувних процесів на вул. Фруктовій, 20-Б	Порушення не усунуто. Об'єкт включено до переліку основних аварійних зсувних та зсувонебезпечних ділянок території м. Києва, який надавався до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 08.12.21,Подільськогорайонного управління ГУ ДСНС України у м. Києві від 21.02.22 №324-08/124 і від 15.09.22 №324-08/374
40.	8/22 від 22.09.2022	Степаненку А.П. Степаненко О.В.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму влаштування котловану без кріплення укосу, неузгоджене будівництво на вул. Організаторській, 3	Укоси котловану укріплені залізобетонними конструкціями гаража. Залишилось виконати гідроізоляцію та зворотню засипку «пазухи» місцевим ґрунтом.
41.	8/23 від 19.09.2022	Ген. директору КНП«КОР«КОКЛ» Клюцко І.В.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з витіканням стоків з каналізаційної мережі КОКЛ від ЖБ на вул. Багговутівській, 1-а, 1-б (корп. 20 лікарні) на зсувний схил Реп'яхового яру	Порушення усунуто.
42.	324-08/348 від 06.09.2022	Голові Голосіївської РДА С. Садовому	Ініціативний лист про порушення благоустрою – відсипання ґрунту на схил на вул. Буковинській, 12	Порушення частково усунуто. Припинено відсипання.
43.	324-08/350 від 06.09.2022	Директору КНП «КЛ «Психіатрія» Мішиєву В.	Ініціативний лист про порушення протизсувного режиму у зв'язку з необхідністю упорядкування поверхневого стоку, виконання протизсувних і протиерозійних заходів на схилі з боку вул. Кирилівської	Порушення не усунуто У зв'язку з погіршенням ситуації повідомлено повторно 07.11.2022 № 8/25.
44.	324-08/371 від 15.09.2022	Департамент з питань державного арх.буд.контролю міста Києва	Ініціативний лист про виконання земляних і будівельних робіт без надання на розгляд проєкту в КП «СУППР» на вул. Парниковій.	Порушення частково усунуто. Збудовано дві підпірні стіни. Будівництво будинку не ведеться.
45.	324-08/379 від 20.09.2022	Департамент міського благоустрою КМДА	Ініціативний лист про земляні і будівельні роботи на земельній ділянці, що межує з ділянками вул. Вільшанська, 38-а, вул. Вільшанська, 24	Не усунуте.
46.	324-08/380 від	Департамент з питань	Ініціативний лист про земляні і будівельні роботи на земельній ділянці, що межує з ділянками вул.	Не усунуте.

	20.09.2022	держархбудконтролю м. Києва	Вільшанська, 38-а, вул. Вільшанська, 24	
47.	324-08/378 від 20.09.2022	КП «УЗН Подільського району м. Києва»	Ініціативний лист щодо аварійної ситуації внаслідок витікання води з системи поливу зелених насаджень на схилі Замкової гори в бік садиб на вул. Воздвиженській, 25, 27	Порушення частково усунуто. Витікання припинено.
48.	324-08/390 від 21.09.2022	Печерська РДА Кондрашовій Н.	Ініціативний лист про зсувонебезпечну ситуацію (деформація та осідання дороги) на схилі між пров. Мічуріна і бульв. Дружби Народів	Усунуте частково. Проведено робочу зустріч Печерська РДА, отримано лист від 17.10.2022 №105/02-1591/13-1.
49.	8/24 від 11.10.2022	Власнику земельної ділянки на вул. Вільшанській, 36, 38-а	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку збудівництвом у зсувонебезпечній зоні без отримання ТУ КП «СУППР» та без надання на розгляд проєктної документації на вул. Вільшанській 36, 38-а	Не усунуте.
50.	324-08/430 від 07.10.2022	СКП «Київський крематорій»	Ініціативний лист про необхідність укріплення укосу колумбарію біля гостьової автостоянки на вул. Байковій, 16	Укіс частково укріплений протизсувною спорудою. Роботи із влаштування колумбаріютривають
51.	8/25 від 07.11.2022	КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з відсипанням будівельного сміття на схил між територією КНП «КЛ «Психіатрія» і УСБ «Спартак» на вул. Кирилівській, 105	Порушення не усунуто.
52.	8/26 від 10.11.2022р.	Драгіничу Д.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з початком виконання робіт для будівництва будинку у зсувонебезпечній зоні у пров. Полоцькому, 12 без отримання ТУ КП«СУППР» та без надання на розгляд проєктної документації	Виконано частково. Будівництво на ділянці припинено. Ознак зсувних явищ не зафіксовано.
53.	8/27 від 10.11.2022 р.	Директору КП «Керуюча компанія Печерського району м. Києва» І. Павлику	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму – привантаження сміттям рослинного походження схилу між ж/б у пров. І. Мар'яненка, 7 та будівлею на вул. Мечникова, 9	Виконано. Отримано відповідь КП «Керуюча компанія Печерського району м. Києва» від 15.11.2022 №432-2633 про вивезення сміття рослинного походження зі схилу з метою недопущення активізації зсувних процесів.
54.	8/28 від 11.11.2022р.	Начальнику РТМ «Печерськ»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з необхідністю відновлення	Порушення усунуто.

		Тимошенку С.В.	твердого покриття дороги на просп. Науки, 16	
55.	8/29 від 14.11.2022 р.	Афкарі Ахмед	Повідомлення про порушення (повторне) про необхідність узгодження проєкту забудови на вул. Червоній, 42	Проєкт на розгляд до КП «СУППР» не надано
56.	8/30 від 05.12.2022 р.	Директору ТОВ «Войткон» О. Пальченку	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з виявленими деформаціями тротуару, прилеглого до об'єкта забудови на вул. Івана Мазепи, б. 1	Порушення не виправлено, буде перевірено
57.	8/31 від 06.12.2022 р.	Ляшук А.М.	Повідомлення про порушення (повторне) про необхідність укріплення ділянки схилу між садибами на вул. Словечанській, 7, 7-а та земельними ділянками на вул. Кайсарова, 7 та 9	Повідомлення недавно надане. Стан виконання невідомий, буде перевірено
58.	8/32 від 06.12.2022 р.	Директору КНП «КЛ «Психіатрія» Мішиєву В.Д.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з витіканням води на схил між корпусом № 8 лікарні в бік вул. Олени Теліги, 12б	Повідомлення недавно надане. Стан виконання невідомий, буде перевірено
59.	8/33 від 06.12.2022 р.	Технічному директору КВЦ «Парковий»	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму у зв'язку з незадовільним технічним станом системи водовідведення поверхневих стоків на виїзді естакади до КВЦ «Парковий»	Повідомлення недавно надане. Стан виконання невідомий, буде перевірено
60.	8/34 від 06.12.2022р.	Директору ТОВ «Готельний комплекс «РУСЬ».	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму щодо недопущення складування снігу біля схилу на території ТОВ «Готельний комплекс «РУСЬ».	Порушення усунуто. Насипи снігу з брівки схилу прибрано.
61.	8/35 від 07.12.2022 р.	Старунському О.С.	Повідомлення про порушення у зв'язку з неузгодженням проєктних матеріалів будівництва зблокованого ж/б на вул. Кочубеївській, 10, 12, 14	Повідомлення недавно надане. Стан виконання невідомий, буде перевірено
62.	8/36 від 08.12.2022 р.	Директору ТОВ «БЦ «Кирилівський» Полозюк О.О.	Повідомлення про порушення вимог протизсувного режиму при реконструкції системи теплопостачання офісної будівлі на вул. Кирилівській, 69-А, підрізано та неукріплено частину зсувонебезпечного схилу	Повідомлення недавно надане. Стан виконання невідомий, буде перевірено