УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 28.04.23 *№* 058/3/1-2327
На № 1241/1282 *від* 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до пункту 8.1. Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638) та пункту 4.2. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 направляємо звіт за січень-березень 2023 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на 20 арк.

Перший заступник директора Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-березень 2023 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**475 180,00**	0,00	475 180,00	0,00	**604 959,60**	0,00	**604 959,60**	0,00	**113 045,49**	0,00	113 045,49	0,00	**ДЖКІ.** 1. У відповідності до рішення КМР від 23.03.2023 № 6255/6296 збільшено бюджетні асигнування. У 2023 році» заплановано виконання робіт по 146 об'єктах, із них 30 проектні роботи. Роботи виконуються відповідно до графіків. Будівельно-монтажні роботи ведуться по 41 ліфту, роботи завершено по 16 ліфтах. Завдання на проєктування погоджені в Департаменті ЖКІ та Департаменті будівництва та житлового забезпечення ВО КМР (КМДА). 2. Реставрація ліфтів у ЖБ на вул. Велика Житомирська, 8/14 - роботи не виконувались. **РДА.** За інформацією Голосіївської РДА у 2023 році передбачено кошти на здійснення капітального ремонту ліфтів у 13 житлових будинках. Проводяться роботи з підготовки проведення тендерних закупівель та виконання капітальних робіт.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**376 505,60**	0,00	327 392,80	49 112,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Районними в місті Києві державними адміністраціями формуються адресні переліки з виконання капітального ремонту спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласниківбагатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2023	**210 000,00**	0,00	210 000,00	0,00	**4 305,85**	0,00	4 305,85	0,00	**1 125,12**	0,00	1125,12	0,00	Частково відшкодовано вартості 21 незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	**1 200 000,00**	0,00	1 200 000,00	0,00	**268 276,95**	0,00	268 276,95	0,00	**57,29**	0,00	57,29	0,00	Проводяться роботи з розробки ПКД, підготовки документації для проведення публічних закупівель, укладання договорів на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлових будинків	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**260 000,00**	0,00	200 000,00	60 000,00	**197 470,00**	0,00	197 470,00	0,00	**717,62**	0,00	717,62	0,00	Відповідно до наказу Департаменту ЖКІ від 27.01.2023 №04-ОД «Про виконання робіт у 2023 році в рамках проектів, які перемогли у 2021-2022 роках у конкурсах проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» (зі змінами) затверджено адресний перелік робіт на 73 об'єкти. Роботи завершено на 5 об'єктах.	
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**23 520,00**	0,00	23 520,00	0,00	**9 941,40**	0,00	9 941,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У зв'язку з відсутністю реєстрів позичальників, фінансування не здійснювалося
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	2021-2025	**276 000,00**	0,00	276 000,00	0,00	**381 560,53**	0,00	381 560,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**ДЖКІ.** Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено. **РДА.** За виконанням районних в місті Києві державних адміністрацій: Проводяться роботи з розробки ПКД, підготовки документації для проведення публічних закупівель, укладання договорів на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового фонду Розпочато роботи з капітального ремонту на 5 об'єктах. Виконано роботи на 2 об'єктах	РДА. Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року

1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**615 350,00**	0,00	615 350,00	0,00	**20 838,65**	0,00	20 838,65	0,00	**1 594,10**	0,00	1594,10	0,00	**ДЖКІ.** Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік кошти на впровадження вказаних заходів не передбачено. **РДА.** За виконанням районних в місті Києві державних адміністрацій: Проводиться підготовча робота з складання дефектних актів для проведення процедури закупівель, укладання договорів та оплата за роботи, виконані у 2022 році	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**150 000,00**	0,00	150 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127 000,00**	0,00	127 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
				3 718 555,60	**0,00**	**3 609 442,80**	**109 112,80**	**1 487 352,99**	**0,00**	**1 487 352,99**	**0,00**	**116 539,62**	**0,00**	**116 539,62**	**0,00**		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**300,00**	0,00	300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**26 007,30**	0,00	26 007,30	0,00	**12 000,00**	0,00	12 000,00	0,00	**727,87**	0,00	727,87	0,00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснюється обслуговування ІТП у 990 закладах освіти	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**5 490,00**	0,00	5 490,00	0,00	**41 815,80**	0,00	0,00	41 815,80	**1 515,80**	0,00	0,00	1515,8	В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) КП "ГВП" виконується капітальний ремонт ІТП та систем опалення закладах освіти м. Києва (школи, інтернати та дитячі садочки). Передбачено виконаня робіт на 27 об'єктах. Будівельні роботи з капітального ремонту систем опалення та ІТП на 17 перехідних об'єктах з 2022 року завершено	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**2 400,00**	0	2400	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13 793,30**	0,00	13 793,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**10 796,20**	0,00	10 796,20	0,00	**13 086,00**	0,00	13 086,00	0,00	**1 761,86**	0,00	1761,86	0,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	0,00	20 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти та охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень** - відповідно до перерозподілу видатків бюджету м. Києва готується проєкт наказу ДЖКІ "Про затвердження переліків об'єктів."	Не затверджено адресний прелік
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**34 800,00**	0,00	34 800,00	0,00	**34 800,00**	0,00	34 800,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Оплату кредиту заплановано на травень та листопад 2023 року
				93 586,80	**0,00**	**93 586,80**	**0,00**	**121 701,80**	**0,00**	**79 886,00**	**41 815,80**	**4 005,53**	**0,00**	**2 489,73**	**1 515,80**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	

1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2023	**44 000,00**	0,00	44 000,00	0,00	**140 692,87**	0,00	140 692,87	0,00	**1 016,91**	0,00	1016,912	0,00	**Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації.** Насосна станція першого підйому: генеральною підрядною організацією - ТОВ «Укрметал Буд» у межах договору від 29.07.2021 № 2907 продовжуються будівельні роботи. У січні-березні поточного року виконувались наступні роботи: влаштування антикорозійного захисту камери К-5, встановлення внутрішніх дверних блоків в будівлі НСПП, влаштування локальних очисних споруд мережі дощової каналізації, влаштування внутрішніх стін та перегородок. Здійснено оплату виконаних робіт за 2022 рік у сумі 81,589 тис. грн.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**50 040,00**	0,00	50 040,00	0,00	**177 130,06**	0,00	177 130,06	0,00	**5 966,67**	0,00	5 966,67	0,00	**Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації - ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» у межах договору від 09.12.2021 №0912** здійснено оплату виконаних проектних робіт за 2022 рік у сумі 197,500 тис. грн. **Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації -** проведена процедура закупівлі з визначення проєктної організації на виконання проєктно-вишукувальних робіт (UA-2023-02-21-011209-a), та укладено договір з ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АРКОН» від 15.03.2023 року №1/23-КТ. Здійснюється коригування проєкту.	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**1 021 027,28**	0,00	41 021,00	980 006,28	**261 336,28**	0,00	261 336,28	0,00	**15 272,11**	0,00	9 493,73	5778,38	**Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва -** розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 01.02.2023 № 60 перезатверджено проєктну документацію. Крім того, здійснено оплату виконаних будівельних робіт за 2022 рік у сумі 9 493,729 тис. грн., що дозволяє генеральній підрядній організації ТОВ «СЛАВІЯ-АКБ» у межах договору від 27.05.2020 №2720 продовжувати виконання будівельних робіт на об'єкті. **Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві –** роботи не виконувались. **Будівництво Південно-Західного КК; Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького КК; Реконструкція Шліхтеровського КК –** роботи не виконувались. **Реконструкція Каунаського КК –** узгоджується питання коригування проєкту.	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**64 000,00**	0,00	64 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**160 000,00**	0,00	0,00	160 000,00	**71 569,20**	0,00	26 076,50	45 492,70	**3 144,62**	0,00	0,00	3144,62	Відповідно до рішення КМР від 23.03.2023 № 6255/6296 об'єкти включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. У звітному періоді роботи **з будівництва водопроводу на вулиці Зрошувальній, 3-Б та реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві** не виконувалися. ПрАТ "Київводоканал" за власні кошти виконує роботи з реконструкції водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**855 233,50**	326 600,00	0,00	528 633,50	**101 523,70**	0,00	0,00	101 523,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**ПрАТ "Київводоканал" за власні кошти виконує роботи:** **-** Реконструкція НВС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва - частково закрито авансовий платіж виданий в рамках ІП на 2021 рік - Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва - Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва - укладено договір на розробку ПКД - Реконструкція об'єкта водопостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" - розпочато роботу з відкриття фінансування на поточний рік	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**20 495,04**	0,00	20 495,04	0,00	**4 507,32**	0,00	4 507,32	0,00	**590,86**	0,00	590,86	0,00	Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; часткова підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**38 933,37**	0,00	38 933,37	0,00	**40 819,36**	0,00	40 819,36	0,00	**4 503,47**	0,00	4503,47	0,00	Здійснювалося утримання 201 бюветного комплексу. Готується наказ ДЖКІ "Про затвердження адресного переліку об'єктів капітального ремонту.."	

1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4 371,79**	0,00	4 371,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення КМР від 23.03.2023 № 6255/6296 об'єкти включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Любомира Гузара, 8-А** в Солом'янському районі - роботи не виконувались. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б** - роботи виконано у 2022 році (у 2023 році оплата боргів).	
				2 253 729,19	**326 600,00**	**258 489,41**	**1 668 639,78**	**801 950,59**	**0,00**	**654 934,19**	**147 016,40**	**30 494,64**	**0,00**	**21 571,64**	**8 923,00**		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**202 402,20**	0,00	0,00	202 402,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**49 579,20**	0,00	0,00	49 579,20	**5 300,00**	0,00	5 300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення КМР від 23.03.23 № 6255/6296 об'єкти включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. **Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14** і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 - роботи не виконувались. **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку** комунальної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Любомира Гузара, 38-А у Солом'янському районі міста Києва - роботи не виконувались. **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку** комунальної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Миколи Голего, 12 у Солом'янському районі міста Києва - роботи не виконувались.	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**200 000,00**	0,00	0,00	200 000,00	**276 664,92**	0,00	276 664,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13** - завдання на коригування проєктної документації по об'єкту опрацьовується в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури. **Капітальний ремонт котлів №№1,5,**7 для виробництва теплової енергії - готується наказ ДЖКІ "Про затвердження адресного переліку об'єктів капітального ремонту.."	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**240,00**	0,00	240,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Забезпечено функціонування технологічних електричних мереж	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». У І кварталі 2023 року такої необхідності не було
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**290 000,00**	0,00	0,00	290 000,00	**1 188 368,42**	0,00	1 188 368,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення КМР від 23.03.2023 № 6255/6296 об'єкти включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. Готується наказ ДЖКІ "Про затвердження адресного переліку об'єктів капітального ремонту.."	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**185 800,10**	0,00	0,00	185 800,10	**82 177,60**	0,00	82 177,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП "Завод Енергія" КП "Київтеплоенерго"** - для підготовки технічного завдання та оголошення конкурсних торгів розпочато проведення моніторингу вартості обладнання передбаченого ПКД	

1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачан-ня житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**10 851,30**	0,00	0,00	10 851,30	**3 825,93**	0,00	0,00	3 825,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Проведення тендерних процедур на закупівлю обладнання та послуг	
				938 872,80	**0,00**	**240,00**	**938 632,80**	**1 556 336,87**	**0,00**	**1 552 510,94**	**3 825,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	**32 025,80**	0,00	1 962,00	30 063,80	**8 400,00**	0,00	8 400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	У бюджеті м. Києва на 2023 передбачено кошти на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів. Здійснюється робота щодо підготовка наказу ДЖКІ "Про затвердження адресного переліку об'єктів капітального ремонту.."	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**1 500 000,00**	0,00	0,00	1 500 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	**13 000,00**	0,00	13 000,00	0,00	**201 049,19**	0,00	201 049,19	0,00	**57 146,35**	0,00	57 146,35	0,00	Здійснено оплату виконанних будівельних робіт за 2022 рік у сумі 51 623,358 тис. грн. Крім того, генпідрядною організацією ТОВ ФЗ «СОЛЮШІОНС» за звітній період виконано монтаж сендвіч панелей, системи повітроводів, монтаж металоконструкцій реактору абсорбету та колони охолоджувача, закуплено резервуари для води.	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	з	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**18 818,17**	0,00	18 818,17	0,00	**6 849,04**	0,00	6 849,04	0,00	**1 126,26**	0,00	1 126,26	0,00	Здійснювалось утримання 16 громадських вбиралень.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**24 150,00**	0,00	24 150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**342,20**	0,00	342,20	0,00	**3 088,28**	0,00	3 088,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Мобільні туалетні кабіни у звітному періоді були встановлені у пунктах обігріву	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	**229 734,80**	142 657,10	87 077,70	0,00	**465 453,76**	0,00	465 453,76	0,00	**30 552,96**	0,00	30 552,96	0,00	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області -** здійснено оплату виконанних будівельних робіт за 2022 рік у сумі 30 552,958 тис.грн. Отримано від Департаменту ЖКІ та від Департаменту будівництва та житлового забезпечення ВО КМР (КМДА) погодження завдання на коригування проєктної документації. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1 -** отримано від Департаменту ЖКІ та від Департаменту будівництва та житлового забезпечення ВО КМР (КМДА) погодження завдання на коригування проєктної документації. Відповідно до договору з ДП «НДІБВ» №19-23 від 23.03.2023 за кошти ПрАТ «Київспецтранс» здійснюється коригування кошторисної частини проекту.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
				1 823 070,97	**142 657,10**	**150 350,07**	**1 530 063,80**	**684 840,26**	**0,00**	**684 840,26**	**0,00**	**88 825,57**	**0,00**	**88 825,57**	**0,00**		
1.6. Ритуальні послуги																	

1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**4 345,74**	0,00	4 345,74	0,00	**30 613,43**	0,00	30 613,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення КМР від 23.03.23 № 6255/6296 об'єкти включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. **Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта -Поштова** - роботи не виконувались. **Будівництво колумбарних стін на території Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Київський Крематорій" на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі міста Києва** - видано наказ ДЖКІ від 16.02.2023 №14-ОД "ПРО БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНИХ СТІН...". Завдання на проєктування об'єкта погоджено у ДЖКІ.	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46 133,90**	0,00	46 133,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Відповідно до рішення КМР від 23.03.23 № 6255/6296 об'єкт **"Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський Крематорій» на вул. Байковій,16 у Голосіївському районі м. Києва"** включено до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік. Роботи у звітному періоді не виконувалися	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	**12 500,00**	0,00	12 500,00	0,00	**19 389,20**	0,00	19 389,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника - роботи не виконувались.	26.01.2023 отримано відмову від ДБЖЗ щодо містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**98 244,14**	0,00	98 244,14	0,00	**132 691,22**	0,00	132 691,22	0,00	**14 001,25**	0,00	14 001,25	0,00	Здійснено благоустрій території відповідно до плану використання бюджетних коштів. Готується наказ ДЖКІ "Про затвердження адресного переліку об'єктів капітального ремонту.."	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
				115 089,88	**0,00**	**115 089,88**	**0,00**	**228 827,75**	**0,00**	**228 827,75**	**0,00**	**14 001,25**	**0,00**	**14 001,25**	**0,00**		
1.7. Інженерний захист територій																	
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	**52 465,60**	0,00	52 465,60	0,00	**53 500,00**	0,00	53 500,00	0,00	**13 317,47**	0,00	13 317,47	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниці гідротехнічних споруд	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**54 028,90**	0,00	54 028,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
				106 494,50	**0,00**	**106 494,50**	**0,00**	**53 500,00**	**0,00**	**53 500,00**	**0,00**	**13 317,47**	**0,00**	**13 317,47**	**0,00**		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	**12 930,05**	0,00	12 930,05	0,00	**12 313,87**	0,00	12 313,87	0,00	**2684,99**	0,00	2684,99	0,00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 7387 відвідувачам	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																	
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 №5927/5968	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Забезпечено проведення робіт щодо затвердження проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року (далі – План), зокрема, розроблено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року» (№ 236-пр від 31.01.2022). Проєкт проходить процедуру погодження в установленому порядку, усуваються зауваження	Відсутність Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Не отримано погодження Міндовкілля та Мінрегіону
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				**9 062 329,79**	**469 257,10**	**4 346 623,51**	**4 246 449,18**	**4 946 824,12**	**0,00**	**4 754 165,99**	**192 658,13**	**269 869,07**	**0,00**	**259 430,27**	**10 438,80**		

Зокрема, кількість заходів:
19 - запланованих
5 - виконаних
33 - виконаних частково
57 **РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ**

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			**Проведені видатки за звітний період**			**Відхилення**		
усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
4 754 165,99	**4 754 165,99**	–	**259 430,27**	**259 430,27**	–	**4 494 735,72**	**4 494 735,72**	_

Відповідальний виконавець
Начальник відділу перспективного розвитку та реформування Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Додаток 2

Звіт про виконання результативних показників

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

(назва МЦП)

за січень-березень 2023 року

(звітний період)

№ з/п	Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
					план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА								
1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території								
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	475 180,00	113 045,49	-362 134,51	
		продукту	кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	460	16	-444	
		ефективності	середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт	тис. грн	1033	7 065,3	+6 032,3	
		якості	питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби	%	3,52	3,5	-0,02	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	376 505,60	0	-376 505,60	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
		продукту	кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	356	0	-356	
		ефективності	середня вартість виконання робіт на одному об’єкті	тис. грн	1057,60	0	-1057,60	
		якості	питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт	%	100	0	-100	
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласниківбагатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	210 000,00	1 125,12	-208 874,88	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
		продукту	кількість будинків, які планується забезпечити незалежними джерелами електричної енергії	од.	2625	21	-2604	
		ефективності	середня частка одного відшкодування	тис. грн	80	53,6	-26,4	
		якості	відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії	%	100	0,8	-99,2	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1 200 000,00	57,29	-1 199 942,71	Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на II квартал 2023 року
		продукту	кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень	од.	4 828	3	-4 825	
		ефективності	середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку	тис. грн	248,55	19,1	-229,45	
		якості	відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках	%	100	0,06	-99,94	
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	260 000,00	717,62	-259 282,38	
		продукту	кількість проєктів в межах конкурсу	од.	200	5	-195	
		ефективності	середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК	тис. грн	1 300,00	143,52	-1 156,48	
		якості	питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	100	2,5	-97,5	

1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	23 520,00	0,00	-23 520,00	У зв’язку з відсутністю реєстрів позичальників, фінансування не здійснювалося
		продукту	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту	од.	98	0	-98	
		ефективності	середня вартість частини відшкодованого кредиту	тис. грн	240	0	-240	
		якості	частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту	%	100	0	-100	
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	276 000,00	0	-276 000,00	РДА. Відповідно до плану асигнувань кошти заплановано на ІІ квартал 2023 року
		продукту	відремонтований об’єкт	од.	552	0	-552	
		ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	500,00	0	-500,00	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	615 350,00	1 594,10	-613 755,90	
		продукту	кількість об’єктів	од.	580	0	-580	
		ефективності	середня вартість відновлення асфальтового покриття	тис. грн	995,00	0	-995,00	
		якості	питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт	%	100	0	-100	
		продукту	кількість майданчиків , що планується облаштувати	од.	225	0	-225	
		ефективності	середня вартість влаштування одного майданчика	тис. грн	170,00	0	-170,00	
		якості	питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	100	0	-100	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	5 000,00	0	-5 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість обладнання, що планується закупити	од.	5	0	-5	
		ефективності	середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання	тис. грн	1 000,00	0	-1 000,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	150 000,00	0	-150 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	од.	9049	0	-9049	
		ефективності	середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн	тис. грн	16,57	0	-16,57	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	127 000,00	0	-127 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	од.	2540	0	-2540	
		ефективності	середні витрати на 1 будинок	тис. грн	50,00	0	-50,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва								
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	300,00	0	-300,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість об’єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу	од.	4	0	-4	
		ефективності	середні витрати на проведення енергомоніторингу	тис. грн	75	0	-75	

		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-5	
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	26 007,30	727,87	-25 279,43	
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання	од.	990	990	0	
		ефективності	середня вартість обслуговування обладнання	тис. грн	26,27	0,74	-25,53	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	5-8	18		
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	5 490,00	1 515,80	-3 974,20	
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання	од.	9	17	+8	
		ефективності	середня вартість капітального ремонтуобладнання	тис. грн	610,00	89,16	-520,84	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	188,80	+173,8	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	2 400,00	0	-2 400,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу	од.	1000	0	-1000	
		ефективності	середня вартість одного моніторингу	тис. грн	2,40	0	-2,40	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-5,00	
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	13 793,30	0	-13 793,30	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи	од.	5	0	-5	
		ефективності	середня вартість термомодернізації одного закладу	од.	2758,66	0	-2758,66	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	тис. грн	30	0	-30	
		якості	питома	%	10	0	-10	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	10 796,20	1 761,86	-9 034,34	* Відмінено рейтингування, дані не подаються ** Обсяг річної економії буде надано в кінці року
		продукту	кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	150	1	-149	
		продукту	кількість працівників, залучених до супроводження проєктів	од.	26	22	-4	
		ефективності	середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт	тис. грн	415,24	26,69	-388,55	
		якості	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	30	*	30	
		якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	20	**	20	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	0,00	0	0,00	Не затверджено адресний прелік
		продукту	кількість реконструйованих об'єктів	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	0,00	0	0,00	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	0	0	0	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	34 800,00	0	-34 800,00	Оплату кредиту заплановано на травень та листопад 2023 року
		продукту	кількість угод	од.	1	0	-1	
		ефективності	відшкодування за однією угодою	тис. грн	34 800,00	0	-34 800,00	
		якості	виконання зобов'язань за угодою	од.	1	0	-1	
1.3. Система водопостачання та водовідведення								
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	44 000,00	1 016,91	-42 983,09	
		продукту	будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	об'єктів	1	1	-1	
		ефективності	вартість робіт та обладнання	тис. грн	44 000,00	1 016,91	-42 983,09	
		якості	рівень готовності	од.	100	77	-23	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	50 040,00	5 966,67	-44 073,33	
		продукту	протяжність реконструкції дамб та мулопроводів	км	1,20	0	-1,20	

	мулопроводів Вортницької станції аерації	ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	41 700,00	0	-41 700,00	
		якості	рівень готовності	%	60	0	-60	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1 021 027,28	15 272,11	-1 005 755,17	* - Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)
		продукту	протяжність відновлених колекторів	км	18,07	0	-18,07	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	56 504,00	0	-56 504,00	
		якості	рівень готовності	%	52	0*		
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	64 000,00	0	-64 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	протяжність 3 дюкерів	км	0,512	0	-0,512	
		ефективності	середня вартість 1 км	тис. грн	125 000,00	0	-125 000,00	
		якості	рівень готовності	%	8	0	-8	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	160 000,00	3 144,62	-156 855,38	* - Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)
		продукту	протяжність будівництва систем водопостачання	км	5,0	0,108	-4,892	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	32 000,00	29 116,85	-2 883,15	
		продукту	проект реконструкції водоводу		0	0	0	
		ефективності	вартість проєктних робіт		0,00	0	0	
		якості	рівень готовності	%	65	0*		
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	855 233,50	0	-855 233,50	
		продукту	кількість реконструйованих насосних станцій	од.	2	0	-2	
		продукту	кількість етапів впровадження реконструкції	од.	11	0	-11	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження	тис. грн	77 748,50	0	-77 748,50	
		якості	рівень готовності	%	72	0	-72	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	20 495,04	590,86	-19 904,18	
		продукту	кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати	од.	8	8	0	
		ефективності	середня вартість утримання та ремонт одного фонтану	тис. грн	2 561,88	73,86	-2 488,02	
		якості	питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	38 933,37	4 503,47	-34 429,90	
		продукту	кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	203	201	-2	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн	191,79	22,41	-169,38	
		якості	питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	%	100	99	-1	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	0	0	0	
		продукту	загальна кількість об’єктів, що планується побудувати	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість на будівництво 1 об’єкта	тис. грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об’єктів будівництва	%	0	0	0	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії								
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	202 402,20	0	-202 402,20	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	протяжність теплових мереж, які планується замінити	км	14,154	0	-14,154	
		ефективності	середня вартість заміни 1 км мереж	тис. грн	14 300,00	0	-14 300,00	
		якості	рівень готовності об’єктів будівництва від запланованого	%	100	0	-100	
	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	49 579,20	0	-49 579,20	
		продукту	кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи	од.	10	0	-10	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного теплового пункту	тис.грн	4 957,9	0	-4 957,9	

1.4.2.	теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	якості	частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	0	-82	
		продукту	кількість теплових лічильників	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одного теплового лічильника	тис.грн	0	0	0	
		якості	частка встановлених теплових лічильників від плану	%				
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	200 000,00	0	-200 000,00	
		продукту	кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам	од.	10	0	-10	
		ефективності	середні витрати на реконструкцію котельні	тис.грн	20 000,00	0	-20 000,00	
		якості	економія природного газу	млн м3	0,06	0	-0,06	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
		продукту	кількість придбаної спецтехніки	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одиниці спецтехніки	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	0	0	0	
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	240,00	0	-240,00	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного між СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». У І кварталі 2023 року такої необхідності не було
		продукту	кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання	тис.грн	80,00	0	-80,00	
		якості	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	100	0	-100	
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	290 000,00	0	-290 000,00	
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	4	0	-4	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	72 500,00	0	-72 500,00	
		якості	економія природного газу	млн м3	2,00	0	-2,00	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	185 800,10	0	-185 800,10	
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	29	0	-29	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	6 406,90	0	-6 406,90	
		якості	підвищення надійності роботи обладнання	%	93	0	-93	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» у частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві;	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	10 851,30	0	-10 851,30	
		продукту	довжина реконструкції/будівництва	тис.км	0,13	0	-0,13	

1.4.6.	- реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ефективності	середня вартість 1 км реконструкції/будівництва	тис.грн	83,47	0	-83,47	
		якості	кількість завершених об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	

1.5. Санітарне очищення міста								
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	32 025,80	0	-32 025,80	
		продукту	кількість контейнерів, яку планується встановити	од.	746	0	-746	
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	40,3	0	-40,3	
		продукту	кількість підземних контейнерів, які планується встановити	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	654	0	-654	
		якості	оновлення контейнерів від плану	%	100	0	-100	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	1 500 000,00	0	-1 500 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість ПКД, що планується розробити	од.	0	0	0	
		продукту	кількість об’єктів, що планується побудувати	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість одного ПКД	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість одного комплексу	тис.грн	1 500 000,00	0	-1 500 000,00	
		ефективності	середня вартість одного центру	тис.грн	0	0	0	
		якості	відсоток до потреби	%	100	0	-100	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	13 000,00	57 146,35	+44 146,35	
		продукту	кількість етапів впровадження системи	од.	1	1	0	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів	тис.грн	13 000,00	57 146,35	-13 000,00	
		якості	рівень готовності	%	78,2	87	-78,2	
		якості	зменшення викидів СО2 до	мг/нм³				
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
		продукту	кількість систем моніторингу, що планується до впровадження	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість систем моніторингу	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності	%	0	0	0	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	18 818,17	1 126,26	-17 691,91	
		продукту	кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	19	16	-3	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні	тис.грн	990,43	70,39	920,04	
		якості	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	%	100	84,2	-15,8	
	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм, пунктів підключення та	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	5 000,00	0	-5 000,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на

1.5.6.	архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	продукту	кількість пунктів підключення	од.	5	0	-5	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		ефективності	середня вартість підключення одного пункту	тис.грн	1 000,00	0	-1 000,00	
		якості	рівень готовності об’єкта будівництва	%	33,9	0	-33,9	
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	24 150,00	0	-24 150,00	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити	од.	10	0	-10	
		ефективності	середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік	тис.грн	2 415,00	0	-2 415,00	
		якості	питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби	%	100	0	-100	
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	342,20	0	-342,20	
		продукту	кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати	од.	116	0	-116	
		ефективності	середня вартість утримання однієї мобільної туалетної кабіни на рік	тис.грн	2,95	0	-2,95	
		якості	відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	%	100	0	-100	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов’язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	229 734,80	30 552,96	-199 181,84	
		продукту	площа полігону	га	12,4	0	-12,4	
		ефективності	середня вартість робіт на 1 га	тис.грн	18 527,00	0	-18 527,00	
		якості	рівень виконання	%	51,7	0	-51,7	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
		продукту	площа карт	га	0	0	0	
		продукту	кількість об’єктів	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	0	0	0	

1.6. Ритуальні послуги								
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	4 345,74	0	-4 345,74	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
		продукту	кількість колумбарних ніш	од.	3449	0	-3449	
		ефективності	середні витрати на спорудження 1 ніші	тис.грн	1,26	0	-1,26	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	
		продукту	кількість санітарних кабін, що планується побудувати	од.	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1 санітарної кабіни	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0	0	0	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
		продукту	площа об'єкта, що планується спорудити	га	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1га площі	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0	0	0	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12 500,00	0	-12 500,00	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
		ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	12 500,00	0	-12 500,00	
		якості	рівень готовності від запланованого	%	100	0	-100	
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	98 244,14	14 001,25	-84 242,89	

1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552,95	20,45	+532,5	
		продукту	площа колумбаріїв, що планується утримувати	га	10,8	10,8	0	
		ефективності	середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища	тис.грн	130	155,52	+25,52	
		ефективності	середні витрати на утримання 1 га колумбарію	тис.грн	2 440,80	106,57	-2 334,23	
		якості	питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ	%	100	100	0	
		якості	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	100	100	0	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
		продукту	кількість проєктів землеустрою земельної ділянки	од.	0	0	0	
		продукту	кількість об'єктів	од.	0	0	0	
		ефективності	середня вартість 1 проєкту землеустрою	тис.грн	0	0	0	
		ефективності	середня вартість 1 об'єкта	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності об’єкта	%	0	0	0	

1.7. Інженерний захист територій								
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	52 465,60	13 317,47	-39 148,13	
		продукту	кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням	од.	893	893	0	
		ефективності	середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди	тис.грн	58,75	14,91	-43,84	
		якості	частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості	%	100	100	0	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об’єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	54 028,90	0	-54 028,90	У бюджеті м. Києва на 2023 кошти на впровадження заходу не передбачено
		продукту	територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій	га	0	0	0	
		продукту	кількість об'єктів	од.	2	0	-2	
		ефективності	середня вартість робіт на одному об’єкті	тис.грн	27 014,45	0	-27 014,45	
		ефективності	середня вартість робіт на одному га	тис.грн	0	0	0	
		якості	динаміка виконання заходу від плану	%	31	0	-31	
		якості	охоплення території інженерним захистом	%	13,1	0	-13,1	

2.1. Організація та проведення публічних заходів								
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12 930,05	2 684,99	10 245,06	
		продукту	кількість відвідувачів в рік	од.	35000	7387	27613	
		ефективності	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	369,43	363,47	-5,96	
		якості	збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії	%	20	21,1	+1,1	

2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми								
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	
		продукту	кількість проєктних документів	од.	1	1	0	
		ефективності	середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності документації з розробки схем	%	100	100	0	

2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	Відсутність Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Не отримано погодження Міндовкілля та Мінрегіону
		продукту	кількість проєктних документів	од.	1	-1	-1	
		ефективності	середні витрати на виконання з проєктування Плану	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності документації з розробки Плану	%	100	90	-10	
2.2.3.	Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	
		продукту	СЕО	од.	0	0	0	
		ефективності	середні витрати на одиницю продукту	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень виконання заходу	%	0	0	0	

Відповідальний виконавець
Начальник відділу перспективного розвитку та реформування Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Додаток 3

Звіт про досягнення індикаторів програми
за січень-березень 2023 року
(звітний період)
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

№ з/п	Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини недосягнення індикаторів програми
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	55	22,44	–32,56	
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	70	74,12	+4,12	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	75	86 83,7	+11 + 8,7	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	60	72,7	+12,7	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,4	29,95	+0,55	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2,68	0,72	–1,96	
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,2	1,08	–3,12	
8	Загальне споживання води містом	$м^3$ / мешканця	37	7	–30	
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	22,5	23,4	0,9	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	40,1	45,25	5,15	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	19	21,7	+2,7	Недостатнє фінансування робіт з модернізації та оновлення об'єктів інженерної інфраструктури, а також збільшення частки втрат питної води з мережі пов’язане із зменшенням її споживання через масовий виїзд мешканців м. Києва, спричинений введенням на території України воєнного стану та необхідністю застосування коригуючого коефіцієнту
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	80,4	94,4	14	Обсяги фінансування недостатні, переважна більшість обладнання теплових пунктів морально та фізично застаріла і потребує модернізації, темпи технічного та морального старіння перевищують темпи відновлення
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	64	45,31	–18,69	
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	53	25,33	–27,67	
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2229	451,44	–1777,56	

16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,45	0,35	–1,1	
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,45	0,46	–1,99	
18	Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	94	87	-7	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1158	285,04	+872,96	
20	Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	96	0	
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	3	0	-3	Відсутнє фінансування у звітному періоді
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	5	0	-5	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023 рік не передбачено фінансування на виконання робіт з укріплення схилів
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	136	136,1	0,1	
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	10,8*	-7,2	Роботу обладнання, яке забезпечує прийом сміття, тимчасово призупинялося через проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	>5,0	3	Збільшення обсягу захоронення побутових відході на полігоні на рівні довоєнного значення
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	10	8	-2	У зв'язку із запровадженням воєнного стану мешканці столиці були змушені переміститись у більш безпечні місця перебування, внаслідок чого у м. Києві зменшилися обсяги накопичення та збирання роздільного зібраних відходів
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	10,8*	0,8	

п. 24 * За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2022 рік, форма № 1-ТПВ.
п. 27 * За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2022 рік, форма № 1-ТПВ - 10,8 % (використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів, тобто відходи, спалені на СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» з отриманням теплової енергії)

Кількість досягнутих індикаторів програми - 14
Кількість недосягнутих індикаторів програми - 13
Відсоток досягнутих індикаторів програми - 51,9 %

Відповідальний виконавець
Начальник відділу перспективного розвитку та реформування
Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки **за січень-березень 2023 року**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	8,8%
57	5	33	19*	

Фінансування заходів, зокрема:

7 – виконання більше 20%
14 – менше 20%
17 – кошти передбачено, але не профінансовано
19* – відсутність фінансування

1.1. Фінансове забезпечення Комплексної програми у 2023 році, млн грн

Джерела фінансування	Передбачено Комплексною програмою	Передбачено бюджетом на січень-березень 2023 року	%
Державний бюджет України	469,3	0	0
Бюджет міста Києва	4 346,6	4 754,2	109,4
Інші джерела	4 246,4	192,7	4,5
Разом:	**9 062,3**	**4 946,9**	**54,6**

1.2. Стан виконання Комплексної програми у розрізі джерел фінансування за січень-березень 2023 року, млн грн

Джерела фінансування	Передбачено бюджетом на січень-березень 2023 року	Фактично профінансовано	%
Державний бюджет України	0	0	
Бюджет міста Києва	4 754,2	259,4	5,5
Інші джерела	192,7	10,4	5,4
Разом:	**4 946,9**	**269,8**	**5,5**

1.3. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у січні-березні 2023 році за напрямками/ відсоток освоєних коштів від запланованих Комплексною програмою на звітний період, %:

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 23,8 %;
- капітальний ремонт обладнання (зокрема ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 27,6 %;
- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку – 16,3%;
- реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації – 11,9 %;
- функціонування бюветних комплексів – 11,6%;
- комплекс заходів, пов’язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області – 13,3%;
- забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 14,3%;
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 25,4%;
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 20,8%;

Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року – 100%

1.4. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, зокрема із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та тепло утилізаторів;

Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників;

Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок;

Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій;

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж;

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних;

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро;

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо;

Виконання робіт з інженерного захисту територій;

Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники					Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.				Відсоток виконаних результативних показників %	Кількість індикаторів програм, од.			Відсоток досягнутих індикаторів програми, %
Всього	Виконаних	Частково виконаних	невиконаних		Всього	Досягнутих	Недосягнутих	
257	49	32	176*	19,1	27	14	13	51,9

* - 24 показники із 176 невиконаних – це заходи, які будуть реалізовуватись у 2024–2025 роках

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування заходів Комплексної програми у січні-березні 2023 року є низьким, оскільки доведення коштів виконавцям заходів, відповідно до плану асигнувань на 2023 рік, заплановані на наступні періоди поточного року через внесені в кінці звітного періоду зміни до бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва.

Початок року для виконання більшості заходів Комплексної програми є формувальним на відповідний рік. Зокрема, це підготовка нормативних документів, формування адресних переліків, розробки ПКД, підготовки документації до тендерних закупівель, укладання договорів на виконання робіт, оплата робіт за минулий період тощо.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати насамперед від припинення військової агресії російської федерації та припинення/скасування воєнного стану; забезпечення сталого необхідного фінансування Комплексної програми.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування Управління
розвитку житлово-комунальної інфраструктури Оксана КРЕГУЛ