Вх. 08/24277
09.08.2023

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ *№ 058/3/1-*
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) (далі – Комплексна цільова програма) направляємо звіт за I півріччя 2023 року про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на 7 арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 36 76

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-червень 2023 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	15,5%
58	9	32	17*	

17* - не виконано, з яких 14 - відсутність фінансування

Фінансування заходів, зокрема:

14 – більше 20%

17 – менше 20%

27 – не профінансовано, з яких 10 – відсутність фінансування; 4 – виконання заходів заплановано у 2024–2025 роках; 13 – кошти передбачено, але не профінансовано.

1.1. Фінансове забезпечення Комплексної програми у 2023 році, млн грн

Джерела фінансування	Передбачено Комплексною програмою	Виділено у 2023	Фактично профінансовано у І півріччі 2023	%, факт/план 2023 (виділено)
Державний бюджет України	469,3	0	0	0
Бюджет міста Києва	4940,6	5259,9	679,5	12,9 %
Інші джерела	4 246,4	1 126,8	111,8	9,9 %
Разом:	**9 656,3**	**6 386,7**	**791,3**	**12,4 %**

1.2. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у січні-червні 2023 році за напрямками / відсоток освоєних коштів від запланованих Комплексною програмою на звітний період, %:

реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 39,2 %;

впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) – 40,8 %;

реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) І черга будівництва. Насосна станція першого підйому – 68,0 %;

забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків ОСББ/ЖБК – 38,1%;

реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників – 24,8 %;

встановлення підземних контейнерів для побутових відходів – 16,2%;

забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 39,1 %

проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 46,4%;

проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 45,3%

1.3. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

Заходи не виконувались через відсутність фінансування.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

У І півріччі 2023 року заходи Комплексної програми реалізовувалися відповідно до графіків виконання робіт в межах доведених бюджетних асигнувань.

За окремими заходами здійснювались: підготовка завдань на проєктування об'єктів/коригування/затвердження, отримання погоджень/ експертизи, процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, укладення договорів та виконання робіт. Загальну інформацію про стан виконання/невиконання, фактичні обсяги фінансування заходів Комплексної програми в цілому буде підготовлено за підсумками звітного року.

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-червень 2023 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**475 180,00**	0,00	475 180,00	0,00	**578 287,04**	0,00	578 287,04	0,00	186 237,05	0,00	186 237,05	0,00	**Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва** Затверджено адресний перелік об'єктів. Станом на 30.06.2023 роботи завершено по 68 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи ведуться по 47 ліфтах. Отримано 29 позитивних експертних звітів щодо розгляду проєктної документації. Укладено 29 договорів на виконання проєктних робіт. Погоджено 35 наказів про затвердження робочих проєктів із реконструкції ліфтів. Розпочато проведення 47 процедур закупівель. Погоджено завдання на проєктування із реконструкції ліфтів у житлових будинках м. Києва. **Реставрація ліфтів у житловому будинку за адресою вул. Велика Житомирська, 8/14, під'їзди 1,2 у Шевченківському районі м. Києва.** Підготовлено завдання на проєктування об'єкту та направлено на погодження ДОКС ВО КМР (КМДА).	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**376 505,60**	0,00	327 392,80	49 112,80	**174 343,67**	0,00	174 343,67	0,00	5 578,37	0,00	5578,37	0	Затверджено адресні переліки об'єктів. Запланована кількість об'єктів у 2023 році – 117. Станом на 30.06.2023 заходи впроваджувалися на 50 об'єктах, з них 2 об'єкти виконано, 48 – у процесі виконання. Триває процедура закупівель робіт та визначення виконавця робіт.	
1.1.3.	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2023	**804 000,00**	0,00	804 000,00	0,00	**12 732,42**	0,00	12 732,42	0,00	9 794,48	0,00	9 794,48	0,00	Частково відшкодовано вартість 198 незалежних джерел електричної енергії	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	**1 200 000,00**	0,00	1 200 000,00	0,00	**484 078,35**	0,00	484 078,35	0,00	33 290,89	0,00	33 290,89	0,00	Виконано роботи на 29 об'єктах. В процесі виконання - 161 об'єкт.	
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**260 000,00**	0,00	200 000,00	60 000,00	**200 000,00**	0,00	200 000,00	0,00	6 087,66	0,00	6 087,66	0,00	Відбувся Конкурс 2023 року. Переможцями визнано 66 ОСББ/ЖБК. Крім цього, 83 проєкти є перехідними з попередніх періодів. Виконано 7 проєктів, частково реалізовано – 20 проєктів.	
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**23 520,00**	0,00	23 520,00	0,00	**9 941,40**	0,00	9 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Укладено договори із уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»). У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.	Відсутність позичальників
1.1.7.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, даків та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	2021-2025	**276 000,00**	0,00	276 000,00	0,00	**449 918,99**	0,00	449 918,99	0,00	112 587,95	0,00	112 587,95	0,00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 103 об'єктах. В процесі виконання - 262 об'єкти.	
1.1.8.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**615 350,00**	0,00	615 350,00	0,00	**83 848,20**	0,00	83 848,20	0,00	15 035,42	0,00	15 035,42	0,00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 12 об'єктах. В процесі виконання - 9 об'єктів.	
1.1.9.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.10.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**150 000,00**	0,00	150 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.11.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127 000,00**	0,00	127 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4 312 555,60	**0,00**	**4 203 442,80**	**109 112,80**	**1 993 150,07**	**0,00**	**1 993 150,07**	**0,00**	**368 611,82**	**0,00**	**368 611,82**	**0,00**		

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																		
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**300,00**	0,00	300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**26 007,30**	0,00	26 007,30	0,00	**12 000,00**	0,00	12 000,00	0,00	**727,87**	0,00	727,87	0,00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснювалося обслуговування ІТП у 992 закладах бюджетної сфери	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**5 490,00**	0,00	5 490,00	0,00	**41 815,80**	0,00	0,00	41 815,80	**1 576,25**	0,00	0,00	**1 576,25**	Виконання робіт заплановано на 36 об'єктах закладів освіти. Роботи завершено на 24 об'єктах. 12 - заплановано завершити у II півріччі 2023 року.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**2 400,00**	0,00	2 400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13 793,30**	0,00	13 793,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**10 796,20**	0,00	10 796,20	0,00	**13 086,00**	0,00	13 086,00	0,00	**4 108,04**	0,00	4 108,04	0,00	Виконання робіт та оплата платежів відбувається за планом, а також по факту надання актів виконаних робіт.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18 727,60**	0,00	18 727,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень.** Проведено торги із закупівель робіт. Укладено договори по всіх 9 об'єктах. Розпочато будівельно-монтажні роботи. **Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я м. Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень** Проведено торги із закупівель робіт. Укладено договори по 5 об'єктах, на 6 об'єктах – стадія підписання договорів, по 1 об'єкту – переможця не визначено, тендер буде проведено додатково.	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**34 800,00**	0,00	34 800,00	0,00	**34 800,00**	0,00	34 800,00	0,00	**18 090,00**	0,00	18 090,00	0,00	Оплата кредиту проводиться відповідно до установленого графіку погашення кредиту.	
				93 586,80	**0,00**	**93 586,80**	**0,00**	**120 429,40**	**0,00**	**78 613,60**	**41 815,80**	**24 502,16**	**0,00**	**22 925,91**	**1 576,25**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																		
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2023	**44 000,00**	0,00	44 000,00	0,00	**140 692,87**	0,00	140 692,87	0,00	**29 923,09**	0,00	29 923,09	0,00	**Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) I черга будівництва. Насосна станція першого підйому.** Продовжувалися будівельні роботи. У січні-червні 2023 року виконувались наступні роботи: - прокладання внутрішніх електротехнічних мереж; мереж системи вентиляції; внутрішньої та зовнішньої мереж дощової каналізації; зовнішніх мереж водопостачання, зовнішніх мереж побутової каналізації та каналізації зв'язку (телефонізація, інтернет, тощо); - навіси вентиляційних шахт; - влаштування антикорозійного захисту камери К-5; - завершено роботи з облаштування фасаду будівлі НСПП. Станом на 30.06.2023 будівельна готовність об'єкту - 80 %.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**50 040,00**	0,00	50 040,00	0,00	**177 130,06**	0,00	177 130,06	0,00	**5 966,67**	0,00	5 966,67	0,00	**Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації.** Здійснено оплату виконаних проектних робіт за 2022 р. Проводяться роботи з коригування проектної документації. **Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** Проведено процедуру закупівлі з визначення проектної організації на виконання проектно-вишукувальних робіт. Скориговано кошторисну частину проєкту, отримано експертний звіт від 24.04.2023, продовжується коригування проєктних рішень. Визначена підрядна організація. Укладено договір. Виконуються роботи із наступним ущільненням дамби мулового поля № 2.	

1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**1 021 027,28**	0,00	41 021,00	980 006,28	**431 274,38**	0,00	261 336,28	169 938,10	**17 449,84**	0,00	11 671,46	5 778,38	**В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва. Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва** Здійснено оплату виконаних будівельних робіт за 2022 рік Перезатверджено проєктну документацію. Виконання будівельних робіт на об'єкті. **Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві** Виконувались роботи з коригування проектної документації. **Будівництво КК по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві** Виконувались роботи з коригування проектної документації. **Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора І-IV пускові комплекси у м. Києві;** **Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектору Д-2980 мм; Реконструкція Шляхтеровського КК ДУ=600-700-900-1250-1450-2450 мм в м. Києві** Роботи не виконувались. **Реконструкція Каунаського каналізаційного колектору** Узгоджувалося питання коригування проекту. **В рамках виконання Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал».** **Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва.** Повністю закритий авансовий платіж (актами виконаних робіт), наданий у 2022 році. Роботи виконуються. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі.** **Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Крайня, 1 до вул. П. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва.** Роботи не виконувались . Відсутність фінансування.	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**64 000,00**	0,00	64 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**160 000,00**	0,00	0,00	160 000,00	**71 569,20**	0,00	26 076,50	45 492,70	**3 144,62**	0,00	0,00	3 144,62	**Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вул. Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 та Дитяче-юнацької спортивної школи "Атлет" на вул. Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва.** Відмінено процедуру торгів щодо закупівлі робіт. **Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві.** Виконувались роботи з розробки проектної документації	Проект потребує коригування
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**855 233,50**	326 600,00	0,00	528 633,50	**107 919,40**	0,00	0,00	107 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**Виконання за кошти ПрАТ "Київводоканал":** **Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва.** Частково закрито авансовий платіж, виданий в рамках Інвестиційної програми на 2021 рік (закрито актами виконаних робіт) **Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва** Розробляється проєктно-кошторисна документація **Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва** Укладено договір на розробку проєктно-кошторисної документації **Реконструкція об'єкта водопостачання ПрАТ "АК "Київводоканал"** Закрито авансовий платіж, наданий у 2022 році (закрито актами виконаних робіт). **Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві** Продовжуються роботи з коригування проектної документації.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**20 495,04**	0,00	20 495,04	0,00	**3 941,79**	0,00	3 941,79	0,00	1 497,31	0,00	1 497,31	0,00	Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; часткова підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**38 933,37**	0,00	38 933,37	0,00	**41 559,73**	0,00	41 559,73	0,00	**11 698,05**	0,00	11 698,05	0,00	Здійснювалося утримання 201 біоветного комплексу. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування якості системи очистки води, системи диспетчеризації та інше. Проведено експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт 26 об'єктів.	
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4 371,79**	0,00	4 371,79	0,00	**4 051,79**	0,00	4 051,79	0,00	**Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі** Погоджено завдання на проектування. Виконується підготовка тендерної документації для проведення процедури торгів з визначення виконавця робіт. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б.** Здійснено оплату за виконані роботи у 2022 році.	
				2 253 729,19	326 600,00	258 489,41	**1 668 639,78**	**978 459,23**	0,00	655 109,03	323 350,20	**73 731,37**	0,00	64 808,37	8 923,00		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**202 402,20**	0,00	0,00	202 402,20	**131 298,46**	0,00	0,00	131 298,46	**19 244,31**	0,00	0,00	19 244,31	**В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** Станом на 01.07.2023 по 3 об'єктам укладено договори на виконання ПВР. По 2 об'єктам готується заявка на укладання прямого договору. Триває процес погодження Інвестиційної програми на 2023 рік.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**49 579,20**	0,00	0,00	49 579,20	**285 184,70**	0,00	5 300,00	279 884,70	**12 308,28**	0,00	0,00	12 308,28	**В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.** **Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20.** Підготовлено завдання на коригування проектної документації об'єкту. Отримано відмову ДФ ВО КМР (КМДА) щодо погодження завдання на коригування ПД об'єкту. **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку із встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Миколи Голего, 12, у Солом'янському районі міста Києва.** Підготовлено завдання на проектування об'єктів та направлено на погодження ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку комунальної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Любомира Гузара, 38-А у Солом'янському районі м. Києва** Підготовлено завдання на проектування об'єктів та направлено на погодження ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). **В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» передбачено встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії.** Здійснено оплату авансу за договорами на встановлення вузлів обліку теплової енергії на 141 об'єкт.	Відсутність погодження завдання на коригування проектної документації об'єкту (..В. Беретті,14..)

1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**200 000,00**	0,00	0,00	200 000,00	**400 045,06**	0,00	276 664,92	123 380,14	4 511,58	0,00	4 451,64	59,94	**В рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.** **Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13.** Погоджувалось завдання на коригування проектної документації по об'єкту. Отримано погодження від ДБЖЗ ВО КМР (КМДА). **Капітальний ремонт котлів №№1,5,7 для виробництва теплової енергії.** Ведуться роботи з розробки проектної документації. **В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** передбачено виконання робі з реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання. Станом на 01.07.2023 по 6 об'єктам укладено договори на виконання ПВР, по 1 об'єкту укладено договір на виконання робіт. По 3 об'єктам готується заявка на укладання прямого договору.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**29 101,96**	0,00	0,00	29 101,96	41 505,00	0,00	0,00	41 505,00	Проводилася закупівля транспортних засобів за перехідними проектами Інвестиційної програми КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 2022 року. В рамках Інвестиційної програми 2023 року підприємством проводились процедури закупівель товарів.	
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**240,00**	0,00	240,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечено функціонування технологічних електричних мереж	Закупівля обладнання в разі необхідності здійснюється за рахунок коштів отриманих від договору про спільне використання технологічних електричних мереж укладеного мiж СВКП «Київводфонд» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». У І півріччі 2023 такої необхідності не було
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**290 000,00**	0,00	0,00	290 000,00	**1 360 177,16**	0,00	1 188 368,42	171 808,74	**7 523,19**	0,00	0,00	7 523,19	**В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.** **Капітальний ремонт ВРП-110 та 330 КВ ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а** Погоджено завдання на проектування. Укладено договір на виконання проектних робіт. **Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-2, м. Київ, вул. Промислова, 4** Закрито авансовий платіж, сплачений у 2022 році. Роботи виконуються відповідно до графіку. Завершено підготовчі роботи, влаштовано лотки для прокладення електрокабель, улаштовані шляхи переміщення трансформатору. **Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-1, м. Київ, вул. Промислова, 4** Закрито авансовий платіж, сплачений у 2022 році. Роботи виконуються відповідно до графіку. Завершено підготовчі роботи, влаштовано лотки для прокладення електрокабель, улаштовані шляхи переміщення трансформатору. **Капітальний ремонт відкритої установки трансформатору другого блоку ТЕЦ-6 (з заміною трансформатора 2т) за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а.** Погоджено завдання на проектування. Укладено договір на виконання проектних робіт. **В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».** Заходи з реконструкції та капітального ремонту обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ», які виконуються в рамках Інвестиційної програми: Підписано завдання на проектування і технічні вимоги. Проведено процедури закупівель. . Розпочато роботи з розробки ПКД. Укладені договори на виконання робіт За заходами, що є перехідними з попереднього періоду: один захід завершено, за іншими - виконуються роботи.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**185 800,10**	0,00	0,00	185 800,10	**83 867,60**	0,00	82 177,60	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП "Завод Енергія" КП "Київтеплоенерго"** Роботи не виконувалися у зв'язку з неможливістю їх проведення без коригування проектної документації. Подано пропозиції щодо перерозподілу коштів на інші об'єкти.	Проектна документація потребує коригування
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокнїївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортнич –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачан-ня житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**10 851,30**	0,00	0,00	10 851,30	**3 825,93**	0,00	0,00	3 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Проводились процедури закупівель товарів та послуг	
				938 872,80	0,00	**240,00**	**938 632,80**	**2 293 500,87**	0,00	**1 552 510,94**	**740 989,93**	**85 092,36**	0,00	**4 451,64**	**80 640,72**		
1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	**32 025,80**	0,00	1 962,00	30 063,80	**13 603,54**	0,00	8 400,00	5 203,54	**5 203,54**	0,00	0,00	5 203,54	**В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.** **Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів.** Сформовано та затверджено адресний перелік об'єктів для встановлення підземних контейнерів. Триває процедура погодження проектної документації по об'єктах. **Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами.** КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: придбано 395 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; відремонтовано 190 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 2793 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів.	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**1 500 000,00**	0,00	0,00	1 500 000,00	**15 408,60**	0,00	0,00	15 408,60	**15 408,60**	0,00	0,00	15 408,60	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами придбано 4 од. спецтехніки та здійснено капітальний ремонт 6 од. спецтехніки. КП «Київкомунсервіс» продовжує роботу у сфері поводження та організації збору небезпечних відходів в складі побутових від населення. Зібрано: батарейки - 7446 кг; ртутьвмісні термометри – 1217 шт.; люмінісцентні лампи – 8920 шт.; світлодіодні лампи – 3689 шт.; газові балони – 837 шт. На постійній основі забезпечено проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів шляхом розміщення відповідної інформації в мережі Інтернет, засобах масової інформації.	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	**13 000,00**	0,00	13 000,00	0,00	**202 321,59**	0,00	202 321,59	0,00	**92 425,44**	0,00	92 425,44	0,00	Здійснено оплату виконаних робіт за 2022 рік. Роботи, які виконано: монтаж сандвіч-панелей, системи повітроводів, монтаж металоконструкцій реактору адсорберу та колони охолоджувача, монтаж резервуарів для води, монтаж лотків для кабелів, фарбування металоконструкцій реактору адсорберу.	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено

1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**18 818,17**	0,00	18 818,17	0,00	**6 670,20**	0,00	6 670,20	0,00	**2 593,08**	0,00	2 593,08	0,00	Здійснювалось утримання 16 громадських вбиралень.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**24 150,00**	0,00	24 150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**342,20**	0,00	342,20	0,00	**3 088,28**	0,00	3 088,28	0,00	**524,41**	0,00	524,41	0,00	Мобільні туалетні кабіни встановлені у пунктах обігріву	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	**229 734,80**	142 657,10	87 077,70	0,00	**465 453,76**	0,00	465 453,76	0,00	**54 666,55**	0,00	54 595,05	71,50	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** Здійснено оплату виконаних будівельних робіт за 2022 рік. Погоджено завдання на коригування проєктної документації. Виконуються роботи на дамбі обвалування (зведення насипів, прокладання дренажної системи), роботи з будівництва насосної станції. Здійснюється коригування проєктної документації. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1** Погоджено завдання на коригування проєктної документації. Здійснено коригування кошторисної частини проекту. Проектна документація передана на експертизу. На об'єкті ведуться роботи з переміщення сміття на 1карті.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
				1 823 070,97	**142 657,10**	**150 350,07**	**1 530 063,80**	**706 545,96**	**0,00**	**685 933,82**	**20 612,14**	**170 821,62**	**0,00**	**150 137,98**	**20 683,64**		
1.6. Ритуальні послуги																		
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**4 345,74**	0,00	4 345,74	0,00	**30 613,43**	0,00	30 613,43	0,00	**9,65**	0,00	9,65	0,00	**Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова.** Замовником робіт розроблено завдання на проектування. Знімаються зауваження, отримані від ДЖКІ. Проведено топографо-геодезичні роботи. **Будівництво колумбарних стін на територІї РС СКП "Київський Крематорій" на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі міста Києва** Погоджено завдання на проектування об'єкта. Проводиться розробка проектної документації.	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46 133,90**	0,00	46 133,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей РС СКП "Київський Крематорій на вул. Байковій,16 у Голосіївському районі м. Києва.** Надіслано запит до АТ Київгаз" щодо отримання технічних умов на внутрішнє газопостачання. Після отримання технічних умов буде підготовлено завдання на проектування.	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	**12 500,00**	0,00	12 500,00	0,00	**19 389,20**	0,00	19 389,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на територІї комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника.** Роботи не виконувались. Отримано відмову від ДМА ВО КМР (КМДА) щодо містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта.	Відсутність містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**98 244,14**	0,00	98 244,14	0,00	**132 691,22**	0,00	132 691,22	0,00	**38 381,32**	0,00	38 381,32	0,00	Здійснено благоустрій територІї відповідно до плану використання бюджетних коштів. Затверджено адресний перелік об'єктів капітального ремонту.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
				115 089,88	**0,00**	**115 089,88**	**0,00**	**228 827,75**	**0,00**	**228 827,75**	**0,00**	**38 390,97**	**0,00**	**38 390,97**	**0,00**		
1.7. Інженерний захист територій																		
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	**52 465,60**	0,00	52 465,60	0,00	**53 500,00**	0,00	53 500,00	0,00	**24 332,15**	0,00	24 332,15	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниць гідротехнічних споруд	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**54 028,90**	0,00	54 028,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				106 494,50	**0,00**	**106 494,50**	**0,00**	**53 500,00**	**0,00**	**53 500,00**	**0,00**	**24 332,15**	**0,00**	**24 332,15**	**0,00**		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																		
2.1. Організація та проведення публічних заходів																		
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	**12 930,05**	0,00	12 930,05	0,00	**12 313,87**	0,00	12 313,87	0,00	**5 855,25**	0,00	5 855,25	0,00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Надано інформаційні послуги 7387 відвідувачам	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																		
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 №5927/5968	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Проводиться робота щодо усунення зауважень та затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.	Відсутність погодження Міндовкілля та Мінінфраструктури України
2.2.3.	Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід виконано	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: Зокрема, кількість заходів: 58 58 - запланованих 9 - виконано (в межах виконання у І півріччі 2023 року) 32 - часткове виконання (в межах виконання у І півріччі 2023 року) 17 - не виконано																		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ				**9 656 329,79**	**469 257,10**	**4 940 623,51**	**4 246 449,18**	**6 386 727,15**	**0,00**	**5 259 959,08**	**1 126 768,07**	**791 337,70**	**0,00**	**679 514,08**	**111 823,61**		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
	5 259 959,08	–		679 514,08	–	-4 580 444,99		-

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ