2,13

обрій

Вих. № 126 від 13.09. 2023 р.

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
вул. Хрещатик, 36, м. Київ

Відповідно до Рішення Київської міської ради № 5482/5523 від 27.10.2022 року «Про деякі питання управління майном територіальної громади міста Києва на період дії воєнного стану», просимо погодити передачу зовнішніх інженерних мереж каналізування, які збудовані під об'єкт «Будівництво молодіжного житлового комплексу по вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі міста Києва», а саме: Дворова каналізаційна мережа на вул. Тираспольській, 43 (поштова Тираспольська, 52-Ї), (будівельний № 10-Б (секція 1, секція 2)) IV-черга будівництва (прокладка). Д=225 та Д=280. Загальною довжиною 247,16., до комунальної власності територіальної громади міста Києва, і з подальшою передачею у володіння та користування ПрАТ АК «Київводоканал».

З повагою

Т.в.о. Директора **В.М. Попівський**

Вик. Стукальський Д.Є 067-999-69-49

Київська міська рада
13.09.2023 № 08/27669

ТОВ «ІБК ОБРІЙ»
вул. Липківського Василя
18, оф 6/4
м. Київ, 03035, Україна

+38 044 364 71 95
info@obrii.net
facebook.com/obrii.net
obrii.net

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІБК ОБРІЙ»
ЄДРПОУ 39556547
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____ **Віктор ПОПІВСЬКИЙ**
«___»_____20 року

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____
«___»_____20 року

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ «АК «Київводоканал»

В.о. Голови правління-генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____ **Олег Лисюк**
«___»_____20 року

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА І ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ І КОРИСТУВАННЯ ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Комісія в складі представників: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ»
(назва організації)

в особі Т.в.о. директора (посада) Віктора ПОПІВСЬКОГО (П.І.Б.) головного бухгалтера Людмили МАНИШИНОЇ (П.І.Б.)

з однієї сторони та *Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал»* в особі директора *Юрія МАЗУРА*, головного бухгалтера *Наталії ЛОСЬ* з другої сторони відповідно до *Наказу Департаменту комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)* від _____ року, № ___ провели прийом-передачу зовнішніх каналізаційних мереж за адресою:

№ п/п	Адреса	Рік побудови	Діаметр труб, мм	Довжина м	Кількість колодязів	Матеріал труб	Середня глибина м	Первинна балансова вартість	Зношення %	Зношення Сума зносу станом грн.	Ринкова вартість згідно експертної оцінки (без ПДВ) грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дворова каналізаційна мережа на вул. Тираспольській, 43 (поштова Тираспольська, 52-Ї), (будівельний № 10-Б (секція 1, секція 2)) IV-черга будівництва (прокладка)	2023	225	72,01	22	ПЕ100 SDR 17	5,5	400 700, 00	-	-	400 700, 00
			280	175,15		ПЕ100 SDR 17	5,5	1 043 600, 00	-	-	1 043 600, 00

Прийняв: М.П. *Юрій МАЗУР*
Наталія ЛОСЬ
«07» 09 2023 р.

Погоджено: Начальник РЕКМ № 2 *Володимир ЩУКІН*

Передав: М.П. *Віктор ПОПІВСЬКИЙ*
Людмила МАНИШИНА

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112775 ПОГОДЖЕНО

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112775 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ м. Київ РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Для підготовки НАКАЗУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
„01" 08 2022 р.

А К Т № К-45-22
технічного приймання каналізації

будинку № 43 (будівельний № 10-Б (секція 1, секція 2)) по вул. Тираспільській

назва об'єкту: Будівництво житлового комплексу по вул. Тираспільській, 43 у Подільському районі м. Києва. IV-а черга будівництва.
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"29" 07 2022 р. м. Київ

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник, Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ «ІБК ОБРІЙ», директор Попівський В.М.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представник замовника ТОВ «МЖК Оболонь», директор Антонов О.І.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ТОВ «БК «Спецбудсервіс», директор Кіндратенко С.С.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 4020 від " 09 " липня 20 19 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 22 " 05 2021 р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 05 " 08 2022 р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 11.05.2021
3. Виконавчий план один аркуш
4. Виконавчий профіль один аркуш

Оглядом встановлено, що по вул. Тираспільській, дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах піщаних, загальною протяжністю 267,08 п. м., в тому числі:

Д = 160 мм, довжиною 19,92 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 17

Д = 225 мм, довжиною 72,01 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 17

Д = 280 мм, довжиною 175,15 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 17

У футлярах, загальною протяжністю 14,42 п. м., в тому числі:

Д = 377×8,0 мм, довжиною 10,52 п. м, матеріал труб сталева

Д = 400 мм, довжиною 3,90 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26

Випуска від будинку побудовані, загальною протяжністю 43,94 п. м., в тому числі:

Д = 110 мм, довжиною 38,17 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 17

Д = 160 мм, довжиною 5,77 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 17

У футлярах, загальною протяжністю 26,39 п. м., в тому числі:

Д = 315 мм, довжиною 26,39 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR 26

Забивання стиків зроблена на зварці

Каналізаційних колодязів **збудовано** Ø 1,0 м – 3 шт.; Ø 1,5 м – 17 шт. **= 20 шт.**
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Ø 1,5 м – 2 шт. **= 2 шт.**
Каналізаційних колодязів **реконструйовано**
Каналізаційних камер **реконструйовано**
Каналізаційна насосна станція **збудована**
Бензожироуловлювач
Колодязі з шиберними засувками 2 шт.; Дш/з – 100 мм; AVK; К-135, К-138

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту:
Зміни 1.1; 1.3

Вказані відхилення погоджені з: ПрАТ „АК „Київводоканал", провідний інженер Пунда О.В. 09.07.2019

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах : дефекти не виявлені

Термін ліквідації перелічених дефектів _____ 202___ р.
Комісія постановляє:
Виконана дворова каналізація (внутрішнє улаштування, дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію з оцінкою задовільно

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.

_____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б.

3. Представник замовника _____ /підпис/ / Попівський В.М. / П.І.Б.

4. Представник замовника _____ /підпис/ / Антонов О.І. / П.І.Б.

5. Представник підрядної організації _____ / Кіндратенко С.С. /