Вх. 08/35315 2.2
09.11.2023

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ *№ 058/3/1-*
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) (далі – Комплексна програма) направляємо звіт за січень-вересень 2023 року про виконання заходів Комплексної програми.

Додатки: на 8 арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 36 76

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-вересень 2023 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	Інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	Інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	Інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**578,287.04**	0.00	578,287.04	0.00	**466,200.00**	0.00	466,200.00	0.00	**367,129.48**	0.00	367,129.48	0.00	**Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва.** Станом на 30.09.2023 роботи завершено по 146 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи ведуться по 78 ліфтах. Розробка ПКД на 46 об'єктах (132 ліфти). Отримано 36 позитивних експертних звітів щодо розгляду проектної документації. Укладено 77 договорів на виконання проектних робіт. **Реставрація ліфтів у житловому будинку** за адресою вул. Велика Житомирська, 8/14, під'їзди 1,2 у Шевченківському р-ні м. Києва. Визначено проектну організацію. Укладено договір на розробку проектних робіт з реставрації ліфтів.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**376,505.60**	0.00	327,392.80	49,112.80	**183,711.41**	0.00	183,711.41	0.00	**27,431.78**	0.00	27,431.38	0.00	Затверджено адресні переліки об'єктів. Проведено процедури закупівель, визначені підрядні організації. Триває процес виконання робіт. Запланована кількість об'єктів у 2023 році – 133. Станом на 30.09.2023 заходи впроваджувалися на 105 об'єктах, з них 37 – виконано, 45 – у процесі виконання, 23 – розпочато роботи.	
1.1.3.	Частове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2023	**804,000.00**	0.00	804,000.00	0.00	**17,240.68**	0.00	17,240.68	0.00	**15,442.53**	0.00	15,442.53	0.00	Частково відшкодовано вартість незалежних джерел електричної енергії у 291 будинку	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	**1,200,000.00**	0.00	1,200,000.00	0.00	**765,560.99**	0.00	765,560.99	0.00	**137,031.05**	0.00	137,031.05	0.00	Виконано роботи на 68 об'єктах. В процесі виконання - 333 об'єкта.	
1.1.5.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**285,714.29**	0.00	200,000.00	85,714.29	**200,000.00**	0.00	200,000.00	0.00	**43,658.32**	0.00	43,658.32	0.00	Відбувся Конкурс 2023 року. Переможцями визнано 66 ОСББ/ЖБК. Крім цього, 83 проекти є перехідними з попередніх періодів. Станом на 30.09.2023 виконано 37 проектів, виконується – 121.	
1.1.6.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**9,941.40**	0.00	9,941.40	0.00	**9,941.40**	0.00	9,941.40	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Укладено договори із уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»). У звітному періоді відшкодування не здійснювалося.	Відсутність позичальників
1.1.7.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	**20,000.00**	0.00	0.00	20,000.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Підприємством направлено запити Департаменту фінансів на наповнення статутного капіталу підприємства в рамках передбачених на цей захід бюджетних асигнувань, коштів на поточний рахунок підприємства не надходило.	Відсутність фінансування
1.1.8.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	**409,500.00**	0.00	409,500.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	За інформацією РДА: Подано 4 запити від новостворених ОСББ щодо надання одноразової фінансової підтримки	
1.1.9.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, даків та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**276,000.00**	0.00	276,000.00	0.00	**438,128.88**	0.00	438,128.88	0.00	**294,367.55**	0.00	294,367.55	0.00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 350 об'єктах. В процесі виконання - 198 об'єкти.	
1.1.10.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**615,350.00**	0.00	615,350.00	0.00	**142,989.66**	0.00	142,989.66	0.00	**38,996.42**	0.00	38,996.42	0.00	За інформацією РДА: Виконано роботи на 34 об'єкти. В процесі виконання - 69 об'єктів.	
1.1.11.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5,000.00**	0.00	5,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.12.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**150,000.00**	0.00	150,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.13.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127,000.00**	0.00	127,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,857,298.33	**0.00**	**4,702,471.24**	**154,827.09**	**2,223,773.02**	**0.00**	**2,223,773.02**	**0.00**	**924,057.13**	**0.00**	**924,056.73**	**0.00**		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	

1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**300.00**	0.00	300.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**26,007.30**	0.00	26,007.30	0.00	**12,000.00**	0.00	12,000.00	0.00	**6,592.62**	0.00	6,592.62	0.00	КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» здійснювалося обслуговування ІТП у 992 закладах бюджетної сфери.	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**96,821.50**	0.00	3,150.00	93,671.50	**41,815.80**	0.00	0.00	41,815.80	**1,576.25**	0.00	0.00	1,576.25	Виконання робіт заплановано на 36 об'єктах закладів освіти. Роботи завершено на 24 об'єктах. 12 - заплановано завершити у II півріччі 2023 року.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**2,400.00**	0.00	2,400.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13,793.30**	0.00	13,793.30	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13,086.00**	0.00	13,086.00	0.00	**13,086.00**	0.00	13,086.00	0.00	**7,106.48**	0.00	7,106.48	0.00	Виконання завдань та оплата платежів відбувається відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**18,727.60**	0.00	18,727.60	0.00	**18,727.60**	0.00	18,727.60	0.00	**16,075.29**	0.00	16,075.29	0.00	**Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень.** Проведено процедури закупівель робіт. Укладено договори по 9 об'єктах. Завершено будівельно-монтажні роботи на 9 об'єктах. **Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я м. Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень** Проведено процедури закупівель робіт. Укладено договори по 12 об'єктах. Завершено будівельно-монтажні роботи на 12 об'єктах.	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**34,800.00**	0.00	34,800.00	0.00	**18,090.00**	0.00	18,090.00	0.00	**17,668.05**	0.00	17,668.05	0.00	Оплата кредиту проводиться відповідно до установленого графіку погашення кредиту.	
				205,935.70	**0.00**	**112,264.20**	**93,671.50**	**103,719.40**	**0.00**	**61,903.60**	**41,815.80**	**49,018.69**	**0.00**	**47,442.44**	**1,576.25**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																		
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2023	**140,692.87**	0.00	140,692.87	0.00	**140,611.28**	0.00	140,611.28	0.00	**48,721.86**	0.00	48,721.86	0.00	**Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.** Продовжувалися будівельні роботи. У січні-вересні 2023 року виконувалось: - прокладання внутрішніх електротехнічних мереж; -улаштування контуру заземлення будівлі НС-1; -влаштування оздоблення внутрішніх приміщень НС-1; -монтаж вентиляційних мереж; -монтаж внутрішніх мереж опалення; -монтаж слабострумових мереж; -благоустрій території тощо. Станом на 30.09.23 будівельна готовність об'єкта становить 93 %.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**177,130.06**	0.00	177,130.06	0.00	**171,360.90**	0.00	171,360.90	0.00	**105,774.61**	0.00	105,774.61	0.00	**Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації.** Проводились роботи з розробки проектної документації. **Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** Виконувались роботи з нарощення з наступним ущільненням дамби мулового поля № 2. Завершено коригування проєктно-кошторисної документації (Стадії П і РП)	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**431,273.58**	0.00	261,336.28	169,937.30	**431,274.38**	0.00	261,336.28	169,938.10	**44,019.71**	0.00	27,904.67	16,115.04	**Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм по вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва.** Перезатверджено проектну документацію. Проводились роботи з водопониження на дільниці № 12; розпочато будівництво стволу № 12; проводились підготовчі роботи з влаштування щитової проходки в стволі К-7, влаштування камери К-13. Будівельна готовність об'єкту складає 51 %. **Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка в метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві.** Розроблено том 3 «конструкторська частина»; том 5 «антикорозійний захист»; том 4 «інженерні мережі»; том 8 «проект організації будівництва. спеціальні роботи». Виконано обстеження та оцінку технічного стану будівельних конструкцій колектора. **Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора І-IV пусковий комплекс у м. Києві;** **Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектору Д-2980 мм;** **Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора ДУ=600-700-900-1250-1450-2450 мм в м. Києві; Реконструкція Каунаського каналізаційного колектору** Роботи на об'єктах не виконувались. **В рамках виконання Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал».** **Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва.** Роботи виконуються. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі. Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=500-800 мм від вул. Крайня, 1 до вул. П. Запорожця, 26 в Деснянському районі м. Києва.** Роботи на об'єктах не виконувались. Відсутність фінансування.	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**71,569.20**	0.00	26,076.50	45,492.70	**71,569.20**	0.00	26,076.50	45,492.70	**5,951.70**	0.00	0.00	5,951.70	**Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вул. Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 та Дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" на вул. Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва.** Відмінено процедуру торгів щодо закупівлі робіт. Опрацьовується питання передачі виконання робіт з асфальтування КП «ШЕУ Дарницького району в м. Києві» **Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві.** Подано пропозиції щодо виключення об'єкту з ПЕСР для більш ефективного використання бюджетних коштів. **В рамках інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал»** виконуються роботи за об'єктом «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва»	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**448,199.33**	326,600.00	20,075.63	101,523.70	**107,919.40**	0.00	0.00	107,919.40	**4,112.85**	0.00	0.00	4,112.85	**Реконструкція НВС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва.** Роботи виконуються. **Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва.** Розробляється ПКД **Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва.** Укладено договір на розробку ПКД **Реконструкція об'єкта водопостачання ПрАТ "АК "Київводоканал"** Відкориговано проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. **Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві.** Подано пропозиції щодо виключення об'єкту з ПЕСР у зв'язку з необхідністю передати функції замовника іншому замовнику.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**3,941.78**	0.00	3,941.78	0.00	**3,941.78**	0.00	3,941.78	0.00	**2,321.62**	0.00	2,321.62	0.00	Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; часткова підготовка до робочого сезону, а таком зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**41,559.73**	0.00	41,559.73	0.00	**41,559.73**	0.00	41,559.73	0.00	**23,205.34**	0.00	23,205.34	0.00	**Здійснювалося утримання 201 бюветного комплексу.** Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування якості системи очистки води, системи диспетчеризації та інші заходи. Проведено експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт 26 об'єктів. Виконано капітальний ремонт 6 об'єктів.	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**4,371.79**	0.00	4,371.79	0.00	**4,371.79**	0.00	4,371.79	0.00	**4,051.79**	0.00	4,051.79	0.00	**Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі** Погоджено завдання на проєктування. Визначено виконавця робіт з проєктування. Розпочато виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б.** Здійснено оплату за виконані роботи у 2022 році.	
				1,318,738.34	**326,600.00**	**675,184.64**	**316,953.70**	**972,608.46**	**0.00**	**649,258.26**	**323,350.20**	**238,159.48**	**0.00**	**211,979.89**	**26,179.59**		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**202,402.20**	0.00	0.00	202,402.20	**131,298.44**	0.00	0 00	131,298.44	**23,534.11**	0.00	0.00	23,534.11	**В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** Станом на 01.10.2023: по 5 об'єктам укладено договори на виконання ПВР, роботи виконуються. По 2 об'єктам відсутні тендерні пропозиції. По 1 об'єкту укладено договір на коригування ПВР, роботи виконано, укладено договір на виконання БМР, технічного та авторського нагляду, роботи виконуються. Розпочато етап процедури закупівлі БМР. Роботи, які виконано за об'єктами: - БМР по об'єкту «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1, 5 СТ-2 від ТК 516 до ТК 123 по вул. Набережно-Луговій та Набережно – Хрещатицький по (2-МУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ»; - роботи з коригування ПКД по об'єкту «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1, 5 СТ-2 від ТК 516 до ТК 123 по вул. Набережно-Луговій та Набережно – Хрещатицький»; - ПВР по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі з добудовою корпусу за адресою: вул. Мокра, 15»	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**238,537.25**	0.00	5,300.00	233,237.25	**285,184.70**	0.00	5,300.00	279,884.70	**19,439.98**	0.00	0.00	19,439.98	**Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільних мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака 44, 46-а, 42/20** Роботи не виконувались. **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку комунальної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Любомира Гузара, 38-А у Солом'янському районі міста Києва.** Визначено проектну організацію. Розробляється проектна документація. **Реконструкція інженерного вводу житлового будинку комунальної форми власності із встановленням вузлів комерційного обліку теплової енергії разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації по вул. Миколи Голего, 12 у Солом'янському районі міста Києва** Визначено проектну організацію. Розробляється проектна документація. **В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» передбачено встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії.** Здійснено оплату авансу за договорами на встановлення вузлів обліку теплової енергії на 141 об'єкт.	Відсутність погодження завдання на коригування проектної документації об'єкту (..В. Беретті,14..)
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**244,664.92**	0.00	12,664.92	232,000.00	**136,045.06**	0.00	12,664.92	123,380.14	**3,554.24**	0.00	0.00	3,554.24	**Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13** Укладено договір з проектною організацією. Виконувались роботи з коригування кошторисної частини проектної документації. **В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** передбачено виконання робіт з реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання. Станом на 01.10.2023 виконання за об'єктами: 10 – укладено договори на виконання ПВР, роботи виконуються. 4 - виконано ПВР, розпочався етап укладання договору на виконання БМР 4 – укладено договори на виконання БМР, технічного та авторського нагляду, роботи виконуються. Виконано роботи з подовження ТУ по об'єкту "Реконструкція систем водопостачання та каналізування котельні "Феофанія" з підключенням до централізованих мереж, за адресою: Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**232,000.00**	0.00	0.00	232,000.00	**207,291.23**	0.00	0.00	207,291.23	**31,603.48**	0.00	0.00	31,603.48	**В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». За** запланованими заходами: ПВР: Заплановано на 2023 рік 4 заходи, в т.ч.: - в стадії виконання 3 заходи (розпочаті роботи з розробки ПКД); - в стадії закупівлі робіт 1 інвестпроект. БМР: заплановано на 2023 рік 7 заходів, в т.ч.: **в** стадії виконання робіт 6 заходів (закупілля, обладнання та виконання робіт згідно затверджених графіків, підписано проміжні акти виконаних робіт); в стадії закупівлі робіт 1 інвестпроект. За 3 заходами, що є перехідними з попереднього періоду: один захід завершений, за іншими - виконуються роботи відповідно до затверджених графіків.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**83,867.60**	0.00	82,177.60	1,690.00	**70,277.05**	0.00	70,277.05	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**1. Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП «Завод Енергія» КП «Київтеплоенерго».** Роботи не виконувались. **2. Капітальний ремонт труби димової СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44.** Визначається виконавець будівельних робіт.	**За об'єктом 1.** У зв'язку з неможливістю проводити будівельні роботи без коригування проектної документації, подано пропозиції щодо перерозподілу коштів на інші об'єкти.
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новонівська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Пінячена – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Київські, ДТЕЦ-Броварі із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**10,851.30**	0.00	0.00	10,851.30	**3,825.93**	0.00	0.00	3,825.93	**771.54**	0.00	0.00	771.54	Оплачено авансові платежі за виконання: будівельно-монтажних робіт з реконструкції КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; проектно-кошукувальних робіт з реконструкції з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023	**1,452,368.42**	0.00	1,452,368.42	0.00	**1,464,268.97**	0.00	1,464,268.97	0.00	**37,313.02**	0.00	37,313.02	0.00	В рамках реалізації заходу заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів 8 об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф. Роботи виконуються.	
				2,464,691.69	**0.00**	**1,552,510.94**	**912,180.75**	**2,298,191.38**	**0.00**	**1,552,510.94**	**745,680.44**	**116,216.37**	**0.00**	**37,313.02**	**78,903.35**		
1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	**38,463.80**	0.00	8,400.00	30,063.80	**16,068.21**	0.00	8,400.00	7,668.21	**7,668.21**	0.00	0.00	7,668.21	**Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів.** Внесено зміни до адресного переліку об'єктів для встановлення підземних контейнерів. Триває процедура погодження проектної документації по об'єктах. **Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами.** **КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами:** оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: відремонтовано 261 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів. Оновлено контейнерний парк для збирання твердих побутових відходів: відремонтовано 4000 од контейнерів для збирання твердих побутових відходів та придбано 424 од контейнерів.	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**1,500,000.00**	0.00	0.00	1,500,000.00	**23,040.75**	0.00	0.00	23,040.75	**23,040.75**	0.00	0.00	23,040.75	Виконання заходу здійснено за рахунок коштів КП "Київкомунсервіс" та підприємств-перевізників у сфері поводження з побутовими відходами. Придбано 7 од. спецтехніки та здійснено капітальний ремонт 6 од. спецтехніки. На постійній основі забезпечено проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів шляхом розміщення відповідної інформації в мережі Інтернет, засобах масової інформації.	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	**202,321.59**	0.00	202,321.59	0.00	**202,321.59**	0.00	202,321.59	0.00	**98,569.98**	0.00	98,569.98	0.00	У рамках реалізації проекту виконуються роботи на 1 та 2 пускових комплексах. Відкориговано проектну документацію, отримано позитивний експертний звіт. За січень-вересень 2023 року здійснено монтаж сендвіч-панелей, системи повітроводів, монтаж металоконструкцій реактору адсорберу та колони охолоджувача, монтаж резервуарів для води, монтаж лотків для кабелів, фарбування металоконструкцій реактору адсорберу. Змонтовано кабелі КВПІА. Придбано живильні кабелі, роботи з реконструкції РП-349 з заміною комірок. Стан готовності об'єкта – 82%	
1.5.4.	Будівництво на СП «Завод «Енергія» системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**6,670.20**	0.00	6,670.20	0.00	**6,670.20**	0.00	6,670.20	0.00	**4,106.98**	0.00	4,106.98	0.00	Здійснено утримання 16 громадських вбиралень	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**3,088.28**	0.00	3,088.28	0.00	**3,088.28**	0.00	3,088.28	0.00	**596.33**	0.00	596.33	0.00	Здійснено обслуговування мобільних туалетних кабін лише у працюючих пунктах обігріву	

1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	465,453.76	0.00	465,453.76	0.00	466,020.26	0.00	465,453.76	566.50	85,688.40	0.00	85,121.86	566.50	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** Здійснювалося коригування проектно-кошторисної документації. Виконувались роботи на дамбі обвалування: зведення насипів, прокладання дренажної системи. Виконувались роботи з будівництва насосної станції, монтаж напірних трубопроводів. Отримано позитивний експертний звіт. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1.** Отримано позитивний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво. Укладено договір на будівельні роботи. Виконано влаштування дренажів фільтрату західної сторони ділянки, влаштування частини дороги із західної сторони ділянки, укриття північної частини ділянки. Виконувались роботи з рекультивації ділянки №1 - газовий дренаж, укладання геотекстилю, улаштування протифільтраційного екрану з геомембрани.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
				2,215,997.63	0.00	685,933.83	1,530,063.80	717,209.29	0.00	685,933.83	31,275.46	219,670.65	0.00	188,395.15	31,275.46		
1.6. Ритуальні послуги																	
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	30,613.43	0.00	30,613.43	0.00	30,613.43	0.00	30,613.43	0.00	666.20	0.00	666.20	0.00	**Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта –Поштова.** Розроблено завдання на проектування, знімаються зауваження. Проведено топографо-геодезичні роботи. **Будівництво колумбарних стін на територІї РС СКП «Київський Крематорій» на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі міста Києва.** Погоджено завдання на проектування об'єкта. Розроблено проектну документацію.	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	19,389.20	0.00	19,389.20	0.00	19,389.20	0.00	19,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника.** Роботи не виконувались. Отримано відмову від ДМА ВО КМР (КМДА) щодо містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта.	Відсутність містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	203,341.22	0.00	203,341.22	0.00	132,691.22	0.00	132,691.22	0.00	54,839.00	0.00	54,839.00	0.00	Здійснено благоустрій територій міських кладовищ та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	Проведення заходу в 2023 році не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій"	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	46,133.90	0.00	46,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Реконструкція кремаційного обладнання РС СКП «Київський крематорій»** Отримано ТУ на газопостачання. Триває процедура погодження завдання на проектування.	Необхідність збільшення фінансування на розроблення проекту через технічну складність об'єкта проектування (відсутність в українських проектантів досвіду з подібних робіт та наявність необхідного обладнання)
				299,477.75	0.00	299,477.75	0.00	182,693.85	0.00	182,693.85	0.00	55,505.20	0.00	55,505.20	0.00		
1.7. Інженерний захист територій																	
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	40,336.44	0.00	40,336.44	0.00	40,148.70	0.00	40,148.70	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниць гідротехнічних споруд	
1.7.2.	Виконання робіт з Інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	54,028.90	0.00	54,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				107,528.90	0.00	107,528.90	0.00	40,336.44	0.00	40,336.44	0.00	40,148.70	0.00	40,148.70	0.00		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	12,313.87	0.00	12,313.87	0.00	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	8,712.30	0.00	8,712.30	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Надано інформаційні послуги 35464 відвідувачам	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми																	
2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 №5927/5968	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021.2023	526.30	0.00	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Проводиться робота щодо усунення зауважень, коригування та підготовка до затвердження Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року.	Відсутність погодження Міндовкілля та Мінінфраструктури України
2.2.3.	Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Києва, розробленої у 2020 році	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід виконано	
				526.30	0.00	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				11,482,508.51	326,600.00	8,148,211.67	3,007,696.84	6,547,246.84	0.00	5,405,124.94	1,142,121.90	1,651,488.52	0.00	1,513,553.43	137,934.65		

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
Зокрема, кількість заходів:
62 - запланованих, з яких:
9 - виконано (в межах виконання у звітному періоді)
32 - часткове виконання (в межах виконання у звітному періоді)
13 - не виконано
2 - виконано за минулий період 2021-2022 років
6 - виконання у 2024-2025 роках

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
	5,405,124.94	–		1,513,553.43	–	-3,891,571.51		–

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-вересень 2023 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

З урахуванням змін до Комплексної програми, які внесено рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 № 6907/6948, **кількість заходів збільшено з 58 до 62.**

У звітному періоді виконання здійснювалося в межах 54 заходів, оскільки 2 заходи виконано у попередніх роках та 6 – виконання заплановано у 2024–2025 роках.

Стан виконання в межах 54 заходів:
9 – виконано
32 – часткове виконання
13 – не виконано

Фінансування заходів, зокрема:
14 – менше 20%
7 – 20–50%
15 – 51–100 %
18 – 0 %

1.1. Фінансове забезпечення Комплексної програми у січні-вересні 2023 року, млн грн

Джерела фінансування	Передбачено Комплексною програмою	Виділено у 2023	Фактично профінансовано у січні-вересні 2023	%, факт/план (виділено) 2023
Державний бюджет України	326,6	0	0	0
Бюджет міста Києва	8 148,2	5 405,1	1 513,6	28,0 %
Інші джерела	3 007,7	1 142,1	137,9	12,1 %
Разом:	**11 482,5**	**6 547,2**	**1 651,5**	**25,2** %

1.2. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 78,7 %;

Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК – 21,8%;

впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових

інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) – 67,2 %;

реконструкція внутрішніх інженерних мереж у будівлях закладів освіти та закладів охорони здоров'я – 85,8 %;

реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) І черга будівництва. Насосна станція першого підйому – 34,7 %;

реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів БСА – 61,7 %%

технічне переоснащення СП «Завод Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів – 48,7 %;

забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами – 47,7%;

забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 41,3 %

проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 99,5%;

проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 100%

1.3. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

Заходи не виконувались через відсутність фінансування.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

У січні-вересні 2023 року заходи Комплексної програми реалізовувалися відповідно до графіків виконання робіт в межах доведених бюджетних асигнувань. Загальну інформацію про стан виконання/невиконання, фактичні обсяги фінансування заходів Комплексної програми в цілому буде підготовлено за підсумками звітного року.

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 09.11.2023 № 058/3/1-6557
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Київська міська рада

Відповідно до підпункту 4.6 пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та підпункту 4.3. п. 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (далі – Комплексна цільова програма) направляємо звіт за січень-вересень 2023 року про виконання заходів Комплексної цільової програми для розміщення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва у підрозділі «Київської міської ради» про хід виконання міських цільових програм.

Додаток: на 9 арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66