Товариство з обмеженою відповідальністю

«ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ»

01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 9, приміщення № 32 в літ. А
Код ЄДРПОУ 39878641, тел./факс: (044) 363-12-03

Вих. від 09 листопада 2023р. № 39/11/23-ЖК

Голові комісії з питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Олександру БРОДСЬКОМУ

ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ» просить Вас узгодити безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшою передачею у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» каналізаційних мереж від житлових будинків: вул. Олександра Олеся, 2-Б (ж/б №8.1), вул. Олександра Олеся, 2-А (ж/б №8.2), вул. Олександра Олеся, 2-В (ж/б №8.3), об'єкту: «Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п. к. ІІІ, VI у багатофункціональному житловому районі» за адресою: вул. Маршала Гречка та проспекту Правди у Подільському районі м. Києва балансовою вартістю 875923,19 грн. без ПДВ.

Побудовані мережі за власні кошти, згідно переліку, який додається.

Додатки:

1.Акт приймання передачі основних засобів, що прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Києва і передаються у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» зовнішні каналізаційні мережі - 1 аркуш, копія;
2.Протокол № 21-09/21 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ» від 31 серпня 2020р., з узгодженим переліком каналізаційних мереж на 5 аркушах - завірені копії;
3.Акти технічного приймання водопроводу №№ К-61-23, К-62-23, К-63-23 - копії;
4.Статут ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ» - копії;
5.Акт готовності об'єкта до експлуатації від 15 грудня 2021р. - завірена копія;
6.Сертифікат серія ІУ №123220105910 - копія;
7.Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 аркушах (3екз.) - копії;
8.Інвестиційний Договір № 05/03-ІД/13 від 05.03.2013р. - завірена копія;
9. Договір № СІД-2909/15 від 29.09.15р. - копія;
10.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - копія;
11.Звіт №463/10/23 про оцінку майна.

Директор Іоничев Л. А.

Київська міська рада
10.11.2023 № 08/35443

Виконавець: Кравченко Володимир, телефон: 067-658-14-02, ел. пошта: v.kravchenko@isg.ki

ТОВ «Інвест-Будсістем»
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39878641

Директор Лев ІОНИЧЕВ

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ АК "Київводоканал"

Департамент комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____

"_____" _____ 202_р.

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ "АК "Київводоканал"

Голова правління –
генеральний директор
ПрАТ "АК"Київводоканал"

_____ **Олег ЛИСЮК**

"_____" _____ 202_р.

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА І ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПрАТ "АК"КИЇВВОДОКАНАЛ" ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Комісія в складі: директора Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ "АК "Київводоканал" Юрія МАЗУР
Головного бухгалтера Наталії ЛОСЬ з однієї сторони, та представників ТОВ «Інвест-Будсістем»
(назва організації)
в особі директора (посада) Лева ІОНИЧЕВА (П. І. Б.) головного бухгалтера Світлани ГЕРАСИМЧУК (П. І. Б.)
з другої сторони відповідно до Наказу Департаменту комунальної власності КМДА від _____ № _____
провели прийом-передачу каналізаційні мережі за адресою:

№ п/п	Адреса	Рік побудови	Діаметр труб, мм	Довжина, м	Кількість колодязів	Матеріал труб	Середня глибина м	Первісна балансова вартість, грн.	Зношення		Ринкова вартість згідно експертизи (без ПДВ) грн..
									%	Сума зносу станом грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Каналізаційна мережа від житлового будинку №2-Б на вул. Олександра Олеся (ж/б №8.1)	2023	225	82,77	10	ПЕ100 SDR17	1,58				
2	Каналізаційна мережа від житлового будинку №2-А на вул. Олександра Олеся (ж/б №8.2)	2023	225	96,20	5	ПЕ100 SDR17	1,87				
3	Каналізаційна мережа від житлового будинку №2-В на вул. Олександра Олеся (ж/б №8.3)	2023	225	32,50	3	ПЕ100 SDR17	2,36				

Прийняв:
М.П. Юрій МАЗУР
«10» 11 2023р. Наталія ЛОСЬ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
ПОГОДЖЕНО

Для підготовки Наказу

Погоджено:
РЕКМ № Володимир ШУКІН

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
м. Київ
РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

Передав:
М.П. Лев ІОНИЧЕВ
Світлана ГЕРАСИМЧУК

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
«29» 09 2023 р.

А К Т № К-61-23
технічного приймання каналізації

будинку № 8.1(будівельний) по вул. Маршала Гречка та просп. Правди.

назва об'єкту: «Будівництво мікрорайонів І,ІІ,Іп.к.ІІІ,Іп.к.VI у багатофункціональному житловому районі» за адресою: вул. Маршала Гречка та просп. Правди.
І-й мікрорайон (8 черга будівництва)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"14" 12 2022 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» директор Александров О.Б.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ПрАТ «Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 10977 від " 03 " 11 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 04 " 11 2022р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 14 " 03 2023р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 10.03.2020р.
3. Виконавчий план 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.
4. Виконавчий профіль 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.

Оглядом встановлено, що по вул. Маршала Гречка та просп.Правди
дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах II категорії
загальною протяжністю 82,77 п. м., в тому числі:

Д = 225 мм, довжиною 82,77 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
в тому числі в футлярі:
Д = 377×6 мм, довжиною 8,0 п. м, матеріал труб Сталь
випуска від будівлі побудовані, загальною протяжністю 81,01 п. м., в тому числі:
Д = 160 мм, довжиною 10,61 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 100 мм, довжиною 44,[illegible] п. м, матеріал труб ВЧШГ Electrostil
Д = 150 мм, довжиною 34,[illegible] п. м, матеріал труб ВЧШГ Electrostil
в тому числі в футлярі:
Д = 315 мм, довжиною [illegible] п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26
Д = 355 мм, довжиною 19,69 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

директор

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці,на трубах ВЧШГ – на гумових ущільнюючих кільцях.

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,0м – 8шт; Д – 1,5м – 3шт. 11шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,5м – 4шт
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** _____
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Бензожироуловлювач _____
Колодязі з шиберною засувкою К1-10а;К1-12а;К1-15а; К1-17а Ø100мм - 4шт.фірми «UKSPAR»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту

1. Зміна 1.1-1.2
2. Зміна 2-2.1, Зміна 4.1

Вказані відхилення погоджені з провідним інженером управління видачі ТУ та розгляду проектної документації ПрАТ «АК» Київводоканал» Яцина Ю.І. від 30.01.2023р.; від 29.05.2023р; від 14.09.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2. _____

Термін ліквідації перелічених дефектів _____20___р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію_____

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.
2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.
3. Представник _____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б.
4. Представник Держтехнагляду _____ /підпис/ / Александров О.Б. / П.І.Б.
5. _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

директор Лев Іонечев

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
«29» 03 2023 р.

АКТ № К-62-23
технічного приймання каналізації

будинку № 8.2(будівельний) з прибудованим приміщенням по вул. Маршала Гречка та просп. Правди.

назва об'єкту: «Будівництво мікрорайонів І,ІІ,Іп.к.ІІІ,Іп.к.VI у багатофункціональному житловому районі» за адресою: вул. Маршала Гречка та просп. Правди.
І-й мікрорайон (8 черга будівництва)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"14" 12 2022 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» директор Александров О.Б.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ПрАТ «Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 10977 від " 03 " 11 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 04 " 11 2022р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 14 " 03 2023р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 08.06.2020р.
3. Виконавчий план 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.
4. Виконавчий профіль 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.

Оглядом встановлено, що по вул. Маршала Гречка та просп.Правди
дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах II категорії
загальною протяжністю 96,2 п. м., в тому числі:

Д = 225 мм, довжиною 96,2 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:

Д = 426×7 мм, довжиною 32,13 п. м, матеріал труб Сталь

випуска від будівлі побудовані, загальною протяжністю 31,87 п. м., в тому числі:

Д = 160 мм, довжиною 14,86 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 225 мм, довжиною 2,43 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 100 мм, довжиною 17,01 п. м, матеріал труб ВЧШГ Electrostil
Д = 150 мм, довжиною 16,01 п. м, матеріал труб ВЧШГ Electrostil

в тому числі в футлярі:

Д = 377×7 мм, довжиною 9,49 п. м, матеріал труб Сталь
Д = 315 мм, довжиною 11,85 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

директор

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці,на трубах ВЧШГ – на гумових ущільнюючих кільцях.

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,0м – 3шт; Д – 1,5м – 2шт. Д – 1,5м – 1шт. 6шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,5м – 3шт
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** _____
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Бензожироуловлювач _____
Колодязі з шиберними засувками К1-19а;К1-9б; К1-32а Ø100мм. -3шт.фірми «UKSPAR»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту

1. Зміна 1.1- 1.2
2. Зміна 2-2.1; Зміна 4.1

Вказані відхилення погоджені з провідним інженером управління видачі ТУ та розгляду проектної документації ПрАТ «АК» Київводоканал» Яцина Ю.І. від 30.01.2023р. від 29.05.2023р; від 14.09.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2. _____

Термін ліквідації перелічених дефектів _____20___р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
м. Київ
РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.

_____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б.

3.Представник _____ /підпис/ / Александров О.Б. / П.І.Б.

4.Представник відповідної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕУДСЕРВІС» Ідентифікаційний код 37022344 м. Київ

Україна * Приватне акціонерне товариство «БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5» м. Київ

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТ-БУДСИСТЕМ» Ідентифікаційний код 39878641 м. Київ

директор

Лев Юшчев

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.К. Верхотуров
«29» 09 20 23 р.

А К Т № К-63-23
технічного приймання каналізації

будинку № 8.2.1(будівельний) прибудовані приміщення по вул.Маршала Гречка та просп. Правди.

назва об'єкту: «Будівництво мікрорайонів І,ІІ,Іп.к.ІІІ,Іп.к.VI у багатофункціональному житловому районі» за адресою: вул. Маршала Гречка та просп. Правди.
І-й мікрорайон (8 черга будівництва)
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"19" 12 20 22 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» директор Александров О.Б.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ПрАТ «Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 10977 від " 03 " 11 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 04 " 11 2022р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 14 " 03 2023р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 03.08.2020р.
3. Виконавчий план 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.
4. Виконавчий профіль 04-12-18-VIII-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 2 прим.

Оглядом встановлено, що по вул. Маршала Гречка та просп.Правди дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах ІІ категорії загальною протяжністю 122,42 п. м., в тому числі:

Д = 225 мм, довжиною 122,42 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:

Д = 377×6 мм, довжиною 7,0 п. м, матеріал труб Сталь

випуска від будівлі побудованої загальною протяжністю 24,32 п. м., в тому числі:

Д = 160 мм, довжиною 21,32 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 100 мм, довжиною 3,00 п. м, матеріал труб ВЧШГ/Electrostil

в тому числі в футлярі:

Д = 315 мм, довжиною 4,0 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

директор

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці.на трубах ВЧШГ – на гумових ущільнюючих кільцях.

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,0м – 6шт; Д – 1,5м – 2шт. 8шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,5м – 1шт
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** _____
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Бензожироуловлювач _____
Колодязі з шиберними засувками К1-5 Ø200мм - 1шт. фірми «UKSPAR»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту

1. Зміна 1.1-1.2
2. Зміна 2-2.1; Зміна 4.2

Вказані відхилення погоджені з провідним інженером управління видачі ТУ та розгляду проектної документації ПрАТ «АК» Київводоканал» Яцина Ю.І. від 30.01.2023р.; від 29.05.2023р; від 14.09.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2.

Термін ліквідації перелічених дефектів _____20___р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Державне підприємство «Київводоканал»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.

_____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б.

3.Представник _____ /підпис/ / Александров О.Б. / П.І.Б.

4.Представник _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

«СПБУДСЕРВІС» код 37025544

«БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5»

«ПРЕСТІЖ БУДСІСТЕМ» Ідентифікаційний код 39878641

директор Лев Іонічев

Додаток 1
Скан-копія рішення про присвоєння адреси

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

22.11.2021 № 1609

Про присвоєння адреси об'єктам будівництва у місті Києві

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 337/9394 (зі змінами), та враховуючи звернення ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», з метою впорядкування присвоєння адрес об'єктам будівництва у місті Києві,

НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (житловому будинку (№ 8.1 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів I, II, 1 п.к. III, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (I мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Олександра Олеся, 2-Б у Подільському районі м. Києва.

2. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (житловому будинку з прибудованими нежитловими приміщеннями (№ 8.2 за ГП) у складі проєкту будівництва

Директор Лев Іонцев

мікрорайонів I, II, 1 п.к. III, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (I мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Олександра Олеся, 2-А у Подільському районі м. Києва.

3. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (житловому будинку (№ 8.3 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів I, II, 1 п.к. III, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (I мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Олександра Олеся, 2-В у Подільському районі м. Києва.

4. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (нежитловій будівлі офісного центру з вбудованими паркінгом та ТП (№ 8.4 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів I, II, 1 п.к. III, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (I мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Олександра Олеся, 2 у Подільському районі м. Києва.

5. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (нежитловій будівлі центру розвитку дитини (№ 9.1 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів I, II, 1 п.к. III, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика)

Директор Лев Іоніченко

у Подільському районі м. Києва (І мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Родини Крістерів, 20-Г у Подільському районі м. Києва.

6. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (нежитловій будівлі закладу дошкільної освіти на 80 місць (№ 9.2 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Родини Крістерів, 20-Д у Подільському районі м. Києва.

7. Присвоїти об'єкту будівництва ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (нежитловій будівлі закладу дошкільної освіти на 130 місць (№ 9.3 за ГП) у складі проєкту будівництва мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І мікрорайон), відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 24.09.2015 № ІУ 115152671059, повідомлення (заяви) про зміну даних в дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 20.05.2019 № ІУ 123191400604, витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 06.07.2021 № ІУ115152671059-1, адресу: вул. Родини Крістерів, 20-Е у Подільському районі м. Києва.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту містобудування та архітектури відповідно до розподілу обов'язків.

Директор Олександр СВИСТУНОВ

Директор Лев Іонигев