Товариство з обмеженою відповідальністю

«РІЕЛТ-БУД»

Юридична адреса: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4
Код ЄДРПОУ 39375896, тел.: (044) 531-93-49

Вих. від «09» листопада 2023 р. № 44/11/23-ЖГ

Голові комісії з питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Олександру БРОДСЬКОМУ

ТОВ «РІЕЛТ-БУД» просить Вас узгодити безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшою передачею у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» каналізаційні мережі прокладені від об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону) по просп. Правди (навпроти перетину з просп. Василя Порика)» (XIII мікрорайон 1-2 черга будівництва) вартістю 4684392,47 грн. без ПДВ, за власні кошти, згідно переліку, який додається. Внески пайової участі у розвиток комунальної інфраструктури міста сплачені повністю.

ТОВ «РІЕЛТ-БУД» не має намірів та не претендує щодо зменшення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва на суму їх кошторисної вартості будівництва вище зазначених мереж.

Додатки:

1. Акт приймання передачі основних засобів, що прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Києва і передаються у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» зовнішні водопровідні мережі - 1 аркуш, копія;

2.Протокол №27-07-/23 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТ-БУД» від 27 липня 2023 року, з узгодженим переліком каналізаційних мереж - копія;

3.Акт №К-66-23 технічного приймання вуличного каналізаційного колектора (магістралі), акти технічного приймання каналізації №№ К-67-23, К-68-23, К-69-23 - копії;

Київська міська рада
10.11.2023 № **08/35449**

4.Статут Товариства з Обмеженою Відповідальністю «РІЕЛТ-БУД» ідентифікаційний код 39375896 (нова редакція) - копія;

5.Акт готовності об'єкта до експлуатації від 04.01.2022р. - копія;

6.Сертифікат серія ІУ №123220105527 - копія;

7.Акт готовності об'єкта до експлуатації від 04.01.2022р. - копія;

8.Сертифікат серія ІУ №123220105601 - копія;

9.Інвестиційний договір (Нова редакція договору №2811-1-ід/11 від 28 листопада 2011року) від 28 жовтня 2014 року - копія;

10. Договір №01Б-26/01-18СІД від 26 січня 2018р.;

11.Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.07.2018р. - копія;

13. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.02.2022р. – копія;

14.Звіт про оцінку майна №469/10/23, копія.

Директор Лев ІОНИЧЕВ

Виконавець: Кравченко Володимир, тел.: 0676581402, ел. пошта: v/kravchenko@isg.kiev.ua

ТОВ «Рієлт-Буд»
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39375896

Директор Лев ЮНИЧЕВ

Прийнято до комунальної власності
територіальної громади м. Києва та
передано у володіння та користування
ПрАТ АК "Київводоканал"

Департамент комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____

"_____" _____ 202_р.

Прийнято у володіння та користування
ПрАТ "АК "Київводоканал"

Голова правління –
генеральний директор
ПрАТ "АК"Київводоканал"

_____ **Олег ЛИСЮК**

"_____" _____ 202_р.

А К Т

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.КИЄВА І ПЕРЕДАЮТЬСЯ У ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПрАТ "АК"КИЇВВОДОКАНАЛ" ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Комісія в складі: директора Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ "АК "Київводоканал" Юрія МАЗУР Головного бухгалтера Наталії ЛОСЬ з однієї сторони, та представників ТОВ «Інвест-Будсістем»
(назва організації)
в особі директора (посада) Лева ІОНИЧЕВА (П. І. Б.) головного бухгалтера Лева ІОНИЧЕВА (П. І. Б.)
з другої сторони відповідно до Наказу Департаменту комунальної власності КМДА від _____ № _____
провели прийом-передачу каналізаційні мережі за адресою:

№ п/п	Адреса	Рік побудови	Діаметр труб, мм	Довжина, м	Кількість колодязів	Матеріал труб	Середня глибина м	Первісна балансова вартість, грн.	Зношення		Ринкова вартість згідно експертизи (без ПДВ) грн..
									%	Сума зносу станом грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вуличний каналізаційний колектор по вул. Всеволода Змієнка від К1-31 по вул. Всеволода Змієнка до К1-39 по просп. Правди	2023	560	400,42	9	ПЕ100 SDR17	4,83				
2	Каналізаційна мережа від житлового будинку №49 на просп. Правди (ж/б №13.1)	2023 2023	225 160	48,27 96,64	3 8	ПЕ100 SDR17 ПЕ100 SDR17	1,87				
3	Каналізаційна мережа від житлового будинку №51 на просп. Правди (ж/б №13.2)	2023	160	73,19	4	ПЕ100 SDR17	1,96				

4	Каналізаційна мережа від житлового будинку №21 на вул. Всеволода Змієнка (ж/б №13.3)	2023 2023	225 160	26,46 149,34	1 9	ПЕ100 SDR17 ПЕ100 SDR17	2,58 1,44				

Для підписів Наказу

Прийняв:
М.П. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Начальник ГОСЬ Ідентифікаційний код 26112475 ПОГОДЖЕНО «10» 11 2023 р. Підпис

Погоджено:
РЕКМ №2 Володимир ЩУКІН
ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Ідентифікаційний код 26112475 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І НАСОСНИХ СТАНЦІЙ м. Київ РАЙОН ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ №2

Передав:
М.П. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ м. КИЇВ * УКРАЇНА * "РЕЛТ-БУД" Ідентифікаційний код 39375896
Лев ІОНИЧЕВ
Лев ІОНИЧЕВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ Ю. Верхотуров
«29» 09 2023 р

АКТ № К-66-23
технічного приймання вуличного каналізаційного колектора (магістралі)

по вул. Всеволода Змієнка

"15" 06 2022 р.

м. Київ

назва об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI,VII,VIII,IX,X,XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону)» за адресою: просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)**XIII-й мікр. І черга будівництва**
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

від К1-31 по вул. Всеволода Змієнка до К1-39 по просп. Правди

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" начальник Бондарєв Ю.Л.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» директор Гончар С.С.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ПрАТ«Будінженермережа-5» гол. правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

виконала огляд вуличної каналізаційної мережі Ø560мм. на предмет прийняття в експлуатацію. Розглянувши пред'явлені документи акти на закриття прихованих робіт,акти на проведення вхідного контролю,акти на влаштування колодязів,акти на гідравлічне випробування, сертифікати і паспорта на використані матеріали.

Комісія встановила, що роботи виконані відповідно до проекту № 12/11/18-2-3ВК розробленому ФО-П «Ліфанов О.М.» м.Київ
затвердженому *ПрАТ «АК «Київводоканал»* № 12002 від 05.01.2022р.
Кошторисна вартість _____
Фактична вартість _____ тис. грн.
Початок будівництва _____ тис. грн.
Комісією раніше прийнято по акту: раніше не приймалось

До акту надаються виконавчі креслення в складі:
1.Виконавчий генплан 2 екз.
2.Виконавчий профіль 1 екз.

Відхилення від затвердженого проекту:
Зміна 1.1-22; Зміна 3.1-22

Відхилення погоджені з начальником сектору інженерного забезпечення ПрАТ „АК" Київводоканал" Рундою Р.В. від 01.11.2022р.; провідним інженером Ясною Ю.Г. від 12.07.2023р.

Надана документація в складі:

1. Акт на штучну основу під колектор № _____ від_____
2. Акт на матеріали труб № _____ від 04.02.2019р.
3. Акт на гідроізоляцію труб № _____ від_____
4. Акт на влаштування колодязів № _____ від 02.05.2019р.
5. Акт на забивання стиків № _____ від_____
6. Акт на гідравлічні випробування колектора № _____ від 30.06.2019р.
7. Акт на приховані роботи № _____ від 28.06.2019р.
8. Відомість нівеліровки № _____ від_____

Виконані в натурі споруди відповідають вимогам проекту та технічним умовам.

Комісія прийшла до висновку, що в якісному відношенні роботи виконані: Згідно проекту

Виявлені наступні недоліки: Недоліків не виявлено

Комісія вважає, що пред'явлений до здачі каналізаційний колектор (магістраль)

по об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI,VII,VIII,IX,X,XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону)» за адресою: просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)**XIII-й мікр. І черга будівництва** .

від К1-31по вул. Всеволода Змієнка до К1-39 по просп. Правди

в об'ємі:

Від колодязя	До колодязя	Довжина, м	Матеріал труб
К1-31	К1-32	72,79	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-32	К1-33	60,99	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-33	К1-34	60,97	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-34	К1-35	55,28	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-35	К1-36	55,15	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-36	К1-37	61,09	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-37	К1-38	4,90	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17
К1-38	К1-39	29,25	Ø 560 ПЕ-100 SDR 17

Загальною довжиною 400,12 м мережі готовий до прийняття в експлуатацію.

директор Лев Гонтарев

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * М.КИЇВ * ВІЛТ БУД Ідентифікаційний код 39375896

На ділянці від К1-38 до К1-39 каналізаційна мережа прокладена методом штольневої проходки довжиною 28.75м.

з переключенням існуючих абонентів, в об'ємі:

Від колодязя	До колодязя	Довжина, м	Матеріал труб

Загальною довжиною _____ метрів

Одночасно на протязі одного місяця підрядник зобов'язаний ліквідувати всі виявлені в недоліки.

по об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI,VII,VIII,IX,X,XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону)» за адресою: просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)XIII-й мікрорайон I черга будівництва.

Після закінчення випробувального місячного терміну та передачі ДЕКГ об'єкту на баланс, на підставі дозволу організації, об'єкт буде вважатись переданим ДЕКГ м. Києва в експлуатацію.

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційний код 26112475
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ
м. Київ
ДІЛЬНИЦЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ / Щукін В.К. /
   /підпис/ П.І.Б.
2. Представника КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ / Бондарєв Ю.Л. /
   /підпис/ П.І.Б.
3. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ / Накоренок В.О. /
   /підпис/ П.І.Б.
4. Представник Замовника _____ / Сіра С.В. /
   /підпис/ П.І.Б.
   _____ / Гончар С.С. /
   /підпис/ П.І.Б.
5. Представник підрядної організації _____ / Очеретний Р.В. /
   /підпис/ П.І.Б.

Україна м. Київ Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5" Ідентифікаційний код 31013474

Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ДС ПЛЮС" м. Київ Україна Ідентифікаційний код 37130114

Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛТ-БУД" Ідентифікаційний код 39375896

директор

Лев Іонечев

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
«03» ____10____ 2023 р.

А К Т № К-68-23
технічного приймання каналізації

будинку № 13.2(будівельний) по просп.Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)

назва об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI,VII,VIII,IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону)» за адресою : просп.Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) **XIII-й мікр. І-ша черга будівництва**
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"15" 06 20 22 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" начальник Бондарєв Ю.Л.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника замовника ТОВ «Конкорд –ДС Плюс» директор Гончар С.С.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника підрядної організації ПрАТ«Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізаційну мережу, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 12002 від " 05 " 01 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 04 " 06 2019 р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 05 " 08 2022р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 03.06.2019
3. Виконавчий план № 12/11/18-2 -ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1прим.
4. Виконавчий профіль № 12/11/18 -ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1прим.

Оглядом встановлено, що по просп.Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах *II категорії*,

загальною протяжністю 73,19м., в тому числі:
Д= 160 мм, довжиною 73,19 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:
Д = 315 мм, довжиною 32,82м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

випуска від будівлі побудованої загальною протяжністю 44,88 м., в тому числі:
Д= 110 мм, довжиною 12,24 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д= 160 мм, довжиною 32,64 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

директор

Лев Бондарєв

ТОВ "ПІЛІТ-БУД" м. Київ * УКРАЇНА * Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код 39375896

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д-1,0м – 4шт 4шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д- 1,5м-3шт. 3шт.
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** Д-2,0м- 1шт 1шт.
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Жироуловлювач _____
Колодязі К-3а;К-1а : К-2а з шиберною засувкою Ø100мм - 3шт. фірми «AVK»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту _____

1. Зміна 1.1
2. Зміна 2.1-2.2

Вказані відхилення погоджені з начальником сектору забезпечення інженерного ПрАТ „АК" Київводоканал" Пундою О.В. від 01.11.2022р; провідним інженером Жуйною Ю.І. від 30.06.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2. _____

Термін ліквідації перелічених дефектів _____201__р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка, внутрішнє улаштування) може бути прийнята в експлуатацію _____

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.
2. Представника КГЗ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Бондарєв Ю.Л. / П.І.Б.
3. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.
4. Представник Замовника _____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б. / Гончар С.С. / П.І.Б.
5. Представник підрядної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

директор

Гончарев

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
«03» ____ 20 23 р.

А К Т № К-67-23
технічного приймання каналізації

будинку № 13.1(будівельний) по просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)

назва об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайоні VI,VII,VIII,IX,X,XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону) » за адресою: по просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) **XIII-й мікр. І-ша черга будівництва**
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"15" 06 20 22 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника ТОВ « Конкорд – ДС Плюс» директор Гончар С.С.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації ПрАТ «Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 12002 від " 05 " 01 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 11 " 06 2019р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 05 " 08 2022р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 10.06.2019р.
3. Виконавчий план № 12/11/18-2-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.
4. Виконавчий профіль № 12/11/18-2-ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1 прим.

Оглядом встановлено, що по просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах II категорії
загальною протяжністю 147,91 п. м., в тому числі:

Д = 160 мм, довжиною 96,64 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 225 мм, довжиною 48,27 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:

Д = 315 мм, довжиною 11,41 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26
Д = 355 мм, довжиною 39,78 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

випуска від будівлі побудовані, загальною протяжністю 57,12 п. м., в тому числі:

Д = 110 мм, довжиною 11,45 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д = 160 мм, довжиною 45,67 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:

Д = 315 мм, довжиною 30 п. м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

директор Гончар

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,0м – 7шт; Д – 1,5м – 4шт. 11шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д – 1,5м – 2шт. 2шт.
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** _____
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Бензожироуловлювач _____
Колодязі з шиберними засувками К1-8а;К1-21а Ø100 мм. – 2шт. фірми «AVK»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту

1. Зміна 1.1
2. Зміна 2.1

Вказані відхилення погоджені з
начальником сектору інженерного забезпечення ПрАТ „АК "Київводоканал" Пундою О.В. від 01.11.2022р; провідним інженером Яциною Ю.Т. від 30.06.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2. _____

Термін ліквідації перелічених дефектів _____ 20___ р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію_____

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ /підпис/ / Накоренок В.О. / П.І.Б.

_____ /підпис/ / Ярмак С.М. / П.І.Б.

3.Представник Замовника _____ /підпис/ / Сонцар С.С. / П.І.Б.

4.Представник підрядної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

Директор Лев Іонічев

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ПрАТ "АК "Київводоканал"
_____ О.Ю. Верхотуров
«03» 06 2023 р.

А К Т № К-69-23
технічного приймання каналізації

будинку № 13.3(будівельний) по просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика)

назва об'єкту: «Комплексна забудова мікрорайонів VI,VII,VIII,IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (з виділенням XIII мікрорайону)» за адресою: просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) **XIII-й мікр. II-га черга будівництва**
(назва та адреса об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"15" 06 2022 р. **м. Київ**

Комісія в складі:

представника РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал"
начальник району Щукін В.К.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____
начальник відділу Накоренок В.О.
(посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника замовника ТОВ «Конкорд –ДС Плюс» директор Гончар С.С.
(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)
представника підрядної організації ПрАТ«Будінженермережа-5» голова правління Очеретний Р.В.
(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

оглянувши дворову каналізаційну мережу, виконану відповідно до проекту, погодженому з ПрАТ «АК «Київводоканал» за № 12002 від " 05 " 01 2022 р. виконали перевірку на гідравлічне випробування " 01 " 08 2019р. актом № 1 та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням " 05 " 08 2022р. представником відділу КВТУ Сіра С.М.
2. Актів на приховані роботи від 31.07.2019р.
3. Виконавчий план № 12/11/18-2 -ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 2прим.
4. Виконавчий профіль № 12/11/18-2 -ЗВК ФО-П «Ліфанов О.М.» 1прим.

Оглядом встановлено, що по просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) дворова каналізаційна мережа прокладена в грунтах *II категорії*,

загальною протяжністю 175,8 м., в тому числі:
Д= 160 мм, довжиною 149,34 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д= 225 мм, довжиною 26,46 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

в тому числі в футлярі:
Д = 315 мм, довжиною 27,56 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-26

випуска від будівлі побудовані, загальною протяжністю 40,76 м., в тому числі:
Д= 110 мм, довжиною 11,76 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17
Д= 160 мм, довжиною 29,00 м, матеріал труб ПЕ 100 SDR-17

директор

Забивання стиків зроблено на трубах ПЕ-100 на зварці

Каналізаційних колодязів **збудовано** Д-1,0м – 11шт. 11шт.
На **випусках** каналізаційних колодязів **збудовано** Д- 1,5м-3шт. 3шт.
Каналізаційних колодязів **реконструйовано** _____
Каналізаційна насосна станція **збудована** _____
Жироуловлювач _____
Колодязі К-15а;К-24а;К-27а з шиберною засувкою Ø100мм - 3шт. фірми «AVK»

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту _____

1. Зміна 1.1
2. Зміна 2.1

Вказані відхилення погоджені з начальником сектору інженерного забезпечення ПрАТ „АК" Київводоканал" Пундою О.В. від 01.11.2022р; погоджена з провідним інженером Яцюною Ю.Т. від 30.06.2023р.

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :
1. дефектів не виявлено
2. _____

Термін ліквідації перелічених дефектів _____20 __р.
Комісія постановляє :
Виконана дворова каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка, внутрішнє улаштування) може бути прийнята в експлуатацію _____

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ № 2 УЕКМ і НС ДЕКГ _____ /підпис/ / Щукін В.К. / П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" _____ / Накоренок В.О. / П.І.Б.

_____ /підпис/ / Сіра С.М. / П.І.Б.

3.Представник Замовника _____ /підпис/ / Гончар С.С. / П.І.Б.

4.Представник підрядної організації _____ /підпис/ / Очеретний Р.В. / П.І.Б.

директор