п. 2. 3

Звіт фінансово-господарської діяльності

за 2021-2023 роки

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (далі – КП «ГВП») єдине комунальне підприємство в місті Києві, що комплексно вирішує питання реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання починаючи з підготовки концепції, проведення енергетичних аудитів та пошуку джерел фінансування і закінчуючи впровадженням заходів та моніторингом результатів. Штатна кількість працівників складає 26 осіб.

Окрім того підприємство займається:

- реалізацією заходів в рамках Програми економічного та соціального розвитку м. Києва;
- реалізацією міжнародних проектів з енергозбереження;
- моніторингом ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м. Києва;
- впровадженням системи енергетичного менеджменту;
- забезпеченням представництва КМДА на профільних виставках, конференціях та семінарах;
- наданням послуг з проведення енергетичного аудиту, сервісу вузлів обліку теплової енергії та теплових пунктів;
- розробкою систем автоматизованого моніторингу енергоспоживання;
- участю у розробці нормативних та програмних документів в сфері підвищення енергоефективності;
- впровадженням енергоефективних заходів в житлових будинках по Програмі співфінансування 70/30;
- виконанням інших доручень КМДА в межах компетенції.

Незважаючи на те, що підприємство протягом періоду створення займалось реалізацією програм енергоефективності, фінансування здійснювалось за рахунок бюджету міста Києва, фінансовий результат від господарської діяльності за 2021-2023 роки був незначний, але мав позитивне значення.

Дохід від надання консультаційних послуг з енергозбереження склав - 458,5 тис. грн.

Чистий прибуток за результатами 2021-2023 роки - 95,8 тис. грн.

Протягом 2021-2023 року підприємством було забезпечено:

освоєння бюджетних коштів на загальну суму 611 664,0 тис. грн.,
у тому числі:

Бюджетних коштів загального фонду - 70 667,0 тис. грн.:

- *26 296,0 тис. грн. використано на заходи з енергозбереження;*

- *16 321,0 тис. грн. використано на обслуговування кредитних угод;*
- *28 050,0 тис. грн. використано на заходи у сфері освіти;*

Бюджетних коштів спеціального фонду – 540 997,0 тис. грн.:

- *100 347,0 тис. грн. на обслуговування кредитних угод;*
- *21 315,0 тис. грн. на реконструкцію внутрішніх систем теплопостачання закладів освіти для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень;*
- *37 007,0 тис. грн. на реконструкцію внутрішніх систем теплопостачання закладів охорони здоров'я для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень;*
- *9 778,0 тис. грн. на реконструкцію ЦТП по вулиці Беретті, 14 та теплових мереж до будинків по вулиці Беретті, 14,14-а,12,16, вул. Бальзака 44,46-а,42/20 (Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 13.08.2018 №1463)*
- 16 625,0 тис. грн. на оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації (перелік об'єктів визначений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 (зі змінами).
- *3 010,0 тис. грн. на реконструкцію систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії .*
- *352 915,0 тис. грн. використано на впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках по Програмі співфінансування 70/30;*

Крім того, за 2021-2023 рік було освоєно кредитних та грантових коштів **97 743 тис. грн.** в рамках проекту НЕФКО.

Протягом 2021-2023 року фахівцями підприємства забезпечено виконання завдань згідно бюджетних програм:

- *своєчасно проводяться розрахунки та сплачуються кредитні зобов`язання;*
- *за даний період проведено 303 енергетичних аудитів та розроблені 303 енергетичні паспорти будівель бюджетних закладів згідно плану.*

  В рамках проведення енергетичних аудитів проводиться опрацювання вихідної інформації по будівлям, аналіз відповідності існуючих теплотехнічних показників будівель та елементів конструктцій нормативним, визначається перелік енергоефективних заходів для досягнення будівель нормативних теплотехнічних показників енергетичної ефективності, проводяться розрахунки базового споживання теплової та електричної енергії, потенціалу економії

енергетичних ресурсів в натуральних та грошових одиницях, обсяги необхідних капітало-вкладень, зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище за рахунок енергоефективних заходів.

За рахунок ефективного управління енергоспоживанням та контролю за станом приладів обліку економії теплової енергії вдається економити енергоспоживання в період весняних та осінніх канікул.

- *Здійснювався постійний моніторинг ефективної роботи індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в 992 бюджетних закладах м. Києва.*
- *Забезпечено обслуговування обладнання модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів комерційного обліку теплової енергії в закладах освіти бюджетної сфери.*

  У відповідності до Розпорядження КМДА №276 від 27.04.2016 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій», в межах функцій, доведених КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», підприємством, в якості замовника робіт, забезпечено централізоване технічне обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів (МІТП) та вузлів комерційного обліку теплової енергії, встановлених в 992 закладах освіти районного підпорядкування (кількість МІТП – 1065 шт., кількість вузлів обліку – 936).

  Якісне технічне обслуговування забезпечує справну, надійну та економічну роботу обладнання. Обслуговування передбачає щомісячну перевірку устаткування для уникнення та попередження виникнення аварійних ситуацій, усунення несправностей в роботі обладнання МІТП, налаштування на економічний режим споживання теплової енергії, а також технічне обслуговування та зняття показників вузлів комерційного обліку теплової енергії .

В рамках реалізації програми економічного і соціального розвитку м. Києва в 2021-2023 роках виконувались наступні роботи:

- *в рамках проєктів, які перемогли у 2020-2023 роках у конкурсі проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (співфінансування 70/30) було реалізовано **274** проекти та здійснені енергоефективні заходи в **232** житлових будинках ОСББ.*

*- Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів охорони здоров'я для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень. Роботи здійснювались в 2022-2023 роках, та забезпечено підключення дизельних транспортабельних котелень в **34** медичному закладі.*

*- Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів освіти для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень. Роботи здійснювались в 2022-2023 роках, та забезпечено підключення дизельних транспортабельних котелень в **50** освітніх закладах.*

- Реконструкція систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії. Роботи виконані в 2021 році на 3 об'єктах закладів освіти (ДНЗ № 654, вул. Виборзька, 51-53; ДНЗ № 565 вул. Генерала Наумова, 25-А, ДНЗ № 521, вул. Генерала Жмаченка, 6.)

- Реконструкція ЦТП по вулиці Беретті, 14 та теплових мереж до будинків по вулиці Беретті, 14,14-а,12,16,18 вул. Бальзака 44,46-а,42/20 (Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 13.08.2018 №1463). Роботи розпочаті в 2021 році, виконані частково в межах наданого фінансування. Виконання робіт на даному об'єкті буде здійснюватись в 2024 році згідно планових призначень.

*- Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації (перелік об'єктів визначений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 (зі змінами). Реалізовані роботи в **134** житлових будинках.*

Залучення позабюджетних та інвестиційних коштів на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності.

Враховуючи обмеженість бюджетного фінансування програм з енергоефективності, підприємство постійно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, приватними інвесторами та проводить роботу з пошуку джерел позабюджетного фінансування у вигляді грантів, пільгових кредитів та інвестиційних коштів, а саме, з **Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)** в рамках проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях міста Києва» (Проєкт).

*В 2021-2023 роках виконані БМР на **248** об'єктах капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів та будівельні роботи на **3** об'єктах із заміни вікон/дверей на енергозберігаючі та ремонту з утепленням даху (у т.ч., розробка проєктно-кошторисної документації), в т. ч. 228 об'єкти виконано за рахунок кредитних коштів, 23 об'єкти реалізовано за грантові кошти.*

В 2023 році опрацьовано грант E5P (Фонд східноєвропейського партнерства з енергоефективності й довкілля).

Укладено договір про грант на 1000,0 тис. євро з ***Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)****, у якості Виконавчої Агенції* ***Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля****.*

В 2023 році опрацьовано грант GIZ (Міжнародне товариство співробітництва) Федеративна Республіка Німеччина відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Київською міською державною адміністрацією та GIZ.

Укладено грантова угода на 500,0 тис. євро з Міжнародним товариством співробітництва. Дана грантова угода передбачає реалізацію проекту «Підвищення стійкості київських лікарень». Буде проведена реконструкція внутрішнього електропостачання в ***3*** *закладах охорони здоров'я шляхом встановлення автономних сонячних електростанцій та стенду on-line моніторингу.*

Інформацію про хід реалізації заходів, передбачених комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки наводимо в додатках 1,2 ,3.

Слід зазначити, що протягом 2021-2023 років стан виконання програми залежало від фактичного фінансування заходів. Кількісні показники програми, які фінансувались, в основному виконувались. Невиконання вартісних показників (фактичний обсяг освоєння коштів) відбувалось в результаті економії коштів під час проведення закупівель через систему ПРОЗОРО, оптимізації фактичної чисельності працівників та відповідно фонду з/плати в умовах воєнного стану, відсутність фінансування на деякі заходи програми.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

на 2021-2025 роки за 2021 рік

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» **додаток 1** тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2021 рік (затверджені рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 1241/1282)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки на 2021 рік (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 2021 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																
1.1.3.	. Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	201500,00	0,00	155000,00	46500,00	Виконано 101 проект на 85 обектах, 3 обекта перехідних на 2022 рік, по 7 обектах роботи не виконувались (відмова ОСББ, не передано проектну документацію, двічі проведені торги не відбулись).	155 000,00		155 000,00		121 285,20		121 285,20		
1.1.5.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції»	208000,00	0,00	208000,00	0,00	Кошти не виділялись у 2021 році.									
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись у 2021 році.									
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	12008,70	0,00	12008,70	0,00	У 2021 році обслуговувалось 990 обєктів. Знято 2,4 млн. грн. у звязку з економією коштів, яка відбулася в літні місяці за рахунок відключення МІТП на період випробовування та аварій зовнішніх теплових мереж.	9600,00		9600,00		9508,40		9508,40		

1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись у 2021 році.									
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	6242,50	0,00	6242,50	0,00	Рішенням сесії від 07 10.2021 №2730-2771 об'єкти були вилучені з програми 2021 року . Програмою економічного і соціального розвитку передбачено виділення асигнувань на 2022рік.									
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10796,20	0,00	10796,20	0,00	Виконання за плановими показниками. Виконано 100 енергоаудитів.	10796,20		107896,20		8326,00		8326,00		
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Завершено будівельно-монтажні роботи на 3-обєктах. - Дошкільний навчальний заклад №521, вул. Генерала Жмаченка, 6. - Дошкільний навчальний заклад №565, вул. Генерала Наумова, 25-а. - Дошкільний навчальний заклад № 654, вул. Виборзька , 51-53.	4000,00		4000,00		3010,20		3010,20		
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	66449,00	0,00	66449,00	0,00	Погашення кредиту здійснюється згідно графіку бюджетних платежів за зобовязаннями взятими під місцеві гарантії на 2021 рік.	66449,00		66449,00		50759,20		50759,20		
1.2.8.1	«Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	192000,00			192000,00		122000,00			122000,00	61010,80			61010,80	
1.3. Система водопостачання та водовідведення																
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	31000,00	0,00	31000,00	0,00	За програмою виділено кошти на 2 об'єкти: - Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 та теплових мереж до будинків на вулиці Вікентія Беретті, 14, 14-а, 12, 16, вул. Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/18 -завершено будівельно-монтажні роботи виділених коштів на 2021 рік. Решту асигнувань передбачено на 2022рік. -Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації - будівельно-монтажні роботи завершені.	31400,00		31400,00		26402,80		26402,80		

Директор Вячеслав ХМАРА

Додаток 2

Інформація про виконання програми
за 2022 рік

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

№ з/п	Найменування заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік (тис.грн)				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2022 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА												
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	2021-2025	**260 000,00**	0,00	200 000,00	60 000,00	77805,8		77805,8		Згідно лімітних довідок в 2022 році було виділено 90 000,0 тис.грн та сплачено 77 805,8тис грн. Роботи виконанні на 40 об'єктах ОСББ/ЖБК та не повністю завершенні на 7 об'єктах.	У зв'язку з віяловими відключення світла та погодними умовами.
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва												
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	2021-2025	**425,40**	0,00	425,40	0,00	0,00		0,00			На 2022 рік асигнування не виділялись

1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	2021-2025	**10 796,20**	0,00	10 796,20	0,00	7231,80		7231,8		Згідно лімітних довідок в 2022 році було виділено 11 360,0 тис. грн та сплачено 7231,8 тис грн.	У звязку з воєним станом в країні виникла економія коштів у звязку з оптимізацією фактичної кількості працівників та відповідно фонду заробітної плати.
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	2021-2025	**7 072,30**	0,00	7 072,30	0,00	0,00		0,00			За рішенням сесії від 11. 10. 2022року №5457/5498 об'єкти 2022 року були вилучені з Програми економічного і соціального розвитку.
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	2021-2025	**37 200,00**	0,00	37 200,00	0,00	30 425,00		30425,00		Економія коштів за рахунок коливання Євро	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	2021-2025	**65 531,40**	0,00	18 728,40	46 803,00	0,00		0,00			Виділено на 2022 рік лише 300 тис грн. на проектні роботи, були надані пропозиції щодо зняття асигнувань, у звязку з малим терміном часу асигнування були виділені на грудень

Директор Вячеслав ХМАРА

Додаток 3

Інформація про виконання програми
за СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2023 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

№ з/п	Найменування заходу	Термін виконання (план / факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік (виділені) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																
1.1.5.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	2021-2025	**260 000,00**	0,00	200 000,00	60 000,00	**200 000,00**		200 000,00		**153 824,345**		153 824,345		За планом асигнувань 2023 р. на 12 міс. п.р. виділено асигнування в розмірі: - 2530,0 тис. грн. на 1 об. по ОСББ "Будинок Бикова" КПКВ 1217340,роботи на обєкті завершенні, сплачено 2 449,5 тис грн. решта економія коштів. За планом асигнувань 2023 р.по КПКВ 1216011 на 12 міс. п.р. виділено асигнування в розмірі: - 197 470,0 тис. грн.-будівельно-монтажні роботи завершені на 107 ОСББ/ЖБК та на 125 проектах на решту були надані пропозиції про зняття асигнувань.	14.11.2023 року листом № 255-1063 надані пропозиції щодо зменшення планових асигнувань 2023 року в розмірі 36 670,3 тис.грн, згідно листів ОСББ/ЖБК та економії коштів за рахунок закупівель
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м.Києва	2022-2025	**300,00**	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00		0,000					Асигування на 2023 рік не виділено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м.Києва	2021-2025	**26 007,30**	0,00	26 007,30		**12 000,000**		12 000,000		**9 736 ,122**		9 736 ,122		За планом асигнувань 2023 р. на 12 міс п.р. виділено асигнування в розмірі 12 000,0 тис. грн. Профінансовано і сплачено у повному обсязі на загальну суму 9 736,122 тис. грн. обслуговування- 992 обєктів щомісячно	економія коштів за рахунок закупівель
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м.Києва	2021-2025	**5 490,00**	0,00	5 490,00	0,00	41 815,80			41 815,80	3 531,357			3 531,357	У 2023 р. заплановано виконання робіт на 36 об'єктах. Із них, будівельно-монтажні роботи виконано на 27 закладах освіти. 9 запланованих закладів не виконано у звязку зізбільшеням часу корегування проектної документації. Коригування проекту закінчилося у другій половині грудня. Наразі проводяться закупівлі.	

1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	2022-2025	**2 400,00**	0,00	2400,00	0,00	0,00		0,00		0,000					Асигування на 2023 рік не виділено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	2021-2025	**13 793,30**	0,00	13 793,30	0,00	0,00		0,00		0,000					Асигування на 2023 рік не виділено
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків	2021-2025	**10 796,20**	0,00	10 796,20	0,000	**13 086,000**		13 086,000		10 737,450		10 737,450		Виконання завдань та оплата платежів відбувається відповідно плану асигнувань, за фактом виконань	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м.Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	2021-2025	**18 727,600**	0,00	18 727,600	0,000	**16 349,690**		16 349,690		**16 075,293**		16 075,293		Затверджено Наказ ДЖКІ від 27.04.2023 № 28-ОД "Про затвердження переліків об'єктів...", після чого розпочато проведення установлених процедур. За 2023 рік: - <u>по закладах освіти:</u> <u>Завершені будівельно-монтажні роботи на всіх 9 обєктах.</u> <u>Економія коштів становить 569,349 тис. грн.</u> <u>Профінансовано та сплачено робіт у повному обсязі.</u> - <u>по закладах охорони здоров'я:</u> Завершені будівельно-монтажні роботи на всіх 12 обєктах. Економія коштів становить 2082,964 тис. грн. Профінансовано та сплачено робіт у повному обсязі.	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	2021-2025	**34 800,00**	0,00	34 800,00	0,00	**36 725,00**		36 725,00		35 484 330		35 484 330		Оплата кредиту проводиться відповідно до установленого графіку погашення кредиту. За 2023 <u>профінансовано та сплачено</u> : - ЗФ - 6712,9 тис. грн., - СФ - 28 771,43 тис. грн.;	

1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	2021-2025	**49 579,20**			49 579,20	**5 000,000**		5 000,000		**0,000**		0,000		1217310 _ БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. *Об'єкт* _ Реконструкція ЦТП на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-А, 16, 18 та Оноре Де Бальзака 44,46-А,42/20. Програмою економічного і соціального розвитку в 2023 р. передбачено кошти в сумі 5 000,0 тис. грн., у т.ч. на корегування проекту 0,500 тис. грн. Департаментом фінансів було отримано відмову щодо погодження коригування проекту. У вересні поточного року були надані пропозиції щодо зняття планових асигнувань 2023 року у сумі 5000,0 тис. грн..	Рішенням сесії №7528/7569 від 14.12.2023 об'єкт вилучений з програми 2023 року та перенесений на 2024 рік.