УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030 тел.(044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про стан виконання «Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років» **заключний звіт,** який опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Інформація про виконання програми на 25 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 2 арк. в 1 прим.
3. Звіт про досягнення індикаторів програми на 1 арк. в 1 прим
4. Звіт про виконання результативних показників на 9 арк. в 1 прим.

Заступник
директора Департаменту Сергій МОСКАЛЕНКО

Сергій Москаленко 366 63 21

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 364EDA07000000000000000000000000000001
Підписувач Москаленко Сергій Олександрович
Дійсний з 08.09.2023 10:10:14 по 08.09.2024 23:59:59

Департамент транспортної інфраструктури

053-2813 від 08.04.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

назва міської цільової програми

за 2023, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
30	3	27	10,00

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.2.4 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2.1.3 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ ПО ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 180/21 В ДАРНИЦЬКОМУ Р-НІ М.КИЇВ

1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ ПІДПРИЄМСТВА

Причини невиконання: Протягом звітного періоду придбано 14 од. спецтехніки на суму 33033,7 тис.грн.; оновлено матеріально-технічні бази на суму 18 155,4 тис. грн. Роботи по капітальному ремонту будівель та споруд у 2020 році завершено на 3 будівлях; у 2021 році – завершено роботи на 2 будівляхі, 1 будівля - отримано експертний звіт КД/; у 2023 році отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по 2 запланованих об’єктах. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року. Захід виконано частково у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування в повному обсязі.

1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА

Причини невиконання: У 2021 році завершено проектні роботи. Укладено договір підряду з ТОВ "Будівельна компанія Тесла" №03-кб від 29.11.2021 року. Підписано проміжний акт виконаних робіт. Роботи планувалися до виконання у 2022 році при наявності бюджетного фінансування в повному обсязі.
Роботи І черги виконано частково через великий обсяг робіт та обмежений час на їх виконання.

2.1.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Причини невиконання: Роботи виконані відповідно до затверджених бюджетних асигнувань (завершено проєктні роботи, отримано експертний звіт, відсутніть бюджетного фінансування

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
41	7	34	17,07317073	2	0	2	0

Невиконання результативних показників та індикаторів Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років, затвердженої рішенням КМР від 05.03.2019 № 183/6839 (у редакції рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5822/5863 (далі - Програма) (зі змінами) обумовлено розбіжностями між затвердженою Програмою і Бюджетом міста Києва на 2019-2023 роки, Програмою економічного соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 в частині об’єктів, на які були передбачені бюджетні асигнування та на яких здійснювались роботи у 2019-2020 рр., а свме на об'єкті "Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції "Гостомель" до межі міста Києва у напрямку міста Гостомель" було виконано роботи на суму 24 390,3 тис.грн

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 (зі змінами) (далі - Програма) передбачає виконання завдань та заходів на загальну суму 2 358 781,4 тис. грн за рахунок коштів бюджету м. Києва та кошти інших джерел 660 000,0 тимс. грн.

Бюджетом міста Києва на 2019-2023 роки на виконання заходів Програми було виділено бюджетні призначення з урахуванням змін 1 961 769,22 тис. грн, що складає 83%.

Програмою передбачено виконання 30 заходів, з них: виконано - 3, не виконано - 24, виконано частково - 3.

Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. Інші джерела, що були заплановані на фінансування робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення у 2021 році в сумі 660 млн.грн. не залучалися, оскільки Угода про передачу коштів кредиту ЄІБ для КП "Київміськсвітло" була підписана у грудні 2021 року.

Захід: Встановлення розумного економного Led освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками (громадський проект) втратило актуальність (пішохідні переходи були освітленні під час капітального ремонту вулиць, на яких вони знаходяться, автор проєкту написав листа про втрату актуальності свого проєкту). Захід: Реконструкція мережі зовнішнього освітлення за адресою: проспект Голосіївський роботи проведені в рамках капітального ремонту.

Протягом 2019-2023 років КП «Київміськсвітло» у межах бюджетних призначень було завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 390 об’єктах. Замінено 39 923 од. світильників з ртутними на натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники.

Основною з причин низького рівню виконання Програми, а також відхилення результативних показників склалось у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» в наслідок чого виконання робіт по заходам Програми призупинено.

Звіт про виконання результативних показників

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

за 2023, заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ														
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ														
Завдання ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДТП, СМЕРТНОСТІ ТА ТРАВМАТИЗМУ														
1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ	Показники витрат	Витрати на будівництво/реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	47742	13492,8	58550	20551,5	107040	5273,9	5133,4	0	0	0	1. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА - у 2021 році на суму 140,5 тис.грн. проводились роботи за рахунок коштів, недофінансованих у 2019 році 2. Роботи виконувались в межах доведених бюджетних призначень. 3. Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції "Гостомель" до межі міста Києва у напрямку міста Гостомель - Не заплановані програмою були виконані роботи у 2019-2020 рр. на суму 24 390,3 тис.грн
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	тис. грн	1002000	557548,8	146626	326003,8	368600	236614,3	316945,3	9268,0	545000	429382,3	1. Роботи виконувались в межах доведених бюджетних призначень. Кошти кредиту ЄІБ не залучались, оскільки Угода про передачу коштів кредиту ЄІБ для КП "Київміськсвітло" підписана в грудні 2021 року.

	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва/реконс	од.	3	1	10	1	8	1	1	0	0	0	1. Роботи виконувались в межах асигнувань передбачених

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
		трукції												бюджетом м. Києва 2. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА -роботи по 12 об'єктах пішохідних переходів, які були заплановані програмою у 2019 році- було завершено у 2018 році в межах бюджетних призначень; у 2021 році проводились роботи по 8 адресах пішохідних переходів у межах бюджетних призначень.
	Показники продукту	Кількість світильників, що будуть замінені під час виконання робіт з капітального ремонту	шт.	20040	17960	2666	6515	6093	6498	5000	184	9400	8766	
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника під час виконання робіт з капітального ремонту	тис. грн	50	31,04	55	50,04	60,5	36,4	63,4	50,37	58	48,98	
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	15914	13492,8	5855	20551,5	13380	5273,9	5133,4	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників порівняно з попереднім роком	%	317,7	177,47	13,3	36,3	228,5	99,74	82,1	2,83	188	4764,1	
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва/реконструкції об'єктів порівняно з минулим роком	%	300	100	333	100	80	100	12,5				1. Показник розрахунковий і залежить від кількості виконаних об'єктів будівництва/реконструкції. Роботи з будівництва/реконструкції об'єктів виконувались в межах асигнувань, передбачених бюджетом м. Києва
Захід 1.2 РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ														

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
1.2.1 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ.КАНАЛЬНІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						1400								1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення
1.2.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ УЗВОЗУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						800		13300						1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення
1.2.3 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						4650								1. Проектна документація по об'єкту була розроблена у 2017 році і потребувала внесення змін до параметрів проекту. надані пропозиції щодо виділення коштів у 2021 році для проведення корегування проектної документації не були враховані
1.2.4 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				44 730,0	13 492,8	20000	20551,5	24970	0					
1.2.5 НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ.СУМСЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ФЕДЬКОВИЧА ДО ВУЛ.КАЙСАРОВА						200		1000						1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення
1.2.6 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛОЩА ЛЬВІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						600		24400						1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення
1.2.7 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						400		13000						1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення
1.2.8 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ:						18500		11750						1. На виконання робіт по об'єкту не були передбачені бюджетні призначачення

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ														
1.2.9 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, КАШТАНОВОЇ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО (ІІІ ЧЕРГА: 1-Й, 2-Й, 3-Й МКР. ВИГУРІВЩИНИ-ТРОЄЩИНИ)						10000		16320						1. На виконання робіт по об’єкту не були передбачені бюджетні призначачення
Підзавдання 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ														
1.3 ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОГО ЕКОНОМНОГО LED ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ З СЕНСОРНИМИ ДАТЧИКАМИ (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ)				612										1. ВТРАТИЛО АКТУАЛЬНІСТЬ (пішохідні переходи були освітленні під час капітального ремонту вулиць, на яких вони знаходяться, автор проєкту написав листа про втрату актуальності свого проєкту)
1.4 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА				2400					140,5					1. роботи по 12 об'єктах пішохідних переходів, які були заплановані програмою у 2019 році- виконані у 2018 році в межах бюджетних призначень на суму 1786,7 тис. грн. ; у 2021 році на суму 140,5 тис.грн. проводились роботи по 8 адресах пішохідних переходів за рахунок недофінансованих у 2019 р. коштів. У наступних роках на виконання робіт по об’єкту не були передбачені бюджетні призначачення.
1.5 ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						2000		2300						1. На виконання робіт по об’єкту не були передбачені бюджетні призначачення
ВПОРЯДКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ														
Завдання РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА														
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ МАГІСТРАЛЕЙ,	Показники витрат	Витрати на модернізацію мереж зовнішнього освітлення парків та	тис. грн		1024,6	45818,5	10,4	9650,2	800					1. Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних призначачень. Завершено проєктні роботи по об’єкту

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІЩОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТОЩО)		скверів												БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА на суму 810,4 тис.грн. Завершено роботи по обєкту «БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА» на суму 1024,6 тис.грн. в 2019 році
	Показники витрат	Витрати на будівництво мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території	тис. грн			34800	1560,4	34800	4858,3					1. Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних призначачень.
	Показники витрат	Витрати на будівництво та капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення	тис. грн			70100	0	61500	959,5					1. Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних призначачень
	Показники продукту	Кількість об'єктів модернізації мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	од.		1	3	0	1	1					1. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники продукту	Кількість об'єктів прибудинкової території, що планується побудувати	од.			93	4	93	15					1. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва та капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	од.			25	0	19	1					1. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники ефективності	Середні витрати на модернізацію 1 об'єкта мерж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн		1024,6	15272,8	0	9650,2	800					1. Показник розрахунковий. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
	Показники ефективності	Середні витарти на будівництво 1 об'єкта прибудинкової території	тис. грн			374,2	390,1	374,2	323,89					1. Показник розрахунковий. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво та капітальний ремонт 1 об'єкта мереж архітектурно-декоративного освітлення	тис. грн			2804		3236,8	959,5					1. Показник розрахунковий. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники якості	Динаміка виконання програми модернізації мереж зовнішнього освітлення парків та скверів порівняно з минулим роком	%		100	100	0	33,3	100					
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва об'єктів прибудинкової території порівняно з минулим роком	%			100	100	100	375					1. Показник розрахунковий. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва та капітального ремонту об'єктів архітектурно-декоративного освітлення порівняно з минулим роком	%			100		76	100					
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ														
Завдання ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА														
3. СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІОННОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ	Показники витрат	Витрати на створення системи	тис. грн			9750		30200						1. На виконання робіт не були передбачені бюджетні призначення
	Показники продукту	Кількість об'єктів	од.			1		1						1. Здійснювався моніторинг роботи програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Наразі КП «Інформатика» вже

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
														встановлено 931 шафа ЩКВО з 1512 необхідних. Погоджено ТЗ та адресний перелік імовірного розміщення шаф ЩКВО КП «Інформатика» на 2024 рік. Проводяться роботи щодо нанесення на онлайн мапу розташування майнових об’єктів КП «Київміськсвітло». Проведені переговори з ДТЕК щодо переходу на погодинний тариф та на облік електроенергії АСКОЕ переведено 80 лічильників з 1488.
	Показники ефективності	Середні витрати на об'єкт	тис. грн			9750		30200						1. На виконання робіт не були передбачені бюджетні призначення
	Показники якості	Динаміка виконання заходу порівняно з попереднім роком	%			100		100						1. На виконання робіт не були передбачені бюджетні призначення
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ														
Завдання МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ														
4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА)	Показники витрат	Витрати на придбання техніки та проведення капітального ремонту будівель та споруд	тис. грн			84955	36944,1	34571	14235,4			5000	9,6	1. Роботи виконувались в межах доведених бюджетних призначень.
	Показники продукту	Кількість придбаних одиниць техніки, кількість відремонтованих будівель та споруд	од.			14	17	10	2			2	2	1. Захід реалізовано у межах бюджетних призначень. У 2020 році було придбано 14 одиниць спецтехніки. Роботи по капітальному ремонту будівель та споруд у 2020 році завершено на 3 будівлях; у 2021 році – завершено роботи на 2 будівляхі, 1 будівля - отримано експертний звіт КД/; у 2023 році отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по 2 запланованих об’єктах. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника										Причини невиконання
				план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
														року.
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці техніки, на оновлення матеріально-технічних баз підприємства	тис. грн			6068,2	2173,2	3457,1	7117,7			2500	4,8	1. Показник розрахунковий. Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на поточний рік
	Показники якості	Динаміка виконання заходу з придбання техніки та оновлення матеріально-технічних баз підприємства порівняно з попереднім роком	%			100	100	71	11,8			100	0,19	1. Роботи виконувались в межах доведених бюджетних призначень.

Кількість виконаних результативних показників – 7
Кількість невиконаних результативних показників – 6
Відсоток виконання результативних показників – 53,85

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, заключний звіт

Назва програми : МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми										Причини недосягнення індикаторів програми
		план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	план 2021	факт 2021	план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	
Середній рівень зносу електромереж зовнішнього освітлення	%	28	20	21	18.8	16	22	15	24.2	16	23.5	Зростання коефіцієнту зносу у порівнянні із запланованим відбулося внаслідок прийняття на баланс мереж зовнішнього освітлення (зростання балансової вартості)
Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	58	61	34	25.4	29	20	30	37.8	34	53.4	Зростання коефіцієнту зносу у порівнянні із запланованим пояснюється тим, що з 2020 року автопарк підприємства не оновлювався (в 2020 році було придбано 14 одиниць спецтехніки). В 2021-2023 роках бюджетних призначень на оновлення спеціальної техніки передбачено не було. Станом на кінець 2023 року на балансі підприємства 64 спецавтомобілей, з яких 43 од. або 67% -старше 14 років.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00												

Інформація про виконання програми
заключний звіт

1. МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДТП, СМЕРТНОСТІ ТА ТРАВМАТИЗМУ												
1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 597 636,7	0,0	1 937 636,7	660 000,0	1 598 135,4	0,0	1 598 135,4	0,0		
1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 379 171,3	0,0	1 719 171,3	660 000,0	1 558 817,2	0,0	1 558 817,2	0,0	Виконано	Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. Інші джерела, що були заплановані в сумі 660 млн.грн. на фінансування заходу не залучалися, оскільки Угода про передачу коштів кредиту ЄІБ для КП "Київміськсвіт

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ло" була підписана у грудні 2021 року. Протягом звітного періоду КП «Київміськсвітло» було завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 390 об’єктах. Замінено 39 923 од. світильників з ртутними на натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники.
1.2 РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022	211 153,4	0,0	211 153,4	0,0	39 177,7	0,0	39 177,7	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"											
1.2.1 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ.КАНАЛЬНІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ УЗВОЗУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021	14 100,0	0,0	14 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації)											
1.2.3 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020	4 650,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.4 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021	89 700,0	0,0	89 700,0	0,0	34 044,3	0,0	34 044,3	0,0	Виконано	Роботи на об’єкті завершено. Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											
1.2.5 НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ.СУМСЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ФЕДЬКОВИЧА ДО ВУЛ.КАЙСАРОВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.6 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛОЩА ЛЬВІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.7 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021	13 400,0	0,0	13 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.8 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021	30 250,0	0,0	30 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На виконання робіт по реконструкції об’єкту не були

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											передбачені бюджетні призначення. Роботи частково проведені в рамках капітального ремонту у 2020 році
1.2.9 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, КАШТАНОВОЇ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО (ІІІ ЧЕРГА: 1-Й, 2-Й, 3-Й МКР. ВИГУРІВЩИНИ-ТРОЄЩИНИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021	26 320,0	0,0	26 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування бюджетом міста Києва
1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	5 133,4	0,0	5 133,4	0,0	5 133,4	0,0	5 133,4	0,0	Виконано частково	У 2021 році завершено проектні роботи. Укладено договір підряду з ТОВ "Будівельна компанія Тесла" №03-кб від 29.11.2021 року. Підписано проміжний акт виконаних робіт. Роботи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												планувалися до виконання у 2022 році при наявності бюджетного фінансування в повному обсязі. Роботи І черги виконано частково через великий обсяг робіт та обмежений час на їх виконання.
1.3 ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОГО ЕКОНОМНОГО LED ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ З СЕНСОРНИМИ ДАТЧИКАМИ (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019	612,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВТРАТИЛО АКТУАЛЬНІСТЬ (пішохідні переходи були освітленні під час капітального ремонту вулиць, на яких вони знаходяться, автор проєкту написав листа про втрату актуальності свого проєкту)
1.4 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	140,5	0,0	140,5	0,0	Виконано частково	У 2018 році в межах бюджетних призначень були виконані

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КИЄВА	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"											роботи на суму 1786,7 тис. грн. (підписано акти виконання проєктних робіт та отримано експертні звіти проектно-кошторисної документації по 12 адресах пішохідних переходів, які були заплановані програмою у 2019 році. Заключено договора на виконання підрядних робіт, технічного та авторського нагляду. Підписано акти виконаних робіт) У 2021 році завершені проєктні роботи проектні роботи по 8 адресах пішохідних переходів на суму 140,5 тис. грн за рахунок недофінансова

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												них у 2019 р. коштів. У наступних роках на виконання робіт по об’єкту не були передбачені бюджетні призначення
1.5 ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 597 636,7	0,0	1 937 636,7	660 000,0	1 598 135,4	0,0	1 598 135,4	0,0		
Завдання: РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА												
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В		2019, 2020, 2021,	256 668,7	0,0	256 668,7	0,0	9 213,2	0,0	9 213,2	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ МАГІСТРАЛЕЙ, ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІЩОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТОЩО)		2022, 2023										
2.1 РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2022	55 468,7	0,0	55 468,7	0,0	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0		
2.1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж	2020, 2021	26 150,2	0,0	26 150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів не проводились у зв’язку з відсутнім бюджетним фінансуванням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"											
2.1.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020	28 100,0	0,0	28 100,0	0,0	810,4	0,0	810,4	0,0	Не виконано	Роботи виконані відповідно до затверджених бюджетних асигнувань (завершено проєктні роботи, отримано експертний звіт, відсутніть бюджетного фінансування
2.1.3 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ ПО ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 180/21 В ДАРНИЦЬКОМУ Р-НІ М.КИЇВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього	2020	1 218,5	0,0	1 218,5	0,0	1 024,6	0,0	1 024,6	0,0	Виконано	Захід був виконаний у 2019 році у межах затверджених бюджетних асигнувань. Будівництво об'єкту завершено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	освітлення міста Києва "Київміськсвітло"											
2.2 БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	131 600,0	0,0	131 600,0	0,0	959,5	0,0	959,5	0,0		
2.2.1 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ КОМАРОВА ТА БУЛЬВАРУ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення	2020	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста Києва "Київміськсвітло"											
2.2.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
2.2.3 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯКИ НА ОДЕСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва	2020	16 100,0	0,0	16 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київміськсвітло"											
2.2.4 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВИДУБИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
2.2.5 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвіт	2020, 2021	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	ло"											
2.2.6 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ ПЕЧЕРСЬКОГО НА ПЕРЕТИНІ З БУЛЬВАРОМ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
2.2.7 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ВУЛ. ПОПУДРЕНКА НАД БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.2.8 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ ЗАБОЛОТНОГО ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
2.2.9 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ ЛУГОВОЇ ДО ВУЛ БОГАТИРСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не передбачені бюджетні асигнування
2.2.10 КАПІТАЛЬНИЙ	Департамент	2020,	33 000,0	0,0	33 000,0	0,0	959,5	0,0	959,5	0,0	Не виконано	В 2021 році в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕМОНТ МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2021										межах бюджетних асигнувань виконані проєктні роботи архітектурно-декоративного освітлення мосту "Північного" через річку Дніпро у м. Києві. Відсутність бюджетного фінансування
2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у таблиці 1)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021	69 600,0	0,0	69 600,0	0,0	6 418,7	0,0	6 418,7	0,0	Не виконано	Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. У 2020 році завершено будівельні роботи по об'єктам "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ:БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" на суму 391,9 тис.грн., "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" на суму 428,2

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												тис.грн., "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА" на суму 362,5 тис.грн., "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" на суму 377,8 тис.грн. У 2021 році

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												завершено будівельні роботи по об'єкту "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" на суму 4854 тис.грн. та отримано експертний звіт кошторисної частини проектної документації по об'єкту "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" на суму 4,3 тис.грн.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			256 668,7	0,0	256 668,7	0,0	9 213,2	0,0	9 213,2	0,0		
Завдання: ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА												
3. СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІОННОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ		2019, 2020, 2021	39 950,0	0,0	39 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1 ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021	39 950,0	0,0	39 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом 2021-2023 років здійснювався моніторинг роботи програмно-апаратного комплексу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"											управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Наразі КП «Інформатика» вже встановлено 931 шафа ЩКВО з 1512 необхідних. Погоджено ТЗ та адресний перелік імовірного розміщення шаф ЩКВО КП «Інформатика» на 2024 рік. Проводяться роботи щодо нанесення на онлайн мапу розташування майнових об’єктів КП «Київміськсвітло». Проведені переговори з ДТЕК щодо переходу на погодинний тариф та на облік електроенергії АСКОЕ переведено 80

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												лічильників з 1488.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			39 950,0	0,0	39 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА)		2020, 2021, 2023	124 526,0	0,0	124 526,0	0,0	51 189,1	0,0	51 189,1	0,0		
4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ ПІДПРИЄМСТВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2023	124 526,0	0,0	124 526,0	0,0	51 189,1	0,0	51 189,1	0,0	Виконано частково	Протягом звітного періоду придбано 14 од. спецтехніки на суму 33033,7 тис.грн.; оновлено матеріально-технічні бази на суму 18 155,4 тис. грн. Роботи по капітальному ремонту будівель та споруд у 2020 році завершено на 3 будівлях; у 2021 році – завершено роботи на 2

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												будівляхі, 1 будівля - отримано експертний звіт КД/; у 2023 році отримано експертні звіти проєктно-кошт орисної документації по 2 запланованих об’єктах. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року. Захід виконано частково у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування в повному обсязі.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			124 526,0	0,0	124 526,0	0,0	51 189,1	0,0	51 189,1	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**3 018 781,4**	**0,0**	**2 358 781,4**	**660 000,0**	**1 658 537,7**	**0,0**	**1 658 537,7**	**0,0**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 961 769,2		**1 961 769,2**	**1 658 537,7**		**1 658 537,7**	**303 231,5**		**303 231,5**