УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО−КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 29.07.2024 № 058/3/1-4928
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Київська міська рада

Відповідно до підпункту 4.6 пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 та підпункту 4.3. пункту 4. рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021−2025 роки» (далі – Комплексна програма) направляємо звіт за січень-червень 2024 року про виконання заходів Комплексної цільової програми для розміщення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва у підрозділі «Київської міської ради» про хід виконання міських цільових програм.

Додаток: Звіт про виконання Комплексної програми за січень-червень 2024 року на ____ арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Марина Погребна 279 12 66

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО−КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від_____№ 058/3/1-_____
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021−2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-червень 2024 року про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на ____ арк.

Директор Департаменту Дмитро НАУМЕНКО

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 12 66

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-червень 2024 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено на 2024 рік, тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2024 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**800,000.00**	0.00	800,000.00	0.00	**643,339.32**	0.00	643,339.32	0.00	**185,513.28**	0.00	185,513.28	0.00	Заплановано виконання робіт на 327 ліфтах. Завершено роботи на 115 ліфтах. Будівельно-монтажні роботи велись по 27 ліфтах. Погоджено завдання на проектування із реконструкції ліфтів по 126 об'єктах (358 ліфтів). Укладено 100 договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт. Затверджено 100 титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт. Визначено виконавців робіт та укладено 35 договорів підряду. Затверджено 87 титулів об'єктів будівництва. Погоджено 74 накази про затвердження робочих проектів із реконструкції ліфтів.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**416,024.00**	0.00	361,760.00	54,264.00	**117,098.21**	0.00	113,790.30	3,307.91	**10,728.09**	0.00	10,712.26	15.83	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 65 об'єктах. У звітному періоді роботи виконано на 5 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**80,000.00**	0.00	80,000.00	0.00	**3,264.83**	0.00	3,264.83	0.00	**546.08**	0.00	546.08	0.00	Здійснено часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 20 будинковим громадам та прийнято заяви на відшкодування вартості 3 незалежних джерел електричної енергії.	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**287,068.47**	0.00	287,068.47	0.00	**17,186.44**	0.00	17,186.44	0.00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 246 об'єктах. Роботи виконано на 3 об'єктах.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	**375,672.79**	0.00	375,672.79	0.00	**102,206.63**	0.00	102,206.63	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт. Заплановано облаштування 156 житлових будинків пандусами (182 пандуси). Встановлено 2 пандуси у 2 житлових будинках.	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**455,000.00**	0.00	350,000.00	105,000.00	**254,414.40**	0.00	169,000.00	85,414.40	**0.00**	0.00	0.00	0.00	По 69 проектам відбувався процес укладення договорів. Виконувались будівельно-монтажні роботи.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**25,750.00**	0.00	25,750.00	0.00	**11,015.07**	0.00	11,015.07	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Продовжено дію договорів про співпрацю з уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК») на 2024 рік.	У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	**200,000.00**	0.00	0.00	200,000.00	**20,000.00**	0.00	0.00	20,000.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Видача кредитів та позик підприємством здійснюється на підставі рішень Кредитного комітету щодо схвалення заявок. У звітному періоді схвалено 3 заявки, тривала робота з підписання відповідних кредитних договорів. Додатково від потенційних позичальників отримано 2 заявки. Отримано повідомлення про проведення співвласниками зборів у багатоквартирних будинках (понад 10) щодо звернення до Фонду на отримання позик/кредитів.	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	**381,500.00**	0.00	381,500.00	0.00	**5,105.77**	0.00	5,105.77	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Прийнято 3 заяви від новостворених ОСББ на отримання фінансової допомоги.	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкції» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**296,000.00**	0.00	296,000.00	0.00	**731,489.12**	0.00	731,489.12	0.00	**9,029.94**	0.00	9,029.94	0.00	Заплановано виконання робіт на 824 об'єктах. Роботи виконано на 63 об'єктах.	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**676,700.00**	0.00	676,700.00	0.00	**119,577.20**	0.00	119,577.20	0.00	**3,389.85**	0.00	3,389.85	0.00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 106 об'єктах. Виконано роботи з асфальтування 5 об'єктів. Забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5,000.00**	0.00	5,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**200,000.00**	0.00	200,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127,000.00**	0.00	127,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,038,646.79	**0.00**	**3,679,382.79**	**359,264.00**	**2,294,579.02**	**0.00**	**2,185,856.71**	**108,722.31**	**226,393.68**	**0.00**	**226,377.85**	**15.83**		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**825.00**	0.00	825.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**27,007.20**	0.00	27,007.20	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**62,610.00**	0.00	14,640.00	47,970.00	**68,000.00**	0.00	0.00	68,000.00	**9,935.40**	0.00	0.00	9,935.40	У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва»: розпочато коригування проектно-кошторисної документації зі зміною технічних рішень по 7 об'єктах капітального ремонту систем опалення; розпочато виконання будівельних робіт по 7 об'єктам капітального ремонту систем опалення та 9 об'єктах капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**2,400.00**	0.00	2,400.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**310,678.74**	0.00	60,678.72	250,000.02	**5,912.00**	0.00	5,912.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Заплановано виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) закладів бюджетної сфери: 7 закладів освіти та 1 заклад охорони здоров'я. Виконувалась підготовка завдання на коригування проектної документації. Отримано відмову від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13,086.00**	0.00	13,086.00	0.00	**13,086.00**	0.00	13,086.00	0.00	**5,323.07**	0.00	5,323.07	0.00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**5,225.00**	0.00	5,225.00	0.00	**670.63**	0.00	670.63	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Кошти передбачено для погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211 у розмірі 670,63 тис. грн	Оплата за виконані роботи буде здійснюватись у наступному звітному періоді.
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**45,039.00**	0.00	45,039.00	0.00	**45,039.00**	0.00	45,039.00	0.00	**18,401.12**	0.00	18,401.12	0.00	Здійснювалось погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.	
				466,870.94	**0.00**	**168,900.92**	**297,970.02**	**132,707.63**	**0.00**	**64,707.63**	**68,000.00**	**33,659.59**	**0.00**	**23,724.19**	**9,935.40**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2024	**7,575.70**	0.00	7,575.70	0.00	**18,500.00**	0.00	18,500.00	0.00	**3,624.51**	0.00	3,624.51	0.00	**Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (коригування) І черга будівництва. Насосна станція першого підйому** Виконувались будівельні роботи. Стан готовності об'єкту 98%.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**504,439.92**	0.00	504,439.92	0.00	**450,000.00**	0.00	450,000.00	0.00	**114,827.93**	0.00	114,827.93	0.00	**Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 БСА** Укладено договір підряду. Укладено договір на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом. **Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області** Опрацьовувалось питання з укладення договору на коригування проектно-кошторисної документації та початку будівельних робіт.	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**1,530,000.40**	0.00	650,000.40	880,000.00	**758,678.54**	0.00	461,993.44	296,685.10	**223,840.29**	0.00	223,840.29	0.00	**Реконструкція каналізаційного колектора Д=400-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва.** Виконувались будівельні роботи. **Реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва.** Укладено договір на виконання будівельних робіт. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200 мм з перекладанням на Д=1000 мм по вул. Миколи Ушакова від ЯК-10-А до ЯК-40 у Святошинському районі м. Києва.** Об'єкт включено до ПЕСР 13.06.2024. В поточному році заплановано розробити та затвердити ПКД, розпочати виконання будівельних робіт. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200-1400 мм з перекладанням на Д=1000-1200 мм по вул. Миколи Ушакова від ЯК-16 до ЯК-38 у Святошинському районі м. Києва.** Об'єкт включено до ПЕСР 13.06.2024. В поточному році заплановано розробити та затвердити ПКД, розпочати виконання будівельних робіт. **Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стецька з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві.** Здійснювалось коригування ПКД. **Реконструкція Поснянського каналізаційного колектора Д=2300 мм на ділянці від К-8 до КК-6 по вул. Здолбунівській.** Об'єкт включено до ПЕСР 13.06.2024. В поточному році заплановано розробити та затвердити ПКД, розпочати виконання будівельних робіт. **Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, І-ІV пускові комплекси, у м. Києві.** Приведено у належний стан огорожі майданчиків. Здійснювалося підключення до мереж електропостачання **Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д=700-800-960-1040 мм в м. Києві.** Обстежено об'єкт щодо наявності можливості підключення до мереж електромоделювання. Обстежено ділянки для майданчиків для складування матеріалів. **Реконструкція Шліпторівського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві.** Виконувалися роботи з проектування та будівельні роботи. **Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм.** Виконувалися роботи з проектування та будівельні роботи. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правди та вул. Попова на ділянці від вул. М. Гречка до вул. С. Кульженка у м. Києві.** Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. **Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від НС-1 до післовлок першого блоку БСА по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва.** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм на вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі.** Здійснено коригування ПКД та отримано експертний звіт. Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівлі.	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**50,465.40**	0.00	50,465.40	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**263,991.64**	0.00	29,917.14	234,074.50	**80,512.73**	0.00	5,089.00	75,423.73	**113.52**	0.00	88.28	25.24	**Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва.** Виконувались будівельні роботи. **Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-б, 4, 10, 14 та ДЮСШ «Атлет» на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва.** Відкориговано проектну документацію, отримано експертний звіт. Опрацьовується питання передачі завершеного першого пускового комплексу до ПрАТ «АК «Київводоканал». **Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту М. Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва** Об'єкт передано в ПрАТ «АК «Київводоканал» 13.06.2024 рішення КМР № 924/8890. В поточному році заплановано розпочати розробку ПКД.	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**558,400.00**	0.00	288,200.00	270,200.00	**120,355.66**	0.00	0.00	120,355.66	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**Реконструкція НВС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва.** Розпочато процедуру закупівлі робіт **Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Е", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва.** Відкориговано проектну документацію, отримано експертний звіт.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**22,280.96**	0.00	22,280.96	0.00	**3,875.69**	0.00	3,875.69	0.00	**1,602.99**	0.00	1,602.99	0.00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**43,494.50**	0.00	43,494.50	0.00	**36,818.66**	0.00	36,818.66	0.00	**11,702.00**	0.00	11,702.00	0.00	Здійснювалось утримання 203 бюветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**11,913.00**	0.00	11,913.00	0.00	**17,580.00**	0.00	17,580.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вулиці Сім'ї Сосніних, 2-а у Святошинському районі.** Проводилось коригування кошторисної документації. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-а в Солом'янському районі.** Затверджено ПКД. Визначено виконавця робіт. Оформлювався дозвіл на виконання будівельних робіт. **Будівництво бюветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва.** Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель. **Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району.** Забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель.	
				2,992,561.52	**0.00**	**1,608,287.02**	**1,384,274.50**	**1,486,321.28**	**0.00**	**993,856.79**	**492,464.49**	**355,711.24**	**0.00**	**355,686.00**	**25.24**		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**440,953.55**	0.00	203,953.55	237,000.00	**344,504.85**	0.00	210,615.93	133,888.92	**0.00**	0.00	0.00	0.00	В рамках бюджету міста Києва передбачено виконання робіт на 10 об'єктах, а саме: 6 об'єктів - погоджено завдання на коригування 1 - підготовлено завдання на коригування ПКД та направлено на погодження структурним підрозділам ВО КМР (КМДА). 1 - укладено договір на виконання робіт. 1 - здійснювалось погодження завдання на проектування. 1 - забезпечено підготовку документів для проведення процедури закупівель. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (4 об'єкти): 1 об'єкт - укладено договір на виконання робіт з розробки ПД. 1 - укладено договір по на виконання БР, роботи виконуються. 1 - триває підготовка документів для укладання договору на виконання будівельних робіт. 1 - триває підготовка документів для проведення процедури закупівель робіт	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**54,000.00**	0.00	54,000.00	0.00	**317,107.90**	0.00	37,223.20	279,884.70	**3,488.92**	0.00	82.79	3,406.13	**Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20** Відкориговано проектну документацію. Підготовка тендерної документації на виконання будівельно-монтажних робіт. **Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж.** Об'єкт включено до ПЕСР 13.06.2024. Підготовлено завдання на коригування ПКД. **Реконструкція теплових пунктів житлових будинків теплозабезпечення яких, здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж.** Роботи не виконувались. **Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13.** Об'єкт включено до ПЕСР 13.06.2024. В рамках ІП КП "Київтеплоенерго" виконано будівельно-монтажні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на 10 об'єктах.	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**339,500.00**	0.00	139,500.00	200,000.00	**108,522.78**	0.00	0.00	108,522.78	**21,787.10**	0.00	0.00	21,787.10	В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 9 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котелень, зокрема: виконання БМР - 3 об'єкти, виконання ПВР - 6 об'єктів. 2 об'єкти - укладено договори на виконання БМР; 5 - укладено договори на виконання робіт з розробки проектної документації; 1 - триває підготовка документів для проведення процедури закупівель; 1 - процедура закупівель не відбулась через відсутність пропозицій. Здійснюється моніторинг організацій.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**56,856.00**	0.00	56,856.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**264.00**	0.00	264.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**590,000.00**	0.00	300,000.00	290,000.00	**167,050.15**	0.00	0.00	167,050.15	**22,447.83**	0.00	0.00	22,447.83	В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 (9 об'єктів). Підписано завдання на проектування і технічні вимоги, проводяться процедури закупівель, укладаються договори на виконання робіт, розпочато роботи з розробки ПКД та виконання БМР.	

1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**97,400.00**	0.00	47,400.00	50,000.00	**51,058.86**	0.00	47,200.00	3,858.86	**0.00**	0.00	0.00	0.00	В рамках бюджету міста Києва: Капітальний ремонт котла №3 СП «Завод «Енергія» Підготовлено завдання на проектування. Укладено договір на виконання ПКД. Капітальний ремонт котла №4 СП «Завод «Енергія» Погоджено завдання на проектування. Виконувались роботи з розробки ПКД. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 заходи) 1 - укладено договір на проведення експертизи кошторисної документації. Проводиться підготовка документів для проведення процедури закупівель 3 – проводилась підготовка документів для проведення процедури закупівель	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажуваль-них ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачан-ня житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**103,165.60**	0.00	0.00	103,165.60	**41,021.39**	0.00	0.00	41,021.39	**37,449.00**	0.00	0.00	37,449.00	Проведено процедуру закупівель товарів та послуг. Здійснювалось: Виконання робіт з реконструкції в частині перезаведення КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська» на ПС «Новокиївська»; Виконання робіт з реконструкції мереж 0,4-10 кВ в частині встановлення розвантажувальних КТП-10/0,4 кВ; Виконання ЛВР «Реконструкція ділянки ПЛ 110 кВ «ДТЕЦ-Княжичі», «ДТЕЦ-Бровари» із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві».	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок війської агресії рф	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	**637,618.12**	0.00	637,618.12	0.00	**497,137.54**	0.00	497,137.54	0.00	**93,657.46**	0.00	93,657.46	0.00	Виконувались аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією рф проти України (7 об'єктів): 1 об'єкт - роботи завершено. Триває процес введення об'єкту в експлуатацію 6 - виконувались будівельно-монтажні роботи	
				2,319,757.26	**0.00**	**1,439,591.66**	**880,165.60**	**1,526,403.47**	**0.00**	**792,176.67**	**734,226.80**	**178,830.31**	**0.00**	**93,740.25**	**85,090.06**	
1.5. Санітарне очищення міста																
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	**80,798.00**	0.00	2,616.00	78,182.00	**3,474.70**	0.00	0.00	3,474.70	**3,474.70**	0.00	0.00	3,474.70	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 96 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 2218 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбано 81 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів та 60 од. контейнерів типу «дзвінок» (57 од.-для ПЕТ; 3 од. - для скла).	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**1,591,283.90**	0.00	91,283.90	1,500,000.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва та іншими джерелами на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	**453,710.44**	0.00	453,710.44	0.00	**116,130.86**	0.00	116,130.86	0.00	**17,982.01**	0.00	17,982.01	0.00	Укладено договір на виконання додаткових робіт, продовжено виконання робіт за основним договором. Готувалось завдання на коригування проекту в частині 3 та 4 пускових комплексів.	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**19,699.96**	0.00	19,699.96	0.00	**11,657.27**	0.00	11,657.27	0.00	**2,712.86**	0.00	2,712.86	0.00	Здійснювалось утримання 15 громадських вбиралень. Проводилась процедура з визначення виконавця робіт з капітального ремонту 3 громадських вбиралень.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**5,500.20**	0.00	5,500.20	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**26,950.00**	0.00	26,950.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**377.00**	0.00	377.00	0.00	**8,122.00**	0.00	8,122.00	0.00	**3,827.41**	0.00	3,827.41	0.00	Забезпечено обслуговування 443 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та 8 МТК, встановлених на блокпостах.	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	**749,883.40**	143,432.00	606,451.40	0.00	**610,142.92**	11,059.87	599,009.86	73.19	**202,134.21**	0.00	202,061.02	73.19	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** Виконувались роботи з влаштування ємності з накопичення фільтрату і регульованої подачі фільтрату на існуючі КНС. Улаштовано тимчасову дорогу, прокладання трубопроводу для скидання перміату. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1.** Виконувались роботи з влаштування доріг і рекультиваційного покриття. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 2.** Розірвано договір на проектування.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	**6,000.00**	0.00	6,000.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				2,934,202.90	**143,432.00**	**1,212,588.90**	**1,578,182.00**	**749,527.75**	**11,059.87**	**734,919.99**	**3,547.89**	**230,131.19**	**0.00**	**226,583.30**	**3,547.89**	
1.6. Ритуальні послуги																
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	**72,045.88**	0.00	72,045.88	0.00	**69,779.20**	0.00	69,779.20	0.00	**129.49**	0.00	129.49	0.00	**Будівництво колумбарних стін на території РС СКП "Київський крематорій" на вул. Байковій, 16, у Голосіївському р-ні м. Києва** **Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова** Опрацьовувалось питання перерозподілу коштів на інші об'єкти. **Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу** Виконано інженерно-геодезичні вишукування.	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	**5,355.00**	0.00	5,355.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	**250.00**	0.00	250.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	**23,420.25**	0.00	23,420.25	0.00	**19,889.20**	0.00	19,889.20	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника** Виконувались передпроектні роботи (інженерні вишукування)	
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**212,577.00**	0.00	212,577.00	0.00	**383,797.77**	0.00	383,797.77	0.00	**46,384.99**	0.00	46,384.99	0.00	Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались роботи: Лук'янівський заповідник: **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань.** Розроблялось завдання на проектування. **Капітальний ремонт частини господарчого водопроводу.** Роботи завершено. РС СКП Спецкомкомбінат: **Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі.** Виконувались будівельно-монтажні роботи **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища.** Виконувались будівельно-монтажні роботи **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі.** Виконувались будівельно-монтажні роботи. **Капітальний ремонт адміністративної будівлі з технічним приміщенням, та благоустрій прилеглої території Бортничанського кладовища.** Триває розробка ПКД. **Капітальний ремонт адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території Байкового кладовища.** Триває розробка ПКД.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	**400.00**	0.00	400.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій"	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	**85,636.10**	0.00	85,636.10	0.00	**120,930.00**	0.00	120,930.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Проведено процедуру закупівлі робіт з розробки ПКД та укладено договір на розробку ПКД. **Ремонтно-реставраційні роботи зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації.	
				399,684.23	**0.00**	**399,684.23**	**0.00**	**594,396.17**	**0.00**	**594,396.17**	**0.00**	**46,514.48**	**0.00**	**46,514.48**	**0.00**		
1.7. Інженерний захист територій																	
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	**57,499.20**	0.00	57,499.20	0.00	**65,923.37**	0.00	65,923.37	0.00	**28,283.57**	0.00	28,283.57	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 899 одиниць гідротехнічної споруди. По двом об'єктам капітального ремонту розробляється проектно-кошторисна документація.	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУППР"	2021-2025	**363,952.80**	0.00	363,952.80	0.00	**103,716.65**	0.00	103,716.65	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	По 3 об'єктам капітального будівництва розробляється проектно-кошторисна документація.	
				421,452.00	**0.00**	**421,452.00**	**0.00**	**169,640.02**	**0.00**	**169,640.02**	**0.00**	**28,283.57**	**0.00**	**28,283.57**	**0.00**		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	**14,223.20**	0.00	14,223.20	0.00	**13,874.03**	0.00	13,874.03	0.00	**5,939.85**	0.00	5,939.85	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 26589 відвідувачам, проведено 14 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 3 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																	
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	**1,500.00**	0.00	1,500.00	0.00	**1,500.00**	0.00	1,500.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Здійснено підготовку документів для проведення процедури закупівлі послуг.	
2.2.4.	Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2024	**300.00**	0.00	300.00	0.00	**300.00**	0.00	300.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався	Питання розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві буде вирішуватись у наступних звітних періодах.
				1,800.00	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				**13,589,198.84**	**143,432.00**	**8,945,910.72**	**4,499,856.12**	**6,969,249.37**	**11,059.87**	**5,551,228.01**	**1,406,961.49**	**1,105,463.91**	**0.00**	**1,006,849.49**	**98,614.42**		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
5,551,228.01			**1,006,849.49**			**-4,544,378.52**		

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-червень 2024 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-червні 2024 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено бюджетом на 2024 рік	Фактично профінансовано у січні-червні 2024	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	143,4	11,1	0	0	0
Бюджет м. Києва	8 945,9	5 551,12	1 006,8	18,1 %	11,3 %
Інші джерела	4 499,9	1 406,9	98,6	7,0 %	2,2 %
Разом:	**13 589,2**	**6969,3**	**1 105,4**	**15,9 %**	**8,1 %**

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-червні 2024 році за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 28,8 %
- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 19,6% (стан виконання об’єкту – 98%)
- реконструкція дамб мулових полів – 25,5%
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, зокрема аварійних – 29,5 %
- технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» в частині системи очищення димових газів – 15,5%
- комплекс заходів, пов’язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням, утриманням та експлуатацією полігону ТПВ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 33,1%
- функціонування бюветних комплексів – 31,8%
- забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень – 23,2%
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 42,9%
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 42,8%.

Примітка. *Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного періоду.*

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо

Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

З метою реалізації заходів Комплексної програми у звітному періоді, з урахуванням змін до бюджету міста Києва, співвиконавцями Комплексної програми виконувались роботи з внесення змін до нормативних, проєктних документів, змін до адресних переліків, розробки та коригування ПКД, проходження експертизи, підготовки документації до процедури закупівель товарів, робіт і послуг та проведення таких закупівель, укладання договорів на виконання робіт та виконання робіт, оплата робіт за минулий період тощо.

Загальна інформація щодо фактичних видатків коштів бюджету міста Києва буде зазначена за підсумками 2024 року, оскільки касові видатки більшості заходів Комплексної програми, на яких виконуватимуться роботи до кінця поточного року, будуть здійснюватись наприкінці звітного року. Крім того, доведення коштів співвиконавцям заходів – розпорядникам бюджетних коштів міста Києва, здійснюється відповідно до плану асигнувань, який містить помісячний розподіл видатків на 2024 рік.

Забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Комплексної програми буде залежати, насамперед від припинення військової агресії російської федерації та забезпечення сталого фінансування Комплексної програми.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ