УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 приймальня (044) 366 64 10, (044) 366 64 11 E-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

30.10.2024 № 077-6433

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки за 9 місяців 2024 року.

Додатки на арк. в 1 прим.

Директор Олександр ВОЗНИЙ

Віталія Сідіченко
366-64-12

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

назва міської цільової програми

за 2024, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
56	2	54	3,57

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі

Причини невиконання: На кінець звітного періоду було завершено коригування робочого проєкту по об'єкту та отримано експертний звіт. Триває процедура визначення виконавця робіт та подання пропозицій.

2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі

Причини невиконання: На кінець звітного періоду продовжуються роботи з коригування проєктної документації. Подано документацію на експертизу

2. Оцінка ефективності виконання програми

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) визначено відповідальним виконавцем Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки, що затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769 (зі змінами, які внесені рішенням від 23.07.2023 №6875/6916) (далі – Комплексна програма).

Комплексною програмою на 2024 рік Департаменту передбачено загальний обсяг коштів у сумі 2 260 552,75 тис. грн., у тому числі:
- бюджет м. Києва – 2 167 576,35 тис. грн;
- інші джерела – 92 976,4 тис. грн.

За підсумками звітного періоду фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми, складає 1 295 735,2 тис грн, що становить 57,3% виконання від Комплексної програми на 2024 рік, в тому числі за рахунок:
- бюджету м. Києва – 1 206 811,8 тис грн (55,7%);
- інших джерел – 88 923,4 тис грн (95,6%).

На кінець звітного періоду виконано 2 заходи та частково виконано - 27 заходів Програми.

Розділом 1 «Природоохоронні заходи у місті Києві» Комплексної програми на 2024 рік заплановане виконання 17 заходів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 38 877,0 тис грн.

Розподіл коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік затверджений розпорядженням КМВА «Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві» від 14 травня 2024 року № 425.

Протягом 9 місяців 2024 року природоохоронні заходи профінансовано на суму 10 083,9 тис грн коштів бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища). Реалізовується 8 заходів, а саме:

1. «Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївських районах та приведення його до належного технічного стану» - 199,2 тис грн коштів бюджету міста Києва – здійснено послуги з інженерного проєктування по об'єкту. Виконавець – КП «Плесо».

2. «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод» - 120,5 тис грн - в рамках виконання заходу КП «Плесо» було придбано препарат "Екоплан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент та мобільний аварійний комплект "МАК-1", всмоктуючий подрібнювач. У звітному періоді роботи проводились на о. Жандарка.

3. «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи» - 2 192,7 тис грн коштів бюджету міста Києва - профінансовано погашення кредиторської заборгованості за виконані в 2023 році протизсувні заходи в парку "Нивки". КО «Київзеленбуд» проведено закупівлю, триває процедура укладання договору на виконання будівельних робіт по об'єкту «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)».
По об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" проведена закупівля на виконання проектних робіт.

4. «Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем» - 25,6 тис грн коштів бюджету міста Києва. На кінець звітного періоду КО «Київзеленбуд» проведені процедури закупівлі по 4 об'єктам, отримано експертизи і укладаються договори на виконання робіт.

5. «Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Парк Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання» - 399,9 тис грн коштів бюджету міста Києва. Виконавець – УЗН Дарницького району міста Києва.
За результатами надання послуг з виконання науково-дослідної роботи отримано заключний звіт, що містить Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанська слава", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів.

6. «Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду» - 7026,3 тис грн коштів бюджету міста Києва.
Департаментом завершено останній етап розпочатих в минулому році робіт (внесення відомостей про межі території природно-заповідного фонду до Державного земельного кадастру по 9 об'єктам природно-заповідного фонду площею 57,29 га - 969,0 тис грн).
КО «Київзеленбуд» профінансовано на суму 6 057,3 тис грн. На кінець звітного періоду розпочаті роботи із розроблення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) по 3 об'єктах:
- розроблення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) у межах Дарницького та Дніпровського районів міста Києва на 2024 рік;
- розроблення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) у межах Голосіївського, Деснянського, Солом'янського, Подільського та Шевченківського районів міста Києва на 2024 рік;
- розроблення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) у межах Голосіївського, Подільського та Солом'янського районів міста Києва на 2024 рік.
По іншим об'єктам тривають організаційно-правові заходи щодо оголошення процедури закупівлі.
КП "Плесо" планує здійснювати захід в 4 кварталі 2024 року.

7. «Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням» - 119,7 тис грн коштів бюджету міста Києва.
КП "Київкомунсервіс" отримано та передано на утилізацію 175,0 тис од ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням".

8. «Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи» – розпочато виконання робіт з відновлення водойми - розчистки озера Синє. Фінансування проведених заходів по об'єкту відбудеться у 4 кварталі 2024 року.

На виконання 35 заходів Розділу 2. «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» Комплексною програмою в 2024 році передбачений обсяг коштів в сумі 2 221 675,75 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва - 2 128 699,35 тис грн, інші джерела (власні кошти підприємств) – 92 976,4 тис грн.

Фактично протягом 9 місяців 2024 року на реалізацію 21 заходів Розділу 2 залучено кошти в сумі 1 285 651,3 тис грн, а саме: за рахунок бюджету м. Києва – 1 196 727,9 тис грн; інших джерел (власних коштів підприємств) – 88 923,4 тис грн.

Завдання «1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища». На реалізацію 9 заходів спрямовано кошти загальною сумою 254 910,9 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 218 845,1 тис грн, інші джерела – 36 065,8 тис грн, а саме:

1. «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» на суму 145 873,8 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 118 499,3 тис грн, інші джерела – 27 374,5 тис грн. Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва протягом звітного періоду проводилося забезпечення утримання лісопаркової зони міста та захист її від пожеж на загальній території 31 627,8 га. Проведено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1054,7 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 27,17 тис. куб м.; проведена посадка лісу на території 9,4 га, влаштовано 490 км мінералізованих смуг, здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 2635 км, проведено доповнення лісових культур на площі 70,3 га, організовано 7 пунктів протипожежного інвентарю, влаштовано 61 та відремонтовано 118 шлагбаумів, виготовлено та встановлено 2640 надовбнів, доглянуто (прибрано) зон масового відпочинку площею 3225 га, влаштовано 114 сміттєзбірників.

2. «Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста» - 25 697,5 тис грн, в тому числі – 24 697,4 тис грн коштів бюджету м. Києва, 1 000,1 тис грн – власні кошти. Фахівцями апарату управління КО "Київзеленбуд" здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень на 2024 рік. Також проведено процедур закупівель через електронну систему -393 , укладено договорів - 254, опрацьовано завдань, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 8682.

3. «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» - 34 644,1 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва –27 256,3 тис грн, власні кошти підприємств – 7 387,8 тис грн. Проведено видалення 1107 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 10329 дерев, здійснено 471 виїзди аварійної служби та складено 1712 актів обстеження. Виконання триватиме до кінця року.

4. «Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» - 11 333,5 тис грн, в тому числі – 11 050,9 тис грн коштів бюджету м. Києва, 282,6 тис грн власних коштів підприємства. Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН управлінням МДР Теремки за 9 місяців 2024 року було реалізовано передачу 1 346 дерев та 27 359 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано кущів -191, дерев - 377 на суму 282,6 тис грн. Виконання триватиме до кінця року.

5. «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень» - 16 734,4 тис грн коштів бюджету міста Києва - станом на кінець звітного періоду КО «Київзеленбуд» було закуплено 6 одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, а саме: автомобіль вантажний самоскид - 1 од, екскаватор навантажувач - 1 од, сміттєвоз - 1 од, трактор - 2 од, дизельний генератор - 1 од.

6. «Придбання посадкового матеріалу» - захід профінансовано на суму 12 516,4 тис грн коштів бюджету м. Києва. В звітному періоді КП УЗН районів міста Києва придбано 596 одиниць саджанців дерев та 5 893 одиниць саджанців кущів.

7. «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку «Троєщина» у Деснянському районі м. Києва» - профінансовано 3679,3 тис грн, з яких: 3 672,4 тис грн коштів бюджету міста Києва, в тому числі на оплату заборгованості минулого року – 274,5 тис грн, 6,9 тис грн – інші джерела.
У зв'язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів по об'єкту виконано коригування проєктно-кошторисної документації. Проведено експертизу кошторисної частини скоригованої проєктно-кошторисної документації та отримано експертний звіт (позитивний).
Проведено закупівлю, укладений договір з переможцем, повідомлення про початок виконання будівельних робіт отримано, за січень-вересень 2024 року виконано робіт на 3 397,9 тис грн коштів бюджету міста Києва.

8. «Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» - 4 418,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. Утримання та обслуговування 5 очисних споруд («Троєщина», «Райдужна», «Біличі», «Харківська», «Теличка») та дільницю з обслуговування насосних станцій.

9. «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» - 13,9 тис грн інших (власних) коштів підприємства. Співвиконавець – КП «Плесо».
Ділянка шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 – 1 черга.
Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта - 1 черги проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. За сертифікат оплачено 13,9 тис грн коштів інших джерел (власних коштів підприємства).
Ділянка відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу – 3 черга.
З метою економії витрат за рахунок міського бюджету в умовах запровадження в Україні воєнного стану в ході виконання будівельних робіт було прийнято рішення щодо зменшення обсягів будівництва, згідно із завданням на проєктування (коригування) проєктно-кошторисної документації по об'єкту 3 черги. Крім того, у зв'язку із зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та зміною рівня заробітної плати будівельників, є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об'єкту (3 черга).
Рішенням Київської міської ради від 19.09.2024 №7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» виділено фінансування на необхідні проєктні роботи в сумі 1500,0 тис. грн, в тому числі 500,0 тис. грн на коригування ПКД (3 черга) та 1000,0 тис. грн на проєктні роботи для розробки проєктної документації на інших ділянках (6 та 7 черги), що входять до складу об'єкту Опечень. Наразі договір на коригування ПКД (3 черга) у стадії укладання.
У 2024 році заплановано завершити роботи 3 черги (на ділянці Почайна), що входить до складу об'єкту Опечень.

Завдання «1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля». Заплановане виконання 4 заходів.
На реалізацію заходів спрямоване фінансування в сумі 5 949,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, виконується 2 заходи:

1. «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів та оброблення даних про стан довкілля міста Києва» - 5 949,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Здійснюється утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку, постачання електроенергії та послуги з обслуговування програмного забезпечення).

2. «Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва».
Екологічний паспорт міста Києва за 2023 рік затверджений начальником Київської міської військової адміністрації та розміщений на офіційному сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Завдання «1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста». Заплановано та виконується 1 захід на суму 2 200,5 тис грн коштів бюджету міста Києва:

1. «Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів», в ході виконання якого у звітному періоді КП «Київський міський будинок природи» організував 44 виставки, 5 конкурсів, 61 екскурсію, 39 майстер-класи, 17 природоохоронних акцій, 38 інформаційно-просвітницьких проєкти. Проведені заходи були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та природи.

Завдання «2.1. Розвиток території міста». Фактично залучено кошти загальною сумою 1 021 256,6 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 968 399,0 тис грн, інші джерела – 52 857,6 тис грн на проведення 8 із 17 запланованих заходів, а саме:

1. «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» - профінансовано на суму 837 360,4 тис грн, в тому числі – 789 644,5 тис грн коштів бюджету м. Києва, 47 715,9 тис грн – інших джерел. Кошти спрямовані КП УЗН районів міста Києва на забезпечення утримання 7789,22 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. Проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, а також ремонтні роботи.
В ході виконання заходу КП УЗН висаджено 3 923 дерев, 39 709 кущів та 5 325,833 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 51 269 дерев та 333 643 кущів; відремонтовано 41,941 га газону; видалено 6 769 аварійних та сухостійних дерев та 11 209 сухостійних кущів; встановлено 175 лав, 282 урн, 41 контейнер для сміття; відремонтовано 3 009 лав, 350 дитячих майданчиків, 142 спортивний майданчик, видалено омели з крон дерев – 6 032, ліквідовано 166 сміттєзвалищ.
КО "Київзеленбуд" оброблено 98,4843 га території для ліквідації карантинних бур'янів хімічним методом.
Виконання заходу триватиме протягом року.

2. «Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві» - на суму 108 691,8 тис грн, в тому числі – 104 232,7 тис грн коштів бюджету м. Києва, 4 459,1 тис грн – власних коштів.
КП «Плесо» проводиться робота по виконанню всього необхідного комплексу заходів по забезпеченню належної екологічної, санітарної та протиепідеміологічної ситуації на підпорядкованих територіях площею 1137,337 га задля недопущення виникнення випадків інфекційних захворювань під час відпочинку на територіях пляжів, зон відпочинку та технічних водоймах. Здійснюється регулярне прибирання територій, вивезено 10517,66 куб м твердих побутових відходів та 400 куб м великогабаритних відходів, поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, нагляд за зеленими насадженнями зони відпочинку "Острів "Оболонський", придбані матеріали для проведення поточного ремонту елементів благоустрою. Проведено роботи по здійсненню санітарно-епідеміологічних заходів (дератизації на площі 429,88 га, акарицидних заходів на площі - 38,88 га та ларвіцидних заходів на площі 19,31 га), 4 заходи дезінсекції, здійснювався відлов безпритульних тварин на підпорядкованих територіях.

3. «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва». У звітному періоді КП «Плесо» було придбано частина запланованого обладнання (6 флагштоків) та спецтехніки (1 пляжеприбиральна машина) на суму 1 435,8 тис грн коштів бюджету міста Києва.

4. «Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП «Плесо» - на суму 3 418,0 тис грн коштів бюджету м. Києва – здійснено обслуговування 24 громадських вбиралень.

5. «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм» - профінансовано на суму 8032,6 тис грн, в тому числі: 7 919,2 тис грн - коштів бюджету міста Києва, 113,4 тис грн – з інших джерел.
В 2024 році КП «Плесо» заплановано проведення капітального ремонту на двох об'єктах.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. У звітному періоді виконувались роботи з влаштування систем зрошення, водопостачання, мереж освітлення, електропостачання, влаштовані пішохідні доріжки, встановлені модульні будівлі громадських вбиралень, медичного пункту, посту охорони, облаштовано пляжну зону, спортивну зону, влаштовувались нові газони та відновлювався трав'яний покрив на пошкоджених ділянках, продовжувалось висадження дерев та кущів.
Проводиться робота з проєктантом (коригування робочого проєкту) та підрядником (усунення виявлених дефектів та недоліків, які зафіксовано шляхом складання дефектного акту з встановленням термінів їх усунення).
Відповідно до наказу від 06 вересня 2024 року №151 «Про внесення змін до наказу від 14 лютого 2024 року №33 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» передбачено фінансування на проєктні роботи по даному об'єкту. 20.09.2024 виконавцем розпочато коригування ПКД по об'єкту згідно з укладеним договором.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ»
У звітному періоді фахівцями підприємства спільно з проєктною організацією визначено обсяги робіт 2024 року та ділянок їх проведення. За результатом виконаного обстеження зони відпочинку «Вербне» та з урахуванням потреб маломобільних груп населення, інтересів громади міста Києва були визначені першочергові заходи з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку. Виконано проєктні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Вербне» (ІІ етап). Проведено експертизу та отримано експертний звіт (позитивний). Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю будівельних робіт, з переможцем торгів 27.09.2024 укладено договір підряду.

6. «Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» - 36 711,5 тис грн, з яких 36 142,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, 569,2 тис грн - власних коштів підприємства.
Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станцій, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 70 лайфгардами. Проведено 1764 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах.
В умовах воєнного стану Спеціалізованою (аварійно-рятувальною) водолазною службою та Лайфгардами міста Києва у звітному періоді проводилась роз'яснювальна робота з населенням на закріплених зонах відповідальності, встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонених для вилову риби та виходу на лід; встановлені попереджувальні знаки в місцях небезпечних для купання.
Лайфгардами міста Києва за літній сезон 2024 року було врятовано 79 особу, з них 28 дітей до 14 років. Також 260 разів надано домедичну допомогу, 7 разів викликали швидку допомогу. Було здійснено 11 викликів поліції. 44 рази дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну.
Проведено 32 529 заходів просвітницької та освітньої діяльності серед 765 612 відвідувачів зон відпочинку біля води під час 42 005 годин патрулювань.
Проводились сумісні рейди спільно із Збройними силами України та Державною службою надзвичайних ситуацій задля пошуку потерпілих та вибухонебезпечних предметів.
За взаємодією з інспекторським відділом проведено роботи встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх подальшого вилучення.
Командою Kyiv Lifeguard Service проведені тематичні превентивні заходи щодо правильного поводження біля води в літню пору року для школярів.

7. «Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді» - 679,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. За результатами електронних закупівель КП «Плесо» придбано 10 одиниць спеціального обладнання для виконання заходів з рятування на водах, зокрема водолазне обладнання (повнолицьова маска) - 2 од, гідрокостюми сухого типу - 5 од, кабель-канат – 1 од, телефонно-мікрофонна гарнітура - 1 шт, поверхнева станція кабельного зв'язку для одного водолаза - 1 од.

8. «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» – 24 927,5тис грн коштів бюджету міста Києва.
В 2024 році планується здійснити капітальний ремонт на 39 об’єктах.
КО «Київзеленбуд» у звітному періоді було завершено будівельні роботи по 2 об'єктам, виконання інженерно-вишукувальних робіт та технічного обстеження на 9 об’єктах та виконання проєктних робіт по 8 об’єктах.
Також укладено договори та розпочато роботи по 21 об’єкту: виконуються будівельні роботи на 14 об'єктах, проєктні роботи – на 6 об’єктах, на проведення археологічного супроводу під час проведення робіт – по 1 об’єкту.
Окрім цього тривають торги в системі публічних закупівель «Prozorro" та визначаються виконавці робіт по 8 об’єктах.
У Голосіївського УЗН проектно-кошторисні роботи на капітальний ремонт на стадії оформлення завдання на проектування

Завдання 2.3. «Контроль за створенням та утриманням міського простору» - виконано 1 захід на 1 334,0 тис грн коштів бюджету м. Києва.

1. «Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування» – профінансовано на суму 1 334,0 тис грн коштів бюджету міста Києва.
КО "Київзеленбуд" на кінець звітного періоду було розпочато виконання робіт по об'єктах:
1. Затвердження проекту землеустрою (зміна цільового призначення), внесення змін про земельні ділянки розташовану в адміністративних межах Шевченківського району м. Києва до Державного земельного кадастру
2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації скверу Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла у провулку Хрестовому, 12/14 у Печерському районі)
3. Затвердження проектів землеустрою (зміна цільового призначення), внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру з новим цільовим призначенням в адміністративних межах Голосіївського та Дніпровського районів міста Києва, а також триває процес підготовки пакету документів для розробки наступних проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою.
Деснянським та Дарницьким УЗН проведені процедури закупівель, укладено угоди з переможцями, проводиться розроблення проектів землеустрою.
ЛПГ «Конча-Заспа» на кінець звітного періоду проводиться процедура закупівель.
Святошинським і Дарницьким ЛПГ здійснюється моніторинг цін на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою, розробляється тендерна документація.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

На кінець звітного періоду проводяться підготовчі роботи по заходах, виконання яких заплановане на наступні періоди звітного року (8 заходів), з них:

Природоохоронні заходи (3 заходи):

1. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи - на кінець звітного періоду триває процедура укладання договору на виконання робіт по об'єкту.
2. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду - на кінець звітного періоду була проведена процедура закупівлі та укладений договір на надання послуг з розробки рекомендацій (технологічних карт) із збереження та лікування дерев-пам'яток природи..
3. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах - Департаментом розробляються технічні вимоги на виконання робіт з проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах.

Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду (5 заходів):

1. «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес-методом (Colilert18)». КП «Плесо» проведено процедуру закупівель, за результатами якої укладено договір з переможцем. Виконання заходу буде здійснено у 4 кварталі поточного року.

2. «Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва» - у звітному періоді на баланс КП "Плесо" безгосподарні водні об'єкти згідно розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс та закріплення за КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"- не приймались. Кошти передбачені на 4 квартал.

3. «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі». Співвиконавець - КО «Київзеленбуд». На кінець звітного періоду було завершено коригування робочого проєкту по об'єкту та отримано експертний звіт. Триває процедура визначення виконавця робіт та подання пропозицій.

4. «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі». Співвиконавець - КО «Київзеленбуд». На кінець звітного періоду продовжуються роботи з коригування проєктної документації. Наразі триває подання документації на експертизу.

5. «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва». Співвиконавець: КП «Київбудреконструкція». Бюджетні асигнування передбачені на грудень 2024 року.

У звітному періоді не виконано 19 заходів з наступних причин:

9 природоохоронних заходів не виконано в зв'язку із відсутністю заходів в Розподілі коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік, затвердженому розпорядженням КМВА «Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві» від 14 травня 2024 року № 425:

1. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи
2. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи
3. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи
4. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва
5. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій
6. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
7. Розробка регіональних екологічних програм
8. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів
9. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт

9 заходів не виконано у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень на 2024 рік та/або відсутністю об'єктів в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) в 2024 році:
1. «Будівництво пішоходного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі

м.Києва, в тому числі проєктні роботи». Співвиконавець - КП «Плесо».
2. «Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький». Співвиконавець – КП «Плесо».
3. «Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено». Співвиконавець - Департамент.
4. «Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря». Співвиконавець - Департамент.
5. «Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку». Співвиконавець - КП «Плесо».
6. «Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва». Співвиконавець - КП «Плесо».
7. «Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП «Плесо». Співвиконавець - КП «Плесо».
8. «Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки». Співвиконавець - КП «Плесо».
9. «Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд». Співвиконавці - КП УЗН районів міста Києва.

1 захід, а саме «Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території», співвиконавець – КП «Плесо» - в 2024 році не буде проводитися, враховуючи військовий стан та суспільний резонанс.

Інформація про виконання програми
за 2024, 9 місяців

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	199,2	0,0	199,2	0,0	Виконано частково	Здійснено послуги з інженерного проєктування по об'єкту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2024, 2025	3 150,0	0,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	9 977,0	0,0	9 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Розпочато виконання заходів з відновлення водойми - розчистки озера Синє. Фінансування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											проведених робіт буде проводитися у 4 кварталі 2024 року
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та	2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохорон ного фонду для фінансування переліку природоохорон них заходів у місті Києві на 2024 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохорон ного фонду для фінансування переліку природоохорон них заходів у місті Києві на 2024 рік
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохорон ного фонду для фінансування переліку природоохорон

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											місті Києві на 2024 рік
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2024, 2025	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	120,5	0,0	120,5	0,0	Виконано частково	В рамках виконання заходу було придбано препарат "Екоплан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент, мобільний аварійний комплект та всмоктуючий подрібнювач. У звітному періоді роботи проводились на о. Жандарка.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	2 192,7	0,0	2 192,7	0,0	Виконано частково	На кінець звітного періоду були оплачені роботи за минулий період по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)" в сумі 2195,675 тис грн. Триває процедура укладання договору на виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												робіт з переможцем проведених в 2024 році закупівель. По об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр" проведена закупівля на виконання проектних робіт.
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	25,6	0,0	25,6	0,0	Виконано частково	Станом кінець звітного періоду проведені процедури закупівлі по 4 об'єктам, отримано експетизи і укладаються договори на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											виконання робіт
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023, 2024, 2025	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На кінець звітного періоду було проведено закупівлю, триває процедура укладання договору на виконання робіт по об'єкту
1.1.14. Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Парк Партизанської слави", охорони, відтворення та рекреаційного	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	0,0	399,9	0,0	Виконано	За результатами надання послуг з виконання науково-дослід ної роботи

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
використання його природних комплексів та об'єктів	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва											заключний звіт, що містить Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанська слава", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів.
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	7 026,3	0,0	7 026,3	0,0	Виконано частково	Департаментом завершено останній етап розпочатих в минулому році робіт на суму 969,0 тис грн, а саме - внесення відомостей про межі території природно-заповідного фонду до Державного земельного кадастру по 9 об’єктам природно-заповідного фонду площею 57,29 га. КО «Київзеленбуд»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на кінець звітного періоду були розпочаті роботи із розроблення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) по 3 об'єктах, фынансування складаэ 6 057,3 тис грн. По іншим об'єктам тривають організаційно-правові заходи щодо оголошення процедури закупівлі. КП "Плесо" планує здійснювати захід в 4 кварталі 2024 року
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та	2022, 2023, 2024,	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та організації їх територій	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2025										Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На кінець звітного періоду була проведена процедура закупівлі та укладений договір на надання послуг з розробки рекомендацій (технологічних карт) із збереження та лікування дерев-пам'яток природи.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			36 177,0	0,0	36 177,0	0,0	9 964,2	0,0	9 964,2	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації)											природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Департаментом розробляються технічні вимоги на виконання робіт з проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах
1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороеннння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	119,7	0,0	Виконано частково	КП "Київкомунсервіс" отримано та передано на утилізацію 175,0 тис од ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням"
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	119,7	0,0		
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового	Департамент захисту	2023, 2024,	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025										передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	200 001,2	0,0	160 542,0	39 459,2	145 873,8	0,0	118 499,3	27 374,5	Виконано частково	Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва протягом звітного періоду проводилося забезпечення утримання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											лісопаркової зони міста та захист її від пожеж на загальній території 31 627,8 га. Проведено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1054,7 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 27,17 тис. куб м.; проведена посадка лісу на території 9,4 га, влаштовано 490 км мінералізовани х смуг, здійснено догляд за мінералізовани ми смугами протяжністю 2635 км, проведено доповнення лісових культур на площі 70,3 га, організовано 7 пунктів протипожежно

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												го інвентарю, влаштовано 61 та відремонтовано 118 шлагбаумів, виготовлено та встановлено 2640 надовбнів, доглянуто (прибрано) зон масового відпочинку площею 3225 га, влаштовано 114 сміттєзбірників
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2022, 2023, 2024, 2025	39 032,1	0,0	38 062,3	969,8	25 697,5	0,0	24 697,4	1 000,1	Виконано частково	Фахівцями апарату управління КО "Київзеленбуд" здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень на 2024 рік. Також проведено процедур закупівель через електронну

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд"											систему -393 , укладено договорів - 254, опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 8682.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	41 598,0	0,0	36 415,7	5 182,3	34 644,1	0,0	27 256,3	7 387,8	Виконано частково	Протягом 9 місяців 2024 року було проведено видалення 1107 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 10329 дерев, здійснено 471 виїзди аварійної служби та складено 1712 актів обстеження. Виконання триватиме до кінця року.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	13 254,1	0,0	12 672,0	582,1	11 333,5	0,0	11 050,9	282,6	Виконано частково	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН управлінням МДР Теремки протягом 9 місяців 2024

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											року було реалізовано передачу 1 346 дерев та 27 359 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано кущів -191, дерев - 377 на суму 282,600 тис. грн. Виконання триватиме до кінця року.
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	16 734,4	0,0	16 734,4	0,0	Виконано частково	Станом на кінець звітного періоду було закуплено 6 одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, а саме: автомобіль вантажний самоскид - 1 од, екскаватор навантажувач- 1 од, сміттєвоз - 1 од, трактор - 2 од, дизельний генератор - 1 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинсько											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	го району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва,	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	12 516,4	0,0	12 516,4	0,0	Виконано частково	В звітному періоді КП УЗН районів міста Києва придбано 596 одиниць саджанців дерев та 5893 одиниць саджанців кущів. Виконання заходу триватиме протягом року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2024, 2025	5 593,1	0,0	5 593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											№7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) та рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) кошти на виконання заходу в 2024 році не передбачені
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	3 679,3	0,0	3 672,4	6,9	Виконано частково	У зв’язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів по об’єкту виконано коригування ПКД. Проведено експертизу кошторисної частини скоригованої ПКД та отримано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											експертний звіт (позитивний). Проведено закупівлю, укладений договір з переможцем, повідомлення про початок виконання будівельних робіт отримано. За січень-вересень 2024 року виконано робіт за рахунок коштів бюджету міста Києва на суму 3 397,88133 тис. грн. Профінансовано за рахунок коштів бюджету – 3 672,38133 тис. грн, в тому числі на оплату заборгованості 2023 року – 274,5 тис. грн.
1.1.14. Будівництво пішоходного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2024	4 965,0	0,0	4 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, в тому числі проєктні роботи	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											«Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) та рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) кошти на виконання заходу в 2024 році не передбачені
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	5 667,1	0,0	5 667,1	0,0	4 418,0	0,0	4 418,0	0,0	Виконано частково	Проводилося утримання та експлуатація 5 очисних споруд та дільниця по обслуговуванню насосних станцій, що знаходяться на обслуговуванні підприємства

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022, 2023, 2024, 2025	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	13,9	0,0	0,0	13,9	Виконано частково	Ділянка шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 – 1 черга. Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта - 1 черги проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Оплачено за сертифікат 13,93 тис грн за рахунок власних коштів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											Ділянка відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу – 3 черга. З метою економії витрат за рахунок міського бюджету в умовах запровадження в Україні воєнного стану в ході виконання будівельних робіт було прийнято рішення щодо зменшення обсягів будівництва, згідно із завданням на проєктування (коригування) проєктно-кошторисної документації по об’єкту 3 черги.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Крім того, у зв’язку із зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та зміною рівня заробітної плати будівельників, є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об’єкту (3 черга). Рішенням Київської міської ради від 19.09.2024 №7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» виділено фінансування на необхідні проєктні роботи в сумі 1500,0 тис. грн, в тому числі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												500,0 тис. грн на коригування ПКД (3 черга) та 1000,0 тис. грн на проєктні роботи для розробки проєктної документації на інших ділянках (6 та 7 черги), що входять до складу об’єкту Опечень. Наразі договір на коригування ПКД (3 черга) у стадії укладання. У 2024 році заплановано завершити роботи 3 черги (на ділянці Почайна), що входить до складу об’єкту Опечень
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			445 110,6	0,0	398 917,2	46 193,4	254 910,9	0,0	218 845,1	36 065,8		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені	Департамент захисту довкілля та	2022, 2023, 2024,	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відутні бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2025										2024 рік на реалізацію даного заходу
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	169,2	0,0	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проведено процедуру закупівель, за результатами якої укладено договір з переможцем. Виконання заходу буде здійснено у 4 кварталі поточного року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Екологічний паспорт міста Києва за 2023 рік затверджений начальником Київської міської військової адміністрації та розміщений на офіційному сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
1.3.5. Утримання	Департамент	2022,	12 853,8	0,0	12 853,8	0,0	5 949,3	0,0	5 949,3	0,0	Виконано	У звітному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
(супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025									частково	періоді здійснювалася оплата послуг з утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (7 постів), а саме: послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку, постачання електроенергії та послуги з обслуговування програмного забезпечення. Виконання заходу триватиме протягом року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			73 023,8	0,0	73 023,8	0,0	5 949,3	0,0	5 949,3	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2022, 2023, 2024, 2025	3 299,8	0,0	3 299,8	0,0	2 200,5	0,0	2 200,5	0,0	Виконано частково	Проведено 49 виставок та конкурсів та 61 організовану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"											екскурсію, в тому числі для дітей шкільного віку. Виконання заходу триватиме протягом року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 299,8	0,0	3 299,8	0,0	2 200,5	0,0	2 200,5	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених	2022, 2023, 2024, 2025	1 118 473,7	0,0	1 079 462,2	39 011,5	837 360,4	0,0	789 644,5	47 715,9	Виконано частково	В ході виконання заходу КП УЗН висаджено 3923 дерев, 39709 кущів та 5325,833 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 51 269 дерев та 333 643 кущів; відремонтовано 41,941 га газону;

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											видалено 6 769 аварійних та сухостійних дерев та 11 209 сухостійних кущів; встановлено 175 лав, 282 урн, 41 контейнер для сміття; відремонтовано 3009 лав, 350 дитячих майданчиків, 142 спортивний майданчик, видалено омели з крон дерев - 6032, ліквідовано 166 сміттєзвалищ. КО "Київзеленбуд" оброблено 98,4843 га території для ліквідації карантинних бур'янів хімічним методом. Виконання заходу триватиме протягом року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	161 628,6	0,0	155 284,2	6 344,4	108 691,8	0,0	104 232,7	4 459,1	Виконано частково	КП «Плесо» проводиться робота по виконанню всього необхідного комплексу заходів по забезпеченню належної екологічної, санітарної та протиепідеміологічної ситуації на підпорядкованих територіях площею 1137,337 га задля недопущення виникнення випадків інфекційних захворювань під час відпочинку на територіях пляжів, зон відпочинку та технічних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												водоймах. Здійснюється регулярне прибирання територій, вивезено 10517,66 куб м твердих побутових відходів та 400 куб м великогабаритних відходів, поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, нагляд за зеленими насадженнями зони відпочинку "Острів "Оболонський", придбані матеріали для проведення поточного ремонту елементів благоустрою. Проведено роботи по здійсненню санітарно-епідеміологічних заходів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												(дератизації на площі 429,88 га, акарицидних заходів на площі - 38,88 га та ларвіцидних заходів на площі 19,31 га), 4 заходи дезінсекції, здійснювався відлов безпритульних тварин на підпорядкованих територіях. Захід буде виконуватися протягом
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	112,8	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У звітному періоді на баланс КП "Плесо" безгосподарні водні об'єкти згідно розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс та закріплення за КП "Плесо" водних обєктів та оформлення земель водного фонду м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											Києва"- не приймались. Кошти передбачені на 4 квартал.
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Враховуючи військовий стан та суспільний резонанс закупівля послуг з підсипки піску і планування території у 2024 році проводитись не буде.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	7 855,0	0,0	7 855,0	0,0	1 435,8	0,0	1 435,8	0,0	Виконано частково	У звітному періоді було придбано обладнання (6 флагштоків) та спецтехніка (1 пляжеприбиральна машина)
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2024, 2025	2 640,0	0,0	2 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На проведення заходу в 2024 році не передбачені бюджетні призначення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	6 315,6	0,0	6 315,6	0,0	3 418,0	0,0	3 418,0	0,0	Виконано частково	В звітному періоді здійснено обслуговування 24 громадських вбиралень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	225,6	0,0	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.9. Капітальний ремонт	Департамент	2022,	110 778,5	0,0	110 778,5	0,0	8 032,6	0,0	7 919,2	113,4	Виконано	В 2024 році

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2023, 2024, 2025									частково	«Плесо» заплановано проведення капітального ремонту на двох об’єктах. 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. У звітному періоді виконувались роботи з влаштування систем зрошення, водопостачання, мереж освітлення, електропостачання, влаштовані пішохідні доріжки, встановлені модульні будівлі громадських вбиралень, медичного пункту, посту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												охорони, облаштовано пляжну зону, спортивну зону, влаштовувались нові газони та відновлювався трав'яний покрив на пошкоджених ділянках, продовжувалось висадження дерев та кущів. Проводиться робота з проєктантом (коригування робочого проєкту) та підрядником (усунення виявлених дефектів та недоліків, які зафіксовано шляхом складання дефектного акту з встановленням термінів їх усунення). Відповідно до наказу від 06 вересня 2024 року №151 «Про внесення змін до наказу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												від 14 лютого 2024 року №33 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» передбачено фінансування на проєктні роботи по даному об’єкту. 20.09.2024 виконавцем розпочато коригування ПКД по об’єкту згідно з укладеним договором. 2.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» У звітному періоді фахівцями підприємства спільно з проєктною організацією визначено обсяги робіт 2024 року та ділянок їх проведення. За результатом виконаного обстеження зони відпочинку «Вербне» та з урахуванням потреб маломобільних груп населення, інтересів громади міста Києва були визначені першочергові заходи з капітального ремонту елементів благоустрою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зони відпочинку. Виконано проєктні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Вербне» (ІІ етап). Проведено експертизу та отримано експертний звіт (позитивний). Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю будівельних робіт, з переможцем торгів 27.09.2024 укладено договір підряду.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	51 398,4	0,0	49 971,3	1 427,1	36 711,5	0,0	36 142,3	569,2	Виконано частково	Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станцій, 5

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											рятувальних постів постійної комплектації та 70 лайфгардами. Проведено 1764 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. В умовах воєнного стану Спеціалізовано ю (аварійно-рятув альною) водолазною службою та Лайфгардами міста Києва у звітному періоді проводилась роз'яснювальна робота з населенням на закріплених зонах відповідальност і, встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												купання, заборонених для вилову риби та виходу на лід; встановлені попереджувальні знаки в місцях небезпечних для купання. Лайфгардами міста Києва за літній сезон 2024 року було врятовано 79 особу, з них 28 дітей до 14 років. Також 260 разів надано домедичну допомогу, 7 разів викликали швидку допомогу. Було здійснено 11 викликів поліції. 44 рази дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну бесіду щодо знаходження дітей біля води

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												лише під наглядом дорослих. Проведено 32529 заходів просвітницької та освітньої діяльності серед 765612 відвідувачів зон відпочинку біля води під час 42005 годин патрулювань. Проводились сумісні рейди спільно із Збройними силами України та Державною службою надзвичайних ситуацій задля пошуку потерпілих та вибухонебезпечних предметів. За взаємодією з інспекторським відділом проведено роботи встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												подальшого вилучення. Командою Kyiv Lifeguard Service проведені тематичні превентивні заходи щодо правильного поводження біля води в літню пору року для школярів.
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,	2022, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	679,0	0,0	679,0	0,0	Виконано частково	Придбано 10 одиниць спеціального обладнання для виконання заходів з рятування на водах, зокрема водолазне обладнання (повнолицьова маска) - 2 од, гідрокостюми сухого типу - 5 од, кабель-канат - 1 од, телефонно-мікрофонна гарнітура - 1 шт, поверхнева станція кабельного звязку для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											одного водолаза - 1 од.
2.1.12. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2024	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2024	1 240,6	0,0	1 240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне	2023, 2024	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На кінець звітного періоду було завершено коригування робочого проєкту по об'єкту та отримано експертний звіт. Триває процедура визначення виконавця робіт та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											пропозицій.
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024, 2025	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	На кінець звітного періоду продовжуються роботи з коригування проєктної документації. Подано документацію на експертизу
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	171 062,4	0,0	171 062,4	0,0	24 927,5	0,0	24 927,5	0,0	Виконано частково	У 2024 році планується здійснити капітальний ремонт на 39 об’єктах. КО «Київзеленбуд»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва,											у звітному періоді було завершено будівельні роботи по 2 об'єктам, виконання інженерно-вишукувальних робіт та технічного обстеження на 9 об’єктах та виконання проєктних робіт по 8 об’єктах. Також укладено договори та розпочато роботи по 21 об’єкту: виконуються будівельні роботи на 14 об'єктах, проєктні роботи – на 6 об’єктах, на проведення археологічного супроводу під час проведення робіт – по 1 об’єкту. Окрім цього тривають торги в системі публічних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста											"Prozorro" та визначаються виконавці робіт по 8 об’єктах. Голосіївський УЗН - проектно-кошторисні роботи на капітальний ремонт на стадії оформлення завдання на проектування.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025	4 650,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В звітному періоді захід не виконувався. Відповідно до помісячного розпису асигнувань фінансування передбачене на грудень 2024 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 678 881,1	0,0	1 632 098,1	46 783,0	1 021 256,6	0,0	968 399,0	52 857,6		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню	2023, 2024, 2025	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	10 860,5	0,0	10 860,5	0,0	1 334,0	0,0	1 334,0	0,0	Виконано частково	КО "Київзеленбуд" на кінець звітного періоду було розпочато виконання робіт по 3 об'єктах, а також триває

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											процес підготовки пакету документів для розробки наступних проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою. Деснянським та Дарницьким УЗН проведені процедури закупівель, укладено угоди з переможцями, проводиться розроблення проектів землеустрою. ЛПГ «Конча-Заспа» на кінець звітного періоду проводиться процедура закупівель. Святошинськи м і Дарницьким ЛПГ здійснюється моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство											на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою, розробляється тендерна документація.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			10 860,5	0,0	10 860,5	0,0	1 334,0	0,0	1 334,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2 260 552,8**	**0,0**	**2 167 576,4**	**92 976,4**	**1 295 735,2**	**0,0**	**1 206 811,8**	**88 923,4**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 493 131,1	1 685 005,7	808 125,4	1 206 811,8	1 092 899,2	113 912,6	1 286 319,3	592 106,5	694 212,8