вх. № 08/42586
від 25.10.2024

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від_____№ 058/3/1-_____
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за січень-вересень 2024 року про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на _____ арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 12 66

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за січень-вересень 2024 року

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у січні-вересні 2024 року, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено бюджетом на 2024 рік	Фактично профінансовано у січні-червні 2024	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	143,4	11,1	0	0	0
Бюджет м. Києва	8 945,9	5 917,9	1 881,3	31,8 %	21,3 %
Інші джерела	4 499,9	1 411,3	301,3	21,3 %	6,7 %
Разом:	**13 589,2**	**7 340,2**	**2 182,6**	**29,7 %**	**16,1 %**

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів *

Заходи, що виконувалися у січні-вересні 2024 року за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 60,0 %;
- надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва (Револьверний фонд) – 45,1 %;
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, зокрема аварійних – 40,8 %;
- технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» в частині системи очищення димових газів – 22,6%;
- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням, утриманням та експлуатацією полігону ТПВ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 56,7%;
- функціонування бюветних комплексів – 63,1%;
- забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень – 34,6%;
- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 64,4%;
- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 64,5%.

Примітка. *Перелік найбільш вагомих виконаних заходів* - Загальна інформація щодо фінансових фактичних показників заходів буде зазначена за підсумками звітного періоду.*

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо

Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Заходи Програми у звітному періоді виконувалися згідно з затвердженими планами-графіками виконання робіт.

Загальна інформація щодо фактичних видатків коштів бюджету міста Києва та виконання Програми в цілому буде зазначена за підсумками 2024 року.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за січень-вересень 2024 року

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, які затверджено Комплексною програмою рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами) (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено співвиконавцям Комплексної програми у Державному бюджеті України, бюджеті міста Києва та іншими джерелами на 2024 рік тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2024 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	**800 000,00**	0,00	800 000,00	0,00	**693 339,32**	0,00	693 339,32	0,00	**415 815,58**	0,00	415 815,58	0,00	Виконано роботи по 163 ліфтах. Проводилися будівельні роботи по 126 ліфтах. Погоджено завдання на проєктування із реконструкції ліфтів у житлових будинках м. Києва по 128 об'єктах.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**416 024,00**	0,00	361 760,00	54 264,00	**119 025,26**	0,00	113 704,27	5 320,99	**19 676,77**	0,00	19 365,81	310,96	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 71 об'єкті. У звітному періоді роботи виконано на 18 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**80 000,00**	0,00	80 000,00	0,00	**68 798,57**	0,00	68 798,57	0,00	**2 027,46**	0,00	2 027,46	0,00	Здійснено часткове відшкодування вартості 433 незалежних джерел електричної енергії 67 будинкам та прийнято 158 заяв на відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії.	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**327 997,57**	0,00	327 997,57	0,00	**77 462,19**	0,00	77 462,19	0,00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 281 об'єктах. Роботи виконано на 86 об'єктах.	
1.1.5.	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	**2024-2025**	**375 672,79**	0,00	375 672,79	0,00	**94 031,84**	0,00	94 031,84	0,00	**11 275,23**	0,00	11 275,23	0,00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт. Заплановано облаштування 128 житлових будинків пандусами (151 пандус). Встановлено 32 пандуси у 31 житлових будинках.	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**455 000,00**	0,00	350 000,00	105 000,00	**254 414,40**	0,00	169 000,00	85 414,40	**42 112,66**	0,00	42 112,66	0,00	Визнано 92 ОСББ/ЖБК переможцями Конкурсу 2025 року. Станом на 30.09.2024 по 20 проєктам виконано роботи, по 72 проєктам роботи тривають.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	**25 750,00**	0,00	25 750,00	0,00	**11 015,07**	0,00	11 015,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Продовжено дію договорів про співпрацю з уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК») на 2024 рік.	У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	**200 000,00**	0,00	0,00	200 000,00	**20 000,00**	0,00	0,00	20 000,00	**9 027,20**	0,00	0,00	9 027,20	Видача кредитів та позик підприємством здійснюється на підставі рішень Кредитного комітету щодо схвалення заявок. Підписано 6 кредитних договорів. 7 заявок передано на погодження до Кредитного комітету загальною сумою понад 8 млн.грн. Отримано повідомлення про проведення співвласниками зборів у багатоквартирних будинках (понад 20) щодо звернення до Фонду на отримання позик/кредитів.	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	**381 500,00**	0,00	381 500,00	0,00	**22 360,33**	0,00	22 360,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	У звітному періоді опрацьовано 11 заяв від новостворених ОСББ на отримання фінансової допомоги.	
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**296 000,00**	0,00	296 000,00	0,00	**845 179,12**	0,00	845 179,12	0,00	**223 007,26**	0,00	223 007,26	0,00	Заплановано виконання робіт на 826 об'єктах. Роботи виконано на 254 об'єктах.	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**676 700,00**	0,00	676 700,00	0,00	**142 359,10**	0,00	142 359,10	0,00	**11 700,05**	0,00	11 700,05	0,00	Розпорядженнями РДА затверджено адресні переліки з виконання робіт на 126 об'єктах. Роботи виконано на 20 об'єктах. Забезпечено утримання внутрішньоквартальних проїздів.	
1.1.13.	Упровадження єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**200 000,00**	0,00	200 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	**127 000,00**	0,00	127 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4 038 646,79	**0,00**	**3 679 382,79**	**359 264,00**	**2 598 520,58**	**0,00**	**2 487 785,19**	**110 735,39**	**812 104,40**	**0,00**	**802 766,24**	**9 338,16**		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**825,00**	0,00	825,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**27 007,20**	0,00	27 007,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**62 610,00**	0,00	14 640,00	47 970,00	**68 000,00**	0,00	0,00	68 000,00	**22 100,70**	0,00	0,00	22 100,70	У рамках проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва»: - завершено роботи з корегування проектної документації зі зміною технічних рішень та отримано позитивні експертні висновки по 7 об'єктам капітального ремонту систем опалення; - розпочато будівельні роботи по 7 об'єктам капітального ремонту систем опалення та 9 об'єктам капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	**2 400,00**	0,00	2 400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**310 678,74**	0,00	60 678,72	250 000,02	**5 912,00**	0,00	5 912,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Заплановано виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) закладів бюджетної сфери: 7 закладів освіти та 1 заклад охорони здоров'я. Виконувалася підготовка завдання на коригування проектної документації. Отримано відмову від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**13 086,00**	0,00	13 086,00	0,00	**13 086,00**	0,00	13 086,00	0,00	**8 150,59**	0,00	8 150,59	0,00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання завдань.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**5 225,00**	0,00	5 225,00	0,00	**670,63**	0,00	670,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Кошти передбачено для погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211 у розмірі 670,63 тис. грн	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**45 039,00**	0,00	45 039,00	0,00	**45 039,00**	0,00	45 039,00	0,00	**18 401,12**	0,00	18 401,12	0,00	Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради.	
				466 870,94	**0,00**	**168 900,92**	**297 970,02**	**132 707,63**	**0,00**	**64 707,63**	**68 000,00**	**48 652,41**	**0,00**	**26 551,71**	**22 100,70**		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2024	**7 575,70**	0,00	7 575,70	0,00	**18 500,00**	0,00	18 500,00	0,00	**5 123,82**	0,00	5 123,82	0,00	Виконувалися будівельні роботи.	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2021-2025	**504 439,92**	0,00	504 439,92	0,00	**450 000,00**	0,00	450 000,00	0,00	**116 175,16**	0,00	116 175,16	0,00	**Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** Перезатверджено проєктну документацію. Укладено договір підряду, договір на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом. Затверджено титул об'єкта. **Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Колекторна, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області** Завершено коригування проектної документації, отримано позитивний експертний звіт.	

1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	**1 530 000,40**	0,00	650 000,40	880 000,00	**758 437,21**	0,00	461 993,44	296 443,77	**309 675,52**	0,00	300 731,01	8 944,51	**Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва.** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва.** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200 мм з перекладанням на Д=1000 мм по вул. М. Ушакова від КК-10А до КК-40 у Святошинському районі м. Києва.** Завершено розробку проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200-1400 мм з перекладанням на Д=1000-1200 мм по вул. М. Ушакова від КК-16 до КК-38' у Святошинському районі м. Києва.** Визначено проектну організацію. Укладено договір на розробку проектної документації. **Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки» в м. Києві.** Вирішувалося питання подальшого проектування, проведено аналіз обсягів виконаних робіт. **Реконструкція Позняківського каналізаційного колектора Д-2280 мм на ділянці від КК-8 до КК-6 по вул. Здолбунівській в Дарницькому районі м. Києва.** Визначено проектну організацію. Укладено договір на розробку проектної документації. **Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві.** Приведено огорожі майданчика у належний стан. Здійснювалося підключення до мереж електроспоживання. Проведено обстеження камер К-5 та К-6. **Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д=700-800-960-1040 мм в м. Києві.** Виконувалися проектні роботи. **Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві.** Виконувалися роботи з проектування та будівельні роботи. **Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм.** Виконано роботи з проектування. Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі.** Завершено коригування проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт. Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт. **Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правди та вул. Попова на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Сім'ї Кульжнків у м. Києві.** Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. **Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від** НС-1 до пісколовок **першого блоку Бортницької станції аерації по вул. Колекторна,** 1, **Дарницького району, м. Києва.** Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування.	
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**50 465,40**	0,00	50 465,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	**263 991,64**	0,00	29 917,14	234 074,50	**80 512,73**	0,00	5 089,00	75 423,73	6 444,70	0,00	88,28	6 356,42	**Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському** районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. **Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-б, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому** районі м. Києва. Відкориговано проектну документацію, отримано експертний звіт. Опрацьовувалося питання передачі завершеного першого пускового комплексу до ПрАТ «АК «Київводоканал». **Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту М. Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва.** Тривала підготовка документів для процедури закупівлі робіт з розробки проектної документації.	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**558 400,00**	0,00	288 200,00	270 200,00	**131 086,66**	0,00	10 731,00	120 355,66	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	**Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському** районі м. Києва. Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт. **Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної** станції **з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва.** Завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт.	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**22 280,96**	0,00	22 280,96	0,00	**3 875,69**	0,00	3 875,69	0,00	2 471,60	0,00	2 471,60	0,00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та зберігання обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	**43 494,50**	0,00	43 494,50	0,00	**36 818,66**	0,00	36 818,66	0,00	23 230,66	0,00	23 230,66	0,00	Здійснювалося утримання 203 бюветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**11 913,00**	0,00	11 913,00	0,00	**19 807,00**	0,00	19 807,00	0,00	226,63	0,00	226,63	0,00	**Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Сім'ї Сосніних, 2-а у Святошинському районі .** Проводилося коригування проектної документації. **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-а в Солом'янському районі.** Затверджено проектну документацію. Визначено виконавця робіт. Розпочато будівельні роботи. **Будівництво бюветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва.** Виконано роботи з проектування, проведено експертизу, розпочато процедуру затвердження проектної документації. **Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району.** Визначено виконавців робіт з проектування. Виконувалися проектні роботи.	
				2 992 561,52	0,00	1 608 287,02	**1 384 274,50**	**1 499 037,95**	0,00	**1 006 814,79**	**492 223,16**	496 348,09	0,00	**448 047,16**	**48 300,93**		

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії

1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**440 953,55**	0,00	203 953,55	237 000,00	**344 504,85**	0,00	210 615,93	133 888,92	**27 167,58**	0,00	6 103,91	21 063,67	В рамках бюджету міста Києва передбачено виконання робіт на 10 об'єктах, а саме: 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи. 1 - укладено договори на виконання будівельних робіт, робіт з технічного нагляду. Виконувалися будівельні роботи. 5 - укладено договори на коригування проєктної документації. Виконувалися проєктні роботи. 2 - укладено договори на проєктування. Виконувалися проєктні роботи. 1 – виконувалися роботи з розробки проєктної документації. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (4 об'єкти): 1 об'єкт - укладено договір на виконання робіт з розробки проєктної документації. 2 - укладено договір на виконання будівельних робіт, роботи виконуються. 1 – очікується погодження коригування інвестиційного проєкту.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**54 000,00**	0,00	54 000,00	0,00	**285 864,70**	0,00	5 980,00	279 884,70	**15 736,61**	0,00	82,79	15 653,82	**Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20.** Відкориговано проєктну документацію. Підготовка документації для проведення процедури закупівлі на виконання будівельних робіт. **Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж.** Укладено договір на коригування проєктної документації. **Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж.** Роботи не виконувалися. **Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13.** Роботи не виконувалися. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» виконано будівельні роботи з встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на 15 об'єктах.	Відсутність погодженого завдання на коригування проєктної документації. Відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти передбачено у грудні 2024 року.
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**339 500,00**	0,00	139 500,00	200 000,00	**108 522,78**	0,00	0,00	108 522,78	**87 469,35**	0,00	0,00	87 469,35	В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 9 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котелень, зокрема: виконання будівельних робіт - 3 об'єкти, виконання проєктних робіт - 6 об'єктів. 1 об'єкт – будівельні роботи виконано; 1 - укладено договір на виконання будівельних робіт; 5 - укладено договори на виконання робіт з розробки проєктної документації; 1 - здійснювався моніторинг організацій; 1 - тривала підготовка документів для проведення процедури закупівель.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**56 856,00**	0,00	56 856,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**264,00**	0,00	264,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**590 000,00**	0,00	300 000,00	290 000,00	**245 050,15**	0,00	78 000,00	167 050,15	**55 246,08**	0,00	0,00	55 246,08	В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 (9 об'єктів). Підписано завдання на проєктування і технічні вимоги, проводилися процедури закупівель. Укладено договори на виконання робіт, розпочато розробку проєктної документації та виконання будівельних робіт. 1 об'єкт - роботи завершено, об'єкт введено в експлуатацію. 1 - будівельні роботи виконано.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**97 400,00**	0,00	47 400,00	50 000,00	**51 058,86**	0,00	47 200,00	3 858,86	**986,66**	0,00	981,32	5,34	В рамках бюджету міста Києва: Капітальний ремонт котла №3 СП «Завод «Енергія» Укладено договір на виконання робіт, виконувалися будівельні роботи. Капітальний ремонт котла №4 СП «Завод «Енергія» Укладено договір на виконання робіт, виконувалися проєктні роботи. В рамках ІП КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 заходи) 1 об'єкт – виконувалися будівельні роботи; 1 – виконувалися проєктні роботи, укладається договір на виконання підготовчих робіт; 2 – роботи призупинено.	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Бліжчі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва»; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3 Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	**103 165,60**	0,00	0,00	103 165,60	**41 021,39**	0,00	0,00	41 021,39	**36 039,00**	0,00	0,00	36 039,00	Проведено процедуру закупівель товарів та послуг. Здійснювалось: Виконання робіт з реконструкції в частині перезаведення КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська» на ПС «Новокиївська»; Виконання робіт з реконструкції мереж 0,4-10 кВ в частині встановлення розвантажувальних КТП-10/0,4 кВ; Виконання ЛВР «Реконструкція ділянки ПЛ 110 кВ «ДТЕЦ-Княжичі», «ДТЕЦ-Бровари» із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві».	

1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	637 618,12	0,00	637 618,12	0,00	497 137,54	0,00	497 137,54	0,00	109 710,18	0,00	109 710,18	0,00	Виконувались аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією рф проти України (7 об'єктів): 1 об'єкт - роботи виконано, об'єкт введено в експлуатацію 2 – будівельні роботи виконано 4 виконувалися будівельні роботи	
				2 319 757,27	0,00	1 439 591,67	880 165,60	1 573 160,27	0,00	838 933,47	734 226,80	332 355,46	0,00	116 878,20	215 477,26		
1.5. Санітарне очищення міста																		
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	80 798,00	0,00	2 616,00	78 182,00	5 914,50	0,00	0,00	5 914,50	5 914,50	0,00	0,00	5 914,50	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 144 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 3234 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбано 322 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів та 60 од. контейнерів типу «дзвінок» (57 од.-для ПЕТ; 3 од. - для скла).	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	1 591 283,90	0,00	91 283,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва та іншими джерелами на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	453 710,44	0,00	453 710,44	0,00	116 130,86	0,00	116 130,86	0,00	26 227,00	0,00	26 227,00	0,00	Укладено договір на виконання додаткових робіт. Виконувалися роботи за основним договором. Готувалося завдання на коригування проекту в частині 3 та 4 пускових комплексів.	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	19 699,96	0,00	19 699,96	0,00	11 657,27	0,00	11 657,27	0,00	4 036,66	0,00	4 036,66	0,00	Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень. Проводилася процедура з визначення виконавця робіт з капітального ремонту 3 громадських вбиралень. По 1 об'єкту укладено договір на виконання робіт та розпочато виконанни робіт з капітального ремонту громадської вбиральні.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пучків підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	5 500,20	0,00	5 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	377,00	0,00	377,00	0,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	5 433,64	0,00	5 433,64	0,00	Забезпечено обслуговування 612 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах обігріву та на блокпостах.	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	749 883,40	143 432,00	606 451,40	0,00	607 993,45	11 059,87	596 782,26	150,72	344 560,72	0,00	344 410,00	150,72	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 1.** Виконувалися будівельні роботи та роботи з благоустрою території. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 2** Розірвано договір на проектування. Нову процедуру закупівлі робіт з виконання проєктної документації заплановано на 2025 рік.	
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пироговський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				2 934 202,90	143 432,00	1 212 588,90	1 578 182,00	749 818,08	11 059,87	732 692,99	6 065,22	386 172,52	0,00	380 107,30	6 065,22		
1.6. Ритуальні послуги																		
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	72 045,88	0,00	72 045,88	0,00	61 187,49	0,00	61 187,49	0,00	1 198,64	0,00	1 198,64	0,00	**Будівництво колумбарних стін на території РС СКП "Київський крематорій" на вул. Байковій, 16, у Голосіївському р-ні м. Києва** **Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова** Опрацьовувалося питання перерозподілу коштів на інші об'єкти. **Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу** Виконано інженерно-геодезичні вишукування. Триває внесення змін до детального плану територій у частині збільшення місць для поховань. **Нове будівництво меморіального скверу для почесних поховань по вул. Стеценка, 22 в м. Києві.** Об'єкт включено до ПЕСР 19.09.2024.	
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	23 420,25	0,00	23 420,25	0,00	19 889,20	0,00	19 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-Меморіального Лук'янівського заповідника** Реалізацію об'єкту призупинено.	Відсутність містобудівних умов.

1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	**212 577,00**	0,00	212 577,00	0,00	**399 889,49**	0,00	399 889,49	0,00	**53 422,34**	0,00	53 422,34	0,00	Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались роботи: Лук'янівський заповідник: **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань.** Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Виконувалися роботи з розробки проектної документації. **Капітальний ремонт частини господарчого водопроводу.** Роботи завершено. РС СКП Спецкомкомбінат: **Благоустрій ділянки для почесних поховань на Лісовому кладовищі.** Виконувалися роботи з коригування проектної документації та будівельні роботи. **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища.** Виконувалися роботи з коригування проектної документації та будівельні роботи. **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі.** Виконувалися будівельні роботи. **Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій.** Виконувалися будівельні роботи. **Капітальний ремонт адміністративної будівлі з технічним приміщенням, та благоустрій прилеглої території Бортничанського кладовища.** Виконувалися роботи з коригування проектної документації. **Капітальний ремонт адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території Байкового кладовища.** Виконувалися роботи з коригування проектної документації.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	**400,00**	0,00	400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій"	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	85 636,10	0,00	85 636,10	0,00	**120 930,00**	0,00	120 930,00	0,00	**559,93**	0,00	559,93	0,00	**Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Виконувалися проектні роботи. **Ремонтно-реставраційні роботи зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Виконувалися проектні роботи.	
				399 684,23	0,00	**399 684,23**	0,00	**601 896,18**	0,00	601 896,18	0,00	**55 180,91**	0,00	**55 180,91**	0,00		
1.7. Інженерний захист територій																		
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2021-2025	**57 499,20**	0,00	57 499,20	0,00	**65 923,37**	0,00	65 923,37	0,00	**42 458,95**	0,00	42 458,95	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 898 одиниць гідротехнічної споруди. По двом об'єктам капітального ремонту проведена процедура закупівель.	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУППР"	2021-2025	**363 952,80**	0,00	363 952,80	0,00	**103 436,65**	0,00	103 436,65	0,00	**379,68**	0,00	379,68	0,00	По 3 об'єктам капітального будівництва здійснювалося погодження проектної документації.	
				421 452,00	0,00	**421 452,00**	0,00	**169 360,02**	0,00	169 360,02	0,00	**42 838,63**	0,00	**42 838,63**	0,00		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																		
2.1. Організація та проведення публічних заходів																		
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	**14 223,20**	0,00	14 223,20	0,00	**13 874,03**	0,00	13 874,03	0,00	**8 943,25**	0,00	8 948,25	0,00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 38280 відвідувачам, проведено 20 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 4 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми																		
2.2.2.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	**1 500,00**	0,00	1 500,00	0,00	**1 500,00**	0,00	1 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Здійснено процедуру закупівлі та укладено Договір про надання послуг з проведення коригування розробленого проекту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року	
2.2.4.	Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	**300,00**	0,00	300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Питання розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві буде вирішуватись у наступних звітних періодах.
				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	**1 800,00**	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:				13 589 198,85	143 432,00	8 945 910,73	4 499 856,12	**7 340 174,74**	11 059,87	5 917 864,30	1 411 250,57	**2 182 600,67**	0,00	1 881 318,40	301 282,27		

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
5 917 864,30			1 881 318,40			-4 036 545,90		

Оксана КРЕГУЛ

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури