ВХ. від 06.02.2025
№08/5786

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 06.02.2025 № 058/3/1-749
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за 2024 рік про виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора Департаменту –
начальник юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул
Марина Погребна 279 12 66

Пояснювальна записка
до звіту про виконання Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за 2024 рік

Обсяг фінансування та стан виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки відповідно до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 (далі – Комплексна програма) у розрізі джерел фінансування у 2024 році, наведено у таблиці, млн грн:

Джерела фінансування	Затверджено Комплексною програмою	Виділено бюджетом на 2024 рік	Фактично профінансовано у 2024	% виконання факт / виділено бюджетом	% виконання факт / план затверджено КЦП
Державний бюджет України	143,4	11,059	11,033	99,8 %	7,7 %
Бюджет м. Києва	8 945,9	6 116,8	5 286,3	86,4 %	59,1 %
Інші джерела	4 499,9	1 535,5	601,2	39,2 %	13,4 %
Разом:	**13 589,2**	**7 663,4**	**5 898,6**	**77,0 %**	**43,4 %**

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконаних частково	Невиконаних	27,9 %
61	17	24	20	

Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у 2024 році за напрямками/ відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на 2024 рік, %:

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва – 97,5 %;
- конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865 – 89,5 %;
- забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 85,5 %;
- реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації – 99,9%;

- реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації – 99,0 %;

- комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням, утриманням та експлуатацією полігону ТПВ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 79,5 %;

- забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ – 78,7 %;

- проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд – 98,2 %;

- проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів – 95,9 %.

Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

- реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.
- організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, зокрема будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.
- реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі міста Києва.
- будівництво нового крематорію з колумбарієм.

Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних результативних показників %	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнутих індикаторів програми, %
Всього	Виконаних	Невиконаних		Всього	Досягнутих	Частково досягнутих	Недосягнутих	
285	162	123	56,8 %	27	9	15	3	33,3 %

В рамках Комплексної програми виконання здійснювалося по 61 заходу за такими напрямками (*відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на 2024 рік, %):*

Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території – 90,8 %.

Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва – 83,7 %.

Система водопостачання та водовідведення – 94,4 %.

Система постачання теплової енергії, електроенергії – 89,5 %.

Санітарне очищення міста – 77,4 %.

Ритуальні послуги – 51,4 %.

Інженерний захист територій (ремонт та утримання гідротехнічних споруд) – 67,8 %.

Організація та проведення публічних заходів – 95,7 %.

Нормативно-правове, проєктне забезпечення – 19,4 %.

Разом виконання за Комплексною програмою (бюджет міста Києва) складає – 86,4 %.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Виконання заходів Комплексної програми здійснювалося в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Додаток 1

Інформація про виконання програми
за 2024 рік

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури викончого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ п/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, які затверджено Комплексною програмою: рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами від 07.12.2023 № 7515/7556) (тис.грн)				Обсяги фінансування, які передбачено співвиконавцям Комплексної програми у Державному бюджеті України, бюджеті міста Києва та іншими джерелами на 2024 рік тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (окремі видатки) за 2024 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та багатоповерхівкова забудовчої територій																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та ремонтно-відновлювальні роботи ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції київбудреконструкція»	2021-2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	690 339,32	0,00	690 339,32	0,00	676 162,33	0,00	676 162,33	0,00	Виконано роботи по 900 ліфтам.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 760/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	616 024,00	0,00	461 760,00	54 264,00	152 881,80	0,00	148 505,67	4 380,13	142 068,07	0,00	138 556,36	3 503,71	Виконано роботи на 84 об'єктах.	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежним джерелам електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	96 009,75	0,00	96 009,75	0,00	88 287,48	0,00	88 287,48	0,00	Здійснено часткове відшкодування вартості 1935 незалежним джерелам електричної енергії між будинками	
1.1.4.	Капітальний ремонт і обладнання підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	316 683,72	0,00	316 683,72	0,00	293 295,02	0,00	293 295,02	0,00	Виконано роботи на 174 об'єктах.	
1.1.5.	Обладнання житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	Районні в м. Києві державні адміністрації	2024-2025	175 671,79	0,00	175 671,79	0,00	64 988,43	0,00	64 988,43	0,00	40 624,48	0,00	40 624,48	0,00	Встановлено 82 пандуси у 70 житлових будинках	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/935	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Групи впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	455 000,00	0,00	350 000,00	105 000,00	154 781,00	0,00	153 781,00	0,00	147 689,36	0,00	147 689,36	0,00	Виконано енергоефективні заходи у 85 житлових будинках ОСББ/ЖБК.	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2015 року № 565/565 "та продовження таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	11 015,07	0,00	11 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Укладені додаткові угоди на подовження дії договору про співробітництво з уповноваженими банками (АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»)	У звітному періоді відшкодування не здійснювалося через відсутність позичальників.
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	16 982,20	0,00	0,00	16 982,20	Видано 10 кредитів та 2 позики ОСББ/ЖБК	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках, співвласником об'єднання співвласників Багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	21 169,58	0,00	21 169,58	0,00	15 973,48	0,00	15 973,48	0,00	Надано одноразову фінансову підтримку 10 співзасновникам ОСББ.	
1.1.11	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та ремонт труб внутрішньобудинкових інженерних мереж, водяні труб, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Групи впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	897 195,83	0,00	897 195,83	0,00	787 482,53	0,00	787 482,53	0,00	Виконано роботи на 811 об'єкті, в тому числі водні групи з встановленні 285 пандусів у 220 житлових будинках.	
1.1.12	Обладнання дитячих та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	676 700,00	0,00	676 700,00	0,00	146 792,74	0,00	146 792,74	0,00	136 118,85	0,00	136 118,85	0,00	Роботи виконано на 139 об'єктах. Забезпечено утримання міжквартальних, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій.	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. лічильних обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У Бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, в т.ч. систем диспетчеризації ліфтів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У Бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено

1.1.15.	Установлений сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двосторонього зв'язку у ліфтах житлового фонду з встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2021-2025	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				6 018 646,79	0,00	3 679 582,79	159 264,00	2 775 879,04	0,00	2 549 498,91	224 380,13	2 314 879,90	0,00	2 314 993,99	20 885,91		
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва																	
1.2.1.	Енергообмеження, енергозбереження: споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	27 007,20	0,00	27 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	62 610,00	0,00	14 640,00	47 970,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	41 641,78	0,00	0,00	41 641,78	У рамках проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» виконано будівельні роботи по 6 об'єктам капітального ремонту систем опалення та 9 об'єктам капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів.	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (лічильні)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	310 678,74	0,00	60 678,72	250 000,02	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановане виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) закладів бюджетної сфери: 7 закладів освіти та 1 заклад охорони здоров'я. Виконувалася підготовка завдання на коригування проектної документації.	Отримано відмову від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (за проектом), обслуговування ІТП в закладах освіти, надії енергоефективних проектів, впровадження заходів обліку, супроводження реалізації проекту співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	11 186,57	0,00	11 186,57	0,00	Оплату платежів здійснено відповідно до плану зобов'язань, за фактом виконаних завдань.	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	670,63	0,00	670,63	0,00	670,63	0,00	670,63	0,00	Здійснено погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2021 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211.	
1.2.8.	Обслуговування кредиту, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративно і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	45 099,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00	0,00	37 396,75	0,00	37 396,75	0,00	Здійснювалося погашення кредитних зобов'язань, залучених під гарантію Київської міської ради	
				466 970,94	0,00	168 900,92	297 970,02	126 675,63	0,00	58 875,63	68 000,00	90 895,75	0,00	49 253,95	41 641,78		
1.3. Система водопостачання та водовідведення																	
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АР «Київводоканал»	2013-2014	7 575,70	0,00	7 575,70	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 494,87	0,00	18 494,87	0,00	Виконувалися будівельні роботи. Підготовлено роботи для передачі виконавчої документації	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АР «Київводоканал», КП «Київбудконструкція»	2021-2025	504 439,92	0,00	504 439,92	0,00	765 284,45	0,00	765 284,45	0,00	755 712,80	0,00	755 712,80	0,00	**Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція напірних мулопроводів Бортницької станції аерації від камери МК2 по вул. Академіка, 1 в Дарницькому районі м. Києва до камери МК20 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області** Перезатверджено проектну документацію. Визначено генпідрядника. Укладено договір на виконання будівельних робіт.	

1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самотечних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва залізнично-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації	2021-2025	1 593 000,40	0,00	650 000,40	800 000,00	834 427,21	0,00	517 981,44	296 445,77	892 269,22	0,00	477 177,37	15 493,90	Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм на вул. Бербешей на ділянці від камери гасіння напірного колектора КНС «Лівобережна» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція Лівобережного колектора з обтічною дорогою від камери № 6 до камери № 47 в Дарницькому районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200 мм з перекладанням на Д=1000 мм по вул. М. Ушакова від ЯК-10А до ЯК-40 у Святошинському районі м. Києва Виконано розробку проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1200-1400 мм з перекладанням на Д=1000-1200 мм по вул. М. Ушакова від ЯК-16 до ЯК-18 у Святошинському районі м. Києва. Затверджено проектну документацію. Визначено генпідрядника. Укладено договір на виконання будівельних робіт. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стешенка з метою ліквідації КНС «Нивки» в м. Києві. Відсутнялося питання подальшого проектування, проведено аналіз обсягів виконаних робіт. Реконструкція Поштовівського каналізаційного колектора Д-2280 мм на ділянці від ЯК-8 до ЯК-6 по вул. Здолбунівській в Дарницькому районі м. Києва. Затверджено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція Куренівського каналізаційного колектора Д=700-800-900-1040 мм в м. Києві. Виконувалися проектні роботи. Реконструкція Шелтерівського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2380 мм. Виконувалися будівельні роботи. Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі. Завершено коригування проектної документації. Отримано позитивний експертний звіт. Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2100 мм по просп. Правди та вул. Попова на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Олі Кульженків у м. Києві. Роботи не виконувалися. Капітальний ремонт сталевих трубопроводів від НС-1 до насосовою першого блоку Бортницької станції аерації по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва. Роботи не виконувалися.	Роботи пропущено у зв'язку з недостатнім фінансуванням.
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	50 465,40	0,00	50 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	263 991,64	0,00	35 917,14	239 074,50	80 512,73	0,00	5 089,00	75 423,73	20 503,95	0,00	88,28	(0 435,6)	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автомобільній від вул. Дубровницької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва. Виконувалися будівельні роботи. Будівництво водопроводу для підвищення житлових будинків на вулиці Зрошувальній, 3-6, 4, 10, 14 та дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» на вулиці Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва. Відкориговано проектну документацію. Отримано експертний звіт. Спрощеннями питання передачі завершеного першого пускового комплексу до ПрАТ «АК «Київводоканал». Будівництво водоводу Д=1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту М. Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. Визначено проектну організацію. Укладено договір на розроблення проектної документації.	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	558 400,00	0,00	288 200,00	270 200,00	120 855,66	0,00	0,00	120 855,66	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	Реконструкція НВС II-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Визначено підрядну організацію для виконання будівельних робіт. Реконструкція комплексу будівель, літ. "З-Ч", "З-Щ", "З-Ю", "З-Я", "З-А", "З-И", "З-М", "З-Ц", "З-С", "4-Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва. Завершено розробку проектної документації, отримано експертний звіт	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	22 280,96	0,00	22 280,96	0,00	3 835,33	0,00	3 835,33	0,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	Забезпечено утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання та збереження обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	43 494,50	0,00	43 494,50	0,00	18 600,28	0,00	18 600,28	0,00	18 071,21	0,00	18 071,21	0,00	Здійснювалося утримання 201 бюветних комплексів. Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування систем очистки питної води, систем диспетчеризації та інші заходи.	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	14 589,89	0,00	14 589,89	0,00	11 067,40	0,00	11 067,40	0,00	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Олі Кульженко, 2-а у Святошинському районі . Відкориговано проектну документацію. Отримано експертний звіт. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 3-а в Солом'янському районі. Виконано роботи. Будівництво бюветного комплексу на вул. Вишгородська, 32/2 у Оболонському районі м. Києва. Розпочато будівельні роботи. Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району. Виконано роботи.	
				2 992 561,52	0,00	1 608 267,01	1 384 274,50	1 874 105,55	0,00	1 581 882,19	492 223,18	1 373 155,50	0,00	1 304 247,93	68 907,57		

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перевідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**840 954,55**	0,00	201 954,55	237 000,00	**222 358,22**	0,00	66 470,30	134 888,92	**204 837,01**	0,00	77 450,00	127 386,32	В рамках бюджету міста Києва передбачено виконання робіт на 10 об'єктах, а саме: 2 об'єкти – виконано будівельні роботи 7 - виконувалися проектні роботи 1 - виконано проектні роботи В рамках ІІІ КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з будівництва та реконструкції теплових мереж (4 об'єкти): 1 об'єкт - укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. 1 - виконано будівельні роботи. 1 - виконувалися будівельні роботи. 1 – роботи не виконувалися.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	**54 000,00**	0,00	54 000,00	0,00	**282 894,19**	0,00	3 009,49	279 884,70	**25 214,62**	0,00	729,42	24 485,20	**Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Хвойки, 14** і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Хвойки 12, 14, 14-а, 16, 16, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20. Відкритовано проектно документацію. Процедура закупівлі ЕМР не відбулася через відсутну потенційних учасників. **Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборному, 19-Б з влаштуванням індивідуального теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж.** Виконано роботи з коригування проектної документації. **Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котелень на вул. Котельникова, 7/19 з прокладанням інженерних мереж.** Роботи не виконувалися. **Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/19.** Роботи не виконувалися. В рамках ІІІ КП «Київтеплоенерго» виконано будівельні роботи з встановлення вузлів комерційного обміну теплової енергії на 187 об'єктах.	Отримано відмову щодо погодження завдання на коригування проектної документації від Департаменту фінансів. Розглядалося питання передачі об'єкта балансоутримувачу.
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	Департамент житлово комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**339 500,00**	0,00	139 500,00	200 000,00	**108 522,78**	0,00	0,00	108 522,78	**90 783,84**	0,00	0,00	90 783,84	В рамках ІІІ КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання 9 заходів з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання котелень, зокрема: виконання будівельних робіт - 3 об'єкти, виконання проектних робіт - 6 об'єктів. 1 об'єкт – виконано будівельні роботи. 2 - виконано проектні роботи. 2 - виконувалися будівельні роботи. 5 - виконувалися проектні роботи. 1 – виконання проектних робіт призупинено.	
1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2025	**56 856,00**	0,00	56 856,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Заход не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	Департамент житлово комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	**264,00**	0,00	264,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Заход не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти ОКОО- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**590 000,00**	0,00	300 000,00	290 000,00	**358 140,95**	0,00	188 154,29	170 186,70	**358 186,70**	0,00	188 000,00	170 186,70	Реконструкція ВРП-330кВ ТЕЦ-6 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» із спорудженням КРУЕ-330 кВ за схемою 330-11 М «Полуторна» та встановленням АТ-6 потужністю 230 МВА, з влаштуванням фізичного захисту КРУЕ та АТ-3 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 1а. Укладено договір на будівельні роботи. В рамках ІІІ КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з реконструкції та капітальних ремонтів тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 (9 об'єктів). Підписано завдання на проектування і технічні вимоги, проводяться процедури закупівель. Укладено договори на виконання робіт, розпочато розробку проектної документації та виконання будівельних робіт. У звітному періоді роботи виконано згідно передбачених графіків виконання робіт. 1 об'єкт - роботи завершено, об'єкт введено в експлуатацію. 1 - виконано будівельні роботи, термін введення об'єкта в експлуатацію.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	**57 400,00**	0,00	47 400,00	10 000,00	**49 996,40**	0,00	43 470,00	5 886,40	**48 995,25**	0,00	43 108,85	5 886,40	В рамках бюджету міста Києва: **Капітальний ремонт котла №8 СП «Завод «Енергія»** **Капітальний ремонт котла №9 СП «Завод «Енергія»** Виконано будівельні роботи В рамках ІІІ КП «Київтеплоенерго» заплановано виконання робіт з капітального ремонту обладнання СП «Завод «Енергія» (4 заходи) 1 об'єкт – виконано будівельні роботи 1 – виконано проектні та підготовчі роботи, укладено договори на закупівлі. 2 – роботи призупинено.	
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2; реконструкція ПЛ 110 кВ «Пантюхи – Троєщина» № 1 та ПЛ 110 кВ «Київ – Загальна» в частині заходження ЦЗ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Кандаєвка» у Святошинському р-ні м. Києва; реконструкція КЛ 35 кВ від опорної КЛ 35 кВ «Вокзальна-Оноприєнко» та КЛЕ 35 кВ «Теплична-Оноприєнко» з заходжен на ПС 330/35/10 кВ «Оноприєнко»; реконструкція з переводженням ПЛЕП 35 кВ «Теплична-Оноприєнко» на лінію напруги 110 кВ та залученням її в трансит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Оноприєнко» ДТЕРН в м. Києві; реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Оноприєнко» в м. Києві; встановлення розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Жаворонки, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; електроживлення житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла Д, у Деснянському районі м. Києва: зокрема, реконструкція КЛ, яка проляже через землі Деснянського лісопаркового господарства	Прат "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	103 165,60	0,00	0,00	103 165,60	**41 021,99**	0,00	0,00	41 021,99	**39 908,00**	0,00	0,00	39 908,00	Виконано будівельно монтажні роботи з реконструкції частини перекладення КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська» на ПС «Новокиївська». Виконано будівельні роботи з реконструкції мереж 0,4/10 кВ в частині встановлення розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ. Виконано проектно-вишукувальні роботи з реконструкції ділянки ПЛ 110 кВ «ДТЕЦ-Чоколівка», «ДТЕЦ-Бровари» із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 м. Києва	

1.4.9.	Відновлення об'єкта системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2024-2024	637 618,12	0,00	637 618,12	0,00	551 086,68	0,00	551 086,68	0,00	294 233,04	0,00	294 233,04	0,00	Виконувалися аварійно відновлювальні роботи з капітального ремонту обладнання та об'єктів виробництва теплової, електричної енергії, пошкоджених внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією рф проти України (7 об'єктів): 1 об'єкт – роботи виконано, об'єкт введено в експлуатацію; 4 – будівельні роботи виконано; 2 - виконувалися будівельні роботи.	
				2 319 757,27	0,00	1 439 991,67	880 165,60	1 419 581,65	0,00	674 190,76	739 390,89	1 062 158,46	0,00	609 522,00	458 636,46			
1.5. Санітарне очищення міста																		
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецексплуатація», «КП «Київкомунсервіс»	2021-2025	80 796,00	0,00	2 636,00	78 162,00	9 393,64	0,00	0,00	9 393,64	9 393,64	0,00	0,00	9 393,64	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами-перевізниками у сфері поводження з побутовими відходами модернізовано та оновлено контейнерний парк. У звітному періоді відремонтовано 186 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів та 4580 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбано 759 од. контейнерів для збирання твердих побутових відходів та 40 од. контейнерів типу «Урна» (30 од. -для ПЕТ; 30 од. - для скла).	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	1 591 283,90	0,00	91 283,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, АП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2021	453 710,44	0,00	453 710,44	0,00	107 723,90	0,00	107 723,90	0,00	66 587,31	0,00	66 587,31	0,00	Укладено договір на виконання додаткових робіт. Виконувалися роботи за основним договором. Готувалися завдання на корегування проекту в частині 3 та 4 пускових комплексів.	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	19 899,96	0,00	19 899,96	0,00	9 110,78	0,00	9 110,78	0,00	8 484,59	0,00	8 484,59	0,00	Здійснювалося утримання 15 громадських вбиралень. Щодо виконання робіт з капітального ремонту 5 громадських вбиралень: 1 об'єкт – будівельні роботи виконано; 1 – виконувалися будівельні роботи; 1 – затверджено кошторисну документацію.	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	5 500,10	0,00	5 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2021-2025	377,00	0,00	377,00	0,00	8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	8 159,62	0,00	8 159,62	0,00	Забезпечено обслуговування 85 мобільних туалетних кабін, встановлених у пунктах збірки та на блокпостах. Забезпечено встановлення та обслуговування 12 мобільних туалетних кабін під час проведення заходів у місті Києві.	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із закриттям ТПВ, реконструкція, технічне переоснащення та утримання і експлуатація полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2021-2025	743 884,40	143 432,00	600 451,40	0,00	789 668,90	11 099,87	776 457,72	2 150,41	627 840,34	11 033,29	614 656,04	2 150,41	**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області** Виконувалися будівельні роботи. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 1.** Виконувалися будівельні роботи та роботи з благоустрою території. **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.** **Рекультивація ділянки № 2.** Роботи не виконувалися	Розірвано договір на проектування. Нову процедуру закупівлі робіт з виконання проектної документації заплановано на 2025 рік.
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону нежиттєзбиральних та будівельних відходів №96 на вул. Пирогівській алеї, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс»	2024-2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				1 914 202,90	143 432,00	1 232 588,90	1 578 181,00	924 102,42	11 099,87	901 698,50	11 544,05	720 465,50	11 033,29	697 888,16	11 544,05			
1.6. Ритуальні послуги																		
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДПМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	72 045,88	0,00	72 045,88	0,00	17 844,16	0,00	17 844,16	0,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	**Будівництво колумбарних стін на території РС СКП "Київський крематорій" на вул. Байковій, 16, у Голосіївському р-ні м. Києва** **Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова** Роботи не виконувалися. **Нове будівництво кладовища на території Бабинецького старостинського округу** Здійснювалася розробка проектної документації. Внесено зміни до детального плану території частини збільшення меж для поховань. Отримано висновки. **Нове будівництво меморіального скверу для почесних поховань по вул. Стадіонна, 22 в м. Києві.** Проводилися геодезичні і геологічні інженерні вишукування	Відсутність потреби з огляду з достатньою кількістю місць для захоронення урн з прахом.
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та ефективності надання послуг населенню	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2024-2025	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2021-2025	250,90	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.6.4.	Будівництво нових об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДПМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	23 426,25	0,00	23 426,25	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Увековічення пам'яті перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівлі адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного історико-Меморіального Лук'янівського заповідника** Реставрація об'єкту припинено.	Відсутність необхідних умов.

1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПОН», РС СКП «Київський крематорій», ДМ Пуг'никівський заповідник	2021-2025	212 577,00	0,00	212 577,00	0,00	323 176,25	0,00	223 170,25	0,00	175 609,56	0,00	175 609,56	0,00	Здійснено благоустрій території міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались роботи: Пуг'никівський заповідник: **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань.** Укладено договір на виконання робіт з розробки проектної документації. Виконувалися роботи з розробки проектної документації. РС СКП Спецкомбінат: **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Лісового кладовища.** Виконувалися роботи з коригування проектної документації та будівельні роботи. **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань на Міському кладовищі.** Виконувалися будівельні роботи. **Капітальний ремонт огорожі з виконанням протипожежних заходів по вул. Байковій.** Виконувалися будівельні роботи. РС СКП Київський крематорій: **Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.** Розроблено проектну документацію. Виконувалися будівельні роботи.	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2024-2025	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	У бюджет м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено.
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій"	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	85 696,10	0,00	85 696,10	0,00	120 930,00	0,00	120 930,00	0,00	4 658,48	0,00	4 658,48	0,00	**Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби. СКП «Київський крематорій»** Виконувалися проектні роботи. Отримано експертний звіт. **Ремонтно-реставраційні роботи залу прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Розроблено проектну документацію.	
				899 684,23	0,00	899 684,23	0,00	461 954,41	0,00	461 954,41	0,00	186 051,04	0,00	186 051,04	0,00		
1.7. Інженерний захист територій																		
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПЗР»	2021-2025	57 499,20	0,00	57 499,20	0,00	69 566,98	0,00	69 566,98	0,00	68 321,16	0,00	68 321,16	0,00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 898 одиниць гідротехнічних споруд. Виконано капітальний ремонт двох дренажно-штольневих систем (ДШС № 46 та ДШС «Зелений театр – Поштова площа»)	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПЗР»).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУПЗР"	2021-2025	363 952,80	0,00	363 952,80	0,00	103 436,65	0,00	103 436,65	0,00	48 976,08	0,00	48 976,08	0,00	По 3 об'єктам капітального будівництва: 1 об'єкт - виконувалися будівельні роботи. 2 - здійснювався погодження проектної документації.	
				421 452,00	0,00	421 452,00	0,00	172 981,63	0,00	172 981,63	0,00	117 297,24	0,00	117 297,24	0,00		
2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																		
2.1. Організація та проведення публічних заходів																		
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	14 221,20	0,00	14 221,20	0,00	13 874,03	0,00	13 874,03	0,00	13 315,44	0,00	13 315,44	0,00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, надано інформаційні послуги 52752 відвідувачам, проведено 25 заходів з питань збереження водних ресурсів, укладено 4 договори на проходження навчальної практики студентами вищих навчальних закладів.	
2.2. Нормативно-правове, наукове і кадрове забезпечення Програми																		
2.2.1.	План управління відходами м. Києва до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	Виконано коригування Розділів I та II Регіонального плану управління відходами у місті Києві (коригування Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року) та здійснено визначення осіб надання послуги з управління небезпечними побутовими відходами в місті Києві.	
2.2.2.	Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався	Відпала потреба
				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ:				13 585 198,85	141 452,00	8 945 910,71	4 499 856,12	7 844 859,36	11 359,87	6 116 756,26	1 585 518,19	5 898 568,81	11 011,29	5 286 319,75	601 215,77		

Кількість заходів:
81 - заплановано
17 - виконано
24 - виконано частково
20 - не виконано
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Затверджено бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
6 116 756,26			5 286 319,75			830 436,51		

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Додаток 2

Звіт про виконання результативних показників

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

(назва МЦП)

за 2024 рік

(звітний період)

№ з/п	Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	План, затверджено Комплексною програмою	Факт	Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА								
1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території								
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**800 000,00**	**676 162,33**	-123 837,67	
		продукту	кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	388	300	-88	
		ефективності	середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт	тис. грн	2061,86	2253,87	+192,01	
		якості	питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби	%	3,48	2,76	-0,72	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**416 024,00**	**142 060,07**	-273 963,93	
		продукту	кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	400	84	-316	
		ефективності	середня вартість виконання робіт на одному об`єкті	тис. грн	1040,06	1691,19	+651,13	
		якості	питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт	%	100	21	-79	
1.1.3.	часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та, управителями багатоквартирних житлових	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**80 000,00**	**88 287,48**	+8 287,48	
		продукту	кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	од.	1000	449	-551	
		ефективності	середня частка одного відшкодування	тис. грн	80	196,63	+116,63	
		якості	відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії	%	70	44,9	-25,1	
1.1.4	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**0,00**	**293 295,02**	+293 295,02	
		продукту	кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень	од.	0	274	+274	
		ефективності	середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку	тис. грн	0	1 070,42	+1 070,42	
		якості	відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках	%	0	100	+100	
	Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення	витрат	обсяг фінансування, тис. грн	тис. грн	**375 672,79**	**40 624,48**	-335 048,31	
		продукту	кількість житлових будинків, які планується облаштувати пандусами	од.	1236	70	-1 166	

1.1.5.		продукту	кількість пандусів, якими буде облаштовано житлові будинки	од.	3313	82	-3 231	
		ефективності	середні витрати на облаштування 1 пандуса	тис. грн	113,39	495,42	+382,03	
		якості	відсоток забезпечення житлових будинків пандусами від планової кількості	%	50	5,6	-44,4	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**455 000,00**	**137 689,36**	-317 310,64	
		продукту	кількість ОСББ/ЖБК в межах конкурсу	од.	315	85	-230	
		продукту	кількість проєктів в межах конкурсу	од.	325	92	-233	
		ефективності	середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК	тис. грн	1 400,00	1 619,87	+219,87	
		якості	питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	100	27	-73	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**25 750,00**	**0,00**	-25 750,00	Відутність позичальників
		продукту	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту	од.	103	0	-103	
		ефективності	середня вартість частини відшкодованого кредиту	тис. грн	250,00	0,00	-250,00	
		якості	частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту	%	100	0	-100	
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**200 000,00**	**16 982,20**	-183 017,80	
		продукту	кількість позичальників, яким планується надати позику/кредит	од.	200	12	-188	
		ефективності	середня сума позики/кредиту	тис. грн	1000,00	1415,18	+415,18	
		якості	частка позичальників, які взяли участь у програмі та отримали позику/кредит	%	100	6	-94	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**381 500,00**	**15 977,48**	-365 522,52	
		продукту	кількість ОСББ, яким планується надати фінансову підтримку	од.	109	10	-99	
		ефективності	середня вартість суми підтримки ОСББ	тис. грн	3500,00	1597,75	-1 902,25	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%				
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**296 000,00**	**787 482,63**	+491 482,63	
		продукту	відремонтований об'єкт	од.	593	831	+238	
		ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	500,00	947,63	+447,63	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	140,13	+40,13	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**676 700,00**	**136 318,85**	-540 381,15	
		продукту	кількість об'єктів	од.	604	133	-471	
		ефективності	середня вартість відновлення асфальтового покриття	тис. грн	1 050,00	992,18	-57,82	
		якості	питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт	%	100	22	-78	
		продукту	кількість майданчиків , що планується облаштувати	од.	250	5	-245	
		ефективності	середня вартість влаштування одного майданчика	тис. грн	170,00	871,86	701,86	

		якості	питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	100	2	-98	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**5 000,00**	**0,00**	-5 000,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість обладнання, що планується закупити	од.	5	0	-5	
		ефективності	середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання	тис. грн	1 000,00	0,00	-1 000,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**200 000,00**	**0,00**	-200 000,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	од.	10158	0	-10158	
		ефективності	середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн	тис. грн	19,69	0	-19,69	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**127 000,00**	**0,00**	-127 000,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	од.	2540	0	-2540	
		ефективності	середні витрати на 1 будинок	тис. грн	50,00	0,00	-50,00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва								
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**825,00**	**0,00**	-825,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу	од.	11	0	-11	
		ефективності	середні витрати на проведення енергомоніторингу	тис. грн	75,00	0,00	-75,00	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	0	
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**27 007,20**	**0,00**	-27 007,20	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання	од.	990	0	-990	
		ефективності	середня вартість обслуговування обладнання	тис. грн	27,28	0	-27,28	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	5-8	0	-5-8	
1.2.3	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**62 610,00**	**41 641,78**	-20 968,22	
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання	од.	8	15	+7	
		ефективності	середня вартість капітального ремонтуобладнання	тис. грн	5996,25	2776,12	-3 220,13	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	15	0	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**2 400,00**	**0,00**	-2 400,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу	од.	1000	0	-1000	
		ефективності	середня вартість одного моніторингу	тис. грн	2,40	0,00	-2,40	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0,00	-5-8	
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**310 678,74**	**0,00**	-310 678,74	Відмова від Департаменту фінансів щодо коригування проектної документації.
		продукту	кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи	од.	9	0	-9	
		ефективності	середня вартість термомодернізації одного закладу	тис. грн	34519,86	0,00	-34 519,86	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	30	0	-30	
		якості	питома	%	10	0	-10	

1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**13 086,00**	**11 186,57**	-1 899,43	
		продукту	кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	210	210	0	
		продукту	кількість працівників, залучених до супроводження проєктів	од.	26	22	-4	
		ефективності	середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт	тис. грн	503,31	508,48	+5,17	
		якості	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	30	0	-30	Рейтингування відмінено, дані не подаються
		якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	20	20	0	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**5 225,00**	**670,63**	-4 554,37	Здійснено погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2023 році роботи з реконструкції інженерних мереж ДНЗ 211
		продукту	кількість реконструйованих об'єктів	од.	5	–	-5	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	1045,00	–	-1045,00	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	10-15	–	-10-15	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**45 039,00**	**37 396,75**	-7 642,25	
		продукту	кількість угод	од.	1	1	0	
		ефективності	відшкодування за однією угодою	тис. грн	45 039,00	37 396,75	-7 642,25	
		якості	виконання зобов'язань за угодою	од.	1	1	0	
1.3. Система водопостачання та водовідведення								
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортничської станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**7 575,70**	**18 494,87**	+10 919,17	
		продукту	будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	об'єктів	1	1	0	
		ефективності	вартість робіт та обладнання	тис. грн	7 575,70	18 494,87	+10 919,17	
		якості	рівень готовності	од.	100	100	0	
1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**504 439,92**	**755 732,80**	+251 292,88	
		продукту	протяжність реконструкції дамб та мулопроводів	км	11,6	8,9	-2,7	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	43 486,20	84 913,80	+41 427,6	
		продукту	об'єм мулових полів	куб.м				
		ефективності	середня вартість, 1 м куб. суглинку	тис. грн				
		якості	рівень готовності	%	80,2	40,7	-39,5	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самоплинних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**1 530 000,40**	**492 769,27**	-1 037 231,13	
		продукту	протяжність відновлених колекторів	км	27,08	0,677	-26,403	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	56 496,15	727 871,89	+671 375,74	
		якості	рівень готовності	%	60	–	-60	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
1.3.4.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**50 465,40**	**0,00**	-50 465,40	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	протяжність 3 дюкерів	км	0,4	0,0	-0,4	
		ефективності	середня вартість 1 км	тис. грн	126 163,50	0,00	-126 163,50	
		якості	рівень готовності	%	40	0	-40	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**263 991,64**	**20 503,95**	-243 487,69	Виконання робіт продовжується у 2025 році
		продукту	протяжність будівництва систем водопостачання	км	7,48	–	-7,48	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	35 293,00	–	-35 293,00	
		продукту	проект реконструкції водоводу					
		ефективності	вартість проєктних робіт					
		якості	рівень готовності	%	70	–	-70	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)

1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**558 400,00**	**33 000,00**	-525 400,00	Виконання робіт продовжується у 2025 році
		продукту	кількість реконструйованих насосних станцій	од.				
		продукту	кількість етапів впровадження реконструкції	од.	8	–	-8	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження	тис. грн	69 800,00	–	-69 800,00	
		якості	рівень готовності	%	58,33	–	-58,33	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**22 280,96**	**3 514,00**	-18 766,96	
		продукту	кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати	од.	8	8	0	
		ефективності	середня вартість утримання та ремонт одного фонтану	тис. грн	2 785,12	439,25	-2 345,87	
		якості	питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**43 494,50**	**38 073,21**	-5 421,29	
		продукту	кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	215	203	-12	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн	202,3	187,55	-14,75	
		якості	питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	%	100	94,4	-5,6	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**11 913,00**	**11 067,40**	-845,60	
		продукту	загальна кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	4	4	0	
		ефективності	середня вартість на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	2 978,25	2 766,85	-211,40	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва	%	100	70	-30	
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії								
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**440 953,55**	**204 837,01**	-236 116,54	
		продукту	протяжність теплових мереж, які планується замінити	км	30,93	4,38	-26,55	
		ефективності	середня вартість заміни 1 км мереж	тис. грн	14 256,50	46 766,44	+32509,94	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого	%	100	14	-86	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**54 000,00**	**25 214,62**	-28 785,38	
		продукту	кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи	од.	5	2	-3	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного теплового пункту	тис.грн	4 800,00	364,71	-4 435,29	
		якості	частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	81	94,9	+13,9	
		продукту	кількість теплових лічильників	од.	300	187	-113	
		ефективності	середня вартість одного теплового лічильника	тис.грн	100,00	130,94	+30,94	
		якості	частка встановлених теплових лічильників від плану	%	100	62,3	-37,7	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**339 500,00**	**90 783,84**	-248 716,16	
		продукту	кількість котелень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам	од.	7	9	+2	
		ефективності	середні витрати на реконструкцію котельні	тис.грн	48 500,00	10 087,09	-38 412,91	
		якості	економія природного газу	млн м3	0,1	–	-0,1	Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались

1.4.4.	Оновлення парку спецтехніки	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**56 856,00**	**0,00**	-56 856,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість придбаної спецтехніки	од.	12	0	-12	
		ефективності	середня вартість одиниці спецтехніки	тис.грн	4738,00	0,00	-4738,00	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.4.5.	Забезпечення функціонування технологічних електричних мереж та електрообладнання	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**264,00**	**0,00**	-264,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість одиниць електричного обладнання, що буде відремонтовано	од.	3	0	-3	
		ефективності	середня вартість витрат ремонту одиниці електричного обладнання	тис.грн	88,00	0,00	-88,00	
		якості	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	100	0	-100	
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**590 000,00**	**358 186,70**	-231 813,30	
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	8	10	+2	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	73 750,00	35 818,67	-37 931,33	
		якості	економія природного газу	млн м3	2,5	–	-2,5	Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**97 400,00**	**48 995,25**	-48 404,75	
		продукту	кількість одиниць обладнання, на яких планується виконати роботи з реконструкції та капітальних ремонтів	од.	18	6	-12	
		продукту	кількість одиниць проєктної документації	од.	2	1	-1	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	5 177,78	7 911,97	+2 734,19	
		ефективності	середня вартість одиниці проєктної документації	тис.грн	2 100,00	1 523,42	-576,58	
		якості	підвищення надійності роботи обладнання	%	94	–	-94	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Боличі – Ірпінь» у частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КЛЛ 35 кВ «Теличка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Броварі із заміною проводу від ДТЕЦ до оп 46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**103 165,60**	**39 908,00**	-63 257,60	
		продукту	довжина реконструкції/будівництва	тис.км	4,26	0,3	-3,96	
		ефективності	середня вартість 1 км реконструкції/будівництва	тис.грн	24.22	133 026,66	+133 002,44	
		якості	кількість завершених об'єктів будівництва	од.	1	1	0	

1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**637 618,12**	**294 233,04**	-343 385,08	
		продукту	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту	од.	7	7	0	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	91088,30	42033,29	-49 055,01	
		якості	відсоток відремонтованого обладнання від планової кількості	%	100,00	46,15	-53,85	
1.5. Санітарне очищення міста								
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**80 798,00**	**9 393,64**	-71 404,36	
		продукту	кількість контейнерів, яку планується встановити	од.	1940	945	-995	
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	40,30	9,94	-30,36	
		продукту	кількість підземних контейнерів, які плануються встановити	од.	4	0	-4	
		ефективності	середня вартість одногопідземного контейнера	тис.грн	654,00	0,00	-654,00	
		якості	оновлення контейнерів від плану	%	100	48,7	-51,3	
1.5.2	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**1 591 283,90**	**0,00**	-1 591 283,90	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість ПКД, що планується розробити	од.				
		продукту	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість одного ПКД	тис.грн				
		ефективності	середня вартість одного комплексу	тис.грн	1 591 283,90	0,00	-1 591 283,90	
		ефективності	середня вартість одного центру	тис.грн				
		якості	відсоток до потреби	%	100	0	-100	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**453 710,439**	**66 587,31**	-387 123,13	
		продукту	кількість етапів впровадження системи	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів	тис.грн	453 710,44	66 587,31	-387 123,13	
		якості	рівень готовності	%	100	61,8	-38,2	
		якості	зменшення викидів СО2 до	мг/нм³	944,76	–	-944,76	Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**19 699,96**	**8 484,59**	-11 215,37	
		продукту	кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	19	15	-4	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні	тис.грн	1 036,84	565,64	-471,20	
		якості	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	%	100	78,95	-21,05	
1.5.6.	Будівництво інженерних мереж, малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**5 500,20**	**0,00**	-5 500,20	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість пунктів підключення	од.	6	0	-6	
		ефективності	середня вартість підключення одного пункту	тис.грн	916,70	0,00	-916,70	
		якості	рівень готовності об'єкта будівництва	%	46,8	0	-46,8	

1.5.7.	Придбання громадських вбиралень модульного типу	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**26 950,00**	**0,00**	-26 950,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість громадських вбиралень модульного типу, придбання яких заплановано здійснити	од.	11	0	-11	
		ефективності	середня вартість на придбання однієї громадської вбиральні модульного типу на рік	тис.грн	2450,00	0,00	-2 450,00	
		якості	питома вага кількості обладнання, придбання якого планується здійснювати до потреби	%	100	0	-100	
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**377,00**	**8 159,62**	+7782,62	
		продукту	кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати	од.	116	467	+351	
		ефективності	середня вартість утримання однієї мобільної туалетної кабіни на рік	тис.грн	3,25	17,47	+14,22	
		якості	відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	%	100	402,59	+302,59	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**749 883,40**	**627 840,34**	-122 043,06	
		продукту	площа полігону	га	25,71	25,71	0	
		ефективності	середня вартість робіт на 1 га	тис.грн	29 166,99	24 420,08	-4 746,91	
		якості	рівень виконання	%	93,0	–	-93,0	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
1.5.10.	Реконструкція та рекультивація полігону великогабаритних та будівельних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96 в Голосіївському районі м.Києва	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**6 000,0**	**0,0**	-6 000,0	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	площа карт	га				
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн	6000,0	0,0	-6000,0	
		ефективності	середня вартість робіт	тис.грн				
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.6. Ритуальні послуги								
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**72 045,88**	**5 783,00**	-66 262,88	
		продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	2	4	+2	
		продукту	кількість колумбарних ніш	од.	4248	0	-4248	
		ефективності	середні витрати на спорудження 1 ніші	тис.грн	16,96	0,00	-16,96	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	100	–	-100	Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)
1.6.2.	Вирішення питання забезпечення дотримання санітарних норм та покращення якості та зручності надання послуг населенню	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**5 355,00**	**0,00**	-5 355,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість санітарних кабін, що планується побудувати	од.	3	0	-3	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1 санітарної кабіни	тис.грн	1 785,00	0,00	-1 785,00	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**250,00**	**0,00**	-250,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	площа, на якій планується будівництво об'єкта	га	10	0	-10	
		продукту	площа земельної ділянки, що планується придбати	га				
		ефективності	середні витрати на будівництво 1га площі	тис.грн	25,00	0,00	-25,00	
		ефективності	середні витрати на придбання 1 га землі	тис.грн				
		якості	відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої	%				
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0,8	0	-0,8	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**23 420,25**	0,00	-23 420,25	Реалізацію заходу призупинено. Відсутність містобудівних умов.
		продукту	кількість об'єктів	од.	5	0	-5	
		ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	4 684,05	0,00	-4 684,05	
		якості	рівень готовності від запланованого	%	100	0	-100	

1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**212 577,00**	**175 609,57**	-36 967,43	
		продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552,95	552,95	0	
		продукту	площа колумбаріїв, що планується утримувати	га	10,8	10,8	0	
		продукту	кількість місць почесних поховань	шт.	691	2292	+1601	
		ефективності	середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища	тис.грн	188,50	178,28	-10,22	
		ефективності	середні витрати на утримання 1 га колумбарію	тис.грн	2 498,21	453,73	-2 044,48	
		ефективності	середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного місця почесного поховання	тис.грн	117,75	27,82	-89,93	
		якості	питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ	%	100	100	0	
		якості	питома вага площі колумбаріїв, яка утримується у загальній площі колумбаріїв	%	100	100	0	
		якості	відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості	%	100	331,7	+231,7	
1.6.6.	Будівництво нового крематорію з колумбарієм	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**400,00**	**0,00**	-400,00	У бюджеті м. Києва на 2024 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість проєктів землеустрою земельної ділянки	од.	1	0	-1	
		продукту	кількість об'єктів	од.				
		ефективності	середня вартість 1 проєкту землеустрою	тис.грн	400,00	0,00	-400,00	
		ефективності	середня вартість 1 об'єкта	тис.грн				
		якості	рівень готовності об'єкта	%	0,1	0	-0,1	
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**85 636,1**	**4 658,5**	-80 977,6	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	2	+1	
		ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис.грн	85636,1	2329,24	-83306,86	
		якості	рівень готовності від запланованого	%	100	–	-100	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
1.7. Інженерний захист територій								
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	**57 499,20**	**68 321,16**	+10821,96	
		продукту	кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням	од.	893	900	+7	
		ефективності	середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди	тис.грн	64,39	75,91	+11,52	
		якості	частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості	%	100	100	0	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**363 952,80**	**48 976,08**	-314 976,72	
		продукту	територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій	га				
		продукту	кількість об'єктів	од.	8	3	-5	
		ефективності	середня вартість робіт на одному об'єкті	тис.грн	45 494,1	16 325,4	-29 168,70	
		ефективності	середня вартість робіт на одному га	тис.грн				
		якості	динаміка виконання заходу від плану	%	61,1	–	-61,1	Загальний % готовності неможливо обрахувати (декілька заходів)
		якості	охоплення території інженерним захистом	%	19,3	–	-19,3	

2.1. Організація та проведення публічних заходів								
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**14 223,20**	**13 315,44**	-907,76	
		продукту	кількість відвідувачів в рік	од.	40000	52752	+12752	
		ефективності	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	355,58	252,42	-103,16	
		якості	збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії	%	63	131,88	+68,88	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми								
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**1500**	**350**	-1150	
		продукту	кількість проєктних документів з проєктування Плану	од.	1	1	0	
		ефективності	середні витрати на виконання з проєктування Плану	тис.грн	1500,00	350,00	-1150,00	
		якості	рівень готовності документації з розробки Плану	%	87	20,3	-66,7	
2.2.4.	Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	**300,00**	**0,00**	-300,00	Відпала потреба
		продукту	кількість розроблених нормативів	од.	1	0	-1	
		ефективності	середні витрати на розробку одного нормативу	тис.грн	300,00	0,00	-300,00	
		якості	рівень готовності розробленого нормативу	%	100	0	-100	

Кількість виконаних результативних показників - 162
Кількість не виконаних результативних показників - 123
Відсоток виконання результативних показників - 56,8

Додаток 3

Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2024 рік
(звітний період)

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

№ з/п	Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини недосягнення індикаторів програми
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	52	18,64	-33,36	
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	68	75,1	+7,1	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	70	83,8 86,7	+13,8 +16,7	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	56	69,66	+13,66	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29,2	63,4	+34,2	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2,73	2,75	+0,02	
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4,2	1,91	-2,29	
8	Загальне споживання води містом	$м^3$ / мешканця	37	31	-6	
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	23,5	24,0	+0,5	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	15	43,4	+28,4	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	10	23,8	+13,8	Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	50	94,9	+44,9	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	43	39,46	-3,54	
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	41	23,57	-17,43	

15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2100	1801,08	-298,92	
16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1,42	1,53	+0,11	
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2,25	2,33	+0,08	
18	Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	42,8	87	+44,2	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1077	891,14	-185,86	
20	Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	97	97	0	
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	4	2	-2	2 об'єкти - продовження виконання робіт заплановано у наступних періодах
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	4	3	-1	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	120	438,586 т (по КП «КТЕ»); 43,873 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом)		У зв'язку з тим, що роботи з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів не закінчено у 2024 році, значення показника індикатора не досягнуто у звітному періоді
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	20	11*	-9	
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<3,0	9	+6	Відсутність сміттєпереробних заводів
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	20	6	-14	Великий строк окупності проєктів щодо впровадження роздільного збирання та значні інвестиції щодо розвитку цієї сфери
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	11	19,6*	+8,6	

* За даними Звіту про поводження з твердими побутовими відходами за 2023 рік, форма № 1-ТПВ. Дані за 2024 рік станом на 03.02.2025 відсутні в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури міста Києва.

Кількість досягнутих індикаторів програми - 9

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 18

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 33,3