УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 приймальня (044) 366 64 10, (044) 366 64 11 E-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

28/02/2025 № 077-1322

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки за 2024 рік.

Додатки на арк. в 1 прим.

Виконувач обов’язків директора Департаменту Віталія СІДІЧЕНКО

Ольга Волинчук
366-64-12

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

назва міської цільової програми

за 2024, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
58	36	22	62,07

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж

1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста

1.1.8. Придбання посадкового матеріалу

2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування

2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва

Причини невиконання: ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧАЛИСЬ У ГРУДНІ 2024 РОКУ. РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ПОГОДНИМИ УМОВАМИ

2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території

Причини невиконання: враховуючи військовий стан та суспільний резонанс щодо витрачання бюджетних коштів на військові потреби, закупівля послуг з підсипки піску і планування території у 2024 році проводитись не буде.

1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм

Причини невиконання: Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників закупівлі

1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду

Причини невиконання: В рамках заходу було виконано обстеження з подальшим лікуванням 9 вікових дерев, також було проведено обстеження з розробкою технологічних карт для подальшого лікування 29 дерев пам'яток природи.

1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах

Причини невиконання: під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
257	152	105	59,14396887	4	3	1	75

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки (далі - Комплексна програма) на виконання запланованих у 2024 році заходів передбачений загальний обсяг коштів у сумі 2 260 552,75 тис. грн., у тому числі:
- бюджет м. Києва – 2 167 576,35 тис. грн;
- інші джерела – 92 976,4 тис. грн.

За підсумками 2024 року фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми, складає 2 367 803,59 тис грн, що становить 104,7% виконання від Комплексної програми на 2024 рік, в тому числі за рахунок:
- бюджету м. Києва – 2 208 854,7 тис грн (101,9%);
- інших джерел – 158 948,9 тис грн (170,9%)

Комплексною програмою заплановано до виконання – 58 заходи, виконано або частково виконано – 37 заходи (36 заходів виконано, 1– частково виконано) або 63,7%.

РОЗДІЛОМ 1 ПРОГРАМИ «Природоохоронні заходи у місті Києві» на 2024 рік заплановане виконання 21 заходів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 38 877,0 тис грн.
Розподіл коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2024 рік затверджений розпорядженням КМВА від 14 травня 2024 року № 425 (із змінами від 13.11.2024 №1308)
Протягом 2024 року природоохоронні заходи профінансовано на суму 92 586 ,3 тис грн коштів бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища). Виконано 11 природоохоронних заходів 52,3%, а саме:
1. «Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївських районах та приведення його до належного технічного стану» - 199,2 тис грн коштів бюджету міста Києва – здійснено послуги з інженерного проєктування по об'єкту. Виконавець – КП «Плесо».
2. «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи» - 20 282,4 тис грн. В рамках проєкту відновлення озера Синього, на замовлення КП «ПЛЕСО» проведені роботи із відновлення екосистеми озера Синього, а саме розчищено дно та берегові лінії Південної та Північної частини озера, які було з'єднано двома протоками. Берегову лінію озера Синє та з'єднувальні протоки закріплені габіонами відповідно до проєктної документації.
3. «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод» - 282,2 тис грн - в рамках виконання заходу КП «Плесо» планувалось придбання захисних бонів та іншого обладнання і сорбенту для боротьби зі шкідливою дією вод. Проте, кошти на виконання заходу не були виділені в повному обсязі, тому було придбано препарат "Екоплан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент та мобільний аварійний комплект "МАК-1"TFS _TCJFGROSENSE, всмоктуючий подрібнювач SH56. В зв’язку з розливом мастильних матеріалів 21 лютого 2024 року проведено обстеження водойм (оз. Жандарка, оз. Йорданське, оз. Кирилівське, оз. Богатирське, р. Сирець). Складено звіти та проведено заходи щодо усунення розливу мастильних матеріалів. У ході обстеження виконані наступні заходи: Силами випробувальної хімічної лабораторії було проведено позаплановий розширений аналіз води в озерах Йорданському, оз. Богатирське та Кирилівському. Були встановленні бони та розсипано сорбент. Протягом 5 днів здійснювалось спостереження за дією сорбента, після чого проведено аналіз якості води в озерах .
4. «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи» - 7 026,1 тис грн коштів бюджету міста Києва, з них кошти у сумі 2 192,7 тис грн профінансовано на погашення кредиторської заборгованості КО «Київзеленбуд» за виконані в 2023 році протизсувні заходи в парку "Нивки".
Крім того, КО «Київзеленбуд» по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)" були частково виконанні будівельні роботи (демонтажні роботи, водопостачання, водовідведення, встановлення малих архітектурних форм,

зовнішнє оздоблення сходів, тощо)
Також було виконанно проєктування по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр". В межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік захід виконано.
5. «Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем» - 34 784,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. Протягом 2024 року КО «Київзеленбуд» було здійснено озеленення та влаштування поливо-зрошувальних систем на 12 об'єктах.
6. «Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва» 9 198,3 тис грн коштів бюджету міста Києва.
В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт на підставі якого протягом поточного року продовжувалося виконання будівельних робіт розпочатих в минулих роках (демонтажні роботи, водовідведення, водопостачання, влаштування основи під трубопроводи, електромонтажні роботи, тощо). Заплановані на 2024 рік роботи по об’єкту виконані.
7. «Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Парк Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання» - 399,9 тис грн коштів бюджету міста Києва. Виконавець – УЗН Дарницького району міста Києва. За результатами надання послуг з виконання науково-дослідної роботи отримано заключний звіт, що містить Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку "Партизанська слава", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів.
8. «Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду» - 18 639,0 тис грн коштів бюджету міста Києва.
Департаментом завершено останній етап розпочатих в минулому році робіт (внесення відомостей про межі території природно-заповідного фонду до Державного земельного кадастру по 9 об’єктам природно-заповідного фонду площею 57,29 га - 969,0 тис грн.
КО «Київзеленбуд» профінансовано на суму 16 721,0 тис грн. Протягом 2024 року було розроблено документацію із землеустрою для територій природно-заповідного фонду на 15 об'єктах загальною площею 498,8 га
КП «Плесо» профінансовано на суму 949,0 тис грн. Протягом 2024 року розробило проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду загальною площею 207,8 га.
9. «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно заповідного фонд» - 160,0 тис грн коштів бюджету міста Києва.
КО «Київзеленбуд» було виконано обстеження з подальшим лікуванням 9 вікових дерев, також було проведено обстеження з розробкою технологічних карт для подальшого лікування 29 дерев пам'яток природи.
10. «Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва» - 1 495,5 тис грн коштів бюджету міста Києва. В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» були проведенні наукові дослідження та отримані звіти: технічний звіт "Планування та розвиток рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва" та технічний звіт "Гідрохімічний та гідрологічний режим на ділянці розміщення каскаду Совських ставків". Роботи виконані в повному обсязі.
11. «Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням» - 119,7 тис грн коштів бюджету міста Києва.
КП «Київкомунсервіс» отримано та передано на утилізацію 175,0 тис од ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМИ Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду
Фактично протягом 2024 року на реалізацію 26 виконаних та частково виконаних заходів (із запланованих Програмою 37 заходів) залучено кошти в сумі 2 274 602,56 тис грн, а саме:
- бюджет м. Києва – 2 116 268,36 тис грн;

- інші джерела (власні кошти підприємств) – 158 334,2 тис грн, а саме:

Завдання «Охорона та раціональне використання природного середовища» - залучено 530 969,2 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 477 830,6 тис грн, інші джерела – 53 138,6 тис грн (на 10 виконаних або частково виконаних заходів), а саме:
1. «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж». Лісопарковими господарствами міста Києва проводилися заходи на загальній території 31 608,1 га на загальну суму 210 968,4 тис грн, з них:
- кошти бюджету міста Києва – 169 989,4 тис грн,
- інші джерела – 40 979,0 тис грн.
Працівниками лісопаркових господарств проведено: заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 1900,25 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 46,35 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 12,6 га, влаштування 490 км мінералізованих смуг, догляд за мінералізованими смугами протяжністю 2735 км, доповнення лісових культур на площі 95,9 га, виготовлення та встановлення 2740 надовбнів, влаштування 71, ремонт 118 шлагбаумів, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 4060 га, влаштування 114 сміттєзбірника, проведено лісопатологічне обстеження на 9053,5 га.
2. «Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста» - 36 242,6 тис грн, в тому числі – 34 038,9 тис грн коштів бюджету м. Києва, 2 203,7 тис грн – власні кошти - КО «Київзеленбуд» проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста. Крім того проведено процедур закупівлі через електронну систему -657 , укладено договорів - 394, опрацьовано завдань, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 12655.
3. «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» - 46 947,5 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 37 451,0 тис грн, власні кошти підприємств – 9 496,5 тис грн.
Протягом 2024 року, було проведено видалення 1 749 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 13 839 дерев, здійснено 564 виїзди аварійної служби., та складено 2 282 акти обстеження.
4. «Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» - 21 829,0 тис грн, в тому числі – 21 390,5 тис грн коштів бюджету м. Києва, 438,5 тис грн власних коштів підприємства.
Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, управлінням МДР Теремки протягом 2024 року було реалізовано передачу 5 262 дерев та 49 038 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано кущів -207, дерев - 666 на суму 438,500 тис. грн.
5. «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень» - 158 823,0 тис грн коштів бюджету міста Києва .
В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» було здійснено придбання 52 одиниць спеціалізованої техніки, а також 1 одиниці обладнання: дизельний генератор - 1 од.
6. «Придбання посадкового матеріалу» - профінансовано 40 873,4 тис грн коштів бюджету м. Києва. КП УЗН районів міста Києва придбано 24 076 од. саджанців дерев та кущів (3 731 саджанців дерев та 20 345 саджанців кущів) для здійснення озеленення підпорядкованих територій.
7. «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку «Троєщина» у Деснянському районі м. Києва» - профінансовано КП «Плесо» 3 715,3 тис грн в тому числі: з бюджету міста Києва - 3 708,4 тис грн коштів бюджету міста Києва, в тому числі на оплату заборгованості минулого року – 274,5 тис. грн (за роботи з оцінки впливу на довкілля для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності), та 6,9 тис грн – інші джерела.
Виконано коригування ПКД виконано, проведено експертизу кошторисної частини скоригованої ПКД та отримано експертний звіт (позитивний).
Проведено закупівлю, укладений договір з переможцем. На сьогоднішній день будівельні роботи по зазначеному об’єкту будівництва виконані в повному обсязі на суму 3 433,84789 тис грн. Наразі вживаються необхідні заходи щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту.
8. «Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» - 5 667,0 тис грн коштів бюджету міста Києва – утримання та обслуговування 5 очисних споруд («Троєщина», «Райдужна», «Біличі», «Харківська», «Теличка») та дільницю з обслуговування насосних станцій. У звітному періоді проводились заходи для запобігання підтопленню територій та підтриманню належного екологічного стану водойм. станцій. У звітному періоді нові очисні споруди в експлуатацію не вводились.
9. «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.

Либідь в м. Києві» - 4 497,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Співвиконавець – КП «Плесо». Протягом 2024 року виконано проєктні роботи з інженерного проектування (доопрацювання проектно-кошторисної документації стадії ТЕО по об’єкту) з отриманням експертного звіту. Роботи виконані в повному обсязі.
10. «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» - 1 405,8 тис грн в тому числі: коштів бюджету міста Києва – 1 391,9 тис грн та 13,9 тис грн інших (власних) коштів підприємства. Співвиконавець – КП «Плесо».
Захід виконано частково оскільки до 19.09.2024 року були відсутні асигнування на коригування проєктної документації по даному об'єкту. Тому коригування ПКД на ділянці Почайна було розпочато в жовтні 2024 року (експертний звіт отримано 06.12.2024), будівельні роботи не виконувались.
Завдання «Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля» профінансовано на суму _9 818,5__ тис грн коштів бюджету міста Києва. Заплановане виконання 4 заходів завдання, виконано 3 заходи:
1. «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м.Києва експрес-методом (Colilert18)» 204,6 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП ПЛЕСО проведено 265 досліджень.
2. «Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва». с Співвиконавець – Департамент. Екологічний паспорт міста Києва за 2023 рік затверджений начальником Київської міської військової адміністрації та розміщений на офіційному сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.
3. «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів та оброблення даних про стан довкілля міста Києва» - 9 613,9 тис грн коштів бюджету міста Києва. Департаментом проводилося утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку, постачання електроенергії та послуги з обслуговування програмного забезпечення).
Завдання «Підвищення екологічної свідомості мешканців міста» виконано на суму 3 536,4 тис грн коштів бюджету міста Києва (1 захід):
1. «Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів». КП «Київський міський будинок природи» провів: 54 виставок, 6 конкурсів, 81 екскурсію, 49 майстер-класи, 19 природоохоронних акцій, 57 інформаційно-просвітницьких проєктів. Окрім основних показників діяльності підприємства була проведена діяльність щодо: відкриття нових штучних екосистем відкритого типу (акваріумів) (2); часткової заміни композицій і населення в акваріумах на біотопні; друку інформаційних постерів на 4 теми з наступним розповсюдженням навчальним закладам столиці; запуску екопросвітницької рубрики для YouTube та запуску серії прикладних занять «Школа акваріумістики».
Завдання «Розвиток території міста» залучено коштів загальною сумою ___1 716 824,7__ тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – _1 611 014,3__ тис грн, інші джерела – 105 810,3 тис грн на проведення 11 заходів, а саме:
1. «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» - на суму 1 267 145,7 тис грн, в тому числі – 1 168 413,9 тис грн коштів бюджету м. Києва, 98 731,8 тис грн – інших джерел.
Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7788,8356 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. КП УЗН проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких: висаджено 8 506 дерев, 89 601 кущів та 6 408,893 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 66 986 дерев та 399 585 кущів; відремонтовано 51,975 га газону; видалено 9 299 аварійних та сухостійних дерев та 13 310 сухостійних кущів; встановлено 311 лав, 417 урн, 72 контейнер для сміття; відремонтовано 3 357 лав, 429 дитячих майданчиків, 175 спортивний майданчик, видалено омели з крон дерев – 7 448 шт, ліквідовано 213 сміттєзвалищ. Також, протягом звітного періоду КО «Київзеленбуд» було оброблено 98,4843 га території зелених зон з метою ліквідації карантинних бур'янів хімічним методом.
2. «Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві» - на суму 152 242,5 тис грн, в тому числі – 146 097,4 тис грн коштів бюджету м. Києва, 6 145,1 тис грн – власних коштів. КП «Плесо» проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані на землях водного фонду площею 1137,337 га. Здійснювалось: регулярне прибирання територій (вивезено 25225,2 куб м твердих побутових відходів та 4920 куб.м великогабаритних відходів, 80 куб. м опалого листя); проведено поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, проводились роботи по здійсненню санітарно-епідеміологічних заходів (дератизації на площі 777,51га,

акарицидних заходів на площі -52,92 га, та ларвіцидних заходів на площі 29,45 га); здійснювався нагляд за зеленими насадженнями на зоні відпочинку "Острів Оболонський" та інших зонах відпочинку, придбавались матеріали для проведення поточного ремонту елементів благоустрою; 4 заходи дезінсекції (знищення осиних гнізд, гнізд шершнів та диких бджіл- знищено 7 гнізд), проводились заходи з технічного обслуговування системи аєрації та фонтанів в акваторії озер Тельбін та Райдуга.
3. «Прийняття на баланс КП "Плесо" безгосподарних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду м. Києва» -20,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП «Плесо» було взято на баланс водний об'єкт озеро Зелене у Подільському районі м. Києва.
4. «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва» - 9 903,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП «Плесо» у звітному періоді було придбано обладнання для утримання пляжів та зон відпочинку та спеціальну техніку в кількості 21 одиниць , а саме: питні фонтанчики 4 од, пляжні душі 5 од., флагштоки - 6 од пляжеприбиральну машину 1од; автомобіль вакуумний КО-503В-28 на шассі JAC N200 - 1од; автомобіль Citroen Berlingo 1.5 L2 – 1 од; атомобіль вантажний АВ СПЛАВ А2АВ03М04-3622 на шасі Peugeot Boxer бортовий тентовий - 1 од; моторолер триколісний вантажний одномісний (трицикл) - 2 од.
5. «Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП «Плесо» - на суму 3 875,0 тис грн коштів бюджету м. Києва – здійснено обслуговування 24 громадських вбиралень. Зменшення видатків обумовлене введенням воєнного стану, та зменшенням кількості вбиралень, які функціонували.
6. «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм» - виконано КП «Плесо» на суму 18 697,1 тис грн, в тому числі: -коштів бюджету міста Києва - 18 683,2 тис грн, 13,9 тис грн – з інших джерел.
В 2024 році КП «Плесо» проведено капітальний ремонт на двох об’єктах, а саме:
1). КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА виконано робіт та профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 7 837,4868 тис. грн та за рахунок власних коштів підприємства на суму 58,03443 тис. грн.
У звітному періоді виконувались роботи з влаштування систем зрошення, водопостачання, мереж освітлення, електропостачання, влаштовані пішохідні доріжки, встановлені модульні будівлі громадських вбиральнь, медичного пункту, посту охорони, облаштовано пляжну зону, спортивну зону, влаштовувались нові газони та відновлювався трав’яний покрив на пошкоджених ділянках, продовжувалось висадження дерев та кущів. Триває робота з коригування ПКД по об’єкту згідно з укладеним договором.
2).КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» виконано робіт та профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 10 845,66412 тис. грн. Виконано проєктні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Вербне» (ІІ етап). Проведено експертизу та отримано експертний звіт (позитивний). Виконувались будівельні роботи.
На зоні відпочинку «Вербне» в рамках виконання робіт з капітального ремонту у 2024 році встановлено: 3 кабінки для переодягання, питний фонтанчик, пляжний душ, 6 лав, 15 урн, гойдалка «Гніздо Лелеки», 10 баків для сміття, виконані роботи з улаштування тіньового навісу, доріжки з ФЕМ - 963 м?, огорожі господарської зони – 181,4 м?, улаштоване гумове покриття спортивного майданчику 208,8 м? та встановлено декоративну огорожу навколо даного майданчика – 46,5 м?, улаштовані дерев’яні настили для комфортного доступу до води – 92 м?, виконані роботи з озеленення території зони відпочинку Вербне – 64,8 м?.
7. «Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» - 48 432,8 тис грн, з яких: 47 513,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, 919,5 тис грн - власних коштів підприємства.
Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних станцій, 3 рятувальних станцій, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 70 лайфгардами. Проведено 2147 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Лайфгардами міста Києва за літній сезон 2024 року було врятовано 79 особу, з них 28 дітей до 14 років. Також 260 разів надано домедичну допомогу, 7 разів викликали швидку допомогу. Було здійснено 11 викликів поліції. 44 рази дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну бесіду. Проведено 32 529 заходів просвітницької та освітньої діяльності серед 765 612 відвідувачів зон відпочинку біля води під час 42 005 годин патрулювань.
8. «Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді» - 5 706,8 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП «Плесо» придбано 14 одиниць спеціального

обладнання для виконання заходів з рятування на водах, зокрема: водолазне обладнання (повнолицьова маска) - 2 од, гідрокостюми сухого типу - 5 од, кабель-канат - 1 од, телефонно-мікрофонна гарнітура - 1 шт, поверхнева станція кабельного зв'язку для одного водолаза - 1 од., автоматичні зовнішні дефібрилятори -2 од, аварійно-рятувальний автомобіль Peugeot Landrek з аварійно-рятувальним обладнанням -1од., - моторне судно - 1 од.
9. «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» 10 402,8 тис грн коштів бюджету міста Києва. Співвиконавець - КО «Київзеленбуд».
У 2024 році було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт, на підставі якого протягом поточного року продовжувалося виконання будівельних робіт розпочатих в минулих роках (влаштування насосної станції (демонтажні роботи, водопостачання, водовідведення), дитячого майданчика (демонтажні роботи, улаштування покриття з резинової плитки, встановлення каруселі, пісочниці), сходів з пандусом, озеленення, тощо.)
10. «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі» 14 728,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Співвиконавець - КО «Київзеленбуд».
У 2024 році було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт та виконані будівельні роботи (демонтажні роботи, улаштування асфальтобетонного покриття, встановлення антипаркувальних стовпчиків,встановлення опор освітлення, пусконалагоджувальні роботи, улаштування поливо-зрошувальної мережі).
11. «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» – 185 670,3 тис грн коштів бюджету міста Києва.
В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» було здійснено капітальний ремонт 35 об'єктів благоустрою на загальну суму 184 871,5 тис грн та КП УЗН Голосіївського району м. Києва виконував даних захід на 1 об'єкту благоустрою – 798,8 тис гривень.
Завдання 2.3. «Контроль за створенням та утриманням міського простору» - виконано 1 захід на 14 068,44 тис грн коштів бюджету м. Києва.
1. «Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об'єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування» – профінансовано на суму 14 068,44 тис грн коштів бюджету міста Києва.
КО «Київзеленбуд» та комунальними підприємства по утриманню зелених насаджень, лісопарковими господарствами міста Києва проведено роботи з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування на ділянках по 103 об'єктам загальною площею 1 253,648 га. З них завершено роботи в повному обсязі (включно з внесенням даних до Державного земельного реєстру) по ділянках площею 1 190,615 га.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

8 природоохоронних заходів не виконано в зв'язку із відсутністю заходів в рішенні Київської міської ради від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2024 році"::
- Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи
- Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи
- Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи
- Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва
- Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій
- Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
- Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів
- Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт

2. «Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» - закупівля послуг з розроблення місцевої екологічної програми «Розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва», оголошені Департаментом, не відбулися через відсутність пропозицій учасників для участі.
3. «Проведення наукових щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об’єктах» -під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід (Департамент).
9 заходів не виконано у зв’язку із відсутністю бюджетних призначень на 2024 рік та/або відсутністю об’єктів в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) в 2024 році:
1«Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький». Співвиконавець – КП «Плесо».
2 «Будівництво пішоходного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м.Києва, в тому числі проєктні роботи». Співвиконавець - КП «Плесо».
3. «Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено». Співвиконавець - Департамент.
4. «Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря». Співвиконавець - Департамент.
5. «Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку». Співвиконавець - КП «Плесо».
6. «Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва». Співвиконавець - КП «Плесо».
7. «Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП «Плесо». Співвиконавець - КП «Плесо».
8. «Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки». Співвиконавець - КП «Плесо».
9. «Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд». Співвиконавці - КП УЗН районів міста Києва.
2 заходи, а саме «Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території», співвиконавець – КП «Плесо» - в 2024 році не буде проводитися, враховуючи військовий стан та суспільний резонанс.
- «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва» - КП «Київбудреконструкція» у 2024 році у зв'язку з несприятливими погодними умовами для виконання робіт, роботи не виконувались.

Інформація про виконання програми
за 2024, рік

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	199,2	0,0	199,2	0,0	Виконано	відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід включений до переліку природоохоронних заходівй у 2024 році та виконаний в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження м КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2024, 2025	3 150,0	0,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	9 977,0	0,0	9 977,0	0,0	20 282,4	0,0	20 282,4	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження м КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308). В рамках проєкту відновлення озера Синього, на замовлення КП «ПЛЕСО» проведені роботи із відновлення екосистеми озера Синього,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												а саме розчищено дно та берегові лінії Південної та Північної частини озера, які було з'єднано двома протоками. Берегову лінію озера Синє та з'єднувальні протоки закріплені габіонами відповідно до проєктної документації. Здійснюється авторський нагляд ТОВ "РІАЛЬТО" - договір від 09.09.2024 №2406.
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське	2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											нних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу	2024, 2025	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	282,2	0,0	282,2	0,0	Виконано	захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											змінами від 13.11.2024 №1308). Для виконання заходу планувалось придбання захисних бонів та іншого обладнання і сорбенту для боротьби зі шкідливою дією вод. Проте, кошти на виконання заходу не були виділені в повному обсязі, тому було придбано препарат "Екоплан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент та мобільний аварійний комплект "MAK-1"TFS _TCJFGROSENSE, всмоктуючий подрібнювач SH56. В зв’язку з розливом мастильних матеріалів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												21.02.2024 року проведено обстеження водойм (оз.Жандарка,оз.Йорданське, оз.Кирилівське, оз.Богатирське, р.Сирець). Складено звіти та проведено заходи щодо усунення розливу мастильних матеріалів. У ході обстеження виконані наступні заходи: Силами випробувальної хімічної лабораторії було проведено позаплановий розширений аналіз води в озерах Йорданському, оз.Богатирське та Кирилівському. Були встановленні бони та розсипано сорбенn. Протягом 5

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												днів здійснювалось спостереження за дією сорбента, після чого проведено аналіз якості води в озерах
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	7 026,1	0,0	7 026,1	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження м КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308). Протягом 2024 року по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)" були частково виконанні будівельні роботи (демонтажні роботи, водопостачання, водовідведення, встановлення малих архітектурних форм, зовнішнє оздоблення сходів, тощо). Також було виконанно проєктування по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр".
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	34 784,0	0,0	34 784,0	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308). Протягом 2024 року було здійсненно озеленення та влаштування ПЗС на 12 об'єктах
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста	Департамент захисту довкілля та	2023, 2024, 2025	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	9 198,3	0,0	9 198,3	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Києва, в тому числі проєктні роботи	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва											затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)"
1.1.14. Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Парк Партизанської слави", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	0,0	399,9	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	18 639,0	0,0	18 639,0	0,0	Виконано	захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохорон них заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2022, 2023, 2024, 2025	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохорон них заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											передбачений у 2024 році.
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	Виконано	В рамках заходу було виконано обстеження з подальшим лікуванням 9 вікових дерев, також було проведено обстеження з розробкою технологічних карт для подальшого лікування 29 дерев пам'яток природи.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 14 - виконаних 9			36 177,0	0,0	36 177,0	0,0	90 971,1	0,0	90 971,1	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"											переліку природоохорон них заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників закупівлі
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2024, 2025	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації)											різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід
1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	1 495,5	0,0	1 495,5	0,0	Виконано	відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід включений до переліку природоохоронних заходівй у 2024 році та виконаний в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження м КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохорон них заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохорон них заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												включений до переліку природоохорон них заходівй у 2024 році
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 1			1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	1 495,5	0,0	1 495,5	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороеннння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	119,7	0,0	Виконано	відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохорон них заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід включений до переліку природоохорон них заходівй у 2024 році та виконаний в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження м КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	119,7	0,0		
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент	2023, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове	2022, 2023, 2024, 2025	200 001,2	0,0	160 542,0	39 459,2	210 968,4	0,0	169 989,4	40 979,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень. В ході виконання заходу комунальними лісопарковими господарствами м.Києва здійснювалися заходи з утримання лісопаркової зони на загальній

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"											території 31 608,1 га.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	39 032,1	0,0	38 062,3	969,8	36 242,5	0,0	34 038,8	2 203,7	Виконано	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему -657 , укладено договорів - 394, опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 12655.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2022, 2023, 2024, 2025	41 598,0	0,0	36 415,7	5 182,3	46 947,5	0,0	37 451,0	9 496,5	Виконано	Протягом 2024 року, було проведено видалення 1 749 аварійних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Міської станції зелених насаджень	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											та сухостійних дерев, кроновано 13 839 дерев, здійснено 564 виїзди аварійної служби., та складено 2 282 акти обстеження.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2022, 2023, 2024, 2025	13 254,1	0,0	12 672,0	582,1	21 829,0	0,0	21 390,5	438,5	Виконано	Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, управлінням МДР Теремки протягом 2024 року було реалізовано передачу 5 262 дерев та 49 038 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано кущів -207, дерев - 666 на суму 438,500 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	158 823,0	0,0	158 823,0	0,0	Виконано	В рамках виконання заходу було здійсненно придбання 52 одниць спеціалізованої техніки, а саме: 1. Автомобіль вантажний самоскид МДК3-26-28 на базі JAC N200 СБМ - 6 од. 2. Екскаватор навантажувач TLB 870SS MECALAK - 3 од. 3.Сміттєвоз СБМ-402/2 на шасі JAC N120 - 5 од. 4.Трактор ZUMLION RN1104 - 13 од. 5.Автомобіль вантажний самоскид МДК3-27-28 на базі шасі JACN120 - 1 од. 6.Автомобіль вантажний самоскид КС-17/1 СБМ N350 - 3 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського											7.Автомобіль вантажний самоскид МДКЗ 31-28 з КМУ на базі шасі JAC N350 СБМ - 1 од. 8.Автомобіль JAC SUNRAY - 3 од. 9.Комбінований дорожній автомобіль МДКЗ-34-28 на базі шасі JAC N56DC з подвійною кабіною - 13 од. 10.Машина дорожня комбінована МДКЗ-26-03 з поливомийним обладнанням, щіточним та відвалом на базі шасі JAC N200 - 1 од. 11.Мікроавтобус JAC SUNRAY -1 од. 12.Пікап JAC T6 - 2 од. а також 1 одиниці обладнання: Дизельний генератор - 1 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Шевченківського району міста Києва											
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста	2022, 2023, 2024, 2025	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	40 873,4	0,0	40 873,4	0,0	Виконано	В ході виконання заходу КП УЗН районів м.Києва було придбано 24076 од. саджанців дерев та кущів для здійснення озеленення підпорядкованих територій. Відхилення є економією яка виникла за результатами проведення процедур закупівель посадкового матеріалу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинсько											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	го району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2024, 2025	5 593,1	0,0	5 593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	3 715,3	0,0	3 708,3	6,9	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
1.1.14. Будівництво пішоходного мостового	Департамент захисту	2024	4 965,0	0,0	4 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, в тому числі проєктні роботи	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	5 667,1	0,0	5 667,1	0,0	5 667,0	0,0	5 667,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2024 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та дільниця по

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											обслуговуванню насосних станцій
1.1.17. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	4 497,3	0,0	4 497,3	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	1 405,8	0,0	1 391,8	13,9	Виконано частково	ДО 19.09.2024 РОКУ БУЛИ ВІДСУТНІ АСИГНУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ. ТОМУ КОРИГУВАННЯ ПКД НА ДІЛЯНЦІ ПОЧАЙНА БУЛО РОЗПОЧАТО В ЖОВТНІ 2024 РОКУ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.12.2024. ТОМУ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 12 - виконаних 9			445 110,6	0,0	398 917,2	46 193,4	530 969,2	0,0	477 830,6	53 138,6		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля												
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	169,2	0,0	169,2	0,0	204,6	0,0	204,6	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											№7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Екологічний паспорт м.Києва за 2023 рік підготовлено силами працівників Департамену захисту довкілля та адаптації до змін клімату
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
атмосферного повітря	міської державної адміністрації)											
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	12 853,8	0,0	12 853,8	0,0	9 613,9	0,0	9 613,9	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах доведених бюджетних асинувань на 2024 рік
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 3			73 023,8	0,0	73 023,8	0,0	9 818,5	0,0	9 818,5	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2022, 2023, 2024, 2025	3 299,8	0,0	3 299,8	0,0	3 536,4	0,0	3 536,4	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах доведених бюджетних асинувань на 2024 рік. Виходячи з умов воєнного стану, підприємством провадилися наступні заходи екологічного напрямку: виставки,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міський Будинок природи"											екскурсії, конкурси, майстер-класи, екологічні коференції, природоохоронні акції, інформаційно-просвітницькі проєкти тощо.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			3 299,8	0,0	3 299,8	0,0	3 536,4	0,0	3 536,4	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	1 118 473,7	0,0	1 079 462,2	39 011,5	1 267 145,7	0,0	1 168 413,9	98 731,8	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень.У 2024 році комунальними підприємствами зелених насаджень було забезпечено виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень районів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва,											м.Києва на загальній площі 7788,8356 га зелених насаджень. Протягом звітного періоду КО "Київзеленбуд" було оброблено 98,4843 га території зелених зон з метою ліквідації карантинних бур'янів хімічним методом.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	161 628,6	0,0	155 284,2	6 344,4	152 242,5	0,0	146 097,4	6 145,1	Виконано	Захід у звітному періоді виконувався в межах затверджених обсягів асигнувань та фактичних власних надходжень
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	112,8	0,0	112,8	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в затверджених планів асигнувань на 2024 рікУ звітному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											періоді на баланс КП "Плесо" взято водний об'єкт озеро Зелене у Подільському районі м. Києва.
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу	2022, 2023, 2024, 2025	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	враховуючи військовий стан та суспільний резонанс щодо витрачання бюджетних коштів на військові потреби, закупівля послуг з підсипки піску і планування території у 2024 році проводитись не буде.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022, 2023, 2024, 2025	7 855,0	0,0	7 855,0	0,0	9 903,3	0,0	9 903,3	0,0	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024, 2025	2 640,0	0,0	2 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	6 315,6	0,0	6 315,6	0,0	3 875,0	0,0	3 875,0	0,0	Виконано	Захід виконувався, в межах виділеної суми асигнувань, узвітному періоді на обслуговуванні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											було 24 громадські вбиральні , зменшення видатків обумовлене введенням воєнного стану, та зменшенням кількості вбиралень які функціонували.
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської	2022, 2024, 2025	225,6	0,0	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва	2022, 2023, 2024, 2025	110 778,5	0,0	110 778,5	0,0	18 697,1	0,0	18 683,2	13,9	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітальногоремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Плесо"											
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	51 398,4	0,0	49 971,3	1 427,1	48 432,8	0,0	47 513,3	919,5	Виконано	захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень (планів асигнувань) на 2024 рік та фактичних власних надходжень
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2024, 2025	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	5 706,8	0,0	5 706,8	0,0	Виконано	захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень (планів асигнувань) на 2024 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.12. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2024	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2024	1 240,6	0,0	1 240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 402,8	0,0	10 402,8	0,0	Виконано	У 2024 році було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт №1565Е/07/24 від 31.07.24. на суму 215 472,517 тис. грн, на підставі якого протягом поточного року продовжувалося виконання будівельних робіт розпочатих в минулих роках (влаштування насосної станції (демонтажні роботи, водопостачання, водовідведення), дитячого майданчика (демонтажні роботи, улаштування покриття з резинової плитки, встановлення каруселі, пісочниці), сходів з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пандусом, озеленення, тощо.)
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024, 2025	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	14 728,3	0,0	14 728,3	0,0	Виконано	У 2024 році було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт №240918-08/А від 01.11.24. на суму 169 921,647 тис. грн, та виконані будівельні роботи (демонтажні роботи, улаштування асфальтобетонного покриття, встановлення антипаркувальних стовпчиків,встановлення опор освітлення, пусконалагоджувальні роботи, улаштування поливо-зрошувальної мережі).
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	171 062,4	0,0	171 062,4	0,0	185 670,3	0,0	185 670,3	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського											2024 рік та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік.В рамках виконання заходу було здійснено капітальний ремонт 36 об'єктів благоустрою (КО Київзеленбуд - 35 об'єктів; КП УЗН Голосіївського району - 1 об'єкт), найбільші з яких: 1. Капітальний ремонт благоустрою Голосіївського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в межах виділів 121, 124, 118,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень											133, 132 в Голосіївському районі 2. Капітальний ремонт скверу на вулиці Лисогірській в Голосіївському районі 3. Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі 4. Капітальний ремонт комплексного спортивно-ігрового майданчика з елементами інклюзивності у сквері ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі 5. Капітальний ремонт парку "Фестивальний" (вздовж просп. Червоної калини від вул.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											Лифаря до вул. Рейгана) у Деснянському районі 6. Капітальний ремонт благоустрою парку "Радунка" у Дніпровському районі 7. Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі 8. Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі 9. Капітальний ремонт скверу на вулиці Митрополита Шептицького Андрія, 5 у Дніпровському районі 10. Капітальний ремонт благоустрою в парку "Гідропарк"

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												(ліва частина) дорожньо-стежкова мережа від центральної частини до Броварського проспекту в Дніпровському районі 11. Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське) 12. Капітальний ремонт скверу на вул. Вишгородській, 32/2 в Оболонському районі 13. Капітальний ремонт парку відпочинку "Юність" в Солом'янському районі 14. Капітальний ремонт скверу у пров. Чеховському у Шевченківському районі 15.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Іллєнка, 5-9 у Шевченківському районі
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025	4 650,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧАЛИСЬ У ГРУДНІ 2024 РОКУ. РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ПОГОДНИМИ УМОВАМИ
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 17 - виконаних 11			1 678 881,1	0,0	1 632 098,1	46 783,0	1 716 824,7	0,0	1 611 014,3	105 810,3		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство	2023, 2024, 2025	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого	2022, 2023, 2024, 2025	10 860,5	0,0	10 860,5	0,0	14 068,4	0,0	14 068,4	0,0	Виконано	У звітному періоді було розроблено проєкти землеустрою на 103 обєктах загальною площею 1253,648 га. (КО Київзеленбуд було розроблено проєкти землеустрою на 86 об'єктах площею

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство											44,6881 га; Дарницьким ЛПГ на 2 об'єкті площею 495,3 га;Святошинським ЛПГ на 1 об'єкті площею 190,0 га; Конча-Заспа на 1 об'єкті площею 500,0 га;) УЗН Дарницького р-ну на 2 об'єктах площею 6,2 га; УЗН Деснянського р-ну на 11 об'єктах площею 17,46 га;

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			10 860,5	0,0	10 860,5	0,0	14 068,4	0,0	14 068,4	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2 260 552,8**	**0,0**	**2 167 576,4**	**92 976,4**	**2 367 803,6**	**0,0**	**2 208 854,7**	**158 948,9**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2 493 670,7	1 683 670,3	810 000,4	2 208 854,7		1 620 679,3		588 175,4		284 816,0		62 991,0	221 825,0

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, рік

Назва програми : Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Площа земель природно-заповідного фонду	тис. га	19,1	21,774	+2,67	
Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м2 /мешканця	23,9	22,5	-1,4	розрахунок індикатора здійснювався з урахуванням площ зелених насаджень загального користування, які перебувають на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва. З урахуванням площі зелених насаджень загального користування, які перебувають на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва, площі парків «Хрещатий», «Міський сад» та «Маріїнський», які перебувають в постійному користуванні закладу культури «Центральний парк культури та відпочинку м. Києва», ботанічний та зоологічного садів м. Києва, які згідно Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України відносяться до зелених насаджень загального користування, забезпеченість зеленими зонами загального користування становить 23,4 м2/мешканця.
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту	умовних одиниць	середній	середній		
Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС	%	90	95.2	+5,2	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 3 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 1 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 75,00					

Звіт про виконання результативних показників

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

за 2024, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Розділ 1. Природоохоронні заходи в місті Києві							
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
Завдання 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	199,24	199,24	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)"
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	0	1	1	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)"
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	0	199,24	199,24	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)"
	Показники якості	рывень готовносты об'єкта	%	0	0,4	0,4	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)"
1.1.3. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т.ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3150	0	-3150	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на розчистку 1 об'єкту	тис. грн	3150	0	-3150	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	4,58	0	-4,58	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	9977	20282,44	10305,44	1. Перевиконання у 2024 році у звязку з використанням залишків коштів 2023

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
районі, у т.ч. проєктні роботи							року. В рамках проєкту відновлення озера Синього, на замовлення КП «ПЛЕСО» проведені роботи із відновлення екосистеми озера Синього, а саме розчищено дно та берегові лінії Південної та Північної частини озера, які було з'єднано двома протоками. Берегову лінію озера Синє та з'єднувальні протоки закріплені габіонами відповідно до проєктної документації.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	9977	20282,44	10305,44	1. Перевиконання у 2024 році у звязку з використанням залишків коштів 2023 року
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	46,11	44,6	-1,51	1. за рахунок зміни кошторисної вартості обєкту(відповідно експертного звіту від 21.12.2021 року кошторисна вартість складає 101536,134 тис грн
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	61,26	0	-61,26	1. Розпорядженням КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) кошти на виконання заходу не передбачені
1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	500	0	-500	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.8. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2500	282,23	-2217,77	1. захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно Розпорядженням КМВА від 13.11.2024

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
боротьби зі шкідливою дією вод							№1308 "Про внесення змін до Розподілу коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті . Києві на 2024 рік. В рамках виконання заходу для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод було придбано препарат "Екоплан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент та мобільний аварійний комплект "МАК-1"TFS _TCJFGROSENSE, всмоктуючий подрібнювач SH56 У звітному періоді роботи проводились на о. Жандарка,оз. Йорданське, оз. Кирилівське, оз. Богатирське, р. Сирець. 2. Для виконання заходу планувалось придбання захисних бонів та іншого обладнання і сорбенту для боротьби зі шкідливою дією вод. але кошти на виконання заходу не були виділені в повному обсязі.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються заходи відновлення	од.	3	5	2	1. Надзвичайна ситуація у поточному році (розлив мастильних матеріалів) виникла на 5 водоймах (оз. Жандарка, оз. Йорданське, оз. Кирилівське, оз. Богатирське, р. Сирець), що призвело до збільшення кількості об'єктів на яких виконуються заходи відновлення. Заплановано проведення заходів за необхідності було на 3-х водоймах, де часто виникають подібні ситуації., З метою очистки води та приведення її до задовільного стану були здійснені відповідні заходи.
	Показники	середні витрати на 1	тис. грн	833,33	56,45	-776,88	1. за рахунок меншого обсягу видатків

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	об'єкт					та більшої кількості обєктів, на яких виконувалися заходи відновлення
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядженням КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	7026,07	6526,07	1. Перевиконання у 2024 році у звязку з використанням залишків коштів 2023 року. Так, у 2024 році профінансовано на погашення кредиторської заборгованості КО «Київзеленбуд» за виконані в 2023 році протизсувні заходи в парку "Нивки" у сумі 2192,7тис грн. Крім того, КО «Київзеленбуд» по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна частина)" були виконанні демонтажні роботи, водопостачання, водовідведення, встановлення малих архітектурних форм, зовнішнє оздоблення сходів, тощо Також було виконанно проєктування по об'єкту "Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Сирецький Яр". В межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік захід виконано.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	2	1	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядженням КМВА від 13.11.2024 №1308 "Про внесення змін до Розподілу коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті . Києві на 2024 рік.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	500	3513,04	3013,04	1. за рахунок фактично більшого обсягу видатків та більшої кількості обєктів, на яких виконувалися роботи
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	200	100	1. за рахунок більшої кількості обєктів, на яких виконувалися роботи
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	34784,01	24784,01	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено озеленння та влаштування поливо-зрошувальних систем	од.	10	12	2	1. за рахунок виробничої потреби на обєктах, на яких проведено озеленення та влаштування поиво-зрошувальних систем
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1000	2898,67	1898,67	1. за рахунок фактично більшого обсягу видатків та більшої кількості обєктів, на яких виконувалися роботи
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	120	20	1. за рахунок фактично більшого обсягу видатків та більшої кількості обєктів, на яких виконувалися роботи
1.1.13. Будівництво системи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4500	9198,26	4698,26	1. Перевиконання у 2024 році у звязку

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи							з використанням залишків коштів 2023 року. В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» було проведено коригування ПКД, за результатами чого отримано експертний звіт на підставі якого протягом поточного року продовжувалося виконання будівельних робіт розпочатих в минулих роках (демонтажні роботи, водовідведення, водопостачання, влаштування основи під трубопроводи, електромонтажні роботи, тощо). Заплановані на 2024 рік роботи по об’єкту виконані.
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	4500	9198,26	4698,26	1. за рахунок фактично більшого обсягу видатків
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	55,02	86,11	31,09	
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2500	18639	16139	1. захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких розроблено документацію із землеустрою	од.	5	26	21	1. Департаментом завершено останній етап розпочатих в минулому році робіт (внесення відомостей про межі території природно-заповідного фонду до Державного земельного кадастру по 9 об’єктам природно-заповідного фонду площею 57,29 га; КО «Київзеленбуд було розроблено документацію із землеустрою для територій природно-заповідного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							фонду на 15 об'єктах загальною площею 498,8 га; КП «Плесо» на 2 об'єктах загальною площею 207,8 га
	Показники ефективності	середні витрати на розробку 1 документації із землеустрою	тис. грн	500	716,88	216,88	1. за рахунок фактично більшого обсягу видатків та кількості обєктів, на яких розроблено документацію із землеустрою
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	520	420	1. за рахунок фактично більшої кількості обєктів, на яких розроблено документацію із землеустрою
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	250	0	-250	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких розроблено проєкти землеустрою	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 проєкт землеустрою	тис. грн	250	0	-250	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	300	160	-140	1. Відхилення спричинене фактичним обсягом виконаних робіт. В рамках заходу було виконано обстеження з подальшим лікуванням 9 вікових дерев, також було проведено обстеження з розробкою технологічних карт для подальшого лікування 29 дерев пам'яток природи.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено спеціальний захід	од.	1	9	8	1. В рамках заходу було виконано обстеження з подальшим лікуванням 9 вікових дерев, також було проведено обстеження з розробкою технологічних карт для подальшого лікування 29 дерев пам'яток природи.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	300	160	-140	1. за рахунок меншого обсягу видатків на проведення заходу та більшої кількості обєктів, на яких проведено захід
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	900	800	1. за рахунок фактичної кількості обєктів, на яких проведено захід
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
Завдання 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	300	0	-300	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість проведених науково-технічних конференцій, семінарів, організація виставок та	од.	1	0	-1	1. Розпорядженням КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		інших заходів					Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) кошти на виконання заходу не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 науково-технічної конференції, семінару, організації виставки та іншого заходу	тис. грн	300	0	-300	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
1.2.2. Розробка регіональних екологічних програм	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників закупівлі
	Показники продукту	кількість програм	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на розробку 1 програми	тис. грн	500	0	-500	1. Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників закупівлі
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників закупівлі
1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	750	0	-750	1. під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
міста Києва та водних об'єктах							біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід
	Показники продукту	кількість проведних наукових досліджень	од.	2	0	-2	1. під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 наукового дослідження	тис. грн	375	0	-375	1. під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. під час моніторингу цін та комерційних пропозицій на проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття встановлено, що вартість на зазначені послуги вище ніж затверджено бюджетних призначень в бюджеті м.Києва на 2024 рік на даний захід
1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	1495,5	1495,5	1. відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід включений до переліку природоохоронних заходівй у 2024 році та виконаний в межах

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядженням КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) 2. В рамках виконання заходу КО «Київзеленбуд» були проведенні наукові дослідження та отримані звіти: 1.Технічний звіт "Планування та розвиток рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва" 2.Технічний звіт "Гідрохімічний та гідрологічний режим на ділянці розміщення каскаду Совських ставків". Роботи виконані в повному обсязі.
	Показники продукту	кількість проведених наукових досліджень	од.	0	1	1	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 наукового дослідження	тис. грн	0	1495,5	1495,5	1. в межах фактичного обсягу видатків
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	0	100	100	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
1.2.6. Підвищення кваліфікації та	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	150	0	-150	1. Рішенням КМР від 29.02.2024

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів							№7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість працівників, що підвищили кваліфікацію: з них:	осіб	32	0	-32	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	- жінок	осіб	24	0	-24	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	- чоловіків	осіб	8	0	-8	1. Відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) кошти на виконання заходу не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на 1 захід	тис. грн	150	0	-150	1. Відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) кошти на виконання заходу не передбачені
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
Завдання 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороенння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	119,7	119,7	1. відповідно рішення КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід включений до переліку природоохоронних заходівй у 2024 році та виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядженням КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308) та фактично потреби у виконанні робіт з утилізації ламп розжарювання

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість утилізованих / зібраних ламп	од.	0	175000	175000	1. фактична кількість отриманих ламп розжарювання від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням". Отримані лампи розжарювання в кількості 175тис.одиниць передено на утилізацію відповідно до договору укладеного в результаті проведення електронних закупівель
	Показники ефективності	середні витрати на екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення 1 лампи	грн	0	0,684	0,684	1. на виконання п.5.1 розділу 5 розпорядження КМДА від 14.05.2024 № 425, для здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ламп розжарювання проведенно електронні торги 9UA-2024-07-17-005213-a). Учасник відкритих торгів вийшов із нижчою, за плановану, ціною за послуги з утилізації ламп розжарювання, що обумовило укладання економічно вигідного договору на послуги.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	0	100	100	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно розпорядження КМВА від 14.05.2024 №425 "Про забезпечення виконання у 2024 році природоохоронних заходів у місті Києві" (із змінами від 13.11.2024 №1308)
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.4. Зменшення негативного							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
впливу промисловості							
Завдання 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості							
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено заходи	од.	1	0	-1	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники ефективності	середні витрати на проведення заходів на 1 об'єкті	тис. грн	1000	0	-1000	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Рішенням КМР від 29.02.2024 №7802/7843 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишкього природного середовища у 2024 році" захід не передбачений у 2024 році.
Розділ 2. Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
Завдання 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	200001,21	210968,43	10967,22	1. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень (кошти бюджету міста Києва – 169 989,4 тис грн, що становить 105,8% від плану - 160542,01 тис грн; інші джерела – 40 979,03 тис грн, що становить 103,8% від плауі - 39459,20 тис грн . 2. В ході виконання заходу комунальними лісопарковими господарствами м.Києва здійснювалися заходи з утримання лісопаркової зони на загальній території 31 608,1 га.
	Показники продукту	загальна площа лісопаркових господарств	га	31627,8	31608,1	-19,7	1. п. 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу України визначено, що до здійснення державної реєстрації комунальними лісогосподарськими підприємствами права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, які надані їм у постійне користування до набрання чинності Земельним кодексом України, таке право підтверджується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування. Згідно чинних матеріалів базового лісовпорядкування площа КП “Святошинське лісопаркове господарство” становить 12490,3га (планово 12510 га)
	Показники	середні витрати на	тис. грн	6,32	6,674	0,354	1. за рахунок фактичного обсягу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	утримання 1 га площі, всього					видатків на утримання 1 га площі
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	105,4	5,4	1. за рахунок фактичного обсягу видатків на утримання лісопаркової зони міста
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	39032,1	36242,55	-2789,55	1. Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів (фактично використано бюджетних коштів у сумі 34038,852 тис. грн при плані -38062,30 тис грн та власних коштів - 2203,7 тис. грн при плані - 969,80 тис грн
	Показники продукту	кількість комунальних підприємств, на яких здійснюється координація та контроль	одиниць	13	13	0	
	Показники ефективності	середні витрати на координацію та контроль1 підприємства	тис. грн	3002,47	2787,89	-214,58	1. Зменшення середніх витрат за рахунок фактично суми доведених бюджетних асигнувань
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	1.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Показники витрат	обсяг видатків на виїзди АДС, всього	тис. грн	8733,22	7051,85	-1681,37	1. Відхилення має місце за рахунок неукомплектованості бригади на виїзди АДС (бригада має складатися з 4 людини, фактично задіяно 3 людини)
	Показники витрат	обсяг видатків на обрізку дерев, всього	тис. грн	23777,51	25148,61	1371,10	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень
	Показники витрат	обсяг видатків на видалення дерев, усього	тис. грн	3674,77	5173,31	1498,54	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень
	Показники витрат	обсяг видатків на обстеження дерев, всього	тис. грн	5412,46	9573,72	4161,26	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік та фактичних власних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							надходжень
	Показники продукту	кількість викликів АДС, всього	од.	318	564	246	1. Фактичне перевиконання кількісних показників порівняно із планом пояснюється реальною потребою згідно заявок підприємств комунальної сфери (видалення аварійних та сустійних дерев, санітарної обрізки), зростанням потреби в обстеженні зелених насаджень та необхідністю ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій пов'язаних, як з погіршенням погодніх умов (зливи, пориви вітру, намерзання снігового та льодового покриву) так і з результатами обстрілів зі сторони держави-агресора.
	Показники продукту	кількість видалених дерев, всього	од.	745	1749	1004	1. Фактичне перевиконання кількісних показників порівняно із планом пояснюється реальною потребою згідно заявок підприємств комунальної сфери (видалення аварійних та сустійних дерев, санітарної обрізки), зростанням потреби в обстеженні зелених насаджень та необхідністю ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій пов'язаних, як з погіршенням погодніх умов (зливи, пориви вітру, намерзання снігового та льодового покриву) так і з результатами обстрілів зі сторони держави-агресора.
	Показники продукту	кількість складених актів обстеження, всього	од.	1360	2282	922	1. Фактичне перевиконання кількісних показників порівняно із планом пояснюється реальною потребою згідно заявок підприємств комунальної сфери (видалення аварійних та сустійних дерев, санітарної обрізки), зростанням потреби в обстеженні зелених насаджень та необхідністю ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій пов'язаних, як з погіршенням погодніх умов (зливи, пориви вітру,

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							намерзання снігового та льодового покриву) так і з результатами обстрілів зі сторони держави-агресора.
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати, всього	од.	11434	13839	2405	1. Фактичне перевиконання кількісних показників порівняно із планом пояснюється реальною потребою згідно заявок підприємств комунальної сфери (видалення аварійних та сустійних дерев, санітарної обрізки), зростанням потреби в обстеженні зелених насаджень та необхідністю ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій пов'язаних, як з погіршенням погодніх умов (зливи, пориви вітру, намерзання снігового та льодового покриву) так і з результатами обстрілів зі сторони держави-агресора.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 виклик АДС	тис. грн	27,46	12,50	-14,96	1. Менша від запланованої вартість 1 виїзду АДС за рахунок неукомплектованості бригади на виїзди АДС (бригада має складатися з 4 людини, фактично задіяно 3 людини)
	Показники ефективності	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	2,08	1,82	-0,26	1. Відхилення спричиненне зменшенням середніх витрат за рахунок більшого обсягу видатків та кількості обрізаних дерев (порівняно з планом)
	Показники ефективності	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	4,93	2,96	-1,97	1. Відхилення спричиненне зменшенням середніх витратза рахунок більшеної кількості видалених дерев (порівняно з планом) та більшого обсягу видатків на виконання даного заходу
	Показники ефективності	середні витрати на укладення 1 акта обстеження	тис. грн	3,98	4,19	0,21	1. Відхилення спричиненне збільшенням середніх витратза рахунок збільшення обсягу видатків та кількості укладених актів обстеження (порівняно з планом)
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	112,86	12,86	1. за рахунок збільшення обсягу видатків на даний захід

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків на вирощування саджанців дерев та кущів усього	тис. грн	13254,14	21829,05	8574,91	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень
	Показники продукту	кількість вирощених саджанців дерев та кущів	од.	41260	55173	13913	1. . Перевиконання кількісних показників по передачі саджанців дерев та кущів на районні підприємства по утриманню зелених насаджень пов'язано із фактичною потребою даних підприємств в такому посадматеріалі для реалізації їх виробничих програм, та фізичною можливістю МДР Теремки (наявністю такого посадматеріалу) задовольнити дані потреби.
	Показники ефективності	середні витрати на вирощування 1 саджанця дерев та кущів	тис. грн	0,32	0,39	0,07	1. Відхилення спричиненне збільшенням середніх витрат за рахунок більшого обсягу видатків та кількості вирощених садженців (порівняно з планом)
	Показники якості	динаміка вирощених дерев та кущів, в порівнянні до попереднього року	%	100	164,7	64,7	1. за рахунок збільнення обсягу видатків порівняно з планом
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для благоустрою міста	тис. грн	50000	158822,98	108822,98	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	16	53	37	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік та фактичної потреби в кількості одиниць техніки та обладнання. Автомобіль вантажний самоскид МДКЗ-26-28 на базі JAC N200 СБМ - 6 од. 2. Екскаватор навантажувач TLB 870SS MECALAK - 3 од. 3.Сміттєвоз СБМ-402/2 на шасі JAC N120 - 5 од.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							4.Трактор ZUMLION RN1104 - 13 од. 5.Автомобіль вантажний самоскид МДКЗ-27-28 на базі шасі JACN120 - 1 од. 6.Автомобіль вантажний самоскид КС-17/1 СБМ N350 - 3 од. 7.Автомобіль вантажний самоскид МДКЗ 31-28 з КМУ на базі шасі JAC N350 СБМ - 1 од. 8.Автомобіль JAC SUNRAY - 3 од. 9.Комбінований дорожній автомобіль МДКЗ-34-28 на базі шасі JAC N56DC з подвійною кабіною - 13 од. 10.Машина дорожня комбінована МДКЗ-26-03 з поливомийним обладнанням, щіточним та відвалом на базі шасі JAC N200 - 1 од. 11.Мікроавтобус JAC SUNRAY -1 од. 12.Пікап JAC T6 - 2 од. а також 1 одиниці обладнання: Дизельний генератор - 1 од.
	Показники ефективності	середні витрати на прдбання одиниці техніки (обладнання)	тис. грн	3125	2996,66	-128,34	1. Відхилення виникло за рахунок збільшення кіл-ті закупленої техніки та обладнання.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	331,25	231,25	1. Відхилення виникло за рахунок фактичної кількості придбаної спецтехніки та обладнання
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Показники витрат	обсяг видатків на придбання саджанців дерев і кущів, усього	тис. грн	50000	40873,376	-9126,624	1. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань на 2024 рік
	Показники продукту	загальна кількість придбаних саджанців дерев та кущів	од.	41665	24076	-17589	1. . У зв'язку з виробничою потребою КП УЗН
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 саджанця дерев та кущів	тис. грн	1,2	1,697681	0,497681	1. Зміна ціни посадкового матеріалу у результаті проведення тендерних процедур, зміна виробничої потреби в асортиментному у кількісному складі посадкового матеріалу.
	Показники якості	динаміка придбаних	%	75,06	48,4	-26,66	1. В 2023 році фактично було

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		саджанців дерев таі кущів, в порівнянні з попереднім роком					придбано 49644 од. саджанців дерев та кущів
1.1.12. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5593,1	0	-5593,1	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	5593,1	0	-5593,1	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	48,5	0	-48,5	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	3715,25	3715,25	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Виконано коригування ПКД виконано, проведено експертизу кошторисної частини скоригованої ПКД та отримано експертний звіт (позитивний). Проведено закупівлю, укладений договір з переможцем. На сьогоднішній день будівельні роботи по зазначеному об’єкту будівництваі виконані в повному обсязі. Наразі вживаються необхідні заходи щодо

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту.
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	0	1	1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	0	3715,25	3715,25	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	0	95,1	95,1	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
1.1.14. Будівництво пішоходного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, в тому числі проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4965	0	-4965	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	4965	0	-4965	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	13,48	0	-13,48	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							заходу на 2024 рік не передбачені
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5667,09	5667,03	-0,06	
	Показники продукту	кількість об'єктів, що утримуються	одиниць	8	6	-2	1. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та дільниця по обслуговуванню насосних станцій. У звітному періоді нові очисні споруди в експлуатацію не вводились.
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного об'єкта	тис. грн	708,39	944,51	236,12	1. за рахунок меншої кількості обєктів, що фактично утримується
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.1.17. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	4497,29	4497,29	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Протягом 2024 року виконано проєктні роботи з інженерного проектування (доопрацювання проектно-кошторисної документації стадії ТЕО по об’єкту) з отриманням експертного звіту. Роботи виконані в повному обсязі.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	0	1	1	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	0	4497,29	4497,29	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	0	1,17	1,17	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	35000	1405,77	-33594,23	1. ДО 19.09.2024 РОКУ БУЛИ ВІДСУТНІ АСИГНУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ. ТОМУ КОРИГУВАННЯ ПКД НА ДІЛЯНЦІ ПОЧАЙНА БУЛО РОЗПОЧАТО В ЖОВТНІ 2024 РОКУ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.12.2024. ТОМУ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	35000	1405,77	-33594,23	1. за рахунок фактичного обсягу видатків
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	69,69	53,2	-16,49	1. у 2024 році виконувалися проєктні роботи, будівельні роботи не виконувалися
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
Завдання 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3500	0	-3500	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
	Показники продукту	обсяг вивезених побутових та інших відходів, що планується	куб. м	10786,489	0	-10786,489	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		вивозити					
	Показники ефективності	середні витрати на вивезення 1 куб. м побутових та інших відходів	тис. грн	0,32	0	-0,32	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля							
Завдання 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля							
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	169,17	204,6	35,43	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
	Показники продукту	кількість проведених досліджень на водних об'єктах	од.	220	265	45	1. За результатами торгів укладено договір з ТОВ "СІМЕДІКА ЮА" та проведено 265 досліджень.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 дослідження	тис. грн	0,77	0,77	0,00	
	Показники якості	динаміка кількості проведених досліджень в порівнянні з попереднім роком	%	104,76	126,1	21,34	1. у 2023 році фактично було проведено 210 од. досліджень на водних обєктах
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Показники витрат	кількість розроблених екологічних паспортів	од.	1	1	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0,8	0	-0,8	1. Екологічний паспорт м.Києва за 2023 рік підготовлено силами працівників Департамену захисту довкілля та адаптації до змін клімату, який розміщено на офіційному сайті Департаменту
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	0,8	0	-0,8	1. Екологічний паспорт м.Києва за 2023 рік підготовлено силами

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							працівників Департамену захисту довкілля та адаптації до змін клімату
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	60000	0	-60000	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
	Показники продукту	кількість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	од.	3	0	-3	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
	Показники ефективності	середня вартість встановених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	тис. грн	20000	0	-20000	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	1. Відсутні бюджетні призначення на 2024 рік на реалізацію даного заходу
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	12853,78	9621,289	-3232,491	1. Захід виконаний в межах доведених бюджетних асинувань на 2024 рік
	Показники продукту	кількість постів	од.	9	7	-2	1. станом на 31.12.2024 рік на балансі Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату обліковується 7 постів спостереження
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	1428,2	1374,469	-53,731	1. за рахунок фактичного обсягу видатків та фактичної кількості одиниць постів
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	74,8	-25,2	1. за рахунок зменшення загального обсягу видатків та меншої кількості одиниць постів
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.4. Підвищення екологічної							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
свідомості мешканців міста							
Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3299,81	3536,4	236,59	1. Захід виконаний в межах доведених бюджетних асинувань на 2024 рік.
	Показники продукту	кількість організованих екскурсій, в тому числі для дітей шкільного віку	од.	81	81	0	
	Показники продукту	кількість проведених виставок та заходів	од.	53	54	1	1. фактичної потреби проведення виставок та заходів
	Показники продукту	кількість відвідувачів	осіб	16100	16120	20	1. фактична кількість відвідувачів
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	24,63	26,2	1,57	1. відхилення має місце за рахунок збільшення загально обсягу видатків та фактичної кількості відвідувачів та чисельності заходів
	Показники ефективності	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	120	119,41	-0,59	1. за рахунок збільшення фактичної кількості відвідувачів
	Показники якості	динаміка кількості заходів	%	102,29	88,8	-13,49	1. Фактично проведено більше заходів від запланованого. Проте, в порівнянні з відповідним періодом минулого року проведено виставок, екскурсій менше (2023 році проведено 99 екскурсій та 53 виставки)
Оперативна ціль 2. Впорядкування та розвиток публічного простору							
2.1. Розвиток території міста							
Завдання 2.1. Розвиток території міста							
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1118473,66	1267145,72	148672,06	1. Захід виконаний в межах доведених бюджетних асинувань на 2024 рік та фактичних власних надходжень (фактично виконанона за рахунок бюджетних коштів у сумі 1168413,90 тис грн при плані - 1079462,16 тис грн та фактично виконано за рахунок власних надходжень на суму98731,814 тис грн при плані 39011,50 грн))
	Показники	площа території, що	га	7788,9	7788,8356	-0,0644	1. Згідно інвентаризації зелених

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	утримується					насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га площі	тис. грн	143,6	162,687	19,087	1. за рахунок більшого фактичного обсягу видатків на проведення заходу
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	113,2	13,2	1. за рахунок більшого фактичного обсягу видатків на проведення заходу
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Показники витрат	обсяг видатків, усього	тис. грн	161628,63	152242,5	-9386,13	1. Захід у звітному періоді виконувався в межах затверджених обсягів асигнувань та фактичних власних надходжень
	Показники продукту	площа земель водного фонду (пляжів,зон відпочинку), на яких здійснюється благоустрій	га	1137,337	1137,337	0,000	
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду, всього	тис. грн	142,11	133,859	-8,251	1. відповідно до фактичних витрат на утримання території
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	112,78	20	-92,78	1. відповідно до фактичних витрат
	Показники продукту	кількість водних об'єкті, які прийнято на баланс	од.	1	1	0	1. У звітному періоді на баланс КП "Плесо" взято водний об'єкт озеро Зелене у Подільському районі м. Києва.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 водний об'єкт	тис. грн	112,78	20	-92,78	1. відповідно до фактичних витрат
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	1.
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4500	0	-4500	1. враховуючи військовий стан та суспільний резонанс щодо витрачання бюджетних коштів на військові потреби, закупівля послуг з підсипки піску і планування території у 2024 році проводитись не буде.
	Показники	кількість пляжів, зон	од.	7	0	-7	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	відпочинку, на яких здійснено підсипки					
	Показники ефективності	середні видатки на 1 захід	тис. грн	642,86	0	-642,86	
	Показники якості	динаміка кількості пляжів, зон відпочинку, на яких здійснена підсипка, в прорівнянні з попереднім роком	%	100	0	-100	
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7855	9903,3	2048,3	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки, обладнання	од.	2	21	19	1. Збільшення кількості придбаної спеціальної техніки та обладнання виникло в зв'язку з виробничою необхідністю. питні фонтанчики 4 од , в т.ч. : 2 од. для маломобільних груп населення; пляжні душі 5 од., в т.ч. 2 од. для маломобільних груп; флагштоки - 6 од; пляжеприбиральну машину 1од; автомобіль вакуумний КО-503В-28 на шассі JAC N200 - 1од; автомобіль Citroen Berlingo 1.5 L2 – 1 од; атомобіль вантажний АВ СПЛАВ А2АВ03М04-3622 на шасі Peugeot Boxer бортовий тентовий - 1 од; моторолер триколісний вантажний одномісний (трицикл) - 2 од.
	Показники ефективності	середні видатки на придбання 1 спеціалізованої техніки, обладнання	тис. грн	3927,5	430,58	-3496,92	1. зменшення середніх видатків відбулося за рахунок збільшення кількості придбаних одиниць спеціалізованої техніки та обладнання

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	динаміка придбаної спеціальної техніки, обладнання в порівнянні з минулим роком	%	100	600	500	1. у 2023 році було фатично придбано 3 одиниці спецтехніки
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2640	0	-2640	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники продукту	кількість придбаних модульних туалетів	одиниць	2	0	-2	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники ефективності	середні видатки на придбання та встановлення 1 модульного туалету	тис. грн	1320	0	-1320	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники якості	динаміка придбаних та встановлених модульних туалетів в порівнянні з попереднім роком	%	100	0	-100	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6315,57	3875	-2440,57	1. Захід виконувався, в межах виділеної суми асигнувань, у звітному періоді на обслуговуванні було 24 громадські вбиральні, зменшення видатків обумовлене введенням воєнного стану, та зменшенням кількості вбиралень які функціонували.
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, які обслуговуються	од.	42	24	-18	1. Зменшення кількості громадських вбиралень які обслуговуються пов'язане із продовженням в Україні воєнного стану.
	Показники ефективності	середні видатки на обслуговування 1 громадської вбиральні	тис. грн	150,37	161,46	11,09	1. Зменшення середніх витрат виникло за рахунок зменшення фактичних обсягів фінансування та кількості

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							вбиралень
	Показники якості	динаміка кількості громадських вбиралень, що обслуговуються, в порінянні з попереднім роком	%	105	80	-25	1. у 2023 році фактично обслуговувалося 30 громадськх вбиралень
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	225,56	0	-225,56	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники продукту	кількість облаштованих пляжів, на яких будуть влаштовані місця для осіб з інвалідністю	од.	4	0	-4	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники ефективності	середні видатки на 1 місце для осіб з інвалідністю	тис. грн	56,39	0	-56,39	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	110778,54	18697,08	-92081,46	1. Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2024 рік та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік.
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту зон відпочинку	од.	2	2	0	1. Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2024 рік та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							призначень на 2024 рік.
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн	53389,27	9348,54	-44040,73	1. зменшення середніх витрат в виникло за рахунок зменшення фактичних обсягів фінансування
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	1.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	51398,37	48432,82	-2965,55	1. захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень (планів асигнувань) на 2024 рік та фактичних власних надходжень
	Показники продукту	жінок	од.	35	11	-24	1. наявність вакантних посад , посад сезонних працівників, та зменшення запланованої кількості лайфгардів в умовах воєнного стану
	Показники продукту	кількість рятувальників, в тому числі:	од.	390	182	-208	1. наявність вакантних посад , посад сезонних працівників, та зменшення запланованої кількості лайфгардів в умовах воєнного стану
	Показники продукту	чоловіків	од.	355	171	-184	1. наявність вакантних посад , посад сезонних працівників, та зменшення запланованої кількості лайфгардів в умовах воєнного стану
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного рятувальника, усього	тис. грн	131,79	448,45	316,66	1. збільшення середньої вартості утримання одного рятувальника пов'язане з тим що фактична кількість рятувальників та обсяг видатків на звітний період менша запланованої
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	94,23	-5,77	1. за рахунок зменшення фактичних обсягів фінансування
	Показники якості	динаміка нещасних випадків на воді	%	98	98	0	
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	5706,8	4706,8	1. Захід виконувався в межах передбаченої суми асигнувань на звітний період.
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки	од.	1	14	13	1. Збільшення кількості придбаних одиниць спеціалізованої техніки виникло у зв'язку з виробничою необхідністю відповідно до фактичних потреб служби, а саме:- водолазне

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							обладнання (повнолицьова маска) - 2 од, - гідрокостюми сухого типу - 5 од, - кабель-канат - 1 од, - телефонно-мікрофонна гарнітура - 1 шт, - поверхнева станція кабельного зв’язку для одного водолаза - 1 од. - автоматичні зовнішні дефібрилятори -2 од. - аварійно-рятувальний автомобіль Peugeot Landrek з аварійно-рятувальним обладнанням -1од., - моторне судно - 1 од.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання одиниці техніки	тис. грн	1000	407,628	-592,372	1. зменшення середніх витрат виникло за рахунок збільшення фактичних обсягів фінансування та кількості придбаної спецтехніки та обладнання
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	570,6	470,6	
2.1.12. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2000	0	-2000	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту рятувально-водолазних станцій	од.	1	0	-1	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
	Показники ефективності	середня вартість на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн	2000	0	-2000	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1240,56	0	-1240,56	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
	Показники продукту	кількість капітально відремонтованої спеціальної техніки	од.	3	0	-3	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
	Показники ефективності	середня вартість капітального ремонту (модернізації, переобладнання) 1 спеціальної техніки	тис. грн	413,52	0	-413,52	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік", кошти на виконання заходу у звітному періоді не передбачені
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	10402,77	402,77	1. Захід виконувався в межах передбаченої суми асигнувань на звітний період. Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року. В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ТА КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							ЧАСТИНИ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	10000	10402,77	402,77	1. Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	83,8	60,4	-23,4	1. Відхилення спричинено у звязку з тим, що відповідно до експертного звіту від 31.07.2024 року № 1565Е/07/24 кошторисна вартість обєкту становить 215 472,517 тис. грн (розпорядження КМВА від 04.12.2024 №1381 про затвердження ПКД)
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	25000	14728,34	-10271,66	1. Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року. В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ПРОХОДЖЕННЯМ ЕКСПЕРТИЗИ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	25000	14728,34	-10271,66	1. Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	69,69	39,1	-30,59	1. Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	171062,4	185670,329	14607,929	1. Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2024 рік та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік.
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	25	36	11	1. Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на 2024 рік та Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік.
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн	6842,5	5157,509	-1684,991	1. за рахунок збільшення обсягу видатків та кількості обєктів
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	144	44	1. за рахунок збільшення обєктів капітального ремонту
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4650	0	-4650	1. ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧАЛИСЬ У ГРУДНІ 2024 РОКУ. РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ПОГОДНИМИ УМОВАМИ
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	4650	0	-4650	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	13,67	0	-13,67	1. ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧАЛИСЬ У ГРУДНІ 2024 РОКУ. РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ПОГОДНИМИ УМОВАМИ
Оперативна ціль 2. Впорядкування та розвиток публічного простору							
2.2. Впорядкування об'єктів міського простору							
Завдання 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору							
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7000	0	-7000	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники	територія, на якій	кв. м.	11146,5	0	-11146,5	1. Відповідно до рішення Київської

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	забезпечено благоустрій та прибирання після демонтажу МАФів та тимчасових споруд					міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	тис. грн	0,628	0	-0,628	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік" кошти на виконання заходу на 2024 рік не передбачені
Оперативна ціль 2. Впорядкування та розвиток публічного простору							
2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору							
Завдання 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору							
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10860,52	14068,44	3207,92	1. У звітному періоді було розроблено проєкти землеустрою на 103 обєктах загальною площею 1253,648 га. (КО Київзеленбуд було розроблено проєкти землеустрою на 86 об'єктах площею 44,6881 га; Дарницьким ЛПГ на 2 об'єкті площею 495,3 га;Святошинським ЛПГ на 1 об'єкті площею 190,0 га; Конча-Заспа на 1 об'єкті площею 500,0 га;) УЗН Дарницького р-ну на 2 об'єктах площею 6,2 га; УЗН Деснянського р-ну на 11 об'єктах площею 17,46 га;
	Показники продукту	площа земель зеленого господарства, яку буде проінвентаризовано	га	905	1253,648	348,648	1. фактична потреба у розроблені проєктів землеустрою
	Показники ефективності	середні витрати на розробку технічної документації на 1 га	тис. грн	12	11,222	-0,778	1. за рахунок збільшення обсягу видатків та кількості площі, яку фактично проінвентаризовано

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	129,5	29,5	1. за рахунок збільшення обсягу видатків
Кількість виконаних результативних показників – 152 Кількість невиконаних результативних показників – 105 Відсоток виконання результативних показників – 59,14							