2.11

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 *тел.: (044) 202-73-11, 202-70-09*

Протокол № 1

засідання робочої групи, створеній при постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (далі – Постійна комісія) для вирішення питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра») (далі – Робоча група)

від 29.11.2023

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10 поверх, каб.1021, початок засідання – 14.00.

Присутні: 2 депутати Київської міської ради, члени Постійної комісії:

Тарас КРИВОРУЧКО – голова Робочої групи, секретар Постійної комісії, головуючий на засіданні Робочої групи;

Юрій ТИХОНОВИЧ – член Робочої групи, перший заступник голови Постійної комісії.

Запрошені:

Сергій РИБАЧУК – заступник директора з технічних питань комунального підприємства «Київтеплоенерго»;

Юрій ПАЛИВОДА – головний інженер СП «Енергозбут»; комунального підприємства «Київтеплоенерго»;

Сергій ВАКУЛЕНКО – заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція»;

Олена ЄРМОЛАЄВА – заступниця начальниці відділу з питань інфраструктури управління забезпечення діяльності постійних комісії Київської міської ради;

Денис СКОРЕНКО – помічник депутата Київської міської ради Олександра БРОДСЬКОГО;

Марина СЕМЕНОВА – помічниця депутата Київської міської ради Тараса КРИВОРУЧКА.

Порядок денний:

1. Про розгляд питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра»).

Доповідачі: голова Робочої групи, секретар постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тарас Криворучко;

директор ТОВ «Євро-Реконструкція» Олексій Сидоренко;

директор КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд;

директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» Сергій Касапський;

голова правління ОСББ «Сонячна рів'єра» Сусанна Корольова.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

1. Про розгляд питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра»).

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ:

Тарас КРИВОРУЧКО, Юрій ТИХОНОВИЧ, Сергій МЕЛЬНИК, Сергій РИБАЧУК, Юрій ПАЛИВОДА, Сергій ВАКУЛЕНКО.

СЛУХАЛИ: Тарас КРИВОРУЧКО, голова Робочої групи, секретар Постійної комісії, головуючий на засіданні Робочої групи зазначив, що порушене питання розглядалося на засіданні Постійної комісії, на якій було прийнято рішення створити робочу групу для вирішення питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків ЖК «Сонячна Рів'єра» на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ:

Тарас КРИВОРУЧКО, Юрій ТИХОНОВИЧ, Сергій МЕЛЬНИК, Сергій РИБАЧУК, Юрій ПАЛИВОДА, Сергій ВАКУЛЕНКО.

Під час обговорення було зазначено, що з метою розгляду порушеного питання по суті необхідно запросити на чергове засідання Робочої групи представників комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» для напрацювання шляхів щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва.

Наступне засіданні Робочої групи провести 05.12.2023, 0 14.00 год. каб.1021.

Голова Робочої групи,
Секретар Постійної комісії Тарас КРИВОРУЧКО

Протокол вела Олена ЄРМОЛАЄВА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 *тел.: (044) 202-73-11, 202-70-09*

Протокол № 2

засідання робочої групи, створеній при постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (далі – Постійна комісія) для вирішення питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра») (далі – Робоча група)

від 05.12.2023

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10 поверх, каб.1021, початок засідання – 14.00.

Присутні: 2 депутати Київської міської ради, члени Постійної комісії:

Тарас КРИВОРУЧКО – голова Робочої групи, секретар Постійної комісії, головуючий на засіданні Робочої групи;

Запрошені:

Вячеслав ХМАРА – директор комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва»;

Сергій РИБАЧУК – заступник директора з технічних питань комунального підприємства «Київтеплоенерго»;

Сергій ГРЕБЕНКО – начальник відділу комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва»;

Юрій ПАЛИВОДА – головний інженер СП «Енергозбут»; комунального підприємства «Київтеплоенерго»;

Сергій ВАКУЛЕНКО – заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція»;

Юлія БОРОДІНА – представник Асоціації ОСББ;

Сусанна КОРОЛЬОВА – голова ОСББ «Сонячна Рів'єра»;

Олена ЄРМОЛАЄВА – заступниця начальниці відділу з питань інфраструктури управління забезпечення діяльності

Денис СКОРЕНКО	постійних комісії Київської міської ради; – помічник депутата Київської міської ради Олександра БРОДСЬКОГО;

Порядок денний:

1. Про розгляд питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра»).

Доповідачі: голова Робочої групи, секретар постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тарас Криворучко;

директор ТОВ «Євро-Реконструкція» Олексій Сидоренко;

директор КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд;

директор КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» Вячеслав Хмара;

директор комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Іван Красний;

директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» Сергій Касапський;

голова правління ОСББ «Сонячна рів'єра» Сусанна Корольова.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

1. Про розгляд питання щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва до ЦО та ГВП (ЖК «Сонячна Рів'єра»).

СЛУХАЛИ: Тарас КРИВОРУЧКО, голова Робочої групи, секретар Постійної комісії, головуючий на засіданні Робочої групи зазначив, що порушене питання розглядалося на засіданні Робочій групі, яка відбулася 22.11.2023 року. З метою розгляду порушеного питання по суті було запрошено на засідання Робочої групи представників комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» для напрацювання шляхів щодо актуалізації технічних умов на підключення будинків на вул. Микільсько-Слобідській, 3-А та 3-Б у Дніпровському районі м. Києва.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ:

Тарас КРИВОРУЧКО, Сусанна КОРОЛЬОВА, Юлія БОРОДІНА, Сергій РИБАЧУК, Юрій ПАЛИВОДА, Вячеслав ХМАРА, Сергій ВАКУЛЕНКО, Сергій ГРЕБЕНКО.

За результатами обговорення, дійшли висновку, що необхідно комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» та комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» провести обстеження будинків на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/ 2

та вул. Пантелеймона Куліша, 5-Б у Дніпровському районі м. Києва на предмет реконструкції внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Звернутися до Постійної комісії розглянути пропозиції Робочої групи на найближчому засіданні Постійної комісії щодо надання доручення вищезазначеним підприємствам та стосовно продовження роботи Робочої групи.

Голова Робочої групи,
Секретар Постійної комісії Тарас КРИВОРУЧКО

Протокол вела Олена ЄРМОЛАЄВА

До пей,

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: +380 (44) 207-61-00, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua, сайт: https://kte.kmda.gov.ua/
Код ЄДРПОУ 40538421

На № 08/284-734 від 13.11.2023

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Олександру БРОДСЬКОМУ
вул. Хрещатик, буд. 36
м. Київ, 02002

Про надання інформації

Шановний пане Олександре!

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) розглянуто звернення депутата Київської міської ради Криворучка Т. щодо зняття обтяжень за ТУ № 04/1045 та видачі акта виконання технічних умов ОСББ «Сонячна Рів'єра» за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 3-а та 3-б у Дніпровському районі міста Києва.

Повідомляємо, що Технічні умови № 04/1045 (ТУ) на приєднання до теплових мереж житлово-офісних комплексів між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським (копія додається) видані ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». Цей об'єкт розташовано у зоні теплопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» не видавало зазначені ТУ, а отже, не має правових підстав щодо подальших дій з приводу коригування ТУ та надання будь-яких документів стосовно їх виконання.

Також звертаємо увагу, що КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» не є правонаступником ПАТ «Київенерго».

Відповідно до розподілу обов'язків між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ нині з приводу надання технічних умов пропонуємо звернутися до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» щодо договірного врегулювання відносин згідно з Правилами приєднання до теплових мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19.10.2012 № 343, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 05.11.2012 № 1856/221568 (Правила).

Згідно з п. 1.3 Правил приєднання до теплових мереж здійснюється власником на підставі Договору про приєднання до теплових мереж (Договір). Замовник має звернутися до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» із заявою про приєднання об'єкта до теплових мереж у порядку, визначеному Правилами, отримати технічні умови та укласти Договір.

id: 129789752 Стор. 1 з 2

28АУ/4/01/8/1/5786 від 17.11.2023

Відповідно до п. 2.2 Правил та п. 2.1. Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 29.10.2009 № 1232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 25.11.2009 № 1138/17154, із заявою на отримання технічних умов замовнику необхідно надати комплект документів, бланки яких викладено на сайті Підприємства (https://kte.kmda.gov.ua/) в розділі «Споживачам. Центр приєднань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Отримання договору на приєднання».

Водночас повідомляємо, що з порушеного питання Підприємством надано відповідь ОСББ «СОНЯЧНА РІВ'ЄРА» від 29.09.2023 № 28АУ/4/01/8/1/4932 (копія листа додається).

Додатки: всього на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник директора
з технічних питань

Сергій РИБАЧУК

id: 129789752 Стор. 2 з 2

Сергій Хмельницький
Людмила Майстренко 207-67-62

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Юридична адреса:
01011, м. Київ, Україна,
вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20
Тел./факс: (044) 221-08-74

Адреса для листування:
02660 МСП, Київ, Україна,
вул. Червоногвардійська, 20
Тел.: (044) 291-08-07
Факс: (044) 574-03-74
Ел.пошта: kanc@euro.tec4.kiev.ua

Т Е Х Н І Ч Н І У М О В И № 04/1045

на приєднання до теплових мереж

(Технічні умови від 16.08.2017р. № 04/1034 анульовані)

Від 24 січня 2017року.
Термін дії технічних умов до 31 грудня 2020 року.

На запит ТОВ «УКРБУДДЕВЕЛОПМЕНТ»
На приєднання до теплових мереж житлово - офісних комплексів
за адр.: **між вул. Микільсько - Слобідською та проспектом Броварським**
у Дніпровському районі м. Києва

1. Загальне теплове навантаження об'єкта 15,049 Гкал/год,
у т.ч.:

1 черга будівництва (2017р.)	***3,546***	***Гкал/год,***
у тому числі за видами теплоспоживання :		
Опалення	3,138	Гкал/год;
Гаряче водопостачання максимальне	1,255	Гкал/год;
Гаряче водопостачання середнє	0,408	Гкал/год;
Вентиляція	0	Гкал/год.
2 черга будівництва (2018р.)	***5,740***	***Гкал/год,***
у тому числі за видами теплоспоживання :		
Опалення	4,548	Гкал/год;
Гаряче водопостачання максимальне	1,814	Гкал/год;
Гаряче водопостачання середнє	0,592	Гкал/год;
Вентиляція	0	Гкал/год.
3 черга будівництва (2020р.)	***5,763***	***Гкал/год,***
у тому числі за видами теплоспоживання :		
Опалення	4,940	Гкал/год;
Гаряче водопостачання максимальне	1,975	Гкал/год;
Гаряче водопостачання середнє	0,643	Гкал/год;
Вентиляція	0,180	Гкал/год.

2. Приєднання об'єкта виконати від магістралі № 6 теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" зони теплопостачання ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ".
3. Вузол приєднання – **ТК 622/24**
4. Тиск у вузлі приєднання (уточнити при проектуванні):
4.1 у подавальному трубопроводі .. 9,2 кгс/см2 (Мпа)
4.2 у зворотному трубопроводі 4,0 кгс/см2 (Мпа)
4.3 статика(абсолютна позначка). .... м.
5. Теплоносій – гаряча вода. Розрахунковий температурний графік на опалення і вентиляцію (при Тзовн = - 22 град.С): 150 — 70 град.С
6. В літній період мережі працюють за температурним графіком 70—30 град.С

«УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ідентифікаційний код 32920218

ВІДПОВІДНО З ОРИГІНАЛОМ

7. Робочий тиск необхідно приймати:
7.1 в теплових мережах 16 кгс/см2(1.6 Мпа)
7.2 в системах опалення, вентиляції не менше 6 кгс/см2(0.6 Мпа)
7.3 в підігрівачах гарячого водопостачання не менше 8 кгс/см2(0.8 Мпа)
8. Вибір схеми приєднання опалювальних систем потрібно пов'язувати з наявним тиском в мережі (див.п.4).
9. Опалювальні вузли, вентиляційні установки, підігрівачі гарячого водопостачання і теплові мережі повинні бути обладнані авторегуляторами .(в т.ч. захистом від можливого впливу високого тиску теплоносія), приладами контролю та обліку тепла.
10. Проектні рішення щодо установки приладів обліку погодити з Управлінням теплозбуту ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (тел. 291-67-47).
11. Виходи з теплового пункту споживача повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил. До тепломеханічного обладнання та приладів обліку повинен бути забезпечений вільний та безперешкодний доступ обслуговуючого персоналу незалежно від режиму роботи споживача.
12. Зливання води з теплопроводів потрібно виконувати, як правило, у зливну каналізацію. Зливання безпосередньо в теплові камери не допускається.
13. Проект теплопостачання повинен бути розроблений згідно з чинними нормами та правилами на проектування і забезпечувати впровадження енергозберігаючих технологій.
14. Для споживачів, які не допускають тимчасової перерви теплопостачання, необхідно передбачити резервне джерело тепла. (Можлива тимчасова перерва подачі тепла в опалювальний сезон до 3-х діб, влітку - до 30-ти діб).
15. Передбачити тимчасове теплопостачання існуючих споживачів, якщо перерва в подачі тепла в літній період на термін понад 30 діб пов'язана з необхідністю виконання на теплових мережах робіт для приєднання об'єкта, що проектується.
16. Проектні рішення та проект приєднання у повному обсязі після погодження в інспекції з Держенергонагляду у м. Києві та з власником теплових мереж підлягають розгляду в ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" до початку виконання робіт.
17. Будівництво теплових мереж та систем виконується під технічним наглядом замовника.
18. Приєднання до теплових мереж потрібно проводити в міжопалювальний період і тільки за терміну дії конкретних технічних умов.
19. Інші умови приєднання для забезпечення надійних режимів теплопостачання:
19.1 Ввести в роботу насосну станцію №17 (НС №17) на зворотному трубопроводі ТМ-6. Обсяг робіт та перелік заходів, необхідних для введення в роботу НС №17, одержати в ПАТ КИЇВЕНЕРГО». **Приєднання об'єкта можливе лише після введення в роботу НС №17.**

19.2 Розробити проект, придбати необхідні матеріали, виконати роботи з реконструкції системи СРТ у будинках на відгалуженні від ТК 622 з заміною СРТ на системи з насосним змішуванням. Регулятори підпору, встановлені на вузлах приєднання житлових будинків, доукомплектувати обладнанням для захисту від підвищення тиску та для роботи в автоматичному режимі.
19.3 На стадії проектно-вишукувальних робіт передбачити окремі вводи для різних споживачів.
19.4 У проекті надати розрахунки середніх за годину та середньодобових теплових навантажень системи ГВП для різних споживачів
19.5Теплові мережі та теплове обладнання після монтажу пред'явити представнику ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", тел. 292-41-01.
20. Пуск теплоносія можливий після виконання всіх вимог технічних умов та укладання договору на теплопостачання з ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ".

Генеральний директор В.В.Селіванов

ТУ отримав _____

"____" _____2017р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» виробничо-технічний відділ
"01" 01 2017 р.
Підпис

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: +380 (44) 207-61-00, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua, сайт: https://kte.kmda.gov.ua/
Код ЄДРПОУ 40538421

На № 13/09/23-1 від 13.09.2023

Голові правління
ОСББ «СОНЯЧНА РІВ'ЄРА»
Сусанні КОРОЛЬОВІЙ
вул. Микільсько-Слобідська, буд. 3-а
м. Київ, 02002

Про виконання технічних умов

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) розглянуто звернення ОСББ «СОНЯЧНА РІВ'ЄРА» щодо надання Акта про виконання Технічних умов № 04/1045 на підключення до теплових мереж житлово-офісних комплексів між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським.

Повідомляємо, що Підприємство не видавало зазначені технічні умови та не має правових підстав щодо подальших дій з приводу надання будь-яких документів стосовно їх виконання.

Також звертаємо увагу, що КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» не є правонаступником ПАТ «Київенерго».

Відповідно до розподілу обов'язків між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» станом на цей час з приводу надання технічних умов на приєднання об'єкта до теплових мереж Підприємства замовнику необхідно звернутися до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Згідно з п. 1.3 Правил приєднання до теплових мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19.10.2012 № 343, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 05.11.2012 № 1856/221568 (Правила), приєднання до теплових мереж здійснюється власником на підставі Договору про приєднання до теплових мереж (Договір). Замовник має звернутися до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» із заявою про приєднання об'єкта до теплових мереж у порядку, визначеному Правилами, отримати технічні умови та укласти Договір.

Згідно з п. 2.2 Правил та п. 2.1. Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 29.10.2009 № 1232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 25.11.2009 № 1138/17154, разом із заявою на отримання технічних умов замовнику необхідно надати комплект документів, бланки яких викладено на сайті Підприємства (https://kte.kmda.gov.ua/) в розділі «Споживачам. Центр приєднань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Отримання договору на приєднання».

Заступник директора
з технічних питань

Сергій РИБАЧУК

Сергій Хмельницький
Людмила Майстренко 207-67-62

id: 128660871 Стор. 1 з 1

28АУ/4/01/8/1/4932 від 29.09.2023