ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКРОНІНВЕСТ»

04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1 А, ідентифікаційний код 35310657,
п/рUA513204780000026008212004616 в АБ «УКРГАЗБАНК»

Бюджетний 2.16

Вих. № 749/03-24

від.05.03.2024

Київська міська рада
05.03.2024 № 08/8349

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу

Відповідно до рішення Київської міської ради № 5482/5523 від 27.10.2022р. ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» ЄДРПОУ 35310657 просить розглянути питання та надати згоду щодо безкоштовної передачі мереж зовнішнього освітлення житлового будинку, що розташований за адресою: вул. Вишгородська, 45-Г, до комунальної власності територіальної громади м.Києва та закріпити на праві господарського відання за КП «Київміськсвітло».

Додатки:
- копія переліку новозбудованих мереж зовнішнього освітлення
- копія акту обстеження
- копія звіту про оцінку майна

Контакти представника ТОВ «Акронінвест» - 063 100 66 58 , Цяцько Олексій, Tsiatsko.oleksii@parkovemisto.com.ua

Директор Вячеслав БОНДАРЕНКО

Вик. Цяцько О.
Тел. 0631006658

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер КП «Київміськсвітло»
Тамоля С.І.
«15» січня 2024 р.

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

« 15 » січня 2024 р. **м. Київ**

Ми, комісія КП «Київміськсвітло» в складі: заступник начальника ВТУ Раченко Є.С.., начальник ВЕЗ ВТУ Поддубняк О.М., начальник ЕТР-3 Ворона І.О., начальник ВЕ ВТУ Савчук Я.С., провідний інженер ВК Лисецький О.А., та представник підрядника інженер ВТВ ПП «Енергострім» Кошовський С.В., склали цей акт про те, що в результаті обстеження *інженерної мережі зовнішнього освітлення з обладнанням прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів на вул. Вишгородській, 45-Г, побудованої в складі об'єкта: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам'ятки природи «Крістерова гірка» за адресою: вул. Вишгородська, 45 (І-й пусковий комплекс, VII черга будівництва)»* було встановлено наступне:

1. Мережа зовнішнього освітлення з обладнанням складається з таких елементів (матеріалів, виробів, конструкцій) в наступній кількості:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Кабель ВВГ 4х50	м	130,0
2.	Кабель АВВГ 4х25	м	1494,7
3.	Кабель ВВГ 3х2,5	м	225,0
5.	Труба а/ц, d = 100 мм	м	435,0
6.	Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 75 мм	м	946,0
7.	Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 63 мм	м	26,0
8.	Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 160 мм	м	54,0
9.	Труба металева водогазопровідна з умовним проходом 48 мм	м	79,8
10.	Опора металева гарячого цинкування багатогранна ОКБ-8-2, Н=8 м	шт	25
11.	Світильник світлодіодний ДТУ, ДКУ-51,5 SCHREDER IZYLUM 1/5303/20 LEDs 800 mA WW 730 51,5W (Р=51,5 Вт)	шт	27
12.	Світильник світлодіодний ДТУ, ДКУ-75 SCHREDER IZYLUM 2/5366/30 LEDs 800 mA WW 730 75W (Р=75 Вт)	шт	2
13.	Кронштейн 2-во ріжковий (кут між ріжками 180°)	шт	2
14.	Кронштейн 3-х ріжковий (кут між ріжками 120°)	шт	1
15.	Кабельний колодязь з/б ККС-1/1	шт	25
16.	Кабельний колодязь PARK WELL	шт	25
17.	Люк електротехнічний чавунний на ККС-1/1	шт	25
18.	Шафа І-710М(100А)-3/2У1	шт	1
19.	Термінал системи управління і контролю СЕА СУГО-Я-09	шт	1

2. Інженерна мережа зовнішнього освітлення з обладнанням побудована згідно проекту 68/ППГЕ-ЕЗ, розробленим ПП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО» за технічними умовами КП «Київміськсвітло» №11-3 від 03.06.2020, та вимог ПУЕ без зауважень до повноти виконання проектних рішень та якості робіт.

3. До КП «Київміськсвітло» здана наступна технічна документація по об'єкту обстеження:
   - Проект 68/ППГЕ-ЕЗ з принциповою електричною схемою зовнішнього освітлення;
   - Копія технічних умов КП «Київміськсвітло» №11-3 від 03.06.2020 р.;
   - Лист Департаменту містобудування та архітектури від 27.01.2022 №055-1118 про реєстрацію в інформаційних ресурсах містобудівного кадастру та внесення до єдиної цифрової топографічної основи території м. Києва КГЗ трас КЛ 0,4 кВ від ТП 8973 до ПВ;
   - Технічна довідка №4836-дор про прийняття ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» виконавчих креслень та технічної документації на КЛ 0,4 кВ від ТП 8973 до споживачів;
   - Технічний паспорт, акт вхідного контролю та протокол параметризації електролічильника;
   - Додаткові угоди №1, №2 та №3 до Договору про приєднання до електричних мереж від 02.02.2011р. №13934/4034/80554;

- Угода про зміну сторони у Договорі про приєднання до електричних мереж від 02.02.2011р. №13934/4034/80554;
- Лист про правонаступництво ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» від 06.08.2018р. №1/03/ДепТП/1/4034/99779;
- Лист про коригування технічних умов ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» від 06.08.2018р. №1/03/ДепТП/1/4034/99779;
- Договір про приєднання до електричних мереж від 02.02.2011р. №13934/4034/80554;
- Технічні умови №4034 на приєднання об'єкта до електричних мереж АЕК «КИЇВЕНЕРГО» від 17.11.2006р. №Д11-4034/80554;
- Довідка управління інженерно – транспортної інфраструктури міста Департаменту містобудування та архітектури про нанесення на планшети топографічної зйомки місць встановлення опор та кабельних трас зовнішнього освітлення;
- Виконавча схема мережі живлення шафи І-710Н(100А)-3/2У1 в масштабі зі специфікацією основних матеріалів та обладнання;
- Виконавча схема розподільних (групових) мереж зовнішнього освітлення в масштабі зі специфікацією основних матеріалів та обладнання;
- Акти на закриття прихованих робіт;
- Технічний звіт про вимірювання опорів петлі «фаза – нуль», ізоляції кабелів, контуру заземлення;
- Копії свідоцтв про повірку засобів вимірювальної техніки, якими проводилися вимірювання;
- Опис конструкції заземлення (паспорт);
- Протокол світлотехнічних вимірювань.
- Копія сертифікату про відповідність об'єктів проекту та готовність до експлуатації, виданого органом державного архітектурно – будівельного контролю;
- Технічне рішення по проекту ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»;
- Довідка про виконання технічних умов ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»;
- Копії сертифікатів якості (відповідності) на труби, кабельну продукцію, світильники, маталоконмтрукції;
- Технічні паспорти на основне обладнання: опори, кронштейни, шафу І-710Н(100А)-3/2У1, кабельні колодязі та люки, термінал СЕА СУГО-Я-09;
- Накладна на світильники;
- Кабельний журнал

Висновок:

Інженерна мережа зовнішнього освітлення з обладнанням *прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів на вул. Вишгородській, 45-Г, побудованої в складі об'єкта: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам'ятки природи «Крістерова гірка» за адресою: вул. Вишгородська, 45 (І-й пусковий комплекс, VII черга будівництва)»* буде прийнята в господарське відання КП «Київміськсвітло» після усунення зауважень, зазначених вище в п. 2, та після видання відповідного наказу Департаментом комунальної власності м. Києва КМДА або розпорядження КМДА стосовно закріплення за підприємством на праві господарського відання майна основних засобів по об'єкту, що обстежувався.

Акт підписали:

Заступник начальника ВТУ	_____	Раченко Є.С.
Начальник ВЕЗ ВТУ	_____	Поддубняк О.М.
Начальник ЕТР-3	_____	Ворона І.О.
Начальник ВЕ ВТУ	_____	Савчук Я.С.
Провідний інженер ВК	_____	Лисецький О.А.
Інженер ВТВ ПП « Енергострім»	_____	Кошовський С.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ПЕРЕЛІК

елементів інженерної мережі та обладнання зовнішнього освітлення, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП «Київміськбуд»

Адреса та назва мереж	Підприємство, що передає	Зовнішнє освітлення матеріали та обладнання	Кількість матеріалів та обладнання	Рік побудови	Вартість, грн з ПДВ
Інженерної мережі зовнішнього освітлення з обладнанням прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів на вул. Вишгородській, 45-Г, побудованої в складі об'єкта: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення, паркінгами та благоустроєм	ТОВ «АКРОНІНВЕСТ»	Кабель ВВГ 4х50	130 м.	2022	82300,00
		Кабель АВВГ 4х25	1494,7 м.		76900,00
		Кабель ВВГ 3х2,5	225 м.		6200,00
		Труба а/ц, d = 100 мм	435 м.		40700,00
		Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 75 мм	946 м.		25200,00
		Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 63 мм	26 м.		2800,00
		Труба гофрована поліетиленова двостінна, d = 160 мм	54 м.		2600,00
		Труба металева водогазопровідна з умовним проходом 48 мм	79,8 м.		7900,00
		Опора металева гарячого цинкування багатогранна ОКБ-8-2, Н=8м	25 шт.		168700,00
		Світильник світлодіодний ДТУ, ДКУ-51,5 SCHREDER IZYLUM 1/5303/20 LEDs 800 mA WW 730 51,5W (Р=51,5 Вт)	27 шт.		225300,00
		Світильник світлодіодний ДТУ, ДКУ-75 SCHREDER IZYLUM 2/5366/30 LEDs 800 mA WW 730 75W (Р=75 Вт)	27 шт.		19700,00
		Кронштейн 2-во ріжковий (кут між ріжками 180°)	2 шт.		1000,00
		Кронштейн 3-х ріжковий (кут між ріжками 120°)	1 шт.		800,00
		Кабельний колодязь з/б ККС-1/1	25 шт.		23800,00
		Кабельний колодязь PARK WELL	25 шт.		42900,00
		Люк електротехнічний чавунний на ККС-1/1	25 шт.		50400,00
		Шафа І-710М(100А)-3/2У1	1 шт.		76600,00

пам'ятки природи «Крістерова гірка» за адресою: вул. Вишгородська, 45 (І-й пусковий комплекс, VII черга будівництва)»		Термінал системи управління і контролю СЕА СУГО-Я-09	1 шт.		28600,00
		Всього			**882 400,00**

Замовник: Директор ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» М.П. _____ Бондаренко В.А.

Погоджено в частині найменувань та кількості матеріалів та обладнання:

Головний інженер КП «Київміськсвітло» М.П. _____ С.І. Гамоля

Начальник ВТУ КП «Київміськсвітло» _____ С.Р. Лавренюк

В. о. начальника ЕТР-3 КП «Київміськсвітло» _____ І.О.Ворона