ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (044) 280 53 60 • Тел./факс: (044) 280 92 74
www.kmb.ua • E-mail: kancel@kyivmiskbud.ua
Код ЄДРПОУ: 23527052

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово- комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Просимо розглянути питання та надати згоду стосовно безоплатної передачі елементів інженерної мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території будинку по вул. Ревуцького 7-в до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріпити на праві господарського відання за *КП «Київміськсвітло»*

Додаток: 1. Перелік основних засобів , що передаються (копія) - 1 прим.
2. Акт обстеження зовнішньої мережі освітлення на вул. Ревуцького 7-в (копія) - 1 прим.

З повагою,

Голова правління- президент
ПрАТ «ХК»Київміськбуд» Василь ОЛІЙНИК

Київська міська рада
14.05.2024 № 08/18546

Кузьменко Галина
0669291160

№1324/0/2-24 від 13.05.2024

445219 09:34

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер КП «Київміськсвітло»
Гамоля С.І.
«_» _____ 20 24 р.

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

«09» травня 2024 р. м. Київ

Ми, комісія КП «Київміськсвітло», у складі: в. о. начальника ВТУ Раченко Є.С., начальник ВЕ ВТУ Савчук Я.С., начальник ЕТР-4 Красюк С.І., а також представник замовника: директор департаменту організації та технічного забезпечення будівництва ПрАТ «ХК» Київміськбуд» Гобелецький Б., склали цей акт про те, що в результаті обстеження побудованої на замовлення ПрАТ «ХК» Київміськбуд» *інженерної мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території будинку №7-В на вул. Ревуцького в Дарницькому районі м. Києва*, було встановлено наступне:

1. Мережа зовнішнього освітлення складається з таких елементів (матеріалів, виробів, конструкцій) в наступній кількості:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Провід СІП 4х16	м	220,0
2.	Кабель АВВГ 3х2,5	м	70,0
3.	Провід ПВС 3х2,5	м	111,0
4.	Труба ПХВ, d = 75 мм	м	230,0
5.	Труба асбестоцементна, d = 100 мм	м	18,0
7.	Опора металева оцинкована конусна, Н=8 м	шт.	11
8.	Світильник ЖКУ-70	шт.	12
9.	Кронштейн 1-но ріжковий	шт.	10
10.	Кронштейн 2-во ріжковий	шт.	1
11.	Колодязь кабельний з/б ККС-1/1	шт.	5
12.	Люк електротехнічний чавунний на ККС-1/1	шт.	5
13.	Колодязь кабельний поліетиленовий Small Box	шт.	14

2. Інженерна мережа зовнішнього освітлення побудована відповідно до вимог ПУЕ, знаходиться в належному робочому стані та буде прийнята в господарське відання КП «Київміськсвітло» після видання відповідного наказу Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА.

Акт підписали:

В. о. начальника ВТУ _____ Раченко Є.С.

Начальник ВЕ ВТУ _____ Савчук Я.С.

Начальник ЕТР-4 _____ Красюк С.І.

Директор департаменту організації
та технічного забезпечення будівництва
ПрАТ «ХК»Київміськбуд» _____ Гобелецький Б.

Перелік

основних фондів - елементів інженерної мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території будинку №7-В на вул. Ревуцького, що передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріплюються в господарське відання КП "Київміськсвітло"

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Балансова вартість, грн.
1.	Провід СІП 4х16	м	220,0	6512,00
2.	Кабель АВВГ 3х2,5	м	70,0	1204,00
3.	Провід ПВС 3х2,5	м	111,0	2719,50
4.	Труба ПХВ, d = 75 мм	м	230,0	11109,00
5.	Труба асбестоцементна, d = 100 мм	м	18,0	945,00
7.	Опора металева оцинкована конусна, Н=8 м	шт.	11	117169,80
8.	Світильник ЖКУ-70	шт.	12	24428,40
9.	Кронштейн 1-но ріжковий	шт.	10	5000,00
10.	Кронштейн 2-во ріжковий	шт.	1	585,00
11.	Колодязь кабельний з/б ККС-1/1	шт.	5	2380,00
12.	Люк електротехнічний чавунний на ККС-1/1	шт.	5	18250,00
13.	Колодязь кабельний поліетиленовий Small Box	шт.	14	33180,00
	ВСЬОГО			**223482,70**

Замовник:

ПрАТ «ХК «Київміськбуд»

Голова правління- президент
ПрАТ «ХК»Київміськбуд»

_____ В.ОЛІЙНИК

Директор департаменту організації та технічного забезпечення будівництва
ПрАТ «ХК»Київміськбуд»

_____ Б.ГОБЕЛЕЦЬКИЙ

Погоджено
КП «Київміськсвітло» в частині найменувань та кількості матеріалів та обладнання:

Головний інженер
КП «Київміськсвітло»

_____ С. ГАМОЛЯ

Начальника ВТУ
КП «Київміськсвітло»

_____ Є.РАЧЕНКО

Начальник ЕТР-4
КП «Київміськсвітло»

_____ С.КРАСЮК