

08/231-366/17P
02.02.2018



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

ПРОЕКТ

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

За результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома висновки і пропозиції викладені у звіті тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова

В. Кличко

ПОДАННЯ:

Депутат Київської міської ради, Голова тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році



С. В. Харчук

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики

Голова

О. А. Макаров

Секретар

І. М. Опадчий

Начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

В.В. Слончак

Звіт

тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

м. Київ

13 грудня 2017 року

Рішенням Київської міської ради від 23 березня 2017 року №29/2251 було створено тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році (далі – Комісія).

Відповідно до пункту 11 статті 12 Регламенту Київської міської ради результати роботи тимчасової контрольної комісії викладаються в письмовому звіті, який приймається на засідання Комісії.

Факти і обставини, що стали підставами для створення Комісії.

Підставою для створення Комісії слугувала необхідність приведення комплексної системи обслуговування вулиць і доріг міста Києва у відповідність до декларованих стандартів та потреба перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.

Згідно статті 17 Закону України «Про автомобільні дороги» управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Одним з основних обов'язків органів місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міста визначено є організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста за встановленими для них будівельними нормами і державними стандартами, відповідно до пункту 2 частини першої статті 19 зазначеного Закону.

Окрім того, пунктом 2 частини першої статті 21 Закону України «Про автомобільні дороги» встановлено, що органи місцевого самоврядування відповідають за стан вулиць і доріг міста якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста, а відповідно до статті 5 Закону України «Про дорожній рух» саме до компетенції Київської міської ради віднесено забезпечення розвитку, утримання і охорони мережі місцевих автомобільних доріг та вулиць.

Таким чином, на підставі зазначеного, та враховуючи суспільний інтерес та необхідність захисту прав членів територіальної громади міста Києва на безперервне, безпечне і зручне користування дорогами і вулицями міста, була створена дана Комісія, основними завданнями якої є:

1. Перевірка дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році.
2. Перевірка якості виконання дорожніх робіт у місті Києві та належного контролю за здійсненням зазначених робіт у 2016 році.
3. Перевірка порядку проведення процедур закупівель та цільового використання бюджетних коштів при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету.
4. Перевірка звітів про виконання робіт, дефектних актів, сертифікатів матеріалів і паспортів, результатів лабораторних досліджень, протоколів виконання робіт, актів приймання-передачі та іншої документації щодо виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, а також перевірка порядку виконання договорів підряду щодо зазначених робіт у 2016 році.
5. Перевірка порядку здійснення гарантійного ремонту та усунення недоліків підрядними організаціями, що здійснювали проектування, будівництво, реконструкцію, ремонт вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету.

6. Оцінка необхідності залучення незалежних національних і міжнародних експертних організацій для моніторингу за якістю робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва.

Комісія створена у складі 15 депутатів Київської міської ради, головою Комісії є Харчук Сергій Васильович. Діючи у відповідності до Регламенту Київської міської ради, Комісія своїм рішенням обрала секретарем члена Комісії Задерейко Андрія Івановича. Заступника голови Комісії було вирішено не обирати.

Так, для виконання покладених на Комісію Київрадою завдань, було розроблено та затверджено наступний стратегічний та тактичний план роботи:

1. Направити запити до департаменту фінансів, транспортної інфраструктури і Київавтодору з проханням надати інформацію про:

- Поадресний перелік об'єктів де в 2016 році проводився ремонт і будівництво доріг в місті Києві;
- Загальний розмір асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- Перелік підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році;
- Тендерні умови, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році;

2. Визначити перелік об'єктів (з наданого поадресного переліку об'єктів, на яких проводився ремонт та/або будівництво доріг в м. Києві за 2016 рік) за якими буде проводитись робота комісії щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році;

3. Відповідно до затвердженого комісією переліку об'єктів для перевірки за п.2, по кожному з обраних об'єктів запросити інформацію для аналізу щодо проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, а також запросити договори/контракти з підрядними/субпідрядними організаціями, що були задіяні в будівництві, ремонті і утриманні визначених об'єктів в 2016 році і всі відповідні акти приймання -передачі по таким контрактам/договорам;

4. Запросити розпорядчі документи (накази, положення, розпорядження), що визначають порядок організації будівництва, ремонту і утримання, контролю якості доріг в місті Києві; внутрішні документи, що визначають якість

матеріалів, що повинні використовуватися при будівництві, ремонті і утриманні доріг в місті Києві, включаючи матеріали для розмітки доріг; посадові інструкції керівництва департаменту і Київавтодору;

5. Запросити окремий висновок/довідку від Патрульної поліції/ ГУ поліції Києва щодо ДТП та порушення правил дорожнього руху в 2016 році внаслідок незадовільної якості доріг (включаючи розмітку);

6. Направити запит до Департаменту фінансів, транспортної інфраструктури і Київавтодору з проханням надати кожен окремо коротку інформаційну довідку про будівництво, ремонт і утримання доріг в 2016 році з вказанням основних позитивних і негативних сторін процесу, самостійно виявлених недоліків і загальних поточних планів на 2017-2018;

7. Направити запит до департаменту внутрішнього фінансового контролю і аудиту з проханням надати всі і будь-які копії документів аудитів і перевірок, що стосуються здійснення робіт з будівництва, утримання і ремонту доріг в місті Києві в 2015-2016 році включаючи перевірки процедур здійснення відповідних закупівель, відносно визначених та затверджених комісією об'єктів доріг;

8. Провести загальну оцінку юридичної складової договорів підряду/субпідряду, що уклалися для будівництва, ремонту і утримання доріг в 2016 році, відповідно до об'єктів визначених комісією;

9. Після отримання і вивчення визначених документів провести в закритому режимі зустрічі в режимі питання/відповіді з керівництвом Київавтодору, транспортного і фінансового департаментів окремо;

10. З залученням кваліфікованих експертів провести оцінку стану доріг відповідно до адресних переліків об'єктів затверджених для перевірки комісією відповідно до п. 2 плану заходів, наданих департаментом і Київавтодором та отримати незалежні експертні висновки щодо якості виконаних у 2016 році робіт по таких об'єктах.

11. Запросити до роботи Комісії кваліфікованих експертів та фахівців з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг.

Інформація щодо відомостей та обставин, встановлених Комісією, і докази, якими це підтверджується. Відомості та обставини, що не підтвердилися, а також факти й обставини, які не були перевірені.

З метою отримання (збору) офіційної інформації, за час роботи Комісією, були направлені наступні звернення:

1. Звернення від 26.04.2017 р. № 1/1 до Першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Шпильового І.Ф. про надання інформації щодо:

- поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт і будівництво доріг в місті Києві;
- загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році;
- тендерних умов, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році.

2. Звернення від 26.04.2017 р. № 1/2 до Директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В.М. про надання інформації щодо загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали.

3. Звернення від 26.04.2017 №1/3 до Генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Густелева О.О. про надання інформації щодо:

- Поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт та/або будівництво доріг в місті Києві;
- Загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- Переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році.

4. Звернення від 31.05.2017 № 2/1 до генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Густалева О.О., директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіка В.М. та першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Шпильовго І.Ф. з проханням надати інформацію по тендерним процедурам та тендерним умовам, тендерів які були проведенні в 2016 році з метою залучення виконавців робіт з ремонту доріг в м. Києві та акти прийому-передачі виконаних робіт за наступними об'єктами:

- вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13;
- просп. 40-річчя Жовтня 112-114;
- просп. Правди 64, 64 Б;
- вул. Кирилівська, 117, вул. Кирилівська 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б;
- вул. Єрванська, 3-А- 5-бульв. Чоколівський, 20-34;
- вул. Зої Гайдай, 7;
- вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А;
- капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го травня;
- капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена;
- вул. Зодчих, 50-54.

5. Звернення від 31.05.2017 № 2/2 до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна.

6. Повторне звернення до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна.

За результатами розгляду вищевказаних звернень Комісії, було отримано наступну інформацію.

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/1 стосовно надання інформації по об'єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту за 2016 рік Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надав наступну інформацію за січень-грудень 2016 року (Додаток на 29 арк.):

- щодо адресного переліку об'єктів капітального ремонту КК «Київавтодор», по яких в 2016 році здійснювались роботи, із визначенням планових та фактичних обсягів асигнувань, та зазначенням підрядних організацій, які були задіяні на виконання робіт (Додаток 1);

- щодо об'єктів будівництва та реконструкції зазначено, що такі роботи проводяться відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2016 рік (Додаток 2);

- перелік підрядних організацій, відповідно до інформації щодо підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (Додаток 3) та в інформації щодо проектних організацій, які є переможцями державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (Додаток 4).

Стосовно надання інформації про тендерні умови, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначив, що технічні та кваліфікаційні вимоги до підрядних організацій та предметів закупівлі, що містяться в тендерній документації оприлюднена у вільному доступі на електронному порталі «Prozorro».

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/2 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначив, що для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються головним розпорядником бюджетних коштів.

Так у бюджеті міста Києва на 2016 рік були затверджені наступні бюджетні призначення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та придбання комунальної техніки в обсязі 484 459, 0 тис грн.; за КТКВКМБ 170794 «Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) поточний ремонт «автомобільної дороги загального користування державного значення Львів – Радехів – Луцьк (Н- 17), ділянки Львів – Сколе автомобільної ділянки загального користування державного значення Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе – Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10) для здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення в обсязі 700 000, 0 тис грн.; за КТКВКМБ 150101 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» для забезпечення інженерно-транспортної інфраструктури в обсязі 1 000 182, 6 тис грн, в тому числі для КК «Київавтодор» на будівництво та реконструкцію об'єктів вулично-шляхової мережі в обсязі 98 449,1 тис грн.

Крім того, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповіді на зазначене звернення Комісії зазначено, що згідно Бюджетного кодексу України бюджет міста виконується за розписом, в якому встановлюється розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для роботи Комісії було надано витяги з розпису асигнувань бюджету на 2016 рік за період 01.01.2016 – 31.12.2016 р. міста у Додатку на 3 арк.

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/3 стосовно надання інформації по об'єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту за 2016 рік Комунальна корпорація «Київавтодор» Київської міської державної адміністрації надала наступну інформацію. Адресний перелік об'єктів капітального ремонту по яких в 2016 році здійснювались роботи із визначенням планових та фактичних обсягів асигнувань, підрядників задіяних на виконанні робіт наведено в Інформації за січень-грудень 2016 (Додаток на 21 арк.)

Стосовно об'єктів будівництва та реконструкції зазначено наступну інформацію:

-адресний перелік з обсягами планових та виконаних робіт наведено в Інформації щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за січень – грудень 2016 рік (форма № 07-КБ на 21 арк.);

- перелік підрядник організацій зазначено в Інформації щодо підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (форма № 07-КБ-підряд на 3 арк.) та в Інформації щодо проектних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (форма №07-КБ-проект на 3 арк.).

Інформація по тендерним процедурам та тендерним умовам, які були проведенні в 2016 році з метою залучення виконавців робіт з ремонту доріг в м. Києві та акти прийому-передачі виконаних робіт за обраними для перевірки об'єктами, а саме вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13; просп. 40-річчя Жовтня 112-114; просп. Правди 64, 64 Б; вул. Кирилівська, 117, вул. Кирилівська 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б; вул. Єреванська, 3-А- 5-бульв. Чоколівський, 20-34; вул. Зої Гайдай, 7; вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А; капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го травня; капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена; вул. Зодчих, 50-54, - була запрошена у КК

«Київавтодор», Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до звернення від 31.05.2017 року № 2/1.

Згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою.

Відповідно до зазначеної норми законодавства, КК «Київавтодор» оприлюднив документацію конкурсних торгів/тендерів документації по закупівлям, що здійснювало підприємство на веб-порталі Уповноваженого органу, та враховуючи значний обсяг інформації, та з метою економії коштів територіальної громади м. Києва, для роботи Комісії надали посилання на відповідні адреси веб-порталів.

Так у відповіді КК «Київавтодор» було надано для роботи Комісії:

- скан-копію Договору № 131-11 від 27 липня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту між квартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 112-114 у Голосіївському районі м. Києва на 11 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкової території за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 112-114 у Голосіївському районі м. Києва на 6 арк;

- скан-копію Договору № 132-11 від 27 липня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. ; вул. Кирилівська, 117, вул. Копилівська, 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б у Подільському районі м. Києва на 13 арк.;

- скан-копію Додаткової угоди № 1 від 29 серпня 2016 року до договору № 132-11 від 27 липня 2016 року на 1 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13 у Святошинському районі м. Києва на 7 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Зої Гайдай, 7 в Оболонському районі м. Києва на 7 арк.;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Зодчих, 50-54 в Святошинському районі м. Києва на 7 арк.;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го Травня у Святошинському районі м. Києва на 7 арк;

- скан-копію Актів №№ 468,469 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. Правди, 64, 64Б в Оболонському районі м. Києва на 15 арк.

Разом з тим, акти приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту капітального ремонту дорожньої мережі вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена, не можуть бути надані, у зв'язку із проведенням виїмки документів 22 березня 2017 року Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.

Також у відповіді КК «Київавтодор» зазначено, що роботи по виконанню ремонтних робіт по вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А не проводились у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов.

Виконання робіт по об'єкту вул. Єрванська, 3 – А-а бульв. Чоколовський, 20-34 передбачено планом капітального ремонту між квартирних проїздів та прибудинкових територій на 2017 рік.

Щодо звернення Комісії від 31.05.2016 року № 2/2 до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна, у відповіді зазначено, що надати запрошену статистичну інформацію неможливо, оскільки існуюче програмне забезпечення автоматизованої інформаційно-пошукової системи Управління патрульної поліції у м. Києві ДПП не передбачає можливості формування звітів за даним критерієм.

Так, згідно статистичних даних Управління безпеки дорожнього руху за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. у м. Києві трапилось 3 дорожньо-транспортні пригоди через незадовільний стан вулиць, за результатами яких 0 осіб загинуло, 3 особи травмовані.

Окремо слід зазначити, що для фахового аналізу отриманої відповідно до звернень інформації членами Комісії було прийнято рішення запросити до роботи кваліфікованих експертів та фахівців з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг.

Так, до роботи Комісії були долучені представники професійної громади, в особі Р.Хміля (голова правління ГО «Моя дорога»), А. Заблоцького (волонтер

ГО «НЕ ПРОГАВ»), Д. Пісні (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), К. Лисицької (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), О. Зоріцького (Аналітик Cost (проект по підвищенню прозорості в будівництві), Є. Семчука (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»).

Застереження щодо юридичного статусу Звіту

Перед початком викладу висновків Комісії щодо її оцінки проблеми, яка була предметом вивчення, Комісія зазначає, що всі твердження, факти, які викладені в цьому звіті, ґрунтуються на документальних свідченнях, що є в матеріалах Комісії і досліджені Комісією. При цьому варто відзначити, що Комісія не є слідчим органом в розумінні вимог чинного законодавства України, тому всі і будь-які її висновки є не більш ніж мотивованими припущеннями, що не можуть використовуватися як доказ у адміністративних, господарських чи кримінальних справах чи провадженнях. Мета роботи Комісії згідно з законодавством та Регламентом Київської міської ради - надати пропозиції для подальшої роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих йому підприємств, установ і організацій з питань предмету роботи Комісії.

Висновки за результатами роботи Комісії

У результаті роботи членами Комісії за сприяння та кваліфікованої допомоги незалежних громадських експертів Р.Хміля (голова правління ГО «Моя дорога»), А. Заблоцького (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), Д. Пісні (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), К. Лисицької (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), О. Зоріцького (Аналітик Cost (проект по підвищенню прозорості в будівництві), Є. Семчука (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), - відповідно до поставлених завдань, керуючись отриманою у відповідь на звернення інформацією Комісія прийшла до наступних висновків:

1. Перевірку дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва необхідно здійснювати під час проведення відповідних будівельних робіт. Пост контроль не є ефективним механізмом у сфері будівництва, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва.

2. Перевірка якості виконання дорожніх робіт у місті Києві та контролю за здійсненням зазначених робіт повинна здійснюватися незалежними професійними організаціями.

3. Відсутність незалежного експертного контролю якості виконання будівельних та/або ремонтних робіт вулиць і доріг міста Києва призводить до

неефективного використання бюджетних коштів та неможливості якісного вирішення питання належного стану вулиць і доріг міста Києва.

4. Порядку проведення процедур закупівель та цільового використання бюджетних коштів при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету здійснювався відповідно до умов передбачених системою «Прозоро»

5. При перевірці звітів про виконання робіт, дефектних актів, сертифікатів матеріалів і паспортів, результатів лабораторних досліджень, протоколів виконання робіт, актів приймання-передачі та іншої документації щодо виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, а також перевірці порядку виконання договорів підряду щодо зазначених робіт у 2016 році, встановлено що прийняття виконаних робіт здійснюється не за критерієм якості виконання а відповідно до витрачених коштів і найменування робіт, згідно затвердженої ДСТУ БД.1.1-1:2013 Форми КБ-2в.

6. Для проведення незалежного моніторингу, контролю якості та ефективності виконання проектувальних, будівельних, ремонтних робіт на дорогах і вулицях міста Києва з дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України доцільно залучати незалежні національні та міжнародні експертні організації.

Пропозиції за результатами роботи Комісії

Приймаючи до уваги все вищевикладене, діючи в інтересах громади міста Києва, керуючись пунктом 2 частини першої статті 26, статтею 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 12 Регламенту Київської міської ради, Комісія за результатами своєї роботи вирішила надати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) такі пропозиції:

1. Запровадити здійснення обов'язкового незалежного зовнішнього контролю дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації та вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва;

2. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що планують здійснювати проектування, будівництво, реконструкцію, ремонті роботи та роботи з утримання вулиць і доріг у місті Києві за кошти бюджету міста Києва, відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, одночасно з тендерами на здійснення зазначених робіт оголошувати тендери на здійснення обов'язкового незалежного зовнішнього контролю дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації та вимог інших нормативно-правових актів України при такому

проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва;

3. Залучати, на умовах відкритих тендерів відповідно до процедур державних закупівель, до здійснення поточних перевірок дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва, незалежні сертифіковані організації, що надають послуги зовнішнього технічного контролю;

4. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що проводять приймання виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, що були проведені за рахунок коштів бюджету міста Києва, здійснювати приймання таких робіт за якістю та на предмет дотримання технології, про що чітко і окремо вказувати в актах приймання-передачі зазначених робіт;

5. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що приймають виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, які були проведені за рахунок коштів бюджету міста Києва, здійснювати приймання таких робіт за якістю і визначати відповідність до проектної документації, про що чітко і окремо вказувати в актах приймання-передачі зазначених робіт;

6. Рекомендувати розробити та подати на розгляд Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України зміни до національного стандарту України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», додатками якого, зокрема Т-Ц, яким передбачені примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 1 січня 2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт, а саме в частині примірної Форми акту приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, яку доцільно доповнити критерієм відповідності якості виконаних робіт і відповідності проектній документації.

7. Розробити та затвердити (з обов'язковим подальшим щорічним оновленням, що має бути передбачено в самому документі) Порядок взаємодії підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підпорядкованих підприємств, установ та організацій спрямований на максимально ефективне використання коштів бюджету міста, що спрямовуються на проектування, планування та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва задля максимального збереження терміну експлуатації вже проведених і прийнятих за якістю робіт з реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва.

В засвідчення вищевикладеного цей Звіт затверджено на засіданні Комісії за датою, що першою вказана вище і особисто підписано:

Київський міський голова

В. Кличко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Київської міської ради

«Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням Київської міської ради від 23 березня 2017 року №29/2251 було створено тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що звіти і пропозиції тимчасових контрольних комісій подаються на розгляд місцевої ради.

У частині одинадцятій статті 12 Регламенту Київської міської ради закріплено, що результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія викладає в письмовому звіті, що приймається на засіданні тимчасової контрольної комісії. Проект рішення про затвердження звіту подається головою тимчасової контрольної комісії для розгляду на пленарному засіданні Київради.

Крім того, частиною дванадцятою статті 12 Регламенту Київської міської ради передбачено, що за результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії Київрада своїм рішенням може взяти до відома висновки комісії та припинити її роботу або продовжити роботу комісії на визначений Київрадою строк.

На підставі зазначених норм, звіт з висновками та пропозиціями тимчасової контрольної комісії з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році подається на розгляд Київської міської ради.

Підставою для створення Комісії слугувала необхідність приведення комплексної системи обслуговування вулиць і доріг міста Києва у відповідність до декларованих стандартів та потреба перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

Робота тимчасової контрольної комісії з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році - завершена, з огляду й на що підготовлено відповідний звіт.

Таким чином, відповідно до Регламенту Київради, прийняття до відома звіту, його висновків і пропозицій тимчасової контрольної комісії є завершеним етапом її роботи і є необхідним для ефективного вирішення проблем, пов'язаних з впровадженням системи контролю та перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва.

2. Мета та завдання прийняття рішення

Виконання вимог законодавства і Регламенту Київради щодо результатів роботи тимчасової контрольної комісії.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Проект рішення складається з трьох пунктів, якими передбачено:

- прийняття до відома висновки і пропозиції викладені у звіті тимчасової контрольної комісії;
- оприлюднення рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик»;
- покладення контролю за виконанням рішення на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Рішення Київської міської ради № 29/2251 від 23 березня 2017 року «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту рішення не потребує додаткових витрат з міського бюджету.


6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття цього рішення дасть можливість Київській міській раді, її органам та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) приймати обґрунтовані та ефективні рішення щодо подальшого врегулювання питань з приводу дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва та надасть можливість сформувати систему незалежного зовнішнього контролю дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації та вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва.

7. Суб'єкт подання проекту рішення

Суб'єктом подання проекту рішення та доповідачем на сесії Київради є член депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч», Голова тимчасової контрольної комісії з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016», депутат Київради С.В. Харчук.

Депутат Київської міської ради, Голова тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

 С. В. Харчук



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

01044, м. Київ, Хрещатик, 36, кімн. №422, тел. (044) 202 72 38

Витяг з Протоколу № 8

засідання робочої групи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

13 грудня 2017 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 36

к. 514

Склад ТКК – 15 осіб.

Присутні члени ТКК – 11 осіб:

Антоненко Прохор Дмитрович
Васильчук Вадим Васильович
Діденко Ярослав Олександрович
Дідовець Юрій Вікторрович
Задерейко Андрій Іванович
Маслова Наталія Владиславівна
Окопний Олексій Юрійович
Осадчук Андрій Петрович
Сторожук Вадим Павлович
Тесленко Павло Петрович
Харчук Сергій Васильович

– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– голова ТКК;

Відсутні члени ТКК – 4 особи:

Антонова Олена Юріївна
Дрепін Антон Вікторович

– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;

Назаренко Володимир Едуардович
Сулига Юрій Анатолійович

– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;

Порядок денний

2. Про затвердження Звіту за результатами роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

Розгляд питань порядку денного:

Питання 2. Про затвердження Звіту за результатами роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

Вирішили:

Затвердити Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році у редакції від 13.12.2017 року.

Голосували:

За – 11, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.

Рішення прийнято.

Голова комісії



С.В. Харчук

Секретар комісії



А.І. Задерейко

Звіт

тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

м. Київ

13 грудня 2017 року

Рішенням Київської міської ради від 23 березня 2017 року №29/2251 було створено тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році (далі – Комісія).

Відповідно до пункту 11 статті 12 Регламенту Київської міської ради результати роботи тимчасової контрольної комісії викладаються в письмовому звіті, який приймається на засідання Комісії.

Факти і обставини, що стали підставами для створення Комісії.

Підставою для створення Комісії слугувала необхідність приведення комплексної системи обслуговування вулиць і доріг міста Києва у відповідність до декларованих стандартів та потреба перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.

Згідно статті 17 Закону України «Про автомобільні дороги» управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Одним з основних обов'язків органів місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міста визначено є організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста за встановленими для них будівельними нормами і державними

стандартами, відповідно до пункту 2 частини першої статті 19 зазначеного Закону.

Окрім того, пунктом 2 частини першої статті 21 Закону України «Про автомобільні дороги» встановлено, що органи місцевого самоврядування відповідають за стан вулиць і доріг міста якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста, а відповідно до статті 5 Закону України «Про дорожній рух» саме до компетенції Київської міської ради віднесено забезпечення розвитку, утримання і охорони мережі місцевих автомобільних доріг та вулиць.

Таким чином, на підставі зазначеного, та враховуючи суспільний інтерес та необхідність захисту прав членів територіальної громади міста Києва на безперервне, безпечне і зручне користування дорогами і вулицями міста, була створена дана Комісія, основними завданнями якої є:

1. Перевірка дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році.
2. Перевірка якості виконання дорожніх робіт у місті Києві та належного контролю за здійсненням зазначених робіт у 2016 році.
3. Перевірка порядку проведення процедур закупівель та цільового використання бюджетних коштів при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету.
4. Перевірка звітів про виконання робіт, дефектних актів, сертифікатів матеріалів і паспортів, результатів лабораторних досліджень, протоколів виконання робіт, актів приймання-передачі та іншої документації щодо виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, а також перевірка порядку виконання договорів підряду щодо зазначених робіт у 2016 році.
5. Перевірка порядку здійснення гарантійного ремонту та усунення недоліків підрядними організаціями, що здійснювали проектування, будівництво, реконструкцію, ремонт вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету.

6. Оцінка необхідності залучення незалежних національних і міжнародних експертних організацій для моніторингу за якістю робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва.

Комісія створена у складі 15 депутатів Київської міської ради, головою Комісії є Харчук Сергій Васильович. Діючи у відповідності до Регламенту Київської міської ради, Комісія своїм рішенням обрала секретарем члена Комісії Задерейко Андрія Івановича. Заступника голови Комісії було вирішено не обирати.

Так, для виконання покладених на Комісію Київрадою завдань, було розроблено та затверджено наступний стратегічний та тактичний план роботи:

1. Направити запити до департаменту фінансів, транспортної інфраструктури і Київавтодору з проханням надати інформацію про:

- Поадресний перелік об'єктів де в 2016 році проводився ремонт і будівництво доріг в місті Києві;
- Загальний розмір асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- Перелік підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році;
- Тендерні умови, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році;

2. Визначити перелік об'єктів (з наданого поадресного переліку об'єктів, на яких проводився ремонт та/або будівництво доріг в м. Києві за 2016 рік) за якими буде проводитись робота комісії щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році;

3. Відповідно до затвердженого комісією переліку об'єктів для перевірки за п.2, по кожному з обраних об'єктів запросити інформацію для аналізу щодо проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, а також запросити договори/контракти з підрядними/субпідрядними організаціями, що були задіяні в будівництві, ремонті і утриманні визначених об'єктів в 2016 році і всі відповідні акти приймання -передачі по таким контрактам/договорам;

4. Запросити розпорядчі документи (накази, положення, розпорядження), що визначають порядок організації будівництва, ремонту і утримання, контролю якості доріг в місті Києві; внутрішні документи, що визначають якість матеріалів, що повинні використовуватися при будівництві, ремонті і утриманні

доріг в місті Києві, включаючи матеріали для розмітки доріг; посадові інструкції керівництва департаменту і Київавтодору;

5. Запросити окремий висновок/довідку від Патрульної поліції/ ГУ поліції Києва щодо ДТП та порушення правил дорожнього руху в 2016 році внаслідок незадовільної якості доріг (включаючи розмітку);

6. Направити запит до Департаменту фінансів, транспортної інфраструктури і Київавтодору з проханням надати кожен окремо коротку інформаційну довідку про будівництво, ремонт і утримання доріг в 2016 році з вказанням основних позитивних і негативних сторін процесу, самостійно виявлених недоліків і загальних поточних планів на 2017-2018;

7. Направити запит до департаменту внутрішнього фінансового контролю і аудиту з проханням надати всі і будь-які копії документів аудитів і перевірок, що стосуються здійснення робіт з будівництва, утримання і ремонту доріг в місті Києві в 2015-2016 році включаючи перевірки процедур здійснення відповідних закупівель, відносно визначених та затверджених комісією об'єктів доріг;

8. Провести загальну оцінку юридичної складової договорів підряду/субпідряду, що уклалися для будівництва, ремонту і утримання доріг в 2016 році, відповідно до об'єктів визначених комісією;

9. Після отримання і вивчення визначених документів провести в закритому режимі зустрічі в режимі питання/відповіді з керівництвом Київавтодору, транспортного і фінансового департаментів окремо;

10. З залученням кваліфікованих експертів провести оцінку стану доріг відповідно до адресних переліків об'єктів затверджених для перевірки комісією відповідно до п. 2 плану заходів, наданих департаментом і Київавтодором та отримати незалежні експертні висновки щодо якості виконаних у 2016 році робіт по таких об'єктах.

11. Запросити до роботи Комісії кваліфікованих експертів та фахівців з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг.

Інформація щодо відомостей та обставин, встановлених Комісією, і докази, якими це підтверджується. Відомості та обставини, що не підтвердилися, а також факти й обставини, які не були перевірені.

З метою отримання (збору) офіційної інформації, за час роботи Комісією, були направлені наступні звернення:

1. Звернення від 26.04.2017 р. № 1/1 до Першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Шпильового І.Ф. про надання інформації щодо:

- поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт і будівництво доріг в місті Києві;
- загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році;
- тендерних умов, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році.

2. Звернення від 26.04.2017 р. № 1/2 до Директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В.М. про надання інформації щодо загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали.

3. Звернення від 26.04.2017 №1/3 до Генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Густелева О.О. про надання інформації щодо:

- Поадресного переліку об'єктів де в 2016 році проводився ремонт та/або будівництво доріг в місті Києві;
- Загального розміру асигнувань на будівництво і ремонт доріг у 2016 році з розбивкою на квартали в форматі заплановано/освоєно;
- Переліку підрядних/субпідрядних організацій, що були залучені до будівництва, ремонту і утримання доріг в Києві в 2016 році.

4. Звернення від 31.05.2017 № 2/1 до генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Густалева О.О., директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіка В.М. та першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Шпильовго І.Ф. з проханням надати інформацію по тендерним процедурам та тендерним умовам, тендерів які були проведенні в 2016 році з метою залучення виконавців робіт з ремонту доріг в м. Києві та акти прийому-передачі виконаних робіт за наступними об'єктами:

- вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13;
- просп. 40-річчя Жовтня 112-114;
- просп. Правди 64, 64 Б;

- вул. Кирилівська, 117, вул. Кирилівська 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б;
- вул. Єреванська, 3-А- 5-бульв. Чоколівський, 20-34;
- вул. Зої Гайдай, 7;
- вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А;
- капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го травня;
- капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена;
- вул. Зодчих, 50-54.

5. Звернення від 31.05.2017 № 2/2 до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна.

6. Повторне звернення до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна.

За результатами розгляду вищевказаних звернень Комісії, було отримано наступну інформацію.

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/1 стосовно надання інформації по об'єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту за 2016 рік Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надав наступну інформацію за січень-грудень 2016 року (Додаток на 29 арк.):

- щодо адресного переліку об'єктів капітального ремонту КК «Київавтодор», по яких в 2016 році здійснювались роботи, із визначенням планових та фактичних обсягів асигнувань, та зазначенням підрядних організацій, які були задіяні на виконання робіт (Додаток 1);

- щодо об'єктів будівництва та реконструкції зазначено, що такі роботи проводяться відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2016 рік (Додаток 2);

- перелік підрядних організацій, відповідно до інформації щодо підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель

на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (Додаток 3) та в інформації щодо проектних організацій, які є переможцями державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (Додаток 4).

Стосовно надання інформації про тендерні умови, що висувалися підрядним організаціям для участі в тендерах по будівництву, ремонту, утриманню доріг в 2016 році Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначив, що технічні та кваліфікаційні вимоги до підрядних організацій та предметів закупівлі, що містяться в тендерній документації оприлюднена у вільному доступі на електронному порталі «Prozorro».

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/2 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначив, що для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються головним розпорядником бюджетних коштів.

Так у бюджеті міста Києва на 2016 рік були затверджені наступні бюджетні призначення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та придбання комунальної техніки в обсязі 484 459, 0 тис грн.; за КТКВКМБ 170794 «Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) поточний ремонт «автомобільної дороги загального користування державного значення Львів – Радехів – Луцьк (Н- 17), ділянки Львів – Сколе автомобільної ділянки загального користування державного значення Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе – Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (Н-10) для здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення в обсязі 700 000, 0 тис грн.; за КТКВКМБ 150101 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» для забезпечення інженерно-транспортної інфраструктури в обсязі 1 000 182, 6 тис грн, в тому числі

для КК «Київавтодор» на будівництво та реконструкцію об'єктів вулично-шляхової мережі в обсязі 98 449,1 тис грн.

Крім того, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповіді на зазначене звернення Комісії зазначено, що згідно Бюджетного кодексу України бюджет міста виконується за розписом, в якому встановлюється розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для роботи Комісії було надано витяги з розпису асигнувань бюджету на 2016 рік за період 01.01.2016 – 31.12.2016 р. міста у Додатку на 3 арк.

У відповідь на звернення Комісії від 26.04.2017 № 1/3 стосовно надання інформації по об'єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту за 2016 рік Комунальна корпорація «Київавтодор» Київської міської державної адміністрації надала наступну інформацію. Адресний перелік об'єктів капітального ремонту по яких в 2016 році здійснювались роботи із визначенням планових та фактичних обсягів асигнувань, підрядників задіяних на виконанні робіт наведено в Інформації за січень-грудень 2016 (Додаток на 21 арк.)

Стосовно об'єктів будівництва та реконструкції зазначено наступну інформацію:

-адресний перелік з обсягами планових та виконаних робіт наведено в Інформації щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за січень – грудень 2016 рік (форма № 07-КБ на 21 арк.);

- перелік підрядник організацій зазначено в Інформації щодо підрядних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання будівельних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (форма № 07-КБ-підряд на 3 арк.) та в Інформації щодо проектних організацій, які є переможцями процедур державних закупівель на виконання проектних робіт на об'єктах, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (форма №07-КБ-проект на 3 арк.).

Інформація по тендерним процедурам та тендерним умовам, які були проведенні в 2016 році з метою залучення виконавців робіт з ремонту доріг в м. Києві та акти прийому-передачі виконаних робіт за обраними для перевірки об'єктами, а саме вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13; просп. 40-річчя Жовтня 112-114; просп. Правди 64, 64 Б; вул. Кирилівська, 117, вул. Кирилівська 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б; вул. Єреванська, 3-А- 5-бульв. Чоколівський, 20-34; вул. Зої Гайдай, 7;

вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А; капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го травня; капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена; вул. Зодчих, 50-54, - була запрошена у КК «Київавтодор», Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до звернення від 31.05.2017 року № 2/1.

Згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою.

Відповідно до зазначеної норми законодавства, КК «Київавтодор» оприлюднив документацію конкурсних торгів/тендерів документації по закупівлям, що здійснювало підприємство на веб-порталі Уповноваженого органу, та враховуючи значний обсяг інформації, та з метою економії коштів територіальної громади м. Києва, для роботи Комісії надали посилання на відповідні адреси веб-порталів.

Так у відповіді КК «Київавтодор» було надано для роботи Комісії:

- скан-копію Договору № 131-11 від 27 липня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту між квартальних проїздів та прибудинкових території за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 112-114 у Голосіївському районі м. Києва на 11 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкової території за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 112-114 у Голосіївському районі м. Києва на 6 арк;

- скан-копію Договору № 132-11 від 27 липня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. ; вул. Кирилівська, 117, вул. Копилівська, 10-А, 10-Б, 12-А, 12-Б у Подільському районі м. Києва на 13 арк.;

- скан-копію Додаткової угоди № 1 від 29 серпня 2016 року до договору № 132-11 від 27 липня 2016 року на 1 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Кулібіна 6-6А – пров. Червонозаводський 2/13 у Святошинському районі м. Києва на 7 арк;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних

проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Зої Гайдай, 7 в Оболонському районі м. Києва на 7 арк.;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об'єкту: капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: вул. Зодчих, 50-54 в Святошинському районі м. Києва на 7 арк.;

- скан-копію Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт вул. Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-го Травня у Святошинському районі м. Києва на 7 арк.;

- скан-копію Актів №№ 468,469 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об'єкту: капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. Правди, 64, 64Б в Оболонському районі м. Києва на 15 арк.

Разом з тим, акти приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту капітального ремонту дорожньої мережі вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. Герцена, не можуть бути надані, у зв'язку із проведенням виїмки документів 22 березня 2017 року Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.

Також у відповіді КК «Київавтодор» зазначено, що роботи по виконанню ремонтних робіт по вул. Маршала Гречка, 9, 11, 11-А не проводились у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов.

Виконання робіт по об'єкту вул. Єреванська, 3 – А-а бульв. Чоколовський, 20-34 передбачено планом капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на 2017 рік.

Щодо звернення Комісії від 31.05.2016 року № 2/2 до Заступника голови Національної поліції України Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві, полковника поліції Крищенко А.Є. про надання статистичної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, які стались у 2016 році через незадовільний стан доріг, зокрема відсутність дорожньої розмітки та інші технічні характеристики якості дорожнього полотна, у відповіді зазначено, що надати запрошену статистичну інформацію неможливо, оскільки існуюче програмне забезпечення автоматизованої інформаційно-пошукової системи Управління патрульної поліції у м. Києві ДПП не передбачає можливості формування звітів за даним критерієм.

Так, згідно статистичних даних Управління безпеки дорожнього руху за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. у м. Києві трапилось 3 дорожньо-транспортні пригоди через незадовільний стан вулиць, за результатами яких 0 осіб загинуло, 3 особи травмовані.

Окремо слід зазначити, що для фахового аналізу отриманої відповідно до звернень інформації членами Комісії було прийнято рішення запросити до роботи кваліфікованих експертів та фахівців з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг.

Так, до роботи Комісії були долучені представники професійної громади, в особі Р.Хміля (голова правління ГО «Моя дорога»), А. Заблоцького (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), Д. Пісні (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), К. Лисицької (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), О. Зоріцького (Аналітик Cost (проект по підвищенню прозорості в будівництві), Є. Семчука (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»).

Застереження щодо юридичного статусу Звіту

Перед початком викладу висновків Комісії щодо її оцінки проблеми, яка була предметом вивчення, Комісія зазначає, що всі твердження, факти, які викладені в цьому звіті, ґрунтуються на документальних свідченнях, що є в матеріалах Комісії і досліджені Комісією. При цьому варто відзначити, що Комісія не є слідчим органом в розумінні вимог чинного законодавства України, тому всі і будь-які її висновки є не більш ніж мотивованими припущеннями, що не можуть використовуватися як доказ у адміністративних, господарських чи кримінальних справах чи провадженнях. Мета роботи Комісії згідно з законодавством та Регламентом Київської міської ради - надати пропозиції для подальшої роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих йому підприємств, установ і організацій з питань предмету роботи Комісії.

Висновки за результатами роботи Комісії

У результаті роботи членами Комісії за сприяння та кваліфікованої допомоги незалежних громадських експертів Р.Хміля (голова правління ГО «Моя дорога»), А. Заблоцького (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), Д. Пісні (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), К. Лисицької (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), О. Зоріцького (Аналітик Cost (проект по підвищенню прозорості в будівництві), Є. Семчука (волонтер ГО «НЕ ПРОГАВ»), - відповідно до поставлених завдань, керуючись отриманою у відповідь на звернення інформацією Комісія прийшла до наступних висновків:

1. Перевірку дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні

вулиць і доріг міста Києва необхідно здійснювати під час проведення відповідних будівельних робіт. Пост контроль не є ефективним механізмом у сфері будівництва, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва.

2. Перевірка якості виконання дорожніх робіт у місті Києві та контролю за здійсненням зазначених робіт повинна здійснюватися незалежними професійними організаціями.

3. Відсутність незалежного експертного контролю якості виконання будівельних та/або ремонтних робіт вулиць і доріг міста Києва призводить до неефективного використання бюджетних коштів та неможливості якісного вирішення питання належного стану вулиць і доріг міста Києва.

4. Порядку проведення процедур закупівель та цільового використання бюджетних коштів при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва у 2016 році за кошти міського бюджету здійснювався відповідно до умов передбачених системою «Прозором»

5. При перевірці звітів про виконання робіт, дефектних актів, сертифікатів матеріалів і паспортів, результатів лабораторних досліджень, протоколів виконання робіт, актів приймання-передачі та іншої документації щодо виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, а також перевірці порядку виконання договорів підряду щодо зазначених робіт у 2016 році, встановлено що прийняття виконаних робіт здійснюється не за критерієм якості виконання а відповідно до витрачених коштів і найменування робіт, згідно затвердженої ДСТУ БД.1.1-1:2013 Форми КБ-2в.

6. Для проведення незалежного моніторингу, контролю якості та ефективності виконання проектувальних, будівельних, ремонтних робіт на дорогах і вулицях міста Києва з дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, вимог інших нормативно-правових актів України доцільно залучати незалежні національні та міжнародні експертні організації.

Пропозиції за результатами роботи Комісії

Приймаючи до уваги все вищевикладене, діючи в інтересах громади міста Києва, керуючись пунктом 2 частини першої статті 26, статтею 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 12 Регламенту Київської міської ради, Комісія за результатами своєї роботи вирішила надати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) такі пропозиції:

1. Запровадити здійснення обов'язкового незалежного зовнішнього контролю дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації та вимог інших нормативно-

правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва;

2. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що планують здійснювати проектування, будівництво, реконструкцію, ремонті роботи та роботи з утримання вулиць і доріг у місті Києві за кошти бюджету міста Києва, відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, одночасно з тендерами на здійснення зазначених робіт оголошувати тендери на здійснення обов'язкового незалежного зовнішнього контролю дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації та вимог інших нормативно-правових актів України при такому проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва;

3. Залучати, на умовах відкритих тендерів відповідно до процедур державних закупівель, до здійснення поточних перевірок дотримання державних і відомчих будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної документації, вимог інших нормативно-правових актів України при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва, незалежні сертифіковані організації, що надають послуги зовнішнього технічного контролю;

4. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що проводять приймання виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, що були проведені за рахунок коштів бюджету міста Києва, здійснювати приймання таких робіт за якістю та на предмет дотримання технології, про що чітко і окремо вказувати в актах приймання-передачі зазначених робіт;

5. Зобов'язати підприємства, установи і організації, що приймають виконані роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва, які були проведені за рахунок коштів бюджету міста Києва, здійснювати приймання таких робіт за якістю і визначати відповідність до проектної документації, про що чітко і окремо вказувати в актах приймання-передачі зазначених робіт;

6. Рекомендувати розробити та подати на розгляд Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України зміни до національного стандарту України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», додатками якого, зокрема Т-Ц, яким передбачені примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 1 січня 2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт, а саме в частині примірної Форми акту приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, яку доцільно доповнити критерієм відповідності якості виконаних робіт і відповідності проектній документації.

7. Розробити та затвердити (з обов'язковим подальшим щорічним оновленням, що має бути передбачено в самому документі) Порядок взаємодії підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підпорядкованих підприємств, установ та організацій спрямований на максимально ефективне використання коштів бюджету міста, що спрямовуються на проектування, планування та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва задля максимального збереження терміну експлуатації вже проведених і прийнятих за якістю робіт з реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Києва.

В засвідчення вищевикладеного цей Звіт затверджено на засіданні Комісії за датою, що першою вказана вище і особисто підписано:

Голова комісії



С.В. Харчук

Секретар комісії

А.І. Задерейко



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**


Макарову О.А.
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 02.02.2018
№08/231-366/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Лазор Л.В.
Юнаковій С.М.
Поворознику М.Ю. – до відома



В.ПРОКОПІВ

“05” лютого 2018 року
№ 08/231 – 366/ПР

08/231-366/11P
02.02.2018



ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

«30» січня 2018 року

№ 08/279/08/172-359

Заступнику міського голови
Секретарю Київради
Прокопіву В.В.
Адреса: 01044, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36

Шановний Володимире Володимировичу!

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статей 5, 12, 26 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, прошу надати доручення відповідним структурним підрозділом Київської міської ради розглянути у встановленому Регламентом Київради порядку проект рішення Київради «Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році».

Додатки:

- Проект рішення Київської міської ради
- Додаток до проекту рішення
- Пояснювальна записка до проекту рішення
- Витяг з Протоколу № 8 засідання робочої групи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

З повагою,
депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді

С.В. Харчук